Генподрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Субподрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Стройка Капитальный ремонт здания КГУ Каражарская средняя школа Манжи батыра (замена окон)

Объект Капитальный ремонт здания КГУ Каражарская средняя школа Манжи батыра (замена окон)

Договор: №6 от 22.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	264,643	2288,34 1311,08	210,47 100,18	605594 346968	55699 26512	202927	336131 75338	1017064
2	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	264,643	18430,00 --	-- --	4877370 --	-- --	4877370	-- 390190	5267560
3	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,72	1998,92 1046,02	207,69 98,97	35421 18536	3680 1754	13205	18260 4294	57976
4	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	17,72	20134,00 --	-- --	356774 --	-- --	356774	-- 28542	385316
5	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,912	2194,72 1167,34	206,58 97,63	6391 3399	602 284	2390	3315 777	10483
6	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитуры: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,912	23326,00	--	67925	--	67925	--	73359

					--	--	--	--		5434		
7	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	351,91	1294,95 263,57	11,82 5,74	455706 92754	4159 2021	358793	85297 43280	584284
8	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	351,91	2864,00 --	-- --	1007870 --	-- --	1007870	-- 80630	1088500
9	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	312	111,00 --	-- --	34632 --	-- --	34632	-- 2771	37403
10	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	323,83	943,53 280,01	2,06 1,03	305544 90674	668 333	214202	65525 29686	400755
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11272829 844682	112131 53424	10316016 --	792328 965213	13030369
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11272829				
		Материалы	Тенге				924330				
		Всего заработная плата	Тенге					898106			
		Стоимость материалов и конструкции	Тенге				9391686				
		Накладные расходы	Тенге				792328				
		Сметная прибыль	Тенге				965213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13030370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					898106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13030370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					898106			
		Итого в текущих ценах:					13 030 370				
		Скидка генподрядчика 10%					11 727 333				
		Скидка субподрядчика 20%					9 381 866				
		Итого с НДС					10 507 690				

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Петрострой-Люкс"

Нурланов Р.Н.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "KazStroyBazis"

Алпысбаев