Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Генподрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Субподрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Стройка Капитальный ремонт здания КГУ Шешенкаринская средняя общеобразовательная школа (замена окон)

Объект Капитальный ремонт здания КГУ Шешенкаринская средняя общеобразовательная школа (замена окон)

Договор: №7 от 24.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	209,85867	2288,34 1311,08	210,47 100,18	480229 275141	44168 21023	160920	266548 59742	806519
2	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	209,85867	18430,00 --	-- --	3867695 --	-- --	3867695	-- 309416	4177111
3	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,8	1616,71 1088,84	214,68 100,18	4527 3049	601 281	877	2996 602	8125
4	С121-090202-1203 2109-0202-1203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8	29344,00 --	-- --	82163 --	-- --	82163	-- 6573	88736
5	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	408,02	1294,95 263,57	11,82 5,74	528366 107543	4822 2343	416001	98897 50181	677444
6	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	408,02	2426,00 --	-- --	989587 --	-- --	989587	-- 79189	1069045

7	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	368	111,00 --	-- --	40848 --	-- --	40848	-- 3268	44116
8	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	408,02	943,53 280,01	2,06 1,03	384980 114248	841 419	269891	82561 37403	504944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6378665 499981	50433 24066	5828252 --	451002 546374	7376040
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6378665				
		Материалы	Тенге				847688				
		Всего заработная плата	Тенге					524047			
		Стоимость материалов и конструкции	Тенге				4980563				
		Накладные расходы	Тенге				451002				
		Сметная прибыль	Тенге				546373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7376040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					524047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7376040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					524047			
		Итого в текущих ценах:					7 376 040				
		Скидка генподрядчика 10%					6 638 436				
		Скидка субподрядчика 20%					5 310 749				
		Итого с НДС					5 948 039				

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Петрострой-Люкс"

Нурланов Р.Н.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "KazStroyBazis"

Алпысбаев С.Т.