Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство системы водоснабжения село Алтынтобе г.Шымкент
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети хоз-питьевого водопровода

АКТ №1

приемки выполненных работ за март 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети хоз-питьевого водопровода								
1	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-ризиновый или битумно-полимерной изоляции	0,04	732663,61	-	29306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км трубо								
2	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	50	854,21	-	42710	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		м трубы								
3	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	8	51466,58	-	411733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	38577,6 -	-	77155 -	-	-	-	-
5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка	116	853,06 -	-	98955 -	-	-	-	-
6	23-040502-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20*С до +200*С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005 шт.	23	12410,47 -	-	285441 -	-	-	-	-
7	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 В ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированный стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	250	1714,94 -	-	428735 -	-	-	-	-
8	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка фланец	125	698,55 -	-	87319 -	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1461354
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1461354
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1461354
Временные здания и сооружения 1.3 %	Тенге		18998
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1480352
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время	Тенге	0,91%	13471
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге		1493823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с геофизическими работами 4%	Тенге			59753				
		Итого с оборудованием	Тенге			1553576				
		Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге			1661982				
		с коэффициентом К=1,0697784	Тенге							
		Итого с коэффициентом договорной	Тенге							
		цены К=0,889999993	Тенге			1479164				
		НДС-12%	Тенге			177500				
		Итого с НДС	**Тенге**			**1656664**				

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор: Карсыбаев С.К.