Заказчик — ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных инспекций г.Текели"

Подрядчик — ТОО "Девятка"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт монумента славы и обелиска воинам-интернационалистам и фонтана по ул.Ауезоваг.Текели Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-4-1 Капитальный ремонт фонтана

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ФОНТАНА								
1	E0106-1-13	**Устройство бетонных ограждении фонтана**	0,0253	6089,34	95,97	154	2	21	4,9	0
		м3		771,75	36,25	20	1	105	0,18	0
2	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев каркасов из аратурной сетки А-1 д=6 мм**	0,0645	70239,08	327,33	4530	21	136	11,6	1
		1т		1890	123,75	122	8	105	0,6	0
3	E0115-4-3	**Облицовка стен фонтана гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	10,983	3414,56	12,17	37501	134	34302	14,8	163
		м2		2970	4,59	32619	50	105	0,02	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ФОНТАНА				42186				
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
4	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
		м		50,38	0,11	1260	3	115,2	0	0
5	E0116-26-1	**Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	69,07	1,57	69	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
6	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	25	343,48	3,96	8587	99	1718	0,3	7
		м		52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	0,025	147303,59	29540,14	3683	739	1509	202,9	5
		км		35280	11160	882	279	130	54,5	1
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	10,99	0	275	0	342	0,05	1
		м		10,69	0	267	0	128	0	0
9	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
10	С ПРАЙС	Счетчик для холодной воды Сенсус д 25 мм	1	6685,69		6686				
		шт								
11	Е0118-13-1	Демонтаж насосов	1	2408,83	123,78	2409	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
12	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
13	С ПРАЙС	Насос для подачи воды TOP-S 25/7	1	19376,4		19376				
		шт								
14	Е0117-2-3	Установка разбрызгивателя фонтана	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	0	126	0	128	0	0
15	С ПРАЙС	Разбрызгиватель фонтана	1	3491,24		3491				
		шт								
16	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	148,4	0,07	223	0	170	0,65	1
		м2		108	0,02	162	0	105	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				49923				
		ИТОГО:				92110	1346			216
		Накладные расходы :				41723	502			2
		На общестроительные работы								
		На сантехнические работы				36511				
		Всего накладных расходов:				9817				
		Итого с накладными				46328				
		- заработная плата				138438				
		- трудоемкость				6949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				23				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8306				
		Итого с временными, 1,2 %				146744				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				148505				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				150510				
						151104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**152589**				
		ИТОГО:				**152589**				
		Сметная заработная плата				**49174**				
		Нормативная трудоемкость				**241**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**390234**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7805**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**398039**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**47764**				
		Итого с НДС				**445803**				
		Всего:				**445803**				

Заказчик:

Технадзор:

(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)