Ф- КС 3
Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2
мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Акшукур, село Акшукур, Массив Бегей, дом 199**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			ДС №3 к №58-ГЗ	**05.10.2022г.**				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3: СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	451 837 866,54	25 632 275,32							3 075 873,04	28 708 148,36
	Удержание 5% согласно п.3.3	22 591 893,33	1 281 613,77							153 793,65	1 435 407,42
	Всего по объекту:	**429 245 973,21**	**24 350 661,56**							**2 922 079,39**	**27 272 740,94**

Подрядчик Директор ТОО "ARKANTOR"
Суйеугалиев А.Т.
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик И.о. руководителя
Назарханов Д.И.
(должность, Ф. И.О., подпись)

Ф- КС 3

Утверждена **приказом** Председателя гентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Акшукур, село Акшукур, Массив Бегей, дом 199**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			ДС №3 к №58-ГЗ	05.10.2022г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3: СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	451 837 866,54	25 632 275,32							3 075 873,04	28 708 148,36
	Удержание 5% согласно п.3.3	22 591 893,33	1 281 613,77							153 793,65	1 435 407,42
	Всего по объекту:	**429 245 973,21**	**24 350 661,56**							**2 922 079,39**	**27 272 740,94**

Подрядчик Директор ТОО "ARKANTOR"
Сулеугалиев А.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик И.о. руководителя
Назарханов Д.И.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ от 5.10.2022**

Акт выполненных работ№1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **7-1-2 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
1	3	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,98035	91019,26	2115,84	89231	2075	87156	1322	97797	
						0	1248,16	0	1224		7244		
2	4	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400,5	1400,7	136,32	1961680	190916	1686062	154052	2284991	
						60,48	41,37	84702	57939		169259		
3	5	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1400,5	598,85	0,08	838689	112	837681	968	906830	
						0,64	0	896	0		67173		
4	6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400,5	1381,25	136,59	1934441	191295	1658444	154249	2255785	
						60,48	41,5	84702	58121		167095		
5	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	482	2219,09	35,75	1069601	17232	554445	546302	1745175	
						1033,04	16,41	497925	7910		129272		
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									7290578	
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ										
6	9	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	812	2389,47	191,46	1940250	155465	3459	1632005	3858035	
						2193,75	90,18	1781325	73226		285780		
7	10	С121-010401-0101	Песок природный h-0,15 м ГОСТ 8736-2014	м3	66,2765	2408		159594		159594		172362	Казахстан
											12768		
8	13	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	622	1842,61	35,75	1146103	22236	481316	704979	1999169	
						1033,04	16,41	642551	10207		148087		
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									6029566	
			Раздел: 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
9	28	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	62	849,91	0	52694	0	0	46371	106990	
						849,91	0	52694	0		7925		
10	29	Е11-470105-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	62	2149,32	166,46	133258	10320	7208	104493	256771	
						1866,6	48,6	115729	3013		19020		
11	30	С125-010203-3101	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	62	3581		222022		222022		239784	Казахстан
											17762		
12	31	Е11-470106-0106	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	31	306,42	0	9499	0	0	8359	19287	
						306,42	0	9499	0		1429		
13	32	Е11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	31	413,65	67,82	12823	2103	91	9894	24534	
						342,88	19,8	10629	614		1817		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	С125-010303-3003	Сирень обыкновенная, высотой до 1 м		31	718		22258		22258		24039	
				шт.							1781		
15	34	Е11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		275	572,49	0	157435	0	0	138543	319656	
				м траншеи		572,49	0	157435	0		23678		
16	35	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		275	766,47	104,8	210779	28820	1422	166278	407222	
				м изгороди		656,5	30,6	180538	8415		30165		
17	36	С125-010303-1607	**Дерен белый, высотой от 1 м до 2 м**		825	478		394350		394350		425898	
				шт.							31548		
18	37	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		4366,12	496,26	10,74	2166731	46892	588116	1361056	3810010	
				м2		350,82	3,42	1531722	14932		282223		
19	38	Е11-470112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**		4366,12	116,71	0,15	509570	655	196039	275331	847693	
				м2		71,66	0	312876	0		62792		
20	39	**Е11-470**112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		4366,12	307,44	168,92	1342320	737525	265547	488034	1976782	
				м2		77,7	49,32	339248	215337		146428		
21	40	**Е11-470**113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		152	611,77	0	92989	0	0	81830	188805	
				м2		611,77	0	92989	0		13986		
22	41	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка		152	2551,86	506,15	387883	76935	12359	282525	724041	
				м2		1964,4	147,78	298589	22463		53633		
23	42	С125-020101-0101	Петуния		7600	86		653600		653600		705888	Казахстан
				шт.							52288		
			Итого по разделу: 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									10077400	
			ИТОГО:					15507800	1482581	7831169	6156591	23397544	
								6194049	450938		1733153		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		350963					
			Итого с временными									23748507	
			Зимние удорожания			0,525 %		124680					
			Итого с зимними удорожаниями									23873187	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		477464					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24350651	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									25569048,64	
			НДС			12 %		3068285,84					
			Итого с НДС									28637334,48	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Заказчик

И.о. руководителя
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Назарханов Д.И.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр"
Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ№2

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 7-1-5 Мусоросборник

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	СПрайс-лист	Контейнер металлический ТБО, БК-0,75	шт	2	26785,71		53571		53571	4286	57857	
			ИТОГО:							53571	4286	57857	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		868				58725	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		308				59033	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1181				60214	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									63226,68	
			НДС			12 %		7587,20					
			Итого с НДС									70813,88	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Суйеугалиев А. Т.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

И.о руководителя
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Назарханов Д.И.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** — 021040003288

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Акшукур, село Акшукур, Массив Бегей,** — 050840002425

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58-ГЗ от 5.10.2022 дополнительное соглашения №3

Номер документа	Дата составления
56	11.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	11.12.2023		усл	1	28 708 148,36	28 708 148,36
				Итого	1	x	28 708 148,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Суйеугалиев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о.руководителя / Назарханов Д.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.