Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» сентября 2019 г.

Заказчик, Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области», в лице руководителя Аманова М.Х., юр.адрес: город Атырау, ул.Айтекеби, 77.

на основании: Декларации о соответствии №1 от «_____» июня 2019 г. ТОО «Орлан», в лице директора Мурзагалиева К.Ю., юр.адрес: РК, Атырауская область, г.Кульсары, Промзона,18а., Декларации о соответствии от 31 мая 2019 г. ТОО «АВС - Лимитед» в лице директора Даярдиева Б.К., юр.адрес: РК, г.Атырау, ул.Курмангазы,103

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____» июня 2019 г. ТОО «Барко», эксперта по технадзору Курманиязова Ж.С. KZ18VJE00029458, KZ45VJE00029457, KZ72VJE00029456 от 15.08.12 г., Адинова А.Н. № KZ32VJE00028915, KZ59VJE00028914, KZ86VJE00028913 от 30.05.2012 г., Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31 мая 2019 г. ТОО «Жайык-Инжиниринг», эксперта по технадзору Нургалиева С.С. № KZ10VJE00028050, KZ21VJE00028046, KZ21VJE00028045 от 20.11.2012 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____» июня 2019 г., Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «31» мая 2019 г. ТОО «Уралводпроект», эксперта по авторскому надзору Окашева К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: Расчистка реки Курсай** по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, г,Кульсары

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) №6 от 10.02.2015 г. Акима Жылыойского района Атырауской области о предоставлении соответствующего права на землю;

б) талона о приеме уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий, выдавшего Управлением архитектурно-строительного контроля Атырауской области №KZ83REA00105202 от 17.08.2018 г.

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Уралводпроект» «Расчистка реки Курсай в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области» утвержденного приказом руководителя Управления строительства Атырауской области №192-Ө от 09.09.2015 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь, 2018 г;
(месяц и год)

окончание работ: июль, 2019 г;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, месяц: 17;

при норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;

фактически, месяц: 10.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборное сооружение из р.Эмба	шт	1		1	
Водорегулирующее сооружение на р.Куржем	шт	1		1	
- дамба на р.Куржем	шт	285		285	
- мостовой переезд (покрытие Асфальт)	м	1		1	
- водосбросное сооружение	шт	1		1	
Гидрометрический створ и посты	шт	7		7	
Берегоукрепление дамб по г.Кульсары					
- участок 1	м	2860		2860	
- участок 2	м	700		700	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

зона 1 – Расчистка р.Курсай в пределах г.Кульсары;

зона 2 – Расчистка р.Курсай, на участке канала от р.Эмба (вне г.Кульсары);

зона 3 – Водопропускное сооружение на дамбе между оз.Демьяна и р.Куржем (возле г.Кульсары, у оз. Камысколь);

зона 4 – Расчистка и расширение р.Куржем на участке водопропускного сооружения между оз.Демьян и р.Куржем (возле г.Кульсары, у оз.Камысколь)

зона 5 - Водорегулирующее сооружение на р.Куржем (вне г.Кульсары)

зона 6 – Мостовой переезд между оз.Камысколь и оз.Демьян (возле г.Кульсары, у оз.Камысколь)

зона 7 – Соединительный канал (Отводящий канал и Водозаборное сооружение) (вне г.Кульсары)

зона 8 – Соединительный канал (Подводящий канал) (вне г.Кульсары)

мостовой переезд - 17 метров с асфальто-бетонным покрытием.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации с учетом НДС:
всего 995 437 430 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 993 480 470 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 956 960 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию с учетом НДС: всего 2 876 138 072 тенге в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 870 673 410 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 464 662 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Расчистка реки Курсай в г.Кульсары Жылыойского района»

принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик
ГУ«Управление строительства Атырауской области»

Аманов Малик Хайдарович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Технический надзор
ТОО«Барко»
Кулов Алишер Изгалиевич / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Технический надзор
ТОО«Жайык-Инжиниринг»
Даулешов Миллят Назимович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Авторский надзор
ТОО«Уралводпроект»
Темирбаев Жумабай Кабесович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подрядчик
ТОО«Орлан»
Мурзагалиев Кенжебек Юсупович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подрядчик
ТОО«АВС - Лимитед»
Даярдиев Берик Кобланович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Инвестор
ТОО«Тенгизшевройл»
Эрик Баутиста / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	6		
2	Ширина между перилами	м	9,1		
3	Ширина тротуаров	м	0,8		
4	Высота моста	м	3,0		
5	Высота пролетного строения	м	0,45		
6	Длина пролетного строения	м	18,0		
7	Ширина пролетного строения	м	9,5		
8	Сечение пролетного строения				
9	Расстояние между осями ферм	м	6		
10	Электроосвещение				

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Площадь ($м^2$)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
	Участок 1	брусчатка	6	2	1	1,5	2 860	4 290	
	Участок 2	брусчатка	6	3	2	2,99	700	2 093	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П