Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №12 от29.01.2020г
Наименование стоительства и его адрес: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №6

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 апреля 2020г.

Наименование	*С начала строительства*		*Стоимость выполненных работ за 2020 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительный работы	**21 908 375**	**24 537 380**	**21 908 375**	**24 537 380**	**21 908 375**	**24 537 380**
в том числе оборудование						
ВСЕГО	**21 908 375**	**24 537 380**	**21 908 375**	**24 537 380**	**21 908 375**	**24 537 380**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____ **Утенбаев Г.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____ **Мухтаров Ш.**

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.А.**

Автор:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ **Елекбаев М.**

Форма 2

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

Инженер ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Объект Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №6

Договор Договор №12 от29.01.2020г

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
		Устройство котлована									
		(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	566.078	25.75	25.75	14574	14574	--	4015	20076
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.85	--	5576		1487	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	566.078	22.28	22.28	12613	12613	--	3475	17375
		НР - 72%; СП - 8%			--	8.53	--	4826		1287	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	22584.415	150.33	142.53	3395051	3218968	--	688854	4410617
		НР - 72%; СП - 8%			7.80	34.57	176083	780660		326712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1274.927	31.88	31.88	40642	40642	--	11196	55985
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.20	--	15550		4147	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1274.927	25.23	25.23	32167	32167	--	8861	44311
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.65	--	12307		3282	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	424.976	1872.02	--	795564	--	--	572806	1477841
		НР - 72%; СП - 8%			1872.02	--	795564	--		109470	
		Устройство въезда									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3306.87	150.33	142.53	497112	471330	--	100864	645814
		НР - 72%; СП - 8%			7.80	34.57	25782	114306		47838	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3306.87	17.79	17.79	58822	58822	--	16204	81028
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.81	--	22506		6002	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3306.87	74.01	74.01	244738	244738	--	65865	335451
		НР - 72%; СП - 8%			--	27.66	--	91480		24848	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3306.87	14.14	14.14	46763	46763	--	9773	61058
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.10	--	13573		4523	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3306.87	79.82	67.95	263958	224715	9590	57776	347472
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	29653	50591		25739	
		Устройство грунтовой подушки									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	17984.16	445.56	444.01	8013008	7985219	2086	1780390	10576869
		НР - 72%; СП - 8%			1.43	136.07	25703	2447060		783472	