Заказчик / Генподрядчик: ТОО "АВС Лимитед"

Форма 2-В

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Айт-Бек"

Объект: Расчистка реки Курсай в г.Кульсары Жылыойского района

АКТ
выполненных работ за октябрь 2018 года

Раздел МОСТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. МОСТ										
		УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВЫХ ОПОР										
1	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство (бетонирование шкафных стенок)(бетон В25 F300 W6)**										
		м3 железобетона в деле	5,6	35261,35	2351,96	197464	13171	33716	9,52	53		
				6440,76	893,97	36068	5006	59,4	1,02	6		
		Накладные расходы -		*6020,79*		*33716*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*4356,83*				*24398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1663,96*				*9318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3302,57*		*18494*						
		Сметная стоимость				*249675*						
2	С121-050301-0101 в ценах IV квартала 2015 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**										
		т	0,0048	86163,00	--	414	--	17	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*3618,85*		*17*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3618,85*				*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7182,55*		*34*						
		Сметная стоимость				*466*						
3	Е11-090701-0103	**Изготовление сетки плоской А-III диаметром 14 мм**	0,5582	161585,00	6296,45	90197	3515	26974	91,00	51		
		т конструкций		64504,44	949,85	36006	530	60,9	1,34	1		
		Накладные расходы -		*48322,42*		*26974*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39861,66*				*22251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8460,76*				*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16792,59*		*9374*						
		Сметная стоимость				*126544*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-050301-0307 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,02082	79287,00	--	1651	--	69	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3330,05*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3330,05*				*69*		
		Сметная стоимость		*6609,36*		*138*				
						1858				
		УСТРОЙСТВО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
5	СПрайс-лист ТОО "Стройдеталь" г. Актобе 2015г.	Балка ВТК-33У								
		шт	15	2591483,73	--	38872256	--	1632635	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*108842,32*		*1632635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108842,32*				*1632635*		
		Сметная стоимость		*216026,08*		*3240391*				
						43745282				
6	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (балка ВТК-33У)								
		Тенге за 1 тонну	1357,2	817,91	--	1110064	--	46623	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,35*		*46623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*				*46623*		
		Сметная стоимость		*68,18*		*92535*				
						1249222				
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет (рытье траншеи под рисберму и упоры)(на засыпку промоин)								
		м3 грунта	290	75,68	70,83	21948	20541	7430	0,01	2
		Накладные расходы -		4,85	31,59	1408	9161	59,1	0,04	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,62*		*7430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,54*				*6246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,08*				*1184*		
		Сметная стоимость		*8,10*		*2350*				
						31729				
8	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (рытье траншеи под рисберму и упоры)(в резерв)								
		м3 грунта	510	128,68	114,97	65627	58637	22659	0,02	11
		Накладные расходы -		13,66	49,71	6966	25353	59,1	0,06	31
				44,43		*22659*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,45*				*19101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,98*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,85*						
		Сметная стоимость				*7063*				
9	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (грунт в резерв)**				*95349*				
		Тенге за 1 тонну	816	100,18	--	81747	--	3433	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,21*		*3433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,21*				*3433*		
		Сметная стоимость		*8,35*		*6814*				
10	Е11-010102-0601	**Грунты I группы. Работа на отвале**				*91995*				
		м3 грунта	510	9,40	7,80	4792	3979	1591	--	1
		Накладные расходы -		1,56	2,86	797	1461	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,12*		*1591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,62*				*1334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,50*				*257*		
		Сметная стоимость		*1,00*		*511*				
11	Е11-010102-0503 К=1,6	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (б/д 0,8 км)**				*6894*				
		м3 грунта	510	10,15	9,80	5179	5000	757	--	--
		Накладные расходы -		--	1,72	--	877	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,49*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,02*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,47*				*239*		
		Сметная стоимость		*0,93*		*475*				
12	Е11-010204-0902	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см (на подготовке из щебня фр. 10-20 мм)**				*6411*				
		м упора	116	1955,79	481,53	226872	55858	115656	2,03	235
		Накладные расходы -		1307,85	177,79	151710	20624	59,1	0,19	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*997,03*		*115656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*878,01*				*101850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,02*				*13806*		
		Сметная стоимость		*236,23*		*27402*				
13	СПрайс-лист ТОО "Карагандастройконструкция" 2015г.	**Блок упора У-1**				*369930*				
		шт	116	5464,29	--	633857	--	26622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*229,50*		*26622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,50*				*26622*		
		Сметная стоимость		*455,50*		*52838*				
						713317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (блок упора У-1)								
			55,68	545,27	--	30361	--	1275	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,90*		*1275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,90*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,45*		*2531*				
		Сметная стоимость				*34167*				
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
15	С121-010501-0103 в ценах IV квартала 2015 года	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010								
			2112	1867,00	--	3943104	--	165610	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,41*		*165610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*78,41*				*165610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,63*		*328697*				
		Сметная стоимость				*4437412*				
16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			1920	11,48	9,51	22035	18253	7305	--	6
		м3 грунта		1,91	3,49	3661	6699	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*3,80*		*7305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,19*				*6123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,62*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,22*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31688*				
17	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)								
			1920	30,99	30,99	59494	59494	13740	--	--
		м3 грунта		--	9,51	--	18255	59,1	0,01	19
		Накладные расходы -		*7,16*		*13740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,62*				*10789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,54*				*2952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,05*		*5859*				
		Сметная стоимость				*79093*				
18	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(добавить 10 м до 20 м)								
			1920	26,03	26,03	49975	49975	11542	--	--
		м3 грунта		--	7,99	--	15334	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*6,01*		*11542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,72*				*9062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,29*				*2480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,56*		*4921*				
		Сметная стоимость				*66438*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см (за 10 проходов)								
			1920	18,88	18,88	36243	36243	9483	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,73	--	12926	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*4,94*		*9483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,98*				*7639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,96*				*1843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*3658*				
		Сметная стоимость				*49384*				
20	Е11-010201-0111 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см (добавить 9 проходов до 10)								
			1920	19,87	19,87	38143	38143	8291	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	5,66	--	10861	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*4,32*		*8291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,34*				*6419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,97*				*1872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,93*		*3715*				
		Сметная стоимость				*50148*				
21	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			1920	44,52	35,76	85479	68663	21451	0,01	23
		м3 уплотненного грунта		6,46	8,65	12400	16604	59,1	0,01	23
		Накладные расходы -		*11,17*		*21451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,93*				*17141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,24*				*4310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,46*		*8554*				
		Сметная стоимость				*115485*				
22	Е11-010203-0117	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1								
			770	53,36	21,41	41086	16489	21139	0,06	44
		м2 спланированной площади		31,94	9,00	24597	6928	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*27,45*		*21139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,20*				*18631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,26*				*2508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,46*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67203*				
23	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1								
			80	62,78	--	5023	--	3304	0,10	8
		м2 спланированной площади		62,78	--	5023	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,30*		*3304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,11*				*2968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,20*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,33*		*666*				
		Сметная стоимость				*8993*				
24	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную (h-40 см, песок отсева)								
			1152,3	628,99	24,95	724780	28751	170887	0,33	374
		м2 подстилающего слоя		211,97	8,73	244247	10065	53	0,01	12
		Накладные расходы -		*148,30*		*170887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*116,97*				*134785*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,33*				*36102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,18*		*71653*				
		Сметная стоимость				*967320*				
25	Е11-420101-0602 К=4	**Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 11-420101-0601 (добавить 20 см до 40 см)**								
			1152,3	478,30	25,18	551145	29019	67606	0,09	108
		м2 подстилающего слоя		61,05	8,82	70343	10159	53	0,01	12
		Накладные расходы -		*58,67*		*67606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*37,03*				*42666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,64*				*24940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,96*		*49500*				
		Сметная стоимость				*668251*				
26	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 10 проходов)**								
			436,18	41,06	41,06	17908	17908	4705	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	14,71	–	6418	59,1	0,02	7
		Накладные расходы -		*10,79*		*4705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,70*				*3793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,09*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,15*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24422*				
27	Е11-010201-0107 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (добавить 9 проходов до 10)**								
			436,18	35,35	35,35	15417	15417	3351	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	10,06	–	4390	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*7,68*		*3351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,95*				*2595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,73*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*1501*				
		Сметная стоимость				*20270*				
28	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**								
			436,18	44,52	35,76	19419	15599	4873	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		6,46	8,65	2817	3772	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*11,17*		*4873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,93*				*3894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,24*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,46*		*1943*				
		Сметная стоимость				*26236*				
29	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне (георешетка Tensar RE560)**								
			1152,3	27,14	10,91	31278	12576	15636	0,03	32
		м2 поверхности		16,20	3,58	18671	4123	60,3	–	4
		Накладные расходы -		*13,57*		*15636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*11,93*				*13745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,64*				*1891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,26*		*3753*				
		Сметная стоимость				*50667*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СКоммерческое предложение ТОО "AsiAGEOCEnTrE" г.Алматы 2015г.	**Стоимость георешетки Tensar RE560**								
		м2	1209,915	2103,75	--	2545359	--	106905	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*88,36*		*106905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,36*				*106905*		
		Сметная стоимость		*175,37*		*212181*				
31	С341-010104-1030 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (георешетка Tensar E560)**								
		Тенге за 1 тонну	0,7864448	**643,70**	--	506	--	**21**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*27,04*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,04*				*21*		
		Сметная стоимость		*53,66*		*42*				
						569				
		БЕТОН, РАСТВОРЫ НА 75 КМ (затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметой)								
32	С341-060101-1991 К=45 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км (добавить 45 км до 75 км)**								
		Тенге за 1 тонну	**239,6**	1075,44	--	257675	--	**10822**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,17*		*10822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,17*				*10822*		
		Сметная стоимость		*89,65*		*21480*				
						289977				
		Ж/Б КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСТА НА 74 КМ (60 КМ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 14 КМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ)								
33	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	**Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (учтено сметной ценой)(ВТК-33У)**								
		Тенге за 1 тонну	**1357,2**	-817,91	--	-1110064	--	-46623	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,35*		*46623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*				*46623*		
		Сметная стоимость		*68,18*		*92535*				
						-970906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С341-010205-1074 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 74 км (ВТК-33У)**								
			1357,2	1615,33	--	2192323	--	92078	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,84*		*92078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*67,84*				*92078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,65*		*182752*				
		Сметная стоимость				*2467153*				
35	С341-010205-1014 в ценах IV квартала 2015 года	**Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 14 км (из 74 км вычитается 14 км, учтенных в населенных пунктах)(ВТК-33У)**								
			1357,2	-455,40	--	-618075	--	-25959	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,13*		*25959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19,13*				*25959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,96*		*51523*				
		Сметная стоимость				*-540593*				
36	С341-010105-1014 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (ВТК-33У)**								
			1357,2	491,97	--	667704	--	28044	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,66*		*28044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,66*				*28044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,01*		*55660*				
		Сметная стоимость				*751407*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50918384	567231			955
			Тенге			614715	189547			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50828187				
		Накладные расходы -	Тенге			2586698				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					433699		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2152999		
		Сметная прибыль -	Тенге			4273191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57688075				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90197				
		Накладные расходы -	Тенге			26974				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4723		
		Сметная прибыль -	Тенге			9374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57814619				

ИТОГО выполнение по разделу (мост) с учетом к-та скидки 1,115272855 **64 479 081,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(временные, доп.затраты, скидка)								
		РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ К МОСТУ (Земляные работы)								
37	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	592,5	37,13	37,13	21999	21999	5885	--	--
		Накладные расходы -		--	13,60	--	8056	59,1	0,01	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,93*		*5885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,04*				*4761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*				*1124*		
		Сметная стоимость		*3,76*		*2231*				
						30114				
38	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (до 50 м)**								
		м3 грунта	1465	37,13	37,13	54394	54394	14551	--	--
		Накладные расходы -		--	13,60	--	19918	59,1	0,01	21
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,93*		*14551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,04*				*11772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*				*2779*		
		Сметная стоимость		*3,76*		*5516*				
						74460				
39	Е11-010105-0505 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 (добавить 30 м до 50 м)**								
		м3 грунта	1465	44,79	44,79	65615	65615	17552	--	--
		Накладные расходы -		--	16,40	--	24027	59,1	0,02	25
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,98*		*17552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,69*				*14200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*				*3352*		
		Сметная стоимость		*4,54*		*6653*				
						89821				
40	Е11-010102-0304	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
		м3 грунта	1214,33333	145,59	138,22	176797	167843	51207	0,01	14
		Накладные расходы -		7,28	51,27	8841	62254	59,1	0,06	70
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,17*		*51207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,60*				*42017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,57*				*9190*		
		Сметная стоимость		*15,02*		*18240*				
						246245				
41	С341-020204-1050 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (грунт)**								
		Тенге за 1 тонну	2246,51667	75,72	--	170106	--	7144	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,18*		*7144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*				*7144*		
		Сметная стоимость		*6,31*		*14180*				
						191431				
42	Е11-010102-0603	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	1214,33333	12,54	10,36	15231	12585	5043	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		2,08	3,80	2532	4618	59,1	--	5
		Накладные расходы -		*4,15*		*5043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,48*				*4225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,67*				*817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,34*		*1622*				
		Сметная стоимость				*21895*				
43	Е11-010102-0503 К=1,6	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (б/д 0,8 км)**	1214,33333	10,15	9,80	12331	11906	1803	--	--
		м3 грунта		--	1,72	--	2087	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*1,49*		*1803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,02*				*1234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,47*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15265*				
44	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)**	1145	36,66	36,66	41978	41978	11023	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	13,13	--	15037	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*9,63*		*11023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,76*				*8887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,87*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,70*		*4240*				
		Сметная стоимость				*57242*				
45	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)**	1145	17,92	17,92	20515	20515	4459	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	5,10	--	5842	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*3,89*		*4459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,02*				*3452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,88*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*		*1998*				
		Сметная стоимость				*26972*				
46	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)**	2057,5	36,66	36,66	75432	75432	19809	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	13,13	--	27022	59,1	0,01	29
		Накладные расходы -		*9,63*		*19809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,76*				*15970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,87*				*3839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,70*		*7619*				
		Сметная стоимость				*102860*				
47	Е11-010201-0108 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)**	2057,5	25,08	25,08	51610	51610	11218	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,14	--	14696	59,1	0,01	18
		Накладные расходы -		*5,45*		*11218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,22*				*8685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,23*				*2532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,44*		*5026*				
		Сметная стоимость				*67854*				
48	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**3202,5**	**44,52**	**35,76**	**142577**	**114528**	**35780**	**0,01**	**39**
		м3 уплотненного грунта		**6,46**	**8,65**	**20683**	**27695**	**59,1**	**0,01**	**39**
		Накладные расходы -		*11,17*		*35780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,93*				*28591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,24*				*7189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,46*		*14269*				
		Сметная стоимость				*192626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**848584**	**638403**			**57**
			Тенге			**32056**	**211252**			**241**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**848584**				
		Накладные расходы -	Тенге			**185475**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**143795**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82725**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1116783**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1116783**				

ИТОГО выполнение по разделу (мост) с учетом к-та скидки 1,037635081 **1 158 813,22**
(временные, доп.затраты, скидка)

Всего выполнение по форме (мост+подходы) **65 637 894,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,35*		*319547*				
		Сметная стоимость				*4313879*				
30	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (плита ПУ150.75.15)								
		Тенге за 1 тонну	226,61	545,27	--	123564	--	5190	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,90*		*5190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,90*				*5190*		
		Сметная стоимость		*45,45*		*10300*				
31	Е11-300103-0201 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание плит, бетон В25 F300 W6				*139054*				
		м3 бетона в деле	8,95	20909,32	1385,63	187138	12401	16021	1,60	14
		Накладные расходы -		1134,14	339,09	10151	3035	59,4	0,42	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1790,05*		*16021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*875,10*				*7832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,95*				*8189*		
		Сметная стоимость		*1815,95*		*16253*				
32	С121-050301-0102 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82				*219412*				
		т	0,33	111663,00	--	36849	--	1548	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4689,85*		*1548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4689,85*				*1548*		
		Сметная стоимость		*9308,23*		*3072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*41468*				
			Тенге			25665880	1228370			6423
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4400547	446147			494
		Накладные расходы -	Тенге			25219431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3942708				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2767267		
		Сметная прибыль -	Тенге					1175441		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2332971				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31495110				
		Накладные расходы -	Тенге			446449				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			133290				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109923		
		Сметная прибыль -	Тенге					23367		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626118				
						32121228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО выполнение по мосту с учетом к-та скидки (временные, доп.затраты, скидка)		1,115272855		**35 823 933,66**				
		РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ								
		СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
33	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)** м3 грунта	1022	27,27	27,27	27868	27868	6436	--	--
		Накладные расходы -		--	8,37	--	8551	59,1	0,01	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,30*		*6436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,94*				*5054*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,35*				*1383*		
		Сметная стоимость		*2,69*		*2744*				
34	Е11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Снятие почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)** м3 грунта	1022	22,93	22,93	23434	23434	5412	--	--
		Накладные расходы -		--	7,04	--	7190	59,1	0,01	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,30*		*5412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,16*				*4250*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,14*				*1163*		
		Сметная стоимость		*2,26*		*2308*				
		ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ И ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ								
		НАРЕЗКА УСТУПОВ								
35	Е11-010203-0302	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2** м3 грунта уступа	2930	763,65	35,63	2237493	104408	1427304	1,33	3897
		Накладные расходы -		728,02	10,93	2133085	32036	59,1	0,01	34
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*487,13*		*1427304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*436,72*				*1279587*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*50,42*				*147717*		
		Сметная стоимость		*100,06*		*293184*				
36	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в бурты)** м3 грунта	2930	30,99	30,99	90790	90790	20968	--	--
		Накладные расходы -		--	9,51	--	27858	59,1	0,01	29
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,16*		*20968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,62*				*16464*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,54*				*4505*		
				3,05		*8941*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*120699*				
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
37	Е11-270302-0103 прим-но	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка (киркование существующего а/б покрытия) м3 конструкции	422,41	284,29	194,69	120087	82238	40348	0,16	66
		Накладные расходы -		89,60	43,41	37849	18339	60,3	0,05	23
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*95,52*		*40348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*80,21*				*33881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*				*6467*		
		Сметная стоимость		*30,38*		*12835*				
38	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка м3 конструкции	544,14	200,12	132,91	108891	72323	37244	0,12	64
		Накладные расходы -		67,20	28,36	36568	15429	60,3	0,03	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,45*		*37244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*57,62*				*31354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,82*				*5890*		
		Сметная стоимость		*21,48*		*11691*				
39	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) м3 грунта	966,55	125,65	118,16	121443	114205	30637	0,01	12
		Накладные расходы -		7,41	35,49	7162	34305	59,1	0,04	36
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,70*		*30637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,35*				*24507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*				*6130*		
		Сметная стоимость		*12,59*		*12166*				
40	С341-020103-1001 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки дорожной одежды) Тенге за 1 тонну	1669,33	45,36	--	75721	--	3180	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,91*		*3180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*				*3180*		
		Сметная стоимость		*3,78*		*6312*				
41	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта	966,55	11,48	9,51	11092	9189	3678	--	3
		Накладные расходы -		1,91	3,49	1843	3372	59,1	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*		*3678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,19*				*3082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,62*				*595*		
		Сметная стоимость		*1,22*		*1182*				
						15951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*120699*				
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
37	Е11-270302-0103 прим-но	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка (киркование существующего а/б покрытия) м3 конструкции	422,41	284,29	194,69	120087	82238	40348	0,16	66
		Накладные расходы -		89,60	43,41	37849	18339	60,3	0,05	23
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*95,52*		*40348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*80,21*				*33881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*				*6467*		
		Сметная стоимость		*30,38*		*12835*				
38	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка м3 конструкции	544,14	200,12	132,91	108891	72323	37244	0,12	64
		Накладные расходы -		67,20	28,36	36568	15429	60,3	0,03	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,45*		*37244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*57,62*				*31354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,82*				*5890*		
		Сметная стоимость		*21,48*		*11691*				
39	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка) м3 грунта	966,55	125,65	118,16	121443	114205	30637	0,01	12
		Накладные расходы -		7,41	35,49	7162	34305	59,1	0,04	36
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,70*		*30637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,35*				*24507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*				*6130*		
		Сметная стоимость		*12,59*		*12166*				
40	С341-020103-1001 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки дорожной одежды) Тенге за 1 тонну	1669,33	45,36	--	75721	--	3180	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,91*		*3180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*				*3180*		
		Сметная стоимость		*3,78*		*6312*				
41	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта	966,55	11,48	9,51	11092	9189	3678	--	3
		Накладные расходы -		1,91	3,49	1843	3372	59,1	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*		*3678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,19*				*3082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,62*				*595*		
		Сметная стоимость		*1,22*		*1182*				
						15951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-010104-0202 К=6	Перемешивание материала от разборки дорожной одежды бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (за 6 проходов с перемещением до 20 м)								
		м3 грунта	405,02	185,92	185,92	75300	75300	17391	--	--
		Накладные расходы -		--	57,05	--	23105	59,1	0,06	24
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,94*		*17391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,71*				*13655*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,22*				*3736*		
		Сметная стоимость		*18,31*		*7415*				
43	Е11-010104-0210 К=6	Перемешивание материала от разборки дорожной одежды Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)				*100106*				
		м3 грунта	405,02	156,17	156,17	63252	63252	14609	--	--
		Накладные расходы -		--	47,92	--	19408	59,1	0,05	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,07*		*14609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,32*				*11470*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,75*				*3138*		
		Сметная стоимость		*15,38*		*6229*				
44	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка перемешанного материала)				*84089*				
		м3 грунта	405,02	125,65	118,16	50889	47856	12838	0,01	5
		Накладные расходы -		7,41	35,49	3001	14375	59,1	0,04	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,70*		*12838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,35*				*10269*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,34*				*2569*		
		Сметная стоимость		*12,59*		*5098*				
45	С341-020103-1001 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (для устройства размытого съезда на дороге)				*68825*				
		Тенге за 1 тонну	674,9204	45,36	--	30614	--	1286	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,91*		*1286*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,91*				*1286*		
		Сметная стоимость		*3,78*		*2552*				
46	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале				*34452*				
		м3 грунта	405,02	11,48	9,51	4648	3850	1541	--	1
		Накладные расходы -		1,91	3,49	772	1413	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*		*1541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,19*				*1292*		
				0,62				*249*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,22*		*495*				
		Сметная стоимость				*6684*				
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ ПУ150.75.15								
		Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных								
47	Е11-010204-0803	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см (демонтаж)(для дальнейшего использования 170 шт)** м2 укрепляемой поверхности	550,84	774,13	206,43	426422	113708	235863	0,94	520
		Накладные расходы -		567,70	74,81	312713	41209	59,1	0,08	44
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*428,19*		*235863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*379,73*				*209168*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*48,46*				*26695*		
		Сметная стоимость		*96,19*		*52983*				
						715267				
		Коэффициент 1,0 к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию машин								
48	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2015 года	**Мусор строительный. Погрузка (плиты укрепления от разборки)** Тенге за 1 тонну	31,875	63,00	--	2008	--	84	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,65*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,65*				*84*		
		Сметная стоимость		*5,25*		*167*				
49	С341-020103-1006 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (мусор от разборки плит укрепленя на свалку)** Тенге за 1 тонну	31,875	115,45	--	3680	--	155	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,85*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,85*				*155*		
		Сметная стоимость		*9,62*		*307*				
50	Е11-010102-0602	**Работа на отвале** м3 грунта	12,75	11,48	9,51	146	121	49	--	--
		Накладные расходы -		1,91	3,49	24	44	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,19*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,62*				*8*		
		Сметная стоимость		*1,22*		*16*				
						210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е11-010102-0503	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (б/д 0,1 км)								
		м3 грунта	12,75	6,35	6,13	81	78	12	--	--
		Накладные расходы -		--	1,07	--	14	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,93*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,63*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,29*				*4*		
		Сметная стоимость		*0,58*		*7*				
						100				
		РАЗБОРКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
52	Е11-270902-0101 ТЧ 30 п.1.546 Кзтр=0,6, Кэм=0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7								
		шт.	3	1500,38	294,93	4501	885	2599	1,92	6
		Накладные расходы -		1205,45	73,21	3616	220	60,3	0,08	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*866,43*		*2599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*771,03*				*2313*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*95,40*				*286*		
		Сметная стоимость		*189,35*		*568*				
53	С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2015 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (дорожные знаки от разборки)				*7668*				
		Тенге за 1 тонну	0,15	332,00	--	50	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,94*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,94*				*2*		
		Сметная стоимость		*27,68*		*4*				
54	С341-010104-1006 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (дорожные знаки на базу)				*56*				
		Тенге за 1 тонну	0,15	238,98	--	36	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,04*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,04*				*2*		
		Сметная стоимость		*19,92*		*3*				
						40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2015 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (дорожные знаки от разборки)	0,15	332,00	--	50	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,94*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,94*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,68*		*4*				
		Сметная стоимость				*56*				
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАЖДЕНИЙ								
56	Е11-270901-0108 ТЧ 30 п.1.546 Кзтр=0,6, Кзм=0,7	Ограждения пешеходные металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	592	189,63	--	112263	--	75253	0,29	172
		м		189,63	--	112263	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*127,12*		*75253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*114,35*				*67695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,77*				*7558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,34*		*15001*				
		Сметная стоимость				*202517*				
57	С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2015 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (ограждение от разборки)	15,78	332,00	--	5239	--	220	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,94*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,94*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,68*		*437*				
		Сметная стоимость				*5896*				
58	С341-010104-1006 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (ограждение на базу)	15,78	238,98	--	3771	--	158	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,04*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,92*		*314*				
		Сметная стоимость				*4244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2015 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (ограждение от разборки)								
		Тенге за 1 тонну	15,78	332,00	--	5239	--	220	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,94*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,94*				*220*		
		Сметная стоимость		*27,68*		*437*				
						5896				
		ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ТРУБЫ ПК0+64,5 ВПРАВО 0,5х0,5 М								
60	С341-310101-0701 в ценах IV квартала 2015 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка (звенья ж/б трубы)								
		Тенге за 1 тонну	1,125	305,00	--	343	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,81*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,81*				*14*		
		Сметная стоимость		*25,42*		*29*				
						386				
61	С341-010104-1008 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (звенья ж/б трубы на свалку)								
		Тенге за 1 тонну	1,125	275,17	--	310	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,56*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,56*				*13*		
		Сметная стоимость		*22,94*		*26*				
						349				
62	Е11-010102-0602	Работа на отвале								
		м3 грунта	0,45	11,48	9,51	5	4	2	--	--
		Накладные расходы -		1,91	3,49	1	2	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,80*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,19*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,62*				*0*		
		Сметная стоимость		*1,22*		*1*				
						7				
63	Е11-010102-0503	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (б/д 0,1 км)								
		м3 грунта	0,45	6,35	6,13	3	3	--	--	--
		Накладные расходы -		--	1,07	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,93*		*0*				
				0,63				*0*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,29*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*0,58*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ (ПОДХОДЫ)	Тенге			3605670	829515			4747
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2648898	246870			266
		Накладные расходы -	Тенге			3605670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1937520				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1714090		
		Сметная прибыль -	Тенге					223430		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (ПОДХОДЫ)	Тенге			5986646				
						5986646				

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "АВС Лимитед"

Форма 2-В

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Айт-Бек"

Объект: Расчистка реки Курсай в г.Кульсары Жылыойского района

АКТ
выполненных работ за октябрь 2018 года

Раздел МОСТ и укладка дорожного полотна

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОСТ								
		БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ								
1	Е11-300506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	80	268,24	12,35	21459	988	7107	0,16	13
		м2 окрашиваемой поверхности		119,52	5,81	9562	465	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*88,84*		*7107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*74,45*				*5956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,39*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,57*		*2285*				
		Сметная стоимость				*30852*				
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								
2	Е11-300506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	396	268,24	12,35	106222	4889	35182	0,16	63
		м2 окрашиваемой поверхности		119,52	5,81	47331	2302	59,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*88,84*		*35182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*74,45*				*29482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,39*				*5700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,57*		*11312*				
		Сметная стоимость				*152716*				
		УСТРОЙСТВО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
3	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше (устройство накладной плиты) (бетон В30 F300 W6)	251,5	29539,16	1747,91	7429098	439599	982966	4,88	1227
		м3 железобетона в деле		3668,39	641,77	922601	161406	59,4	0,69	175
		Накладные расходы -		*3908,41*		*982966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2560,24*				*643900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1348,17*				*339066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2675,81*		*672965*				
		Сметная стоимость				*9085029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-300104-0104 Изм. и доп. вып. 2	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство (бордюр под барьерное ограждение) (бетон В30 F300 W6)								
		м3 железобетона в деле	24,6	41811,99	3442,88	1028575	84695	213449	14,41	354
		Накладные расходы -		9863,50	1317,84	242642	32419	59,4	1,50	37
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*8676,77*		*213449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6641,72*				*163386*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2035,06*				*50062*		
		Сметная стоимость		*4039,10*		*99362*				
5	Е11-090701-0103	Изготовление каркаса пространственного А-III диаметром 10 мм								
		т конструкций	2,7576	161897,70	6296,45	446449	17363	133290	91,00	251
		Накладные расходы -		64504,44	949,85	177877	2619	60,9	1,34	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48335,55*		*133290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39861,66*				*109923*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8473,89*				*23368*		
		Сметная стоимость		*16818,66*		*46379*				
6	С121-130210-0102 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								
		т	4,7221	154211,00	--	728200	--	30584	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6476,86*		*30584*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6476,86*				*30584*		
		Сметная стоимость		*12855,03*		*60703*				
7	Е11-300104-0104 Изм. и доп. вып. 2	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство (тумба под перильное ограждение) (бетон В30 F300 W6)								
		м3 железобетона в деле	1,02	41811,99	3442,88	42648	3512	8850	14,41	15
		Накладные расходы -		9863,50	1317,84	10061	1344	59,4	1,50	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*8676,77*		*8850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6641,72*				*6775*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2035,06*				*2076*		
		Сметная стоимость		*4039,10*		*4120*				
8	С121-130210-0102 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								
		т	0,3456	154211,00	--	53295	--	2238	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6476,86*		*2238*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6476,86*				*2238*		
		Сметная стоимость		*12855,03*		*4443*				
9	Е11-300506-0102	Подмости для окраски. Устройство								
			4990	314,87	70,45	1571223	351557	601886	0,21	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		147,48	26,03	735941	129874	59,4	0,03	137
		Накладные расходы -		*120,62*		*601886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*103,06*				*514294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,55*				*87592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,84*		*173849*				
		Сметная стоимость				*2346958*				
10	Е11-300506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками (за 2 раза) м2 окрашиваемой поверхности	4990	268,24	12,35	1338499	61606	443323	0,16	793
		Накладные расходы -		119,52	5,81	596422	29004	59,4	0,01	41
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*88,84*		*443323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,45*				*371503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*				*71820*		
		Сметная стоимость		*28,57*		*142546*				
						1924368				
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА								
11	СПрайс ТОО "ТехноНиколь-Казахстан" 2015г.	Стоимость изоляции "Техноэластмост-С" м2	1685,408	1105,61	--	1863399	--	78263	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,44*		*78263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,44*				*78263*		
		Сметная стоимость		*92,16*		*155333*				
						2096995				
12	С341-010104-2030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (гидроизоляция "Техноэластмост-С") Тенге за 1 тонну	9,269744	757,30	--	7020	--	295	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,81*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,81*				*295*		
		Сметная стоимость		*63,13*		*585*				
						7900				
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
13	Е11-300111-0105	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка (блоки лежня Л-3) м3 железобетонных конструкций	5,8	15260,20	1064,89	88509	6176	14292	3,92	23
		Накладные расходы -		2683,20	262,55	15563	1523	59,4	0,29	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2464,19*		*14292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1749,77*				*10149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,42*				*4144*		
		Сметная стоимость		*1417,95*		*8224*				
						111025				
14	СПрайс-лист ТОО "Стройдеталь" г.Актобе 2015г.	Блок лежня Л-3	4	89335,98	--	357344	--	15008	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3752,11*		*15008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3752,11*				*15008*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7447,05*		*29788*				
		Сметная стоимость				*402141*				
15	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (блоки лежия Л-3)								
		Тенге за 1 тонну	14,4	545,27	--	7852	--	330	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,90*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,90*				*330*		
		Сметная стоимость		*45,45*		*655*				
16	Е11-300103-0201 Изм. и доп. вып. 2	Опоры из контурных блоков. Заполнение ядра опор бетоном (объединение блоков лежней)(бетон В30 F300 W6)				*8836*				
		м3 бетона в деле	0,48	24596,62	1385,63	11806	665	934	1,60	1
		Накладные расходы -		1134,14	339,09	544	163	59,4	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1944,91*		*934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*875,10*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1069,81*				*514*		
		Сметная стоимость		*2123,32*		*1019*				
17	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство (под тротуарные переходные плиты, щебень фр.10-20 мм)				*13759*				
		м3 подушки	0,8	5131,39	123,27	4105	99	793	1,99	2
		Накладные расходы -		1196,75	57,13	957	46	59,4	0,08	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*991,60*		*793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*744,80*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*246,80*				*197*		
		Сметная стоимость		*489,84*		*392*				
18	Е11-300111-0105	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка				*5290*				
		м3 железобетонных конструкций	34	15260,20	1064,89	518847	36206	83783	3,92	133
		Накладные расходы -		2683,20	262,55	91229	8927	59,4	0,29	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2464,19*		*83783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1749,77*				*59492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*714,42*				*24290*		
		Сметная стоимость		*1417,95*		*48210*				
19	СПрайс-лист ТОО "Стройдеталь" г.Актобе 2015г.	Плита переходная П1-6 разм.6,0х0,98х0,345м				*650840*				
		шт	20	108110,50	--	2162210	--	90813	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				4540,64		*90813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4540,64*				*90813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9012,09*		*180242*				
		Сметная стоимость				*2433265*				
20	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (плита переходная П1-6)								
		Тенге за 1 тонну	85	681,59	--	57935	--	2433	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,63*		*2433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,63*				*2433*		
		Сметная стоимость		*56,82*		*4829*				
21	Е11-300111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка				*65198*				
		м3 железобетонных конструкций	0,88	16961,66	1362,68	14926	1199	2777	5,18	5
		Накладные расходы -		3545,66	402,47	3120	354	59,4	0,44	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3156,08*		*2777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2345,19*				*2064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,89*				*714*		
		Сметная стоимость		*1609,42*		*1416*				
22	СПрайс-лист ТОО "Стройдеталь" г.Актобе 2015г.	Плита переходная ПТ 200.75.15				*19120*				
		шт	4	11059,08	--	44236	--	1858	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*464,48*		*1858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,48*				*1858*		
		Сметная стоимость		*921,88*		*3688*				
23	С341-010105-1030 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (плита переходная ПТ200.75.15)				*49781*				
		Тенге за 1 тонну	2,2	545,27	--	1200	--	50	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,90*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,90*				*50*		
		Сметная стоимость		*45,45*		*100*				
24	Е11-300104-0104 Изм. и доп. вып. 2	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство (Объединение переходных плит, бетон В30 F300 W6)				*1350*				
		м3 железобетона в деле	1,75	41663,75	3442,88	72912	6025	15173	14,41	25
		Накладные расходы -		9863,50	1317,84	17261	2306	59,4	1,50	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*8670,55*		*15173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6641,72*				*11623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2028,83*				*3550*		
				4026,74		*7047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*95132*				
25	С121-050301-0101 примен-но в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (диам. 3 мм) т	0,0388	86163,00	--	3343	--	140	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3618,85*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3618,85*				*140*		
		Сметная стоимость		*7182,55*		*279*				
26	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (подземных частей сопряжения) м2 изолируемой поверхности	242	1930,07	80,13	467077	19392	84509	0,61	146
		Накладные расходы -		409,31	23,92	99054	5789	59,4	0,03	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*349,21*		*84509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*257,34*				*62277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,87*				*22233*		
		Сметная стоимость		*182,34*		*44127*				
						595713				
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма) м3 камня (в деле)	545	3715,02	1,67	2024686	911	662415	2,81	1531
		Накладные расходы -		1719,61	0,71	937186	386	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1215,44*		*662415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1016,71*				*554105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,73*				*108309*		
		Сметная стоимость		*394,44*		*214968*				
						2902069				
28	Е11-010204-0803	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см (плитами ПУМ 150.75.15,на щебеночной подготовке толщ.15 см) м2 укрепляемой поверхности	680,7	1486,59	266,03	1011921	181087	379496	1,18	803
		Накладные расходы -		709,63	94,29	483044	64185	59,1	0,10	68
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*557,51*		*379496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*475,12*				*323412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,39*				*56084*		
		Сметная стоимость		*163,53*		*111313*				
						1502731				
29	СПрайс-лист ТОО "Карагандастройконструкция" 2015г.	Плита ПУ 150.75.15 шт	527	7273,88	--	3833332	--	161000	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*305,50*		*161000*				
				305,50				*161000*		

Форма 2-В

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "АВС Лимитед"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Айт-Бек"

Объект: Расчистка реки Курсай в г.Кульсары Жылыойского района

АКТ
выполненных работ за октябрь 2018 года

на 6-2-2 Гидротехническая часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ				
1	358	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)(под стоянку экскаватора)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	34114,80000	1,67	56877,64
			Накладные расходы (Н10=72)				*7294,86*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4213,16*
2	359	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	6261,68986	348,73	2183637,96
			Накладные расходы (Н10=72)				*2004749,3*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1127332,43*
3	360	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. Разработка грунта, в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	43641,20000	94,09	4106305,24
			Накладные расходы (Н10=72)				*707911,87*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*304170,76*
			РАЗДЕЛ 104.Котлован Орылой ПК451+28,7 до ПК456				
4	361	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)(под стоянку экскаватора)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1885,20000	1,67	3143,09

			Накладные расходы (Н10=72)				*403,12*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*232,82*
5	362	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18899,10000	348,73	6590679,71
			Накладные расходы (Н10=72)				*868169,47*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*488198,5*
6	363	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. Разработка грунта, в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	18899,10000	94,09	1778261,67
			Накладные расходы (Н10=72)				*306565,75*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*131723,09*
			РАЗДЕЛ 105.Канал от ПК456 до ПК566+89,1				
7	365	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18998,65745	348,73	6625379,343
			Накладные расходы (Н10=72)				*5683381,47*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*3195940,88*
			ИТОГО:				**21 344 284,65**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9 578 475,84**
			Сметная прибыль				**5 251 811,64**
			Итого с временными		**4,3%**	**917 804,24**	**22 262 088,89**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,72%**	**605 528,82**	**22 867 617,71**

Дорожное покрытие

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	877	10,93	10,93	9586	9586	3020	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	3113	97	0,0136	12
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	412	50,8	48,38	20930	19933	6579	0,0166	7
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	877	10,93	10,93	9586	9586	3020	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	3113	97	0,0136	12
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	412	50,8	48,38	20930	19933	6579	0,0166	7

12	12	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	260,0000	245,38	63799,196
			Накладные расходы (Н10=72)				*24728,372*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4725,868*
13	13	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	660,0000	123,64	81603,624
			Накладные расходы (Н10=72)				*31629,312*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*6044,712*
14	14	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,0000	65,36	15685,796
			Накладные расходы (Н10=72)				*2656,56*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1161,912*
15	15	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,0000	109,92	26380,66
			Накладные расходы (Н10=72)				*4467,848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1954,124*
16	16	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,0000	40,15	9636,608
			Накладные расходы (Н10=72)				*1385,636*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*713,824*
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции				
17	17	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	28,0000	14171,89	396812,956
			Накладные расходы (Н10=84)				*59987,524*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*29393,552*
18	18	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная. Устройство	м3 подушки	4,0000	12292,31	49169,232
			Накладные расходы (Н10=84)				*6609,736*

12	12	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	260,0000	245,38	63799,196
			Накладные расходы (Н10=72)				*24728,372*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4725,868*
13	13	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	660,0000	123,64	81603,624
			Накладные расходы (Н10=72)				*31629,312*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*6044,712*
14	14	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,0000	65,36	15685,796
			Накладные расходы (Н10=72)				*2656,56*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1161,912*
15	15	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,0000	109,92	26380,66
			Накладные расходы (Н10=72)				*4467,848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1954,124*
16	16	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,0000	40,15	9636,608
			Накладные расходы (Н10=72)				*1385,636*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*713,824*
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции				
17	17	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	28,0000	14171,89	396812,956
			Накладные расходы (Н10=84)				*59987,524*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*29393,552*
18	18	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная. Устройство	м3 подушки	4,0000	12292,31	49169,232
			Накладные расходы (Н10=84)				*6609,736*

			Накладные расходы (Н10=72)				*25179,624*
			Сметчая прибыль (Н30=8)				*14269,752*
32	32	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	м2	110,6000	6319,37	698922,764
			Накладные расходы (Н10=72)				*81907,84*
			Сметчая прибыль (Н30=8)				*51772,056*
33	33	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	м2 укрепляемой поверхности	88,4800	450,69	39877,1568
			Накладные расходы (Н10=72)				*3972,2752*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2953,864*
34	34	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ПГС	м3	5,7600	10413,84	59983,7344
			Накладные расходы (Н10=84)				*9231,6848*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*4443,24*
35	35	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Армирование монолитного бетона укрепления	т арматуры	0,1275	106552,61	13587,5888
			Накладные расходы (Н10=84)				*5723,6368*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1006,488*
36	36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1275	237850,56	30330,704
			Накладные расходы (Н10=72)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*2246,7184*
37	37	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	22,0000	6241,32	137309,0176
			Накладные расходы (Н10=72)				*39917,2448*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*10171,0384*

38	38	С121-020101-0701 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон упоров В20 F200	м3	0,8976	33681,96	30232,928
			Накладные расходы (Н10=72)				0
			Сметная прибыль (Н30=8)				2239,4768
39	39	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,5600	5078,10	12999,9264
			Накладные расходы (Н10=72)				*5036,624*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*962,9568*
40	40	С121-010701-0205 2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень для наброски	м3	2,5600	8895,96	22773,6576
			Накладные расходы (Н10=72)				*0*
			Сметная прибыль (Н30=8)				*1686,9376*
			ИТОГО:				**11 490 855,92**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 153 673,51**
			Сметная прибыль				**851 174,52**
			Итого с временными		**4,3%**	**494 106,80**	**11 984 962,73**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,72%**	**325 990,99**	**12 310 953,71**

	ИТОГО										525 582 059

Сдал:
Субподрядчик:
Директор
ТОО "АЙТ-БЕК"

Конысбаев Н.М.

Принял:
Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "АВС-Лимитед"

Даярдиев Б.К
подпись руководителя

Место печати (при наличии)

М.П.