Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №13от29.01.2020г
Наименование стоительства и его адрес: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №8

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 апреля 2020г.

Наименование	*С начала строительства*		*Стоимость выполненных работ за 2020 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительный работы	**19 183 626**	**21 485 661**	**19 183 626**	**21 485 661**	**19 183 626**	**21 485 661**
в том числе оборудование						
ВСЕГО	**19 183 626**	**21 485 661**	**19 183 626**	**21 485 661**	**19 183 626**	**21 485 661**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

Утенбаев Г.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства города Шымкент»

Мухтаров Ш.

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Кунтуов М.А.

Автор:

Директор ТОО "Конструктор-80"

Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

Елекбаев М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

Инженер ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Объект Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №8

Договор Договор №13 от29.01.2020г

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА									
		Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	553.86	25.75	25.75	14259	14259	--	3928	19643
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.85	--	5456		1455	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	553.86	22.28	22.28	12341	12341	--	3400	17000
		НР - 72%; СП - 8%			--	8.53	--	4722		1259	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19717.33455	150.33	142.53	2964051	2810322	--	601405	3850692
		НР - 72%; СП - 8%			7.80	34.57	153729	681555		285236	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1113.075338	31.88	31.88	35482	35482	--	9775	48877
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.20	--	13576		3621	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1113.075338	25.23	25.23	28084	28084	--	7736	38686
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.65	--	10745		2866	