ЗАКАЗЧИК : ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки -Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана
Наименование объекта - Насосная станция ливневых стоков по ул.Ш.кудайбердыулы в районе 7поликлиники.
ДОГОВОР :Доп.соглашение №3 от 24.05.18.г к дог №17/90 от 17.12.2017 года.

АКТ №54

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на Колодец с решеткой

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ по смете СВ	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
150	**1**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**10,7766**		**147,44**	**1589**
			Итого оплата труда:				**47,41**	**511**
			Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**21**
			Итого материалов:				**98,59**	**1062**
			Накладные расходы	%	--		33,04	356
			Сметная прибыль	%	8		14,44	156
			Сметная стоимость:				**194,92**	**2101**
152	**2**	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за 2 слоя**	**м2**	**69,2240**		**690,40**	**47793**
			Итого оплата труда:				**91,95**	**6365**
			Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**163**
			Итого материалов:				**596,80**	**41313**
			Накладные расходы	%	--		81,22	5623
			Сметная прибыль	%	8		61,73	4273
			Сметная стоимость:				**833,36**	**57688**
153	**3**	**11-130301-1909 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Нанесение материала "Пенетрон" в 2 слоя**	**м2**	**114,0640**		**634,67**	**72393**
			Итого оплата труда:				**629,26**	**71776**
			Итого эксплуатация машин:				**49,84**	**5685**
			Накладные расходы	%	--		382,43	43621
			Сметная прибыль	%	8		81,37	9281
			Сметная стоимость:				**1098,47**	**125296**

	1	2	3	4	5	6	7	8
154	**4**	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 "Пенетрон"**	**кг**	**125,4704**		**1553,62**	**194933**
			Накладные расходы	%	--		65,87	8265
			Сметная прибыль	%	8		129,56	16256
			Сметная стоимость:				**1749,05**	**219454**
155	**5**	**11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Пробивка штраб**	**м**	**10,4000**		**448,89**	**4668**
			Итого оплата труда:				**361,49**	**3760**
			Итого эксплуатация машин:				**172,81**	**1797**
			Накладные расходы	%	--		210,46	2189
			Сметная прибыль	%	8		52,75	549
			Сметная стоимость:				**712,10**	**7406**
156	**6**	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Нанесение гидроизоляция "Пенекрит"**	**м**	**10,4000**		**232,19**	**2415**
			Итого оплата труда:				**175,23**	**1822**
			Итого эксплуатация машин:				**56,97**	**592**
			Накладные расходы	%	--		123,27	1282
			Сметная прибыль	%	8		28,44	296
			Сметная стоимость:				**383,90**	**3993**
157	**7**	**22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 "Пенекрит"**	**кг**	**15,6000**		**1275,85**	**19903**
			Накладные расходы	%	--		54,10	844
			Сметная прибыль	%	8		106,40	1660
			Сметная стоимость:				**1436,34**	**22407**
158	**8**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Подливка из раствора М100 толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,5900**		**579,68**	**4979**
			Итого оплата труда:				**252,72**	**2171**
			Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**708**
			Итого материалов:				**267,17**	**2295**
			Накладные расходы	%	--		173,16	1487
			Сметная прибыль	%	8		60,23	517
			Сметная стоимость:				**813,06**	**6984**
159	**9**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Подливка из раствора М100. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /с 15мм до 25мм/**	**м2 стяжки**	**8,5900**		**165,11**	**1418**
			Итого оплата труда:				**12,03**	**103**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**105**
			Итого материалов:				**144,43**	**1241**
			Накладные расходы	%	--		14,07	121
			Сметная прибыль	%	8		14,33	123
			Сметная стоимость:				**193,52**	**1662**
160	**10**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции монтажных люков Л-1 /1шт/. Монтаж**	**т**	**0,0384**		**90095,63**	**3464**
			Итого оплата труда:				**86582,64**	**3329**
			Итого эксплуатация машин:				**3743,11**	**144**
			Итого материалов:				**1390,68**	**53**
			Накладные расходы	%	--		58784,58	2260
			Сметная прибыль	%	8		11910,42	458
			Сметная стоимость:				**160790,63**	**6181**
167	**11**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0113**		**70373,84**	**795**
			Итого оплата труда:				**23312,38**	**263**
			Итого эксплуатация машин:				**833,75**	**9**
			Итого материалов:				**46648,33**	**527**
			Накладные расходы	%	--		17515,75	198
			Сметная прибыль	%	8		7031,17	79
			Сметная стоимость:				**94920,75**	**1073**
168	**12**	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,0113**		**7141,13**	**81**
			Итого оплата труда:				**2012,02**	**23**
			Итого эксплуатация машин:				**33,03**	**--**
			Итого материалов:				**5111,69**	**58**
			Накладные расходы	%	--		1556,99	18
			Сметная прибыль	%	8		695,85	8
			Сметная стоимость:				**9393,97**	**106**
169	**13**	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны**	**м2 проемов**	**0,8100**		**2871,24**	**2326**
			Итого оплата труда:				**940,88**	**762**
			Итого эксплуатация машин:				**10,61**	**9**
			Итого материалов:				**1924,67**	**1559**
			Накладные расходы	%	--		708,24	574
			Сметная прибыль	%	8		286,36	232
			Сметная стоимость:				**3865,84**	**3131**

	1	2	3	4	5	6	7	8
170	**14**	**21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,0405**		**6469,86**	**262**
			Накладные расходы	%	--		274,32	11
			Сметная прибыль	%	8		539,53	22
			Сметная стоимость:				**7283,72**	**295**
171	**15**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,1149**		**147,44**	**164**
			Итого оплата труда:				**47,41**	**53**
			Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**2**
			Итого материалов:				**98,59**	**110**
			Накладные расходы	%	--		33,04	37
			Сметная прибыль	%	8		14,44	16
			Сметная стоимость:				**194,92**	**217**
172	**16**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции люков-лазов Л-2 /1шт/. Монтаж**	**т**	**0,0489**		**90095,63**	**4402**
			Итого оплата труда:				**86582,64**	**4231**
			Итого эксплуатация машин:				**3743,11**	**183**
			Итого материалов:				**1390,68**	**68**
			Накладные расходы	%	--		58784,58	2872
			Сметная прибыль	%	8		11910,42	582
			Сметная стоимость:				**160790,63**	**7857**
179	**17**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0123**		**70373,84**	**866**
			Итого оплата труда:				**23312,38**	**287**
			Итого эксплуатация машин:				**833,75**	**10**
			Итого материалов:				**46648,33**	**574**
			Накладные расходы	%	--		17515,75	215
			Сметная прибыль	%	8		7031,17	86
			Сметная стоимость:				**94920,75**	**1168**
180	**18**	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,0123**		**7141,13**	**88**
			Итого оплата труда:				**2012,02**	**25**
			Итого эксплуатация машин:				**33,03**	**--**
			Итого материалов:				**5111,69**	**63**
			Накладные расходы	%	--		1556,99	19
			Сметная прибыль	%	8		695,85	9
			Сметная стоимость:				**9393,97**	**116**

	1	2	3	4	5	6	7	8
181	**19**	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны**	**м2 проемов**	**0,8400**		**2871,24**	**2412**
			Итого оплата труда:				**940,88**	**790**
			Итого эксплуатация машин:				**10,61**	**9**
			Итого материалов:				**1924,67**	**1617**
			Накладные расходы	%	--		708,24	595
			Сметная прибыль	%	8		286,36	241
			Сметная стоимость:				**3865,84**	**3247**
182	**20**	**21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,0420**		**6469,86**	**272**
			Накладные расходы	%	--		274,32	12
			Сметная прибыль	%	8		539,53	23
			Сметная стоимость:				**7283,72**	**306**
183	**21**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,4171**		**147,44**	**209**
			Итого оплата труда:				**47,41**	**67**
			Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**3**
			Итого материалов:				**98,59**	**140**
			Накладные расходы	%	--		33,04	47
			Сметная прибыль	%	8		14,44	20
			Сметная стоимость:				**194,92**	**276**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**365432**
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**89942**
	- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**9440**
	- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**6396**
	- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**266050**
	- перевозка грузов			Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня			Тенге				**52908**
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**418340**
	Накладные расходы II уровня			Тенге				**17738**
	ИТОГО:			Тенге				**436078**
	Сметная прибыль			Тенге				**34886**
	ИТОГО по смете:			Тенге				**470964**
	Временные здания и сооружения 2*0,8%			Тенге				**7 535**
	Итого с временными			Тенге				**478 499**
	Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4%			Тенге				**16 269**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с затратами в зимний период			Тенге				**494 768**
	в том числе на 2017 год 41%			Тенге				**202 855**
	в том числе на 2018 год 59%			Тенге				**291 913**
	В том числе в текущих ценах:			Тенге				
	в текущих ценах на 2017 год 41% к=1			Тенге				**202 855**
	в текущих ценах на 2018 год 59% к=1,0599383			Тенге				**309 410**
	Итого в текущих ценах			Тенге				**512 265**
	Скидка по договору 0,052175			Тенге				**26 727**
	Итого за минусом скидки			Тенге				**485 538**
	НДС 12%			Тенге				**58 265**
	ВСЕГО с НДС			Тенге				**543 802**

- 1130
542 672

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" **Б.Б. Серикбаев**

Принял:

Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" **С. Таниев**