ЗАКАЗЧИК : ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки -Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана
Наименование объекта - Насосная станция ливневых стоков по ул.Ш.кудайбердыулы в районе 7поликлиники.
ДОГОВОР :Доп.соглашение №3 от 24.05.18.г к дог №17/90 от 17.12.2017 года.

АКТ №55

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ по смете 2-4-2	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
9	1	13-220205-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	т	1,0000		321032,94	321033
			Итого оплата труда:				223066,55	223067
			Итого эксплуатация машин:				131948,22	131948
			Итого материалов:				16825,58	16826
			Накладные расходы	%	--		108016,77	108017
			Сметная прибыль	%	8		34323,98	34324
			Сметная стоимость:				463373,69	463374
11	2	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	**Поверхности труб. Нанесение материала "Пенетрон" в 2 слоя**	м2	102,8100		634,67	65250
			Итого оплата труда:				629,26	64694
			Итого эксплуатация машин:				49,84	5124
			Накладные расходы	%	--		382,43	39318
			Сметная прибыль	%	8		81,37	8365
			Сметная стоимость:				1098,47	112933
12	3	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 "Пенетрон"**	кг	102,8100		1553,62	159728
			Накладные расходы	%	--		65,87	6772
			Сметная прибыль	%	8		129,56	13320
			Сметная стоимость:				1749,05	179820

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Снятие и восстановление бордюрного камня /17м/					
14	**4**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**17,0000**		**1439,04**	**24464**
			Итого оплата труда:				**726,27**	**12347**
			Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**411**
			Итого материалов:				**698,65**	**11877**
			Накладные расходы	%	--		517,52	8798
			Сметная прибыль	%	8		156,53	2661
			Сметная стоимость:				**2113,09**	**35923**
15	**5**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые**	**м3**	**0,7820**		**31889,09**	**24937**
			Накладные расходы	%	--		1352,10	1057
			Сметная прибыль	%	8		2659,29	2080
			Сметная стоимость:				**35900,48**	**28074**
16	**6**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**10,2000**		**81,00**	**826**
			Накладные расходы	%	--		3,43	35
			Сметная прибыль	%	8		6,75	69
			Сметная стоимость:				**91,19**	**930**
17	**7**	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**10,2000**		**619,12**	**6315**
			Накладные расходы	%	--		26,25	268
			Сметная прибыль	%	8		51,63	527
			Сметная стоимость:				**697,00**	**7109**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**602553**
	в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**244561**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**137483**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55546**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**213367**
			- перевозка грузов	Тенге				**7141**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				133074
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				735627
			Накладные расходы II уровня	Тенге				31191
			ИТОГО:	Тенге				766818
			Сметная прибыль	Тенге				61345
			ИТОГО по смете:	Тенге				828164
	Временные здания и сооружения 2*0,8%			Тенге				13 251
	Итого с временными			Тенге				841 415
	Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4%			Тенге				28 608
	Итого с затратами в зимний период			Тенге				870 023
	в том числе на 2017 год 41%			Тенге				356 709
	в том числе на 2018 год 59%			Тенге				513 313
	В том числе в текущих ценах:			Тенге				
	в текущих ценах на 2017 год 41% к=1			Тенге				356 709
	в текущих ценах на 2018 год 59% к=1,0599383			Тенге				544 081
	Итого в текущих ценах			Тенге				900 790
	Скидка по договору 0,052175			Тенге				46 999
	Итого за минусом скидки			Тенге				853 791
	НДС 12%			Тенге				102 455
	ВСЕГО с НДС			Тенге				956 246

- 1988
954258

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" **Б.Б. Серикбаев**

Принял:

Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" **С. Таниев**