Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Макталы"

Инженер:ТОО "Қараша Сәрен"

Подрядчик: ТОО "ЖилЖолСтрой"

Наименование стройки : Работы по устройству игровой площадки для футбольных игр в населенного пункта Дархан, сельского округа Макталы, Жетысайского района

ДОГОВОР: Доп.соглашение №23/01 от 28.04.2025 г. К основному договору №23 от 07.11.2024 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7147943**
	Раздел 3.	**Покрытие (футбольное поле)**				**2272301**
13	**1147-0112-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Газоны искусственные.Устройство**	**$м^2$**	**800**	**656**	**524800**
14	**Прайс-лист**	**Газон искусственный (Китай),40мм.Dtex 8800плотность10500,цвет- green Светлый/БИКОЛОР**	**$м^2$**	**499**	**3 500**	**1747501**
	Раздел 4.	**Игровой площадка 25 $м^2$**				**4344559**
26	**1111-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,5**	**17 259**	**43148**
27	**211-301-0404** *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**3,2**	**5 000**	**16000**
28	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,129**	**302 205**	**38984**
29	**1111-0101-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Стяжки бетонные толщиной 100 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**25**	**1 955**	**48875**
30	**1111-0101-3602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из спортивног линолеума. Устройство на мастике**	**$м^2$ покрытия**	**25**	**6 078**	**151950**
31	**Прайс-лист**	**Спортивное покрытие,гомогенное поливинилхлоридное, общая толщина 6,5мм $м^2$**		**25**	**57 300**	**1432500**

32	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	206 376	206376
33	8601-0203-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)	комплект	1	250 012	250012
34	8601-0204-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная, тип ЛС, высотой 2,3 м	шт.	1	152 594	152594
35	8601-0213-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие	шт.	1	67 852	67852
36	8601-0216-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	241 071	241071
37	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	293 115	293115
38	8601-0216-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	211 321	211321
39	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	268 793	268793
40	8601-0216-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	202 950	202950
41	8601-0216-0108 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	282 526	282526
42	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	62 033	248132
43	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	8	23 545	188360
	Раздел 5.	**Освещение**				
44	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники с лампами накаливания. Установка				531083
45	247-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	светильник	8	7 594	60752
46	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Выключатели, розетки. Установка	шт.	8	46 670	373360
47	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	1 194	1194
48	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Кабель. Монтаж	шт.	1	4 494	4494
49	243-120-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х4 (ок)-0,66	м	250	365	91250
			км	0,25	131	33
		итого по смете				7147943
		Итого с договорным коэффициентом				7 000 000
		НДС в текущих ценах - 12%				840 000

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**7 840 000**

Инженер:
Инжнер-эксперт ТОО "Қараша Сәрен"

_____**Бухарбаев А.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖилЖолСтрой"

_____**Шалабай Б.Е.**