Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Доп.соглашение № 15/1 от 14.05.2020г. К Договору №15 от29.01.2020г
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 12

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 декабря 2020г.

Наименование	*С начала строительства*		*Стоимость выполненных работ за 2020 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительный работы	**708 078 426,00**	**793 047 837,12**	**708 078 426,00**	**793 047 837,12**	**35 403 927,79**	**39 652 399,13**
в том числе оборудование						
ВСЕГО	**708 078 426,00**	**793 047 837,12**	**708 078 426,00**	**793 047 837,12**	**35 403 927,79**	**39 652 399,13**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____Куздеубаев Б.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____Мухтаров Ш.

Инженер:

Директор ТОО "Мир Строй и Компания"

_____Раматуллаев М.И.

Автор:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____Елекбаев М.

130790
Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

Инженер ТОО "Мир Строй и Компания"

Объект Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №12

Договор Договор №15 от29.01.2020г

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
		Отм. +3,900...+24,900									
		Тип 2									
105	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3408,8	2102,52	20,45	7167065	69725	5799085	1252215	9092823
					380,85	9,94	1298255	33889		673542	
106	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	3579,24	308,79	2,20	1105218	7871	807957	274773	1490390
					80,85	0,82	289390	2922		110399	
		ИТОГО	Тенге				8272283	77597	6607042	1526988	10583213
							1587645	36810	--	783941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8272283				
	Материалы		Тенге				6607041				
	Всего заработная плата		Тенге					1624456			
		Накладные расходы	Тенге				1526988				
		Сметная прибыль	Тенге				783942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10583213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
		Сметная заработная плата	Тенге					1624456			
		ИТОГО	Тенге				10583213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1624456			1572
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		Отм. +3,900...+24,900									
		Стены									
11	**1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**5629,5**	**379,80**	**0,67**	**2138057**	**3784**	**446236**	**1351890**	**3769142**
		НР - 80%; СП - 8%			**299,86**	**0,32**	**1688037**	**1825**		**279196**	
12	**2207-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**	**м2**	**6030,7**	**603,00**	**--**	**3636523**	**--**	**3636523**	**--**	**3927445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290922**	
		ГАЛТЕЛИ									
13	**1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**4723,1**	**270,06**	**--**	**1275544**	**--**	**89937**	**948486**	**2401952**
		НР - 80%; СП - 8%			**251,02**	**--**	**1185607**	**--**		**177922**	
14	**2207-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм**	**м**	**4770,4**	**175,00**	**--**	**834816**	**--**	**834816**	**--**	**901601**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66785**	
		ИТОГО	**Тенге**				**7884939**	**3784**	**5007512**	**2300376**	**11000140**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2873645**	**1825**	**--**	**814825**	
		Материалы	Тенге				**7884939**				
		Всего заработная плата	Тенге				**536173**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2875470**			
		Накладные расходы	Тенге				**4471339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2300376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**814825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11000141**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО	Тенге					**2875470**			**2398**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11000141**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								2875470			**2398**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
142	**1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**28,48**	**25746,61**	**1253,35**	**733263**	**35695**	**36227**	**511848**	**1344720**
		НР - 76%; СП - 8%			**23221,26**	**426,36**	**661341**	**12143**		**99609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006									
		СП - 8%	кг	1400,91	40,00	--	56036	--	56036	--	60519
146	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности			--	--	--	--		4483	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2060,16	335,71	0,56	691618	1155	394675	237044	1002955
147	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм			143,58	0,25	295788	517		74293	
		СП - 8%	т	0,472	190639,00	--	89995	--	89995	--	97194
148	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 /дюбель-гвоздь/			--	--	--	--		7200	
		СП - 8%	шт.	8666	26,00	--	225322	--	225322	--	243348
		Карнизы			--	--	--	--		18026	
149	1115-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	м деталей	500,8	1099,51	18,43	550632	9230	11420	426790	1055616
150	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п. 7	Межэтажный карниз КС-113 /300х150 мм/			1058,27	7,00	529982	3506		78194	
		СП - 8%	м	379,4	2914,29	--	1105552	--	1105552	--	1193996
151	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п. 6	Подкровельный карниз КС-118 /500х185 мм/			--	--	--	--		88444	
		СП - 8%	м	126,5	3733,93	--	472163	--	472163	--	509936
		Оконные обрамления			--	--	--	--		37773	
152	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,5219	25746,61	1253,35	39184	1907	1937	27352	71858
					23221,26	426,36	35340	649		5323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п. 4	Боковой наличник МС-124 /150х25 мм/									
		СП - 8%	м	405,84	1183,93	--	480486	--	480486	--	518924
154	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п. 5	Пеноклей для пенополистирола POLYNOR /850 мл/			--	--	--	--		38439	
		СП - 8%	шт	20	1730,36	--	34607	--	34607	--	37376
		Откосы наружные			--	--	--	--		2769	
155	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,302	25746,61	1253,35	33532	1632	1657	23407	61495
157	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006			23221,26	426,36	30243	555		4555	
		СП - 8%	кг	88,6	40,00	--	3543	--	3543	--	3826
158	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм			--	--	--	--		283	
		СП - 8%	т	0,048	190639,00	--	9212	--	9212	--	9949
159	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности			--	--	--	--		737	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	130,24	335,71	0,56	43723	73	24951	14986	63405
		Зонты вентшахт			143,58	0,25	18699	33		4697	
173	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	13,18	1059,96	13,82	13974	182	350	12408	28493
174	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97			1019,63	3,39	13442	45		2111	
		СП - 8%	т	0,155	251261,00	--	38996	--	38996	--	42115
175	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			--	--	--	--		3120	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,300	712121,70	6916,40	213572	2074	194197	20872	253200
					57687,70	1291,62	17301	387		18756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	10,468	87,58	2,33	917	24	453	305	1320
					42,01	0,25	440	3		98	
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	10,468	86,99	1,65	911	17	637	179	1177
					24,54	0,25	257	3		87	
		ИТОГО	**Тенге**				4837238	51992	3182416	1275191	6601422
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1602834	17839	--	488997	
	Материалы		Тенге				4837238				
	Всего заработная плата		Тенге				666501				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1620673			
		Накладные расходы	Тенге				2515911				
		Сметная прибыль	Тенге				1275191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6601423				
		Сметная заработная плата	Тенге								1363
		ИТОГО	Тенге					1620673			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6601423				
		Сметная заработная плата	Тенге					1620673			1363
		ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ									
1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт	6	4319,89	--	25919	--	743	15357	44579
					4196,00	--	25176	--		3302	
2	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**									
		СП - 8%	шт.	6	25208,00	--	151248	--	151248	--	163348
					--	--	--	--		12100	
3	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	18	1079,11	4,64	19424	84	458	13595	35661
					1049,00	--	18882	--		2642	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ п.76 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Коробка протяжная этажная КПЭ-10**									
		СП - 8%	шт	18	2437,07	--	43867	--	43867	--	47377
					--	--	--	--		3509	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ п.78 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Розетка абонентская оптическая РА**									
		СП - 8%	шт	64	960,80	--	61491	--	61491	--	66411
					--	--	--	--		4919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	872	94,23 72,84	1,75 0,61	82165 63516	1527 531	17122	46114 10262	138541
7	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м	128	318,40 188,82	35,85 10,16	40755 24169	4589 1300	11997	15536 4503	60795
8	ТПРАЙС-ЛИСТ п.79 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Патчкорд 10 метров FTTH-10м**									
		СП - 8%	шт	12	1830,54 --	-- --	21966 --	-- --	21966	-- 1757	23724
9	ТПРАЙС-ЛИСТ п.80 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Патчкорд 15 метров FTTH-15м**									
		СП - 8%	шт	32	2746,35 --	-- --	87883 --	-- --	87883	-- 7031	94914
10	ТПРАЙС-ЛИСТ п.81 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Патчкорд 20 метров FTTH-20м**									
		СП - 8%	шт	20	3562,44 --	-- --	71249 --	-- --	71249	-- 5700	76949
11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	92	508,47 352,06	35,56 10,05	46779 32390	3272 924	11117	23986 5661	76426
12	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.п.82 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП**									
		СП - 8%	м	92	150,27 --	-- --	13825 --	-- --	13825	-- 1106	14931
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	320	224,59 201,18	2,28 0,10	71869 64378	731 34	6760	46376 9460	127706
14	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**									
		СП - 8%	м	320	63,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21773
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	222	317,76 125,40	147,15 43,35	70543 27839	32668 9623	10036	26972 7801	105317
16	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**									
			км	0,222	68853,00	--	15285	--	15285	--	16508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
17	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм**	шт	2	1079,11	4,64	2158	9	51	1511	3962
		НР - 72%; СП - 8%			1049,00	--	2098	--		294	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ п.77 ТОО"Казцентрэлектропровод"	**Коробка протяжная подвальная КПП-05**	шт	2	6759,32	--	13519	--	13519	--	14600
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
		Оборудование и материалы									
19	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Антенна коллективного приема телевидения.Подъем и установка мачты и антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до ответвителей и делителей телевизионных сигналов, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов**	антенна	2	73700,00	--	147400	--	--	89914	256299
		НР - 61%; СП - 8%			73700,00	--	147400	--		18985	
20	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	2	28209,00	--	56418	--	56418	--	60931
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
21	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	шт.	2	34867,00	--	69734	--	69734	--	75313
		СП - 8%			--	--	--	--		5579	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ п.83 ProDigi"	**Подпятник для мачты МТ-5**	шт	2	1730,36	--	3461	--	3461	--	3738
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
23	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	30	643,24	--	19297	--	127	11694	33470
		НР - 61%; СП - 8%			639,00	--	19170	--		2479	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ п.84 ProDigi"	**Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF**	шт	14	327,86	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ п.85 ProDigi"	**Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF**	шт	16	610,18	--	9763	--	9763	--	10544
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
26	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	шт	64	1064,26	--	68113	--	977	40953	117791
		НР - 61%; СП - 8%			1049,00	--	67136	--		8725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**									
		СП - 8%	шт.	64	351,00	--	22464	--	22464	--	24261
					--	--	--	--		1797	
28	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**									
		СП - 8%	шт.	64	35,00	--	2240	--	2240	--	2419
					--	--	--	--		179	
29	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**									
		НР - 61%; СП - 8%	м	1148	608,50	77,01	698561	88410	107603	321834	1102027
					437,76	21,82	502548	25049		81632	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	224	317,76	147,15	71179	32963	10126	27215	106266
					125,40	43,35	28090	9709		7872	
31	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**									
		СП - 8%	км	0,076	190423,00	--	14472	--	14472	--	15630
					--	--	--	--		1158	
32	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**									
		СП - 8%	км	1,296	87268,00	--	113099	--	113099	--	122147
					--	--	--	--		9048	
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	224	403,36	15,90	90352	3561	26965	43615	144684
					267,08	3,35	59826	750		10717	
34	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	м	224	26,00	--	5824	--	5824	--	6290
					--	--	--	--		466	
		ИТОГО	**Тенге**				2257074	167813	1006640	724672	3220289
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1082618	47921	--	238539	
	Материалы		Тенге				2251250				
	Всего заработная плата		Тенге				204084				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1130538			
		Накладные расходы	Тенге				796735				
		Сметная прибыль	Тенге				724673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				238074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3213997				
		Сметная заработная плата	Тенге								954
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1130538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5824				
		Сметная прибыль	Тенге				5824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				466				
		ИТОГО	Тенге				6290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3220287				
											954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1130538			
		ДОМОФОН									
35	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт	2	4074,13	1369,87	8148	2740	200	4454	13610
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1008	
36	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	2	9803,00	--	19606	--	19606	--	21174
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
37	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	2	18742,00	--	37484	--	37484	--	40483
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
38	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	шт.	2	1082,81	--	2166	--	360	1102	3529
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	1806	--		261	
39	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	2	8261,00	--	16522	--	16522	--	17844
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
40	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
41	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	шт	4	1643,91	350,20	6576	1401	159	3962	11381
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	5016	487		843	
42	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
43	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	2	4522,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	64	201,00	--	12864	--	12864	--	13893
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
45	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	64	1082,81	--	69300	--	11516	35248	112912
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	57784	--		8364	
46	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	64	2084,00	--	133376	--	133376	--	144046
		СП - 8%			--	--	--	--		10670	
47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	16	643,24	--	10292	--	68	6237	17851
		НР - 61%; СП - 8%			639,00	--	10224	--		1322	
48	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	16	3614,00	--	57824	--	57824	--	62450
		СП - 8%			--	--	--	--		4626	
49	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенебетонной, масса 1 м до 1 кг	м	96	608,50	77,01	58416	7393	8998	26913	92156
		НР - 61%; СП - 8%			437,76	21,82	42025	2095		6826	
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12	317,76	147,15	3813	1766	542	1458	5693
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1505	520		422	
51	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,088	26946,00	--	2371	--	2371	--	2561
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
52	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,02	39234,00	--	785	--	785	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
53	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	480	94,23	1,75	45228	840	9425	25384	76261
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	34963	292		5649	
54	2306-0408-0302 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,5	км	0,48	17247,00	--	8279	--	8279	--	8941
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
55	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	12	748,30	55,55	8980	667	4088	3100	13046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
56	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**			352,06	6,70	4225	80		966	
		СП - 8%	м	12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**			--	--	--	--		120	
		НР - 72%; СП - 8%	м	224	403,36	15,90	90352	3561	26965	43615	144684
58	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**			267,08	3,35	59826	750		10717	
		СП - 8%	м	224	26,00	--	5824	--	5824	--	6290
		ИТОГО			--	--	--	--		466	
			Тенге				644797	18367	403848	151473	859972
	Стоимость монтажных работ		Тенге				222582	5203	--	63701	
	Материалы		Тенге				638973				
	Всего заработная плата		Тенге				62321				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227785			
		Накладные расходы	Тенге				335702				
		Сметная прибыль	Тенге				151472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				853681				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					227785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5824				
		Сметная прибыль	Тенге				5824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				466				
		ИТОГО	Тенге				6290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				859971				
		Сметная заработная плата	Тенге					227785			187
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
59	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	2	4074,13	1369,87	8148	2740	200	4454	13610
60	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**			2604,00	489,03	5208	978		1008	
		СП - 8%	шт.	2	5612,00	--	11224	--	11224	--	12122
61	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		898	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	12770,66	2168,74	25541	4337	468	13399	42055
62	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus/DS104**			10368,00	614,46	20736	1229		3115	
			шт.	2	31668,00	--	63336	--	63336	--	68403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											130790
63	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		5067	
64	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8% **Видеокамера купольная модели ED210, типа EverFocus/D105**	шт.	4	3040,26 2996,00	44,26 12,54	12161 11984	177 50	--	7341 1560	21062
65	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EverFocus/V107**	шт.	2	13769,00 --	-- --	27538 --	-- --	27538	-- 2203	29741
66	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	2	21342,00 --	-- --	42684 --	-- --	42684	-- 3415	46099
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	шт.	2	19028,00 --	-- --	38056 --	-- --	38056	-- 3044	41100
68	ТПРАЙС-ЛИСТ п.86 "UNICOM"	НР - 72%; СП - 8% **Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 312**	м	36	317,76 125,40	147,15 43,35	11439 4514	5298 1560	1627	4374 1265	17078
69	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СП - 8% **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	36	143,89 --	-- --	5180 --	-- --	5180	-- 414	5595
70	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% **Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	м	36	748,30 352,06	55,55 6,70	26939 12674	2000 241	12265	9299 2899	39137
		СП - 8% **ИТОГО**	м **Тенге**	36	125,00 --	-- --	4500 --	-- --	4500	-- 360	4860
	Стоимость монтажных работ		Тенге				276747	14551	207078	38867	340862
	Материалы		Тенге				55117	4059	--	25248	
	Всего заработная плата		Тенге				276747				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14561				
		Накладные расходы	Тенге					59175			
		Сметная прибыль	Тенге				192518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25249				
		Сметная заработная плата	Тенге				340862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					59175			47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340862				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					59175			47
											32605353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6827156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17498089		
		- Накладные расходы	Тенге							5560890	
		- Сметная прибыль	Тенге							2415305	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**							32605353	
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		Прочие затраты	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**							32605353	
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		0,9%					293448	
		Итого с временными	**Тенге**							32898802	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**Тенге**		0,49%					161204	
		Итого с временными,зимними	**Тенге**							33060006	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		2%					661200	
		Итого в базовых ценах на 2019г.	**Тенге**							33721206	
		Итого в текущих ценах 2020г .	**Тенге**	100%	1,049901					35403928	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					4248471	
		Стоимость строительства	**Тенге**							39652399,13	

Инженер:
Инженер-эксперт
ТОО "Мир Строй и Компания"
Копабаев Д.А.

Инженер-эксперт
ТОО "Мир Строй и Компания"
Аллабергенов К.К.

Инженер-эксперт
ТОО "Мир Строй и Компания"
Абденкулов С.К.

Автор:
Директор
ТОО "Конструктор-80"
Ториев Б.Т.

ГИП
ТОО "Конструктор-80"
Ермеков С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
Елимбек А.

Главный ИТОР ТОО "Отау-Строй"
Елекбаев М.