Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **"Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты" управления культуры Восточно-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал климат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драммы и оперетты". Текущий ремонт системы вентиляции здания театра по пр. К.Сатпаева, 55 г.Усть-Каменогорск**

(наименование, адрес)

Объект : **КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драммы и оперетты". Текущий ремонт системы вентиляции здания театра по пр. К.Сатпаева, 55 г.Усть-Каменогорск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 14 марта 2025 г.**

Акт выполненных работ № 1
за АПРЕЛЬ 2025 г.

Составлен(а) в ценах 2024 года (редакция 2024.9) от 07.09.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6118-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 прим.*	Демонтаж калориферов масса до 0,3 т	шт	1	9 991	9 991
2	6118-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка калориферов масса до 0,3 т	шт	1	51 189	51 189
3	Прайс-лист	Калорифер для приточной системы П3	шт.	1	1 589 889,29	1 589 889
4	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 к=0,4 прим.*	Вычитается позиция: Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м^3/час. Демонтаж	фильтр	8	12 268	98 144
5	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	фильтр	8	79 104	632 832
6	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П2	шт.	1	67 570,54	67 571
7	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П1, П5	шт.	2	33 281,25	66 562
8	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П10	шт.	1	27 956,25	27 956
9	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П7, П8, П9, П11	шт.	4	27 068,75	108 275
10	1120-2601-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. И доп. Вып.32 к=0,4 прим*	Фильтры воздушные (сухие), производительностью до 20 тыс. м^3/час. Демонтаж	фильтр	2	15 576	31 152

1	2	3	4	5	6	7
11	1120-2601-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. И доп. Вып.32*	Фильтры воздушные (сухие), производительностью до 20 тыс. $м^3$/час. Установка	фильтр	2	98 755	197 510
12	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П3	шт.	1	110 937,5	110 938
13	Прайс-лист	Фильтр для приточных систем П4	шт.	1	128 754,46	128 754
14	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Вычитается позиция: Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	25	3 664	91 600
15	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,4 прим.*	Вычитается позиция: Приборы, масса до 5 кг. Демонтаж на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	25	580	14 500
16	Прайс-лист	Датчик температуры наружнего воздуха ARN-3 для приточных установок П1, П2, П3, П4,П8, П9, П11	шт.	7	14 200	99 400
17	Прайс-лист	Датчик температуры наружнего воздуха в помещении ARP-3 для приточных установок П1, П2	шт.	2	15 088	30 175
18	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 прим.*	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	16 357	49 071
19	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	103 216	309 648
20	Прайс-лист	Насос циркуляционный для приточных систем П1-П11	шт.	3	58 035,7	174 107
21	1311-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,4 прим.*	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Демонтаж оборудования	шт.	11	3 115	34 265
22	1311-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	11	6 599	72 589
23	6125-0705-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Программирование и отладка его работы элементов сетевых(мультиплексор, регенератор)	шт.	10	212 694	2 126 940
24	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж манометров с трехходовым краном	шт.	20	602	12 040
25	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	20	1 531	30 620
26	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	2 870	57 400
27	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	790	3 950
28	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	20	2 078	41 560
29	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	20	5 844	116 880
30	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж капиллярного термостата защиты от замерзания	шт.	6	519	3 114
31	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж капиллярного термостата защиты от замерзания	шт.	6	1 312	7 872
32	Прайс-лист	Капиллярный термостат защиты от замерзания	шт.	6	34 884	209 304

1	2	3	4	5	6	7
33	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Демонтаж двигателя вентилятора системы В25 - ВР 85-77 №4 1500об/мин 0,75кВт. Прибор, масса до 5 кг.	шт.	1	3 771	3 771
34	Калькуляция	Перемотка обмоток двигателя вентилятора системы В25 - ВР 85-77 №4 1500об/мин 0,75кВт	шт.	1	294 380	294 380
35	Калькуляция	Замена подшипника двигателя вентилятора системы В25 - ВР 85-77 №4 1500об/мин 0,75кВт	шт.	1	282 410	282 410
36	Калькуляция	Замена охлаждающей крыльчатки двигателя вентилятора системы В25 - ВР 85-77 №4 1500об/мин 0,75кВт	шт.	1	281 552	281 552
37	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж двигателя вентилятора системы В25 - ВР 85-77 №4 1500об/мин 0,75кВт. Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	9 486	9 486
38	6401-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	1	7 621	7 621
39	6401-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	1	24 701	24 701
40	247-208-1102 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11 695	11 695
41	6401-0302-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора, количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	1	25 236	25 236
42	247-208-2617 *РСНБ РК 2022*	Контактор КМЭ 25А 230В АС	шт.	1	11 743	11 743
43	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дополнительная на пультах и панелях реле	шт.	1	2 675	2 675
44	274-702-1404006 *СпрСЦ 09.2024*	Реле тепловое (D1314) 7-10А	шт.	1	2 127	2 127
45	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	10 045	10 045
46	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 210	25 210
47	246-409-0405 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный вытяжной AURA 3, Q 280 м^3/час, P 100 Па, N 40 Вт, потолочный	шт.	1	17 084	17 084
48	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4*	Демонтаж двигателя вентилятора системы П5 - 2800об/мин 1,1кВт. Прибор, масса до 5 кг.	шт.	1	3 771	3 771
49	Калькуляция	Перемотка обмоток двигателя вентилятора системы П5 - 2800об/мин 1,1кВт	шт.	1	294 380	294 380
50	Калькуляция	Замена подшипника двигателя вентилятора системы П5 - 2800об/мин 1,1кВт	шт.	1	282 410	282 410
51	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Демонтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	27 379	27 379
52	Калькуляция	Ремонт частотного преоброзователя системы П14	шт.	1	94 720	94 720

1	2	3	4	5	6	7
53	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	70 902	70 902
54	6125-0705-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Программирование и отладка его работы элементов сетевых(мультиплексор, регенератор)	шт.	10	177 245	1 772 450
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**10 161 546**
		Итого в текущих ценах 2025 года без НДС, к = 0,8867939216	0,791780287	10161546*0,8867939216		**8 045 712**
		НДС 12%				**965 485**
		Итого в текущих ценах 2025 года с НДС				**9 011 197**

Заказчик : **"Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты" управления культуры Восточно-Казахстанской области**

Директор _____ **Кайырсынов Р. К.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Адал климат"**

Директор _____ **Филь А. В.**

Эксперт(ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. дир. Нуралинов Д.Н

Инженер по ЭЗС Такиев А.Ч

Руководитель отд сан и вен Джаксыбаев Е.