К приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от "05" августа 2021 года № 420

Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат акима Райымбекского района"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление берега реки Текес протяженностью 4 километра в районе села Кокбель Райымбекского района Алматинской области**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	17.07.2024				

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не вхо- сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление берега реки Текес протяженностью 4 километра в районе села Кокбель,Райымбекского района,Алматинской области, который находится-Абая,100	206 629 312,63	79236850,22							9 508 422,03	88 745 272,25
К оплате										88 745 272,25

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Райымбекского района"

Подрядчик:

ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Директор

Босаков Ш.З.

Эксперты технического надзора

ТОО "Техноинжиниринг-М" Магирбаев Е.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Райымбекского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Trade Center"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Укрепление берега реки Текес протяженностью 4 километра в районе села Кокбель,Райымбекского района,Алматинской области, который находится-Абая,100
(наименование, адрес)

Объект : Укрепление берега реки Текес протяженностью 4 километра в районе села Кокбель,Райымбекского района,Алматинской области, который находится-Абая,100
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 4 (к акту корректировки)

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Уселение протяженностью 4 км реки Текес в близи села Кокбель,Райымбекского района,Алматинской области работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Включение										
			Раздел 1: Мехочистка русла реки протяженностью 8578 м.										
1	1	1101-0101-0228 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³. *Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	79592,87663	304,91 13,91	291,00 57,28	24268663,66 1107136,94	23161527,51 4559080,29		4079930,56 2267601,29	30616195,51	
2	2	1101-0107-1309 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	83572,52103	57,95 0,00	57,95 17,79	4843027,36 0,00	4843027,36 1486755,03		1070564,11 473020,73	6386612,20	
3	3	1136-0101-0101 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м³ грунта	78796,9484	198,56 24,65	173,91 61,14	15645922,24 1942345,01	13703578,02 4817645,80		4867287,75 1641340,43	22154550,42	
4	4	1101-0101-0243 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³ -водоотвод	м³ грунта	35344	123,60 0,00	123,60 24,33	4368518,00 0,00	4368519,00 859920,00		619227,00 399034,00	5386779,00	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-водоотвод	м³ грунта	35344	50,31 0,00	50,31 17,49	1778157,00 0,00	1778157,00 618167,00		444981,00 177780,00	2400918,00	
6	6	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1-водоотвод	м³ грунта	35344	28,17 0,00	28,17 9,80	995640,00 0,00	995640,00 346371,00		249529,00 99670,00	1344839,00	
			Итого по разделу 1: Мехочистка русла реки протяженностью 8578 м.					51899928,26 3049481,95	48850448,89 12687939,12	0,00 0,00	11331519,42 5058446,45	68289894,13	
			Итого по отделу Включение					51899928,26 3049481,95	48850448,89 12687939,12	0,00 0,00	11331519,42 5058446,45	68289894,13	
			ИТОГО по акту					51899928,26 3049481,95	48850448,89 12687939,12	0,00 0,00	11331519,42 5058446,45	68289894,13	
			Временные здания и сооружения	%	3,44			2349172,36					
			Итого с временными									70639066,49	
			Зимние удорожания	%	0,35			247236,73					
			Итого с зимними удорожаниями									70886303,22	

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1417726,06				72304029,29	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2023 года 53% , к = 1,079									41 348 505,23	
		Итого в текущих ценах 2024 года 47% , к = 1,163									39 522 105,45	
		Итого									80 870 610,68	
		НДС	%	12,00			9 704 473,28					
		Итого с НДС									90 575 083,96	
		Конкурсная скидка 2%									1 829 810,71	
		Итого с учетом скидки									88 745 273,25	
		в т.ч. НДС 12%									9 508 422,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global Trade Center"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Босаков Ш.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Райымбекского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Шагирбаев С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1417726,06					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									72304029,29	
		Итого в текущих ценах 2023 года 53% , к = 1,079									41 348 505,23	
		Итого в текущих ценах 2024 года 47% , к = 1,163									39 522 105,45	
		Итого									80 870 610,68	
		НДС	%	12,00			9 704 473,28					
		Итого с НДС									90 575 083,96	
		Конкурсная скидка 2%									1 829 810,71	
		Итого с учетом скидки									88 745 273,25	
		в т.ч. НДС 12%									9 508 422,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global Trade Center"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Босаков Ш.З.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Райымбекского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Шагирбаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Абдрахманов К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)