Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/69	03.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 172 355 224,00**									
в том числе за месяц	**38 693 557,00**	**34 547 818,75**	**38 693 557,00**	**38 693 557,00**	**0,00**	**0,00**			**4 145 738,25**	**38 693 557,00**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____ М. Узаков

Технический директор: _____ **Каримов Н.Р.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

21.11.22г – экз. ГУ получила отдела в принципе!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан",Республика Казахстан, НурөСултан, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +7 (778) 055-69-42**	**130740015861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Нур-Султан, А-369, дом № 7/1, тел.: (7172) 25-15-77, доб. 25-15-99**	**040940005921**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2021/69 от 03.07.2021г (Е 429)

Номер документа	Дата составления
62	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы - Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429			усл	1	38 693 557,00	38 693 557,00	4 145 738,25
				Итого	1	x	38 693 557,00	4 145 738,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асеханов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. руководителя _____ / Е. Созданов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Контрольно пропускной пункт
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №12
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Электроосвещение, силовое электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 03-01-05	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			=Кабельные изделия=										
1		2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03111	321274,00	--	9995	--	9995	--	10795	
			СП - 8%			--	--	--	--		800		
2		2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04488	206763,00	--	9280	--	9280	--	10022	
			СП - 8%			--	--	--	--		742		
3		2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	164110,00	--	3348	--	3348	--	3616	
			СП - 8%			--	--	--	--		268		
			=Трубы и металл=										
4		1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	30	574,02	53,39	17221	1602	3006	9493	28851	
			НР - 72%; СП - 8%			420,42	19,06	12613	572		2137		
5		2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	30	442,00	--	13260	--	13260	--	14321	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1061		
			=Монтажные работы=										
6		2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	294859,00	--	10526	--	10526	--	11368	
			СП - 8%			--	--	--	--		842		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	206763,00	--	15817	--	15817	--	17082	
			СП - 8%			--	--	--	--		1265		
8		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	105	286,73	2,20	30107	231	1739	20269	54406	
			НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	28137	15		4030		
9		2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	105	104,00	--	10920	--	10920	--	11794	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		874		
			=Заземление=										
10		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	698,37	24,70	17459	617	11182	4235	23430	
			НР - 72%; СП - 8%			226,38	8,92	5660	223		1736		
11		1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	334,92	60,72	3349	607	640	1674	5425	
			НР - 72%; СП - 8%			210,21	22,31	2102	223		402		
12		2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0081	310724,00	--	2517	--	2517	--	2718	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
			=Монтажные работы по прокладке кабеля=										
13		1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	204,5	520,62	224,76	106467	45963	9277	48997	167901	
			НР - 72%; СП - 8%			250,50	82,27	51227	16824		12437		
14		1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	26	1865,08	89,09	48492	2317	2755	32022	86955	
			НР - 72%; СП - 8%			1670,00	40,56	43420	1055		6441		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								448684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				143159					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51337				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					18912				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						104262			
			- Накладные расходы	тенге							116690		
			- Сметная прибыль	тенге							33236		
			ИТОГО					448 684					
			Временные здания и сооружения 1,04%					4 666					
			Итого					453 350					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					15 414					
			Итого					468 764					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					9 375					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**478 140**					
			в том числе на 2021 год - 88%					**420 763**					
			в том числе на 2022 год - 12%					**57 377**					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					**441 816**					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					**63 263**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**505 079**					
			НДС в текущих ценах -12%					**60 610**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**565 689**					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**56 569**					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**509 120**					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Насосная станция
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №13
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 02-02-06	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			=Электроосвещение=										
1	28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	45	286,73	2,20	12903	99	745	8687	23317	
			НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	12059	6		1727		
2	29	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	40	57,00	--	2280	--	2280	--	2462	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		182		
3	30	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	50	104,00	--	5200	--	5200	--	5616	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
			==Кабельный изделия==										
4	31	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	810	408,96	173,37	331258	140430	20558	167303	538445	
			НР - 72%; СП - 8%			210,21	76,66	170270	62095		39885		
5	32	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6222	321274,00	--	199897	--	199897	--	215889	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		15992		

1		2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
6	33	2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	420187,00	--	68575	--	68575	--	74061	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5486		
7	34	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	517002,00	--	21094	--	21094	--	22781	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1687		
			==Трубы и металл==										
8	35	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	749,44	83,18	14989	1664	2006	8617	25494	
			НР - 72%; СП - 8%			565,95	32,45	11319	649		1888		
9	36	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	463,00	--	9260	--	9260	--	10001	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		741		
10	37	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	60	574,02	53,39	34441	3204	6012	18986	57701	
			НР - 72%; СП - 8%			420,42	19,06	25225	1144		4274		
11	38	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	278,00	--	16680	--	16680	--	18014	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1334		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								993781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				218873					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					145397				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					63894				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						352307			
			- Накладные расходы	тенге							203593		
			- Сметная прибыль	тенге							73612		
			ИТОГО					**993 781**					
			Временные здания и сооружения 1,04%					**10 335**					
			Итого					**1 004 116**					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**34 140**					
			Итого					**1 038 256**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**20 765**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**1 059 021**					
			в том числе на 2021 год - 88%					**931 939**					
			в том числе на 2022 год - 12%					**127 083**					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					**978 569**					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					**140 120**					

1		2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					1 118 690					
			НДС в текущих ценах -12%					134 243					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					1 252 932					
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1					125 293					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					1 127 639					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ Ахметов А.С.

Эксперт технического надзора: _____ Букаев А.М.
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ Щербек К.Х.
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Внутриплощадочные электротехнические сети С4
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №14
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Внутриплощадочные электротехнические сети

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 04-03-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2	20425,97	1153,47	40852	2307	35386	3426	47820	
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	3159	606		3542		
2	2	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	8	11918,02	--	95344	--	70627	19773	124327	
			НР - 80%; СП - 8%			3089,58	--	24717	--		9209		
3	3	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	13,2192	15647,00	--	206841	--	206841	--	223388	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		16547		
			==Электросиловое оборудование==										
4	4	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.	8	7021,31	1945,42	56170	15563	13318	24254	86858	
			НР - 72%; СП - 8%			3411,12	799,68	27289	6397		6434		
5	5	ЭТО прайс-лист ООО "Led Technology Consortium" п.п.14	**Светильник солнечный 80Вт Солярис LN-280-NEW**	шт	8	371280,00	--	2970240	--	2970240	--	3207859	
			СП - 8%			--	--	--	--		237619		
6	6	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	8	10652,04	6877,84	85216	55023	--	45885	141589	
			НР - 80%; СП - 8%			3774,20	3395,26	30194	27162		10488		
7	7	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,15072	1513800,00	--	228160	--	228160	--	246413	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		18253		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,04544	1411049,00	--	64118	--	64118	--	69247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5129		
9	9	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01888	1411049,00	--	26641	--	26641	--	28772	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2131		
10	10	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	73,92	1052,00	--	77764	--	77764	--	83985	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6221		
11	11	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	463,00	--	7408	--	7408	--	8001	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		593		
			==Кабельные изделия==										
12	12	2306-0603-1877 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х400+1х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,1734	6972500,00	--	1209032	--	1209032	--	1305755	
			СП - 8%			--	--	--	--		96723		
13	13	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	362159,00	--	18470	--	18470	--	19948	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1478		
14	14	2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	218073,00	--	57833	--	57833	--	62460	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4627		
15	15	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	314147,00	--	24032	--	24032	--	25955	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1923		
16	16	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	177819,00	--	907	--	907	--	980	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		73		
17	17	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	50429,79	37013,86	403438	296111	447	163641	612445	
			НР - 72%; СП - 8%			13360,00	15049,84	106880	120399		45366		
18	18	2306-1703-2003 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	19125,00	--	153000	--	153000	--	165240	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		12240		
			==Трубы и металл==										
19	19	ЭТО прайс-лист "DKC" АМЭК п.п.144	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПДВ Дн=50	м	168	580,36	--	97500	--	97500	--	105300	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7800		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	ЭТО прайс-лист "DKC" АМЭК п.п.145	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПДВ Дн=160	м	73	1939,98	--	141619	--	141619	--	152948	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11329		
21	21	1308-0206-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования	т	0,07	710127,65	40143,03	49709	2810	21658	18515	73682	
			НР - 72%; СП - 8%			360591,00	6773,52	25241	474		5458		
			==Молниезащита==										
22	22	1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	2	1647,42	--	3295	--	415	2189	5922	
			НР - 76%; СП - 8%			1439,94	--	2880	--		439		
23	23	ЭТО прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п.п.59	Молниеприемник МОГК-10	шт	1	99450,00	--	99450	--	99450	--	107406	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7956		
24	24	ЭТО прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п.п.58	Молниеприемник МОГК-16	шт	1	232960,71	--	232961	--	232961	--	251598	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		18637		
25	25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0975	297904,00	--	29046	--	29046	--	31370	
			СП - 8%			--	--	--	--		2324		
			==Монтажные работы по прокладке кабеля==										
26	26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	319	396,66	166,93	126535	53251	14684	56164	197315	
			НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	58600	19405		14616		
27	27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	319	544,76	444,56	173778	141814	--	69499	262739	
			НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	31964	64562		19462		
28	28	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	319	477,94	377,74	152463	120499	--	62512	232173	
			НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	31964	54858		17198		
29	29	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,9	46434,00	--	88225	--	88225	--	95283	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7058		
30	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	241	370,26	157,90	89233	38054	10932	39000	138492	
			НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	40247	13920		10259		
31	31	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,294	184180,40	--	54149	--	501	40772	102515	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	53648	--		7594		
			==Земляные работы==										
32	32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	58,05	2079,00	--	120686	--	--	86894	224186	
			НР - 72%; СП - 8%			2079,00	--	120686	--		16606		
33	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	58,05	1084,75	--	62970	--	--	45338	116973	
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	62970	--		8665		
34	34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	19,35	1218,00	--	23568	--	23568	--	25453	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1885		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8584397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				620439					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					725432				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					307783				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5924783			
			- Накладные расходы	тенге							677862		
			- Сметная прибыль	тенге							635882		
			ИТОГО					**8 584 397**					
			Временные здания и сооружения 1,04%					**89 278**					
			Итого					**8 673 675**					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**294 905**					
			Итого					**8 968 580**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**179 372**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**9 147 951**					
			в том числе на 2021 год - 88%					**8 050 197**					
			в том числе на 2022 год - 12%					**1 097 754**					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					**8 452 997**					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					**1 210 375**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**9 663 372**					
			НДС в текущих ценах -12%					**1 159 605**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**10 822 976**					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**1 082 298**					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**9 740 678**					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Внутриплощадочныеслаботочные сети С5
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Внутриплощадочные слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 05-01-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельная канализация										
1	66	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	1	43933,71	3230,25	43934	3231	29910	9273	57463	
			НР - 76%; СП - 8%			10793,42	1407,74	10793	1408		4257		
2	67	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	0,62	58076,00	--	36007	--	36007	--	38888	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		2881		
3	68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/ОК-2/**	шт.	2	4969,00	--	9938	--	9938	--	10733	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		795		
4	69	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1021,00	--	2042	--	2042	--	2205	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
5	70	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,02	19011,00	--	380	--	380	--	410	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		30		
6	71	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм**	м	22	730,00	--	16060	--	16060	--	17345	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
7	72	Прайс-лист "BEIERTON" п.п.122	**Труба двухстенная ПВХ Д-50мм /код 121950/**	м	44	507,27	--	22320	--	22320	--	24106	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1786		
8	73	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	2	338,00	--	676	--	676	--	730	**Казахстан**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		54		
			СП - 8%										
9	74	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,066	184180,40	--	12156	--	113	9153	23014	
						182476,00	--	12043	--		1705		
			НР - 76%; СП - 8%										
			=Земляные работы под кабельную канализацию=										
10	78	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	10,08	205,31	196,00	2070	1975	--	359	2623	
						9,31	40,11	94	404		194		
			НР - 72%; СП - 8%										
11	79	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	10,08	54,72	54,72	552	551	--	167	776	
						--	22,95	--	231		57		
			НР - 72%; СП - 8%										
12	80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,44	2818,28	170,84	4058	246	1929	1947	6486	
						1307,64	58,45	1883	84		480		
			НР - 99%; СП - 8%										
13	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,46	1084,75	--	3753	--	--	2702	6972	
						1084,75	--	3753	--		516		
			НР - 72%; СП - 8%										
14	82	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,18	38,35	38,35	199	198	--	60	280	
						--	16,09	--	83		21		
			НР - 72%; СП - 8%										
15	83	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	4	2316,39	--	9266	--	2798	4657	15037	
						1617,00	--	6468	--		1114		
			НР - 72%; СП - 8%										
			=Земляные работы под колодцы=										
16	84	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,1	205,31	196,00	431	411	--	75	546	
						9,31	40,11	20	84		40		
			НР - 72%; СП - 8%										
17	85	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,1	54,72	54,72	115	115	--	35	162	
						--	22,95	--	48		12		
			НР - 72%; СП - 8%										
18	86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,2	2818,28	170,84	564	34	268	270	901	
						1307,64	58,45	262	12		67		
			НР - 99%; СП - 8%										
19	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2	943,74	20,47	1887	41	1149	655	2745	
						348,74	3,34	697	7		203		
			НР - 93%; СП - 8%										
20	88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,62	38,35	38,35	24	24	--	7	34	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	10		2		
21	89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,62	190,54	84,81	118	52	--	67	200	
						105,73	43,84	66	27		15		
			НР - 72%; СП - 8%										
22	90	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	4	1307,70	--	5231	--	423	3654	9596	
						1201,90	--	4808	--		711		
			НР - 76%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								221252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				40887					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6878				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2398				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						124013			
			- Накладные расходы	тенге							33081		
			- Сметная прибыль	тенге							16388		
			ИТОГО					221 252					
			Временные здания и сооружения 1,04%					2 301					
			Итого					223 553					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					7 601					
			Итого					231 154					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					4 623					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					235 777					
			в том числе на 2021 год - 88%					207 484					
			в том числе на 2022 год - 12%					28 293					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					217 865					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					31 196					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					249 061					
			НДС в текущих ценах -12%					29 887					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					278 949					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					27 895					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					251 054					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Благоустройство
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 07-01-03	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка плодородного грунта/**	м3 грунта	305	46,82	46,82	14280	14280	--	4313	20080	
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,64	--	5990		1487		
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	305	173,38	173,38	52881	52881	--	15972	74361	
			НР - 72%, СП - 8%			--	72,73	--	22183		5508		
3	3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	305	250,11	240,01	76284	73203	98	14524	98073	
			НР - 72%, СП - 8%			9,78	56,36	2983	17190		7265		
4	4	4101-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	2490,325	91,00	--	226620	--		--	244750	
			СП - 8%			--	--	--	--		18130		
5	5	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	73	305,04	292,73	22268	21369	29	4239	28628	
			НР - 72%, СП - 8%			11,92	68,74	870	5018		2121		
6	6	4101-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	907,025	91,00	--	82539	--		--	89142	
			СП - 8%			--	--	--	--		6603		

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м										
				м3 грунта	1291	54,72	54,72	70644	70643	--	21332	99335	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	29628		7358		
8	8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
				м3 грунта	1291	187,27	187,27	241766	241766	--	73023	339972	
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,56	--	101421		25183		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								994341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3853					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					474142				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					181430				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						127			
			- Перевозка грузов	тенге				309159					
			- Накладные расходы	тенге							133403		
			- Сметная прибыль	тенге							73655		
			ИТОГО					994 341					
			Временные здания и сооружения 1,04%					10 341					
			Итого					1 004 682					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					34 159					
			Итого					1 038 841					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					20 777					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1 059 618					
			в том числе на 2021 год - 88%					932 464					
			в том числе на 2022 год - 12%					127 154					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					979 121					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					140 199					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					1 119 320					
			НДС в текущих ценах -12%					134 318					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					1 253 638					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					125 364					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					1 128 274					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана". БИН 130740015861

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №17
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Автомобильные проезды и тротуары

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 07-01-05	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			==Тип 1==										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	146,25	4412,50	1137,13	645328	166306	452970	75615	778619	
			НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	26052	43963		57675		
2	2	1127-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2,5	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 15 см. Устройство**	м2	975	4527,38	433,44	4414196	422604	3819114	307508	5099440	
			НР - 108%; СП - 8%			176,90	115,13	172478	112252		377736		
			==Бортовой камень==										
3	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	225	2036,52	34,62	458217	7789	234954	236410	750197	
			НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	215474	3424		55570		
4	7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	10,125	37174,00	--	376387	--	376387	--	406498	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		30111		
			==Тротуар тип 2==										
5	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,8	4412,50	1137,13	21180	5458	14867	2482	25555	
			НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	855	1443		1893		
6	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,6	2617,93	1098,50	4189	1757	2147	806	5395	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			178,13	288,41	285	461		400		
7	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	30	2036,52	34,62	61096	1039	31327	31521	100027	
			НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	28730	457		7409		
8	13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,48	37174,00	--	17844	--	17844	--	19271	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1427		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7185002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				443874					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					604953				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					162000				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4949610			
			- Накладные расходы	тенге							654342		
			- Сметная прибыль	тенге							532221		
			ИТОГО					7 185 002					
			Временные здания и сооружения 1,04%					74 724					
			Итого					7 259 726					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					246 831					
			Итого					7 506 557					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					150 131					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7 656 688					
			в том числе на 2021 год - 88%					6 737 885					
			в том числе на 2022 год - 12%					918 803					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					7 075 022					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					1 013 064					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					8 088 086					
			НДС в текущих ценах -12%					970 570					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					9 058 657					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					905 866					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					8 152 791					

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009856

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861**

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство и реконструкция сетей канализации в г. Астане. Строительство коллектора и канализационной насосной станции в районе улицы Е429
Наименование объекта: Благоустройство
Договор подряда №2021/69 от 03.07.2021 года

Акт №18
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

на Ограждение

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете 07-01-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	884,956	295,36	282,50	261380	250000	115	65271	352784	
			НР - 72%; СП - 8%			12,73	89,71	11265	79389		26132		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	66,610	2494,80	--	166178	--	--	119648	308692	
			НР - 72%; СП - 8%			2494,80	--	166178	--		22866		
3	3	4102-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	12161,002	42,00	--	510762	--		--	551623	
			СП - 8%			--	--	--	--		40861		
4	4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/**	м3 грунта	118,32	295,36	282,50	34947	33425	16	8727	47168	
			НР - 72%; СП - 8%			12,73	89,71	1506	10614		3494		
5	5	4102-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	9185,895	42,00	--	385808	--		--	416673	
			СП - 8%			--	--	--	--		30865		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	71,877	987,66	--	70990	--	--	51113	131871	
			НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	70990	--		9768		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	646,894	32,88	32,88	21270	21270	--	6423	29908	
			НР - 72%, СП - 8%			--	13,79	--	8921		2215		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	646,894	190,54	84,81	123259	54863	--	69664	208357	
			НР - 72%, СП - 8%			105,73	43,84	68396	28360		15434		
9	9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное /подушка/. Устройство	м3 основания	114,474	3468,77	1124,51	397084	128727	153888	160792	602506	
			НР - 93%, СП - 8%			999,96	510,38	114469	58425		44630		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1971678	488285	154019	481638	2649582	
								432804	185709	--	196265		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1971678					
		Материалы		тенге				154017					
		Всего заработная плата		тенге					618513				
		Транспортные расходы		тенге				896570					
			Накладные расходы	тенге				481638					
			Сметная прибыль	тенге				196265					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2649581					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451	
			Сметная заработная плата	тенге					618513				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2649581					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451	
			Сметная заработная плата	тенге					618513				
			РАЗДЕЛ 2.== ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /190,79 п.м./ ==										
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,75	20425,97	1153,47	117449	6633	101734	9849	137482	
			НР - 91%, СП - 8%			1579,50	302,77	9082	1741		10184		
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	76,3	27740,02	2077,69	2116564	158528	1551510	406089	2724465	
			НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	406526	39725		201812		
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1307	245273,00	--	277335	--	277335	--	299522	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22187		
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	286,185	943,74	20,47	270084	5858	164422	93707	392894	
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	99804	956		29103		
14	14	1108-0201-1013 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камней, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,980	9777,26	2348,02	400677	96223	776	305970	763178	
			НР - 93%, СП - 8%			7410,30	617,90	303678	25322		56532		
15	15	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1365	260,00	--	354900	--	354900	--	383292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28392		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	2103-0302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	660	319,00	--	210540	--	210540	--	227383	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16843		
17	17	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2135,5	2768,00	--	5911064	--	5911064	--	6383949	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		472885		
18	18	2103-0302-0616 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 90 мм, цветные СТ РК 958-93 /накрывочный элемент/	м2	132	2983,00	--	393756	--	393756	--	425256	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31500		
19	19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,7	15426,00	--	57076	--	57076	--	61642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4566		
20	20	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,25	15860,00	--	146705	--	146705	--	158441	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11736		
21	21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,474	543,75	6,14	62245	703	--	49554	120743	
			НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	61542	401		8944		
22	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6001	85882,35	2410,35	137423	3857	--	125559	284020	
			НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	133566	1443		21039		
23	23	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1921	219323,00	--	42126	--	42126	--	45496	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3370		
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	224072,00	--	11092	--	11092	--	11979	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		887		
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0639	221354,00	--	235492	--	235492	--	254331	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18839		
26	26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2056	232263,00	--	47751	--	47751	--	51571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3820		
27	27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0891	269999,00	--	24057	--	24057	--	25982	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1925		
28	28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали /Решетка Р-1/. Монтаж	т конструкций	0,0190	72083,96	2586,12	1371	49	83	863	2413	
			НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	1239	11		179		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0190	498156,00	--	9475	--	9475	--	10233	
			СП - 8%			--	--	--	--		758		
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1427	173,26	3,53	25	--	16	7	34	
			НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	9	--		2		
31	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,012	745510,32	1465,32	9011	18	7917	987	10798	
			НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	1076	9		800		
32	34	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	2521,00	--	3151	--	3151	--	3403	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		252		
33	35	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	км трубопровода	0,0013	1595584,48	39126,68	1994	49	1531	411	2597	
			НР - 99%; СП - 8%			331485,00	300,60	414	--		192		
			== Стойки ==										
34	36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,57	28521,05	1214,85	16257	693	11659	3727	21582	
			НР - 91%; СП - 8%			6850,20	334,29	3905	191		1599		
35	37	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1682	29457,92	13447,07	4954	2261	1202	1539	7012	
			НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	1491	739		519		
36	38	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1682	553327,00	--	93047	--	93047	--	100491	
			СП - 8%			--	--	--	--		7444		
37	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,5325	173,26	3,53	959	20	577	252	1308	
			НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	362	4		97		
38	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	943,74	20,47	4983	108	3034	1729	7249	
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	1841	18		537		
			== Звено ==										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	41	1109-0301-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж**										
				т конструкций	0,1334	71954,29	37867,31	9601	5052	303	4087	14783	
			НР - 69%, СП - 8%			31820,70	12564,00	4246	1676		1095		
40	42	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**										
				т	0,1334	599532,00	--	79999	--	79999	--	86399	
			СП - 8%			--	--	--	--		6400		
41	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали /противоподкопная сетка/. Монтаж**										
				т конструкций	0,0063	72083,96	2586,12	451	16	28	284	793	
			НР - 69%, СП - 8%			65146,80	603,62	407	4		59		
42	44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**										
				т	0,0063	266174,00	--	1664	--	1664	--	1797	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		133		
43	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
				м2	3,4923	173,26	3,53	605	12	365	159	825	
			НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	228	2		61		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11053883	280080	9744387	1004773	13023343	
								1029416	72242	--	964691		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10851834					
		Материалы		тенге				1843540					
		Всего заработная плата		тенге					1091845				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				639517					
		Местные материалы		тенге				7074041					
			Накладные расходы	тенге				998000					
			Сметная прибыль	тенге				947985					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12797819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731	
			Сметная заработная плата	тенге					1091845				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				198898					
		Материалы		тенге				1613					
		Всего заработная плата		тенге					9813				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				182521					
			Накладные расходы	тенге				6773					
			Сметная прибыль	тенге				16454					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				222125					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	тенге					9813				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				3151					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3151					
			Сметная прибыль	тенге				252					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3403					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13023347					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								737	
			Сметная заработная плата	тенге					1101658				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15672925	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1462220					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					768365				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					257951				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9898406			
			- Перевозка грузов	тенге				896570					
			- Накладные расходы	тенге							1486411		
			- Сметная прибыль	тенге							1160956		
			ИТОГО					**15 672 925**					
			Временные здания и сооружения 1,04%					**162 998**					
			Итого					**15 835 923**					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**538 421**					
			Итого					**16 374 345**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**327 487**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**16 701 832**					
			в том числе на 2021 год - 88%					**14 697 612**					
			в том числе на 2022 год - 12%					**2 004 220**					
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 88%, к=1,050036**					**15 433 022**					
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12%, к=1,1025918**					**2 209 836**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**17 642 858**					
			НДС в текущих ценах -12%					**2 117 143**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**19 760 001**					
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**1 976 000**					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**17 784 001**					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Букаев А.М.**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» БИН 080640009356

Инженер авторского надзора: _____ **Шербек К.Х.**
ТОО «Нұрәлем құрылыс» БИН 061240011957

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____