Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр Тәуелсіздік на участке от Б.Момышулы до ул.Ташенова."**

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/1	24.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**207 708 988,00**	**10 399 985,71**								
в том числе за месяц	**11 647 984,00**	**10 399 985,71**							**1 247 998,29**	**11 647 984,00**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

Сыдыков Е.А

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Макембаев К.А.**
ТОО «АРЕТМИДА СНАБ» БИН 181240007517

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Управление ТЭК и КХ г. Астана,Республика Казахстан, Астана, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +7 (778) 055-69-42**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130740015861**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, г.Астана, А-369, дом № 7/1, тел.: (7172) 25-15-77, доб. 25-15-99**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040940005921

Договор (контракт) №2023/1 от 24.02.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
68	26.09.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы -"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр. Тэуелсіздік на участке от Б.Мамышулы до ул.Ташенова"			усл	1	11 647 984,00	11 647 984,00	1 247 998,29
				Итого	1	x	11 647 984,00	1 247 998,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / С.С. Акшалов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр Тэуелсіздік на участке от Б.Момышулы до ул.Ташенова."

Договор подряда №2023/1 от 24.02.2023 года

Акт №10

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на **Водопонижение КНС участок от камеры №43 до точки подключения**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ по смете 01-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					КНС /работа насосов от проектируемой сети электроснабжения/							
1	1	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Работа насосов для водопонижения и водоотлива Гном Q 0,75 квт	маш.-ч	1544,4	426,00	426,00	657914	657914		--	710547
						--	351,00	--	542084		52633	
2	2	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над каналами	м2	2,484	399,07	139,04	991	346	--	732	1861
						260,03	67,50	646	168		138	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную водоотводной канавы глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,778	2079,00	--	5775	--	--	4158	10728
						2079,00	--	5775	--		795	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,778	1084,75	--	3013	--	--	2170	5597
						1084,75	--	3013	--		415	
5	5	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,336	3173,00	--	1066	--	1066	--	1151
						--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								729884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					658260			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					542252			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1066		
			- Накладные расходы	Тенге							7060	
			- Сметная прибыль	Тенге							54066	
			ИТОГО					**729 884**				
			Временные здания и сооружения 1,04%					**7 591**				
			Итого					**737 475**				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**25 074**				
			Итого					**762 549**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**15 251**				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**777 800**				
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 38%, к=1,050036**					**310 353**				
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 51%, к=1,1025918**					**437 374**				
		1,1522678	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 11%, к=1,1522678**					**98 586**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**846 312**				
			НДС в текущих ценах -12%					**101 557**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**947 870**				
		0,05	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**94 787**				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**853 083**				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Эксперт технического надзора : _____ **Макембаев К.А.**

ТОО «АРЕТМИДА СНАБ» БИН 181240007517
/Аттестат №KZ17VJE00038691, KZ71VJE00038689, KZ87VJT00038692 /

Инженер авторского надзора : _____ **Утивленов А.А.**

ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта:

"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр Тэуелсіздік на участке от Б.Момышулы до ул.Ташенова."

Договор подряда №2023/1 от 24.02.2023 года

Акт №11

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на **НС Общестроительные работы**

Составлен(а) в ценах 2020г

№ п/п	№ по смете 02-01-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Мокрый грунт/**	м3 грунта	209,375	366,96	347,71	76833	72803	33	19864	104432
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19,09	112,68	3997	23592		7736	
2	2	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Сухой грунт/**	м3 грунта	17,938	333,63	316,11	5985	5670	4	1547	8135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,35	102,43	311	1837		603	
3	3	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м , глубиной до 3 м/доработка грунта МОКРОГО вручную после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта	3,625	9083,99	--	32929	--	--	23709	61169
						9083,99	--	32929	--		4531	
4	4	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м , глубиной до 3 м/доработка грунта вручную СУХОГО после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта	0,3	7899,12	--	2370	--	--	1706	4402
						7899,12	--	2370	--		326	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ранее разработанный грунт вручную/	м3 грунта	3,925	254,96	241,59	1001	948	1	259	1360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,24	78,28	52	307		101	
6	6	С341-020102-0209 4102-0102-0209 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км(во временный отвал для просушки ,обратной засыпки и дальнейшего использования)	т·км	4037,625	34,00	--	137279	--		--	148261
7	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	231,25	--	--	--	--		10982	
						27,05	22,46	6256	5194	30	2418	9368
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,46	10,06	1032	2327		694	
8	8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	199,2	254,96	241,59	50788	48125	26	13126	69027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,24	78,28	2637	15593		5113	
9	9	С341-020102-0209 4102-0102-0209 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км(грунт из временного отвала для обратной засыпки)	т·км	3478,032	34,00	--	118253	--		--	127713
10	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,4	--	--	--	--		9460	
						47,17	47,17	7048	7048	--	1800	9556
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,8	--	16,73	--	2500		708	
						1247,46	--	62124	--	--	44729	115401
12	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,4	1247,46	--	62124	--		8548	
						219,12	97,53	32737	14571	--	18502	55338
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		121,59	50,42	18165	7532		4099	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				533603	154359	94	127660	714162
		Материалы		Тенге				123617	53688	--	52901	
		Всего заработная плата		Тенге				533603				
		Транспортные расходы		Тенге				94				
			Накладные расходы	Тенге					177305			
			Сметная прибыль	Тенге				255532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52901				
			Сметная заработная плата	Тенге				714164				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					177305			131
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714164				
			Сметная заработная плата	Тенге					177305			131

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Строительная часть									
13	16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,79656	11690,03	2197,64	184662	34716	74490	86613	292977
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4776,73	1056,28	75456	16686		21702	
14	17	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,69484	7035,22	1258,40	166698	29818	32429	111016	299931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4408,16	576,15	104451	13652		22217	
15	18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5 на сульфатостойком портландцементе. Устройство	м3	7	20698,22	1326,49	144888	9285	122888	13789	171371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1816,43	348,19	12715	2437		12694	
16	19	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм/400мм/ из бетона кл.В20,W6,F100,сульфатостойкого с добавлением пенетрона Адмикс. Строительство	м3	26,72	27270,71	1406,84	728673	37591	511374	177219	978363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6725,60	562,80	179708	15038		72471	
17	20	С122-050105-0108 2205-0105-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон АДМИКС/	кг	106,88	1631,00	--	174321	--	174321	--	188267
18	21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,6527842	--	--	--	--		13946	
						212579,00	--	351347	--	351347	--	379455
19	22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /25мм/	т	2,2772066	--	--	--	--		28108	
						212579,00	--	484086	--	484086	--	522813
20	23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /16мм/	т	0,1089891	--	--	--	--		38727	
						212579,00	--	23169	--	23169	--	25023
						--	--	--	--		1854	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	24	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (А-I, d 10 мм /Кр-1/)									
				т	0,4186955	266174,00	--	111446	--	111446	--	120362
22	25	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Уклонообразующая подливка из бетона кл. В12,5. Устройство			--	--	--	--		8916	
				м3	20,5	19458,05	1436,71	398890	29453	337468	36386	470098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1559,47	391,01	31969	8016		34822	
23	27	Е11-061301-0205 1106-1301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной более 300 мм./400мм/ из бетона кл.В20,W6,F100,сульфатостойкого /СТм-1/2шт/, СТм-2/1шт/, СТм-3/1шт/. Строительство	Стены СТм-1/2шт/, СТм-2/1шт/, СТм-3/1шт/,СТм-4/1шт/								
				м3	35,77	33038,45	3143,97	1181785	112460	709537	369012	1674861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10058,36	1278,17	359788	45720		124064	
24	28	С122-050105-0108 2205-0105-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон АДМИКС/									
				кг	249,96	1631,00	--	407685	--	407685	--	440300
25	29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /25мм/ с доп арматурой/			--	--	--	--		32615	
				т	7,7473696	212579,00	--	1646928	--	1646928	--	1778682
26	30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/ с доп арматурой/			--	--	--	--		131754	
				т	0,5044092	212579,00	--	107227	--	107227	--	115805
27	31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/			--	--	--	--		8578	
				т	0,1420504	224072,00	--	31830	--	31830	--	34376
						--	--	--	--		2546	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 КЖ 18/148,л.1,п3.4;РДС 82-202-96,прил.Ж	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /16мм/(скобы)**	т	0,0570125	212579,00	--	12120	--	12120	--	13090
29	33	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг/ ЗД-2,ЗД-3/. Установка**			--	--	--	--		970	
				т	0,04571	692005,12	1685,12	31632	77	29941	1502	35785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35305,00	814,89	1614	37		2651	
30	34	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг/Сальник, Ду800,2шт/. Установка**									
				т	0,07861	692005,12	1685,12	54399	132	51492	2584	61541
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35305,00	814,89	2775	64		4559	
31	35	ССЦ РК 8.04.08.2020 ТБ7п10стр9	**Цинкование толщ 120мкм, детали закладные**									
				тн	0,12432	188824,00	--	23475	--	23475	--	25353
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		1878	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6265261	253532	5243253	798121	7628453
		Материалы		Тенге				768476	101650	--	565072	
		Всего заработная плата		Тенге				6265261				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1869621				
			Накладные расходы	Тенге					870126			
			Сметная прибыль	Тенге				3373634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				798121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				565072				
			Сметная заработная плата	Тенге				7628454				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					870126			588
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7628454				
			Сметная заработная плата	Тенге					870126			588
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8342615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				892093				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					407891			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155338			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5243347		
			- Перевозка грузов	Тенге				255532				
			- Накладные расходы	Тенге							925781	
			- Сметная прибыль	Тенге							617973	
			ИТОГО					**8 342 615**				
			Временные здания и сооружения 1,04%					**86 763**				
			Итого					**8 429 378**				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**286 599**				
			Итого					**8 715 977**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**174 320**				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**8 890 297**				
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 38%, к=1,050036**					**3 547 350**				
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 51%, к=1,1025918**					**4 999 208**				
		1,1522678	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 11%, к=1,1522678**					**1 126 840**				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**9 673 398**				
			НДС в текущих ценах -12%					**1 160 808**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**10 834 206**				
		0,05	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**1 083 421**				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**9 750 785**				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора : _____ **Макембаев К.А.**

ТОО «АРЕТМИДА СНАБ» БИН 181240007517
/Аттестат №KZ17VJE00038691, KZ71VJE00038689, KZ87VJT00038692 /

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Инженер авторского надзора : _____ **Утивленов А.А.**

ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане Реконструкция коллектора ливневой канализации по пр Тэуелсіздік на участке от Б.Момышулы до ул.Ташенова."

Договор подряда №2023/1 от 24.02.2023 года

Акт №12

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

на **Сети электроснабжения 0,4 кВ.**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ по смете 04-01	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	41725,10	30146,17	166900	120585	223	68488	254219
						11523,00	12257,44	46092	49030		18831	
2	19	С123-061703-2006 2306-1703-2006 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	46980,00	--	187920	--	187920	--	202954
						--	--	--	--		15034	
3	22	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1863,94	102,45	3728	205	51	2567	6798
						1735,87	46,64	3472	93		504	
4	23	С123-070501-1021 2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54503,00	--	109006	--	109006	--	117726
						--	--	--	--		8720	
5	24	Ц13-080303-0605 1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12663,99	144,34	25328	288	7597	12626	40991
						8721,60	46,64	17443	93		3036	
6	25	С123-070204-3333 2307-0204-3333 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-40 3Р 500А 35кА	шт.	2	83819,00	--	167638	--	167638	--	181049
						--	--	--	--		13411	
7	26	Ц13-080303-0117 1308-0303-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	13970,51	135,91	27941	272	1504	18906	50595
						13082,40	46,64	26165	93		3748	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	27	С123-070205-0120 2307-0205-0120 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-В31250 630А	шт.	2	13893,00	--	27786	--	27786	--	30009
						--	--	--	--		2223	
9	28	С123-070503-0121 2307-0503-0121 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	2	4161,00	--	8322	--	8322	--	8988
						--	--	--	--		666	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**893329**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93172				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121350			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49309			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						510047		
			- Накладные расходы	Тенге							102587	
			- Сметная прибыль	Тенге							66173	
			ИТОГО					893 329				
			Временные здания и сооружения 1,04%					9 291				
			Итого					902 620				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					30 689				
			Итого					933 309				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					18 666				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					951 975				
		1,050036	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 38%, к=1,050036**					379 851				
		1,1025918	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 51%, к=1,1025918**					535 316				
		1,1522678	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 11%, к=1,1522678**					120 662				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					1 035 830				
			НДС в текущих ценах -12%					124 300				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					1 160 129				
		0,05	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					116 013				
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					1 044 116				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Принял: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861**

_____

Эксперт технического надзора : _____ **Макембаев К.А.**

ТОО «АРЕТМИДА СНАБ» БИН 181240007517

/Аттестат №KZ17VJE00038691, KZ71VJE00038689, KZ87VJT00038692 /

Инженер авторского надзора : _____ **Утивленов А.А.**

ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250