Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378**
Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал" БИН 091140017165**
Наименование объекта: **Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (2 микрорайон)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование		код	наименован	код
		2	02.10.2024							

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них			Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (2 микрорайон)	4 500 881,78	4 018 644,45							482 237,33	4 500 881,78	**4 500 881,78**
ВСЕГО к оплате с НДС	**4 500 881,78**	**Четыре миллионов пятьсот тысяч восемьсот восемьдесят один тенге 78 тиын**									

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Нурбаев С.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "БН Капитал"
_____ **Берекетов Н.Ы.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал" БИН 091140017165**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау» (2 микрорайон)»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2 от 02.10.2024**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-230601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Демонтаж**	$м^3$ конструкций колодца	0,829	42427,9	19720,18	35173	16348	0	26027	66096	
						22707,72	9004,62	18825	7465		4896		
2	2	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,459	170		248				268	
											20		
3	3	С3411-102-0218	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	69,636	50		3482				3761	
											279		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									70125	
			Раздел: 2. Земляные работы										
4	4	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	16,005	162,19	152,36	2596	2439	0	601	3453	
						9,83	42,3	157	677		256		
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	0,495	2831,63	0	1402	0	0	1009	2604	
						2831,63	0	1402	0		193		
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,1399875	1344,7	0	188	0	0	136	350	
						1344,7	0	188	0		26		
7	7	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	11,0590125	47,25	47,25	523	523	0	125	700	
						0	15,72	0	174		52		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									7107	
			Раздел: 3. Водоотведение										
8	8	Прайс-лист	**Санация трубопроводов DN 200**	м	25,7	140000	0	3598000	0	0	0	3885840	
						0	0	0	0		287840		
			Колодец канализационный круглый из сборного жб d1000 - 1шт										

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-230601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые		0,829	131242,87	32866,97	108800	27246	29263	64085	186716	
				$м^3$ конструкций колодца		63077,02	15007,7	52291	12441		13831		
10	10	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,659	1260,93	27,11	15962	344	9610	5642	23332	
				$м^2$ поверхности		474,7	4,55	6009	58		1728		
			Итого по разделу: 3. Водоотведение									4095888	
			ИТОГО:					3766374	46900	38873	97625	4173120	
								78872	20815		309121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		108501					
			Итого с временными									4281621	
			Зимние удорожания			0,33 %		14129					
			Итого с зимними удорожаниями									4295750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85915					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4381665	
			Итого в текущих ценах К=1,079									4 727 817,00	
			Понижающий коэффициэнт К=0,85									4 018 644,45	
			НДС 12%									482 237,33	
			ВСЕГО с НДС									4 500 881,78	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Ы.Берекетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **С.К.Нурбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)