6-7

Форма 4

Генподрядчик: Консорциум в составе которого ТОО "Capital Invest Construction"
ТОО "Агропромэргоснаб-1"
Субподрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Шымкент, Каратауский район, 189 квартал, 37А» 1-очередь. (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	54,4		33403,10	4868,33	1817128	264837	1153123	425793	2422355
		НР - 91%, СП - 8%				7337,65	1263,53	399168	68736		179434	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	10,584		224072,00	–	2371578	–	2371578	–	2561304
		СП - 8%				–	–	–	–		189726	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	5,6304		224072,00	–	1261615	–	1261615	–	1362544
		СП - 8%				–	–	–	–		100929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5450322	264837	4786316	425793	6346203
								399168	68736	–	470089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6346203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	тенге						467904			
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки										
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	228		34556,08	2644,90	7878786	603038	4297505	2858120	11595858
		НР - 91%, СП - 8%				13062,47	712,93	2978243	162548		858952	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	1,5424		224072,00	–	345609	–	345609	–	373257
		СП - 8%				–	–	–	–		27649	
6	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2,4		20285,49	89,60	48685	215	44823	3926	56820
		НР - 105%, СП - 8%				1519,70	38,08	3647	91		4209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,4	256,00	–	614	–	614	–	664
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
8	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2	147096,07	1325,02	294192	2650	101080	161194	491817
		НР - 84%, СП - 8%			95230,80	718,10	190462	1436		36431	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,6	26290,60	2077,69	42065	3324	30216	8516	54627
		НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	8525	833		4046	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,5952	1133,54	12,27	10876	118	5634	4825	16958
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	5124	64		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8620827	609345	4825481	3036581	12590001
							3186001	164973	–	932592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12590001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	тенге					3350974			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
11	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	400	52503,87	1927,19	21001548	770877	11338671	8283646	31628010
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	8892000	210908		2342816	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,176	224072,00	–	263509	–	263509	–	284589
		СП - 8%			–	–	–	–		21081	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1884	745510,32	1465,32	140454	276	123405	15385	168306
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	16773	134		12467	
14	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,1884	96078,00	–	18101	–	18101	–	19549
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
15	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,4	108924,58	747,96	43570	299	15470	23487	72422
		НР - 84%, СП - 8%			69501,60	400,80	27801	160		5365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				21467182	771453	11759156	8322518	32172876
							8936574	211202	–	2383177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				32172876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6398
		Сметная заработная плата	тенге					9147775			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (л.2,5-10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	342,4	33403,10 7337,65	4868,33 1263,53	11437221 2512411	1666915 432632	7257895	2679989 1129377	15246586
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм СП - 8%	т	12,6	224072,00 –	– –	2823307 –	– –	2823307	– 225865	3049172
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	13,1776	224072,00 –	– –	2952731 –	– –	2952731	– 236218	3188950
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,912	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	679905 81195	1336 646	597374	74476 60351	814732
20	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей СП - 8%	т	0,912	96078,00 –	– –	87623 –	– –	87623	– 7010	94633
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 НР - 91%; СП - 8%	м3	471,76	40447,33 16504,52	5497,81 1485,09	19081435 7786170	2593645 700606	8701620	7722967 2144352	28948753
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм СП - 8%	т	6,264	224072,00 –	– –	1403587 –	– –	1403587	– 112287	1515874
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	1,17096	960410,32 303930,00	1465,32 708,60	1124602 355890	1716 830	766996	324615 115937	1565154
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	1,896	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	1413488 168801	2778 1344	1241909	154831 125466	1693784
25	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей СП - 8%	т	3,06696	96078,00 –	– –	294667 –	– –	294667	– 23573	318241
		Стены, перегородки									
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	936,37	29683,35 6024,58	2538,40 668,00	27794602 5641236	2376882 625495	19776484	5828060 2689813	36312475
27	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1058,11808	9823,51 5301,00	2792,24 734,80	10394437 5609084	2954520 777505	1830833	5939528 1306717	17640682
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки СП - 8%	м3	973,4686336	23889,70 –	– –	23255871 –	– –	23255871	– 1860470	25116340
29	СТ11011-250	Клей СП - 8%	кг	28569,18816	38,00 –	– –	1085629 –	– –	1085629	– 86850	1172479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,3472	30421,91	12214,43	162672	65313	11455	74138	255755
		НР - 69%, СП - 8%			16065,17	4028,82	85904	21543		18945	
31	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	5,008	167300,00	–	837838	–	837838	–	904865
		СП - 8%			–	–	–	–		67027	
32	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05184	526783,00	–	27308	–	27308	–	29493
		СП - 8%			–	–	–	–		2185	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1040	1133,54	12,27	1178877	12759	610721	522981	1838006
		НР - 93%, СП - 8%			534,04	6,68	555397	6947		136149	
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,2	47144,55	4520,08	56573	5424	28748	21616	84445
		НР - 91%, СП - 8%			18667,50	1127,33	22401	1353		6255	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0528	224072,00	–	11831	–	11831	–	12777
		СП - 8%			–	–	–	–		946	
36	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	4760	166,50	7,05	792562	33578	476834	354511	1238839
		НР - 118%, СП - 8%			59,28	3,84	282150	18283		91766	
37	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	3880	333,93	12,27	1295639	47600	770163	594477	2041325
		НР - 118%, СП - 8%			123,16	6,68	477876	25918		151209	
38	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	4	60692,76	531,38	242771	2126	92548	125355	397576
		НР - 84%, СП - 8%			37024,16	283,90	148097	1136		29450	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
39	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	29947,74	2281,29	179686	13688	117981	46979	244799
		НР - 91%, СП - 8%			8002,80	601,46	48017	3609		18133	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00144	224072,00	–	323	–	323	–	348
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00522	224072,00	–	1170	–	1170	–	1263
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				108616356	9778278	75063446	24464523	143727346
							23774629	2617846	–	10646471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				143727349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					26392475			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие (л.14,18,23)									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,36	52503,87 22230,00	1927,19 527,27	176413 74693	6475 1772	95245	69583 19680	265675
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,2304	224072,00 --	-- --	51626 --	-- --	51626	-- 4130	55756
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	7,42332	224072,00 --	-- --	1663358 --	-- --	1663358	-- 133069	1796427
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,33072	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	246555 29444	485 234	216626	27007 21885	295447
46	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,33072	96078,00 --	-- --	31775 --	-- --	31775	-- 2542	34317
47	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1,5	108924,58 69501,60	747,96 400,80	163387 104252	1122 601	58013	88077 20117	271581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2333114 208389	8082 2607	2116643 --	184667 201423	2719203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2719204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					210996			156
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Кровля (л.37)									
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	55,404	109393,37 29326,70	1568,59 725,30	6060830 1624816	86906 40185	4349108	1498501 604747	8164078
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,111888	633971,00 --	-- --	70934 --	-- --	70934	-- 5675	76608
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	55,404	9069,69 1111,50	64,18 31,97	502497 61582	3556 1771	437359	57018 44761	604276
51	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,84	92326,97 23046,00	1467,00 708,60	908497 226773	14435 6973	667289	210371 89509	1208378
52	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1770	316,62 42,14	2,98 1,48	560425 74582	5269 2627	480574	69488 50393	680306
53	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	1770	1790,13	59,88	3168537	105980	2008256	1005699	4508175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			595,65	21,95	1054301	38850		333939	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	210	3320,90	14,84	697390	3116	408914	263402	1037655
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	285360	947		76863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11969111	219262	8422434	3104479	16279476
							3327413	91352	--	1205887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				16279476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2447
		Сметная заработная плата	тенге					3418766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								213835105
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			4 276 702					
		Итого	Тенге			218 111 807					
		НДС 12%	Тенге			26 173 417					
		Скидка 15%	Тенге			36 642 783					
		Всего	Тенге			207 642 440					

Подрядчик: Консорциум в составе которого ТОО "Capital Invest Construction"

Нусіпбай Д.

Субподрядчик: ТОО "ЛидерНК"

Нагибаев Д.Д

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Елеуілтаев А.Б.