Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**	**021040003288**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Акшукур, село Акшукур, Массив**	**050840002425**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №58-ГЗ от 5.10.2022 дополнительное соглашения №3

Номер документа	Дата составления
47	**30.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	30.10.2023		усл	1	26 677 480,18	26 677 480,18
				Итого	1	x	26 677 480,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчик _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, прилагаемые отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Канатбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Ф- КС 3
Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2
мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, сельский округ Акшукур, село Акшукур, Массив Бегей, дом 199**

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			ДС №3 к №58-ГЗ	**05.10.2022г.**				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	423 129 718,18	23 819 178,73							2 858 301,45	26 677 480,18
	Удержание 30% согласно п.3.3	126 938 915,45	7 145 753,62							857 490,43	8 003 244,05
	Удержание 5% согласно п.3.3	21 156 485,91	1 190 958,94							142 915,07	1 333 874,01
	Всего по объекту:	**275 034 316,82**	**15 482 466,18**							**1 857 895,94**	**17 340 362,12**

Подрядчик Директор ТОО "ARKANTOR" Жанатбаев А.С
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик Руководитель Жантуаров Д.Б
(должность, Ф. И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный зал в селе Рахат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2622,11	0	36710	0	30777	5814	45926	
						423,74	0	5932	0		3402		
2	3	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	621,25	0	4970	0	518	4363	10080	
						556,54	0	4452	0		747		
3	5	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	22	1812,36	95,04	39872	2091	14813	14013	58196	
						1044	0,18	22968	4		4311		
4	8	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,4	1468,19	77,39	6460	341	266	5877	13324	
						1330,38	32,63	5854	144		987		
5	10	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1291,51	53,3	10332	427	276	9617	21545	
						1203,76	22,94	9630	184		1596		
6	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1084,01	44,55	3252	134	74	3041	6796	
						1014,76	19,62	3044	59		503		
7	15	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб.диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1081,97	44,55	7033	290	147	6589	14712	
						1014,76	19,62	6596	128		1090		
8	20	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5,2	215,27	5,01	1119	26	466	435	1678	
						120,6	0,72	627	4		124		
9	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраск а масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой п оверхности	5,2	1161,06	1,22	6038	7	670	4292	11156	
						1031,02	0,69	5361	4		826		
10	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16,9	740,54	79,95	12515	1351	4496	5646	19614	
						394,57	45	6668	760		1453		
11	27	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	4	5119,29	294,43	20477	1178	2087	17180	40670	
						4303	79,72	17212	319		3013		
12	29	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2855,38	124,51	34265	1494	3576	29034	68363	
						2432,85	36	29194	432		5064		
13	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2823,4	92,53	39528	1295	4172	33626	79006	
						2432,85	18	34060	252		5852		
14	39	Е11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	73141,73	431,76	146283	863	132780	12564	171555	
						6320,2	90,06	12640	180		12708		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	40	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2908,35	432,89	5817	866	78	5082	11771	
						2436,28	156,54	4873	313		872		
16	47	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	23	794,52	2,45	18274	56	1610	16293	37332	
						722,07	0,79	16608	18		2765		
17	49	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48,5	1081,97	44,55	52476	2161	1099	49164	109771	
						1014,76	19,62	49216	952		8131		
18	52	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	89,5	1565,94	12,63	140152	1130	1136	135143	297319	
						1540,62	0,17	137885	15		22024		
19	54	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	23	1974,27	20,45	45408	470	362	43696	96232	
						1938,06	0,52	44575	12		7128		
20	56	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	31	2108,08	23,01	65350	713	696	62686	138279	
						2062,62	0,79	63941	24		10243		
21	64	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	15,9	215,27	5,01	3423	79	1426	1331	5134	
						120,6	0,72	1918	11		380		
22	65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,9	1161,06	1,22	18461	19	2048	13123	34111	
						1031,02	0,69	16393	11		2527		
23	67	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	740,54	79,95	14070	1519	5054	6347	22050	
						394,57	45	7497	855		1633		
24	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м тру бопровода	192	117,72	1,12	22602	215	474	21475	47603	
						114,13	0	21913	0		3526		
25	75	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	33	794,52	2,45	26219	81	2310	23377	53564	
						722,07	0,79	23828	26		3968		
26	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1291,51	53,3	12915	533	344	12022	26932	
						1203,76	22,94	12038	229		1995		
27	79	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	38,5	1565,94	12,63	60289	487	489	58134	127897	
						1540,62	0,17	59314	7		9474		
28	81	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	7	1797,75	17,4	12584	121	83	12134	26695	
						1768,5	0,35	12380	2		1977		
29	83	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в пас труб	м трубопровода	14	1974,27	20,45	27640	286	221	26597	58576	
						1938,06	0,52	27133	7		4339		
30	85	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в паструб	м трубопровода	17	2108,08	23,01	35837	391	382	34376	75830	
						2062,62	0,79	35065	13		5617		
31	87	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2798,46	613,61	39178	8591	305	32554	77471	
						2163,06	209,7	30283	2936		5739		
32	89	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3278,94	772,3	65579	15446	489	53820	128951	
						2482,2	263,74	49644	5275		9552		
33	91	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	2907,39	662,35	104666	23845	1036	86202	206137	
						2216,25	227,11	79785	8176		15269		
34	102	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,9	215,27	5,01	2777	64	1157	1080	4166	
						120,6	0,72	1556	9		309		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	103	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметромот 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2		12,9	718,96	1,22	9275	16	1662	6085	16589	
			м2 окрашиваемой поверхности			588,92	0,69	7597	9		1229		
36	105	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		2	740,54	79,95	1481	160	532	668	2321	
				м трубопровода		394,57	45	789	90		172		
37	108	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		10	123,49	1,12	1235	11	82	1118	2541	
				м трубопровода		114,13	0	1141	0		188		
38	109	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		76,5	117,72	1,12	9006	86	189	8556	18967	
				м трубопровода		114,13	0	8731	0		1405		
39	115	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		16	794,52	2,45	12712	40	1120	11334	25970	
				шт.		722,07	0,79	11553	13		1924		
40	117	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб.диаметр до 40 мм. Прокладка		68	1081,97	44,55	73574	3029	1541	68931	153905	
				м трубопровода		1014,76	19,62	69004	1334		11400		
41	120	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод ы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб		32	1565,94	12,63	50110	404	406	48319	106303	
				м трубопровода		1540,62	0,17	49300	5		7874		
42	128	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		12,6	215,27	5,01	2712	63	1130	1055	4068	
				м2		120,6	0,72	1520	9		301		
43	129	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрас ка масляная. количество окрасок 2		12,6	1161,06	1,22	14629	16	1623	10400	27031	
			м2 окрашиваемой поверхности			1031,02	0,69	12991	9		2002		
44	131	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		53,9	740,54	79,95	39915	4310	14338	18007	62556	
				м трубопрово да		394,57	45	21267	2426		4634		
45	134	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		100	117,72	1,12	11772	112	247	11185	24794	
				м трубопрово да		114,13	0	11413	0		1837		
46	140	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		18	794,52	2,45	14301	44	1260	12751	29216	
				шт.		722,07	0,79	12997	14		2164		
47	142	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка		20	1081,97	44,55	21639	891	453	20274	45266	
				м трубопровода		1014,76	19,62	20295	392		3353		
48	144	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка		82	1084,01	44,55	88889	3653	2025	83123	185773	
				м трубопровода		1014,76	19,62	83210	1609		13761		
49	146	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб		36	1565,94	12,63	56374	455	457	54359	119592	
				м трубопровода		1540,62	0,17	55462	6		8859		
50	149	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб		14	1797,75	17,4	25168	244	166	24269	53392	
				м трубопровода		1768,5	0,35	24759	5		3955		
51	157	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		20,6	215,27	5,01	4435	103	1847	1724	6652	
				м2		120,6	0,72	2484	15		493		
52	158	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2		20,6	1161,06	1,22	23918	25	2654	17003	44195	
			м2 окрашиваемой поверхности			1031,02	0,69	21239	14		3274		
53	159	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8	537		4296		4296		4640	Казахстан
				кг							344		
54	160	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		65,4	740,54	79,95	48431	5229	17398	21848	75901	
				м трубопровода		394,57	45	25805	2943		5622		
55	163	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		152	117,72	1,12	17893	170	375	17001	37686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопр овода		114,13	0	17348	0		2792		
56	169	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбов ом соединении	шт.	34	794,52	2,45	27014	83	2380	24086	55188	
						722,07	0,79	24550	27		4088		
57	171	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1291,51	53,3	12915	533	344	12022	26932	
						1203,76	22,94	12038	229		1995		
58	173	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный д наметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в р аструб	м трубопровода	38,5	1565,94	12,63	60289	487	489	58134	127897	
						1540,62	0,17	59314	7		9474		
59	175	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раст руб	м трубопровода	7	1797,75	17,4	12584	121	83	12134	26695	
						1768,5	0,35	12380	2		1977		
60	177	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1974,27	20,45	27640	286	221	26597	58576	
						1938,06	0,52	27133	7		4339		
61	179	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диа метр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в рас труб	м трубопровода	17	2108,08	23,01	35837	391	382	34376	75830	
						2062,62	0,79	35065	13		5617		
62	181	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2798,46	613,61	39178	8591	305	32554	77471	
						2163,06	209,7	30283	2936		5739		
63	183	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3278,94	772,3	65579	15446	489	53820	128951	
						2482,2	263,74	49644	5275		9552		
64	185	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	2907,39	662,35	104666	23845	1036	86202	206137	
						2216,25	227,11	79785	8176		15269		
65	196	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,9	215,27	5,01	2777	64	1157	1080	4166	
						120,6	0,72	1556	9		309		
66	197	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,9	718,96	1,22	9275	16	1662	6085	16589	
						588,92	0,69	7597	9		1229		
67	199	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	740,54	79,95	1481	160	532	668	2321	
						394,57	45	789	90		172		
68	201	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	123,49	1,12	1235	11	82	1118	2541	
						114,13	0	1141	0		188		
69	202	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76,5	117,72	1,12	9006	86	189	8556	18967	
						114,13	0	8731	0		1405		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									4024061	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
70	203	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	12534,37	1288,8	25069	2578	3478	19845	48507	
						9506,7	618,37	19013	1237		3593		
71	205	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальн ые) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	5800,23	48	146166	1210	86531	57815	220299	
						2318,46	22,61	58425	570		16318		
72	206	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр д о 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6026,6	60,53	43392	436	24724	18070	66379	
						2532,22	28,78	18232	207		4917		
73	207	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали 300х200-250х150. Прокладка	м2 поверхности воздухов одов	0,72	5800,23	48	4176	34	2472	1652	6294	
						2318,46	22,61	1669	16		466		
74	208	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали 250х150-150х150. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,04	5800,23	48	6032	50	3571	2386	9091	
						2318,46	22,61	2411	24		673		
75	209	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установ ка		16	2181,07	36,98	34897	591	5094	28923	68926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				решетка		1825,69	18,9	29211	302		5106		
76	210	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343	
						9494,1	45,91	9494	46		1581		
77	212	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,76	9650,78	33,58	7335	25	123	7056	15542	
						9454,73	18,9	7186	14		1151		
78	214	Е11-202001-0101	Фильтры кассетные. Установка	м2 поверхности в свету	0,21	10565,9	194,88	2219	41	587	1575	4097	
						7576,82	75,6	1591	16		303		
79	216	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа GHP 60-35. Установк а	глушитель шума	1	3419,06	94,21	3419	94	275	3026	6961	
						3049,96	37,8	3050	38		516		
80	218	Е11-202601-0401	Воздухонагреватели водяные. Установка	воздухонагреватель	1	17497,49	590,36	17497	590	4301	12608	32513	
						12606,3	259,22	12606	259		2408		
81	220	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметром до 3200 мм. Установка наз шахтами	зонт	1	16870,57	186,29	16871	186	13785	2905	21358	
						2899,13	64,81	2899	65		1582		
82	221	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. пери метр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	5528,33	44,72	175248	1418	125980	47547	240619	
						1509,47	21,03	47850	667		17824		
83	222	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. перим етр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности в оздуховодов	15,72	6038,69	48	94928	754	62639	31253	136275	
						2006,05	22,61	31535	355		10094		
84	223	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	2013,21	58,78	14092	411	901	12654	28886	
						1825,69	18,9	12780	132		2140		
85	225	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 и золяции	1,5	29183,46	1637,78	43775	2457	3268	29965	79639	
						25367,2	918	38051	1377		5899		
86	227	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с прооклейкой швов	м2 поверхности покрытия изолиции	23,4	666,51	29,54	15596	691	3403	8892	26447	
						491,53	8,46	11502	198		1959		
87	230	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2855,38	124,51	5711	249	596	4839	11394	
						2432,85	36	4866	72		844		
88	233	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1597,36	20,66	51116	661	33347	17064	73634	
						534,6	9,54	17107	305		5454		
89	235	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,8	215,27	5,01	1033	24	430	402	1550	
						120,6	0,72	579	3		115		
90	236	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	1161,06	1,22	5573	6	618	3962	10298	
						1031,02	0,69	4949	3		763		
91	237	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5	740,54	79,95	1111	120	399	501	1741	
						394,57	45	592	68		129		
92	240	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7194,02	247,16	14388	494	97	13722	30359	
						6898,5	102,61	13797	205		2249		
93	243	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,11	5832,6	60,53	12307	128	6836	5296	19011	
						2532,22	28,78	5343	61		1408		
94	245	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	237	1710	4019	
						1726,07	18,9	1726	19		298		
95	247	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10412,74	181,11	20825	362	1475	18698	42685	
						9494,1	45,91	18988	92		3162		
96	249	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм. диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,34	6074,28	61,2	81031	816	46435	33485	123677	
						2532,22	29,16	33780	389		9161		
97	250	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,98	5832,6	60,53	128201	1331	71212	55165	198035	
						2532,22	28,78	55658	633		14669		
98	251	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	2013,21	58,78	40264	1176	2575	36154	82531	
						1825,69	18,9	36514	378		6113		
99	254	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2011,46	48,87	4023	98	473	3420	8038	
						1726,07	18,9	3452	38		595		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	256	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343	
						9494,1	45,91	9494	46		1581		
101	258	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Устано вка	решетка	7	2181,07	36,98	15267	259	2229	12654	30155	
						1825,69	18,9	12780	132		2234		
102	259	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диам етр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,93	5832,6	60,53	69583	722	38651	29942	107487	
						2532,22	28,78	30209	343		7962		
103	261	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	237	1710	4019	
						1726,07	18,9	1726	19		298		
104	263	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343	
						9494,1	45,91	9494	46		1581		
105	265	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регули руюшие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2181,07	36,98	17449	296	2547	14462	34464	
						1825,69	18,9	14606	151		2553		
106	266	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диам етр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,78	5832,6	60,53	74541	774	41405	32075	115145	
						2532,22	28,78	32362	368		8529		
107	268	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметрдо 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	237	1710	4019	
						1726,07	18,9	1726	19		298		
108	270	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343	
						9494,1	45,91	9494	46		1581		
109	271	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VK 160/1, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064		21064		21064		22749	Казахстан
											1685		
110	272	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	2013,21	58,78	10066	293	644	9038	20632	
						1825,69	18,9	9128	94		1528		
111	274	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	6026,6	60,53	12656	127	7211	5271	19361	
						2532,22	28,78	5318	60		1434		
112	275	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5800,23	48	64963	537	38458	25696	97912	
						2318,46	22,61	25967	253		7253		
113	277	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	237	1710	4019	
						1726,07	18,9	1726	19		298		
114	279	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10412,74	181,11	20825	362	1475	18698	42685	
						9494,1	45,91	18988	92		3162		
115	281	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,58	5146,21	49,6	8131	78	5668	2367	11338	
						1509,47	18,98	2385	30		840		
116	282	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм. диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,02	6074,28	61,2	30493	307	17474	12601	46542	
						2532,22	29,16	12712	146		3448		
117	283	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,02	5832,6	60,53	29280	303	16264	12599	45229	
						2532,22	28,78	12712	144		3350		
118	284	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	2013,21	58,78	24158	706	1545	21692	49518	
						1825,69	18,9	21908	227		3668		
119	287	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2011,46	48,87	4023	98	473	3420	8038	
						1726,07	18,9	3452	38		595		
120	289	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343	
						9494,1	45,91	9494	46		1581		
121	291	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,76	9650,78	33,58	7335	25	123	7056	15542	
						9454,73	18,9	7186	14		1151		
122	293	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа GHP 60-35. Установк а	глушитель шума	1	3419,06	94,21	3419	94	275	3026	6961	
						3049,96	37,8	3050	38		516		
123	295	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16870,57	186,29	16871	186	13785	2905	21358	
						2899,13	64,81	2899	65		1582		
124	296	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. пери метр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	5528,33	44,72	175248	1418	125980	47547	240619	
						1509,47	21,03	47850	667		17824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	297	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности в оздуховодов	15,72	6038,69	48	94928	754	62639	31253	136275	
						2006,05	22,61	31535	355		10094		
126	298	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	2013,21	58,78	14092	411	901	12654	28886	
						1825,69	18,9	12780	132		2140		
127	300	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,5	29183,46	1637,78	43775	2457	3268	29965	79639	
						25367,2	918	38051	1377		5899		
128	302	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4	666,51	29,54	15596	691	3403	8892	26447	
						491,53	8,46	11502	198		1959		
129	305	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	3848,99	121,14	3849	121	527	3182	7593	
						3200,78	45,91	3201	46		562		
130	307	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5800,23	48	3248	27	1923	1285	4896	
						2318,46	22,61	1298	13		363		
131	308	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр д о 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6026,6	60,53	9643	97	5494	4016	14752	
						2532,22	28,78	4052	46		1093		
132	309	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8252	
						1825,69	18,9	3651	38		611		
133	312	С123-021104-0403	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт.	0,03	5800		174		174		188	Казахстан
											14		
134	313	Е11-200501-0104	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832	
						3651,38	64,81	3651	65		654		
135	315	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5800,23	48	3248	27	1923	1285	4896	
						2318,46	22,61	1298	13		363		
136	316	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6026,6	60,53	9643	97	5494	4016	14752	
						2532,22	28,78	4052	46		1093		
137	317	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8252	
						1825,69	18,9	3651	38		611		
138	320	Е11-200501-0104	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832	
						3651,38	64,81	3651	65		654		
139	322	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5800,23	48	3712	30	2198	1468	5594	
						2318,46	22,61	1484	14		414		
140	323	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92	6026,6	60,53	11571	116	6593	4819	17701	
						2532,22	28,78	4862	55		1311		
141	324	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8252	
						1825,69	18,9	3651	38		611		
142	327	Е11-200501-0104	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832	
						3651,38	64,81	3651	65		654		
143	329	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,28	5800,23	48	7424	61	4395	2937	11190	
						2318,46	22,61	2968	29		829		
144	330	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8252	
						1825,69	18,9	3651	38		611		
145	333	Е11-200501-0104	Заслонки воздушные, перим етр до 800 мм. Установка	заслонка	2	4536,35	157,66	9073	316	1455	7284	17666	
						3651,38	64,81	7303	130		1309		
146	335	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр д о 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5832,6	60,53	1400	15	778	602	2162	
						2532,22	28,78	608	7		160		
147	336	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2181,07	36,98	2181	37	318	1808	4308	
						1825,69	18,9	1826	19		319		
148	337	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2013,21	58,78	2013	59	129	1808	4127	
						1825,69	18,9	1826	19		306		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	339	Е11-202601-1001	Клапаны воздушные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	клапан	1	9287,71	480,09	9288	480	151	8692	19418	
						8656,2	213,32	8656	213		1438		
150	341	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухов одов	12	5800,23	48	69603	576	41205	27531	104905	
						2318,46	22,61	27822	271		7771		
151	342	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2013,21	58,78	12079	352	772	10846	24759	
						1825,69	18,9	10954	113		1834		
152	346	Е11-202601-1001	Клапаны воздушные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	клапан	1	9287,71	480,09	9288	480	151	8692	19418	
						8656,2	213,32	8656	213		1438		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									3282388	
			Раздел: 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
153	348	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	13	8419,04	10,68	109448	139	1881	105279	231905	
						8263,68	0	107428	0		17178		
			Итого по разделу: 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									231905	
			ИТОГО:					4240576	168757	1273584	2739383	7538354	
								2798235	61582		558395		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		113075				7651429	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		40170				7691599	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153832				7845431	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8237985,30	
			НДС			12 %		988558,24					
			Итого с НДС									9226543,54	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал в селе Рахат
(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	68	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13	4677,07	207,33	60802	2695	6938	51654	121452	
						3936,06	118,42	51169	1539		8996		
2	70	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3832,3	104,06	49820	1352	2837	45471	102914	
						3510	59,19	45630	769		7623		
3	72	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Устан 1893-овка	комплект	4	1926,11	73,95	7704	296	925	6519	15361	
						1620,99	42,07	6484	168		1138		
4	74	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2303,28	257,48	48369	5407	5540	39684	95097	
						1782	146,26	37422	3071		7044		
5	76	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	8908,29	39,7	53450	238	48244	5001	63127	
						828	22,52	4968	135		4676		
6	77	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	103	1059,17	3,72	109095	383	850	105847	232137	
						1047,2	1,41	107862	145		17195		
7	79	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1096,68	1,53	49351	69	138	48188	105342	
						1092,08	0,62	49144	28		7803		
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									735430	
			ИТОГО:					378591	10440	65472	302364	735430	
								302679	5855		54475		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11031					
			Итого с временными									746461	
			Зимние удорожания			0,525 %		3919					
			Итого с зимними удорожаниями									750380	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15008					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									765388	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									803684,93	
			НДС			12 %		96442,19					
			Итого с НДС									900127,12	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ."Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный зал в селе Рахат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ от 5.10.2022**

Акт выполненных работ№3

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	269	2374,96	750,8	638864	201965	54596	380324	1100723	
						1421,2	542,47	382303	145924		81535		
2	16	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения.Монтаж оборудования	шт.	35	1448,46	59,03	50696	2066	2161	33634	91076	
						1327,7	7	46470	245		6746		
3	19	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	664,71	3,69	29912	166	1135	20657	54614	
						635,8	1,75	28611	79		4045		
4	21	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	37	558,96	3,69	20682	137	480	14493	37989	
						542,3	1,75	20065	65		2814		
5	23	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	558,96	3,69	3354	22	78	2350	6160	
						542,3	1,75	3254	10		456		
			ИТОГО:					743508	204356	58450	451458	1290562	
								480703	146323		95596		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19358				1309920	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		6877				1316798	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26336				1343133	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1410338,49	
			НДС			12 %		169240,62					
			Итого с НДС									1579579,11	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Кожабаев А.С.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал в селе Рахат

(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ№4

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Автоматическая пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц1 3-100701-0102 Изм. и д. оп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	72952,36	1,92	72952	2	560	44158	126479	
						72390	0	72390	0		9369		
2	3	Ц1 3-100701-0108 Изм. и д. оп. вып. 18	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16213,64	1,56	16214	2	140	9804	28099	
						16072	0	16072	0		2081		
3	5	Ц1 3-100701-0110 Изм. и д. оп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	6283,09	1,56	12566	3	221	7529	21703	
						6171	0	12342	0		1608		
4	8	Ц1 3-100202-0206 Изм. и д. оп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074	
						19368	792	19368	792		2820		
5	10	Ц1 3-100701-0202 Изм. и д. оп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	68	3669,65	1,92	249536	131	4606	149328	430773	
						3600	0	244800	0		31909		
6	12	С12 3-080302-0501	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	3	25637		76911		76911		83064	
											6153		
7	14	Ц13 -100701-0601 Изм. и д п. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монта ж оборудования	шт.	4	1022,66	4,74	4091	19	42	2462	7077	
						1007,4	1,8	4030	7		524		
8	16	Ц13 -080305-0310 Изм. и д п. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1751,51	147,51	14012	1180	565	9114	24976	
						1533,4	48,97	12267	392		1850		
9	18	Ц13 -100701-0502 Изм. и д п. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	720	588,39	0,69	423641	497	71755	214347	689027	
						488,04	0	351389	0		51039		
10	19	Ц13 -080206-2203 Изм. и д п. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	165	148,05	3,69	24428	609	3688	14703	42261	
						122,01	1,75	20132	289		3130		
11	20	Ц13 -080206-1303 Изм. и д п. вып. 17	Прокладка проводов под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	433,24	2,76	8665	55	3032	4035	13716	
						278,88	1,31	5578	26		1016		
12	25	Ц13 -100408-0504 Изм. и д т. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	13	6200,86	0	80611	0	2247	47802	138686	
						6028	0	78364	0		10273		
13	28	Ц13 -080206-1702 Изм. и д т. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	794,21	86,36	11913	1296	1467	6966	20389	
						610,05	34,98	9151	525		1510		
14	29	С12 -010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	721		10815		10815		11680	Казахстан
											865		
15	30	Ц13 080206-0101 Изм. и д т. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	307,66	2,27	46149	340	2486	31209	83547	
						288,82	0,15	43323	22		6189		
			ИТОГО:					1075460	6340	179917	553755	1759551	
								889206	2053		130336		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26393		0			
			Итого с временными									1785944	
			Зимние удорожания			0,525 %		9376					
			Итого с зимними удорожаниями									1795320	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35906					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1831227	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1922854,15	
			НДС			12 %		230742,50					
			Итого с НДС									2153596,65	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев Е.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

5

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ ''Жаназенский городской отдел строительства''

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал в селе Рахат

(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ№5

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Видеонаблюдения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	4354,13	50,13	4354	50	0	2636	7549	
						4304	18	4304	18		559		
2	2	Прайс-лист	Цифровой видеорегис тратор (16 каналов), ds-7108ni-q1/16p/m, типа Hikv ision	шт.	1	49269,64		49270		49270		53212	
											3942		
3	3	Прайс-лист	Монитор 19", FH-7519	шт.	1	27321,43		27321		27321		29507	
											2186		
4	4	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксирован ные. Монтаж	камера	11	5650,04	5,66	62150	62	0	37874	108026	
						5644,38	0	62088	0		8002		
5	5	Прайс-лист	Камера видеонаблюдения DS-2CE56C2T-IRM	шт.	4	11201,79		44807		44807		48392	
											3585		
6	6	Прайс-лист	Уличная камера видеонаблюдения DS-2CE16C2T-IR	шт.	7	10382,14		72675		72675		78489	
											5814		
7	7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	22955,81	2205,72	45912	4411	2764	24595	76148	
						19368	792	38736	1584		5641		
8	8	Прайс-лист	Источник питания, 32 выхода по 0,5 А, SKAT-V.32	шт.	1	21769,66		21770		21770		23512	
											1742		
9	9	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 2000 ВА, snr-ups-onrt-2-mpl	шт.	1	47962,64		47963		47963		51800	
											3837		
10	10	Ц13-080105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2	3924,35	0	7849	0	649	5184	14076	
						3600	0	7200	0		1043		
11	11	Прайс-лист	Аккумулятор 40 А/ч	шт.	2	19427,91		38856		38856		41964	
											3108		
12	12	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	274,13	10,28	109652	4112	7932	71663	195820	
						244,02	4,81	97608	1924		14505		
13	13	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	380	24		9120		9120		9850	Казахстан
											730		
14	14	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29		580		580		626	Казахстан
											46		
15	15	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	36	848,38	52,04	30542	1873	10471	13351	47404	
						505,47	9,62	18197	346		3511		
16	16	С123-061705-0101	Металлорукав РЗ-ЦП-16	м	36	129		4644		4644		5016	Казахстан
											372		
17	17	Прайс-лист	Разъем подпайку BN C	шт.	11	659,16		7251		7251		7831	
											580		
18	18	Прайс-лист	Кабель HDMI-HDMI, 3м SH6031-3P	шт.	1	954,05		954		954		1030	
											76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	460	388,23	162,93	178586	74948	20838	80237	279529	
						180	62,26	82800	28640		20706		
20	20	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2x0,52 CAT5E	км	0,4692	88021		41299		41299		44603	Казахстан
											3304		
			ИТОГО:					805555	85456	409164	235540	1124384	
								310933	32512		83289		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		16866					
			Итого с временными									1141250	
			Зимние удорожания			0,525 %		5992					
			Итого с зимними удорожаниями									1147241	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22945					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1170186	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1228737,58	
			НДС			12 %		147448,51					
			Итого с НДС									1376186,09	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Алтыбаев А.С.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ от 5.10.2022**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-2 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ-БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПЛОЩАДОК НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА										
1	24	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,406	91019,26	2115,84	36954	859	36095	547	40501	
						0	1248,16	0	507		3000		
2	25	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	580	1387,43	136,59	804709	79222	690409	63880	938076	
						60,48	41,5	35078	24070		69487		
3	26	E11-270602-0401 K=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	580	297,29	0,04	172428	23	172219	200	186438	
						0,32	0	186	0		13810		
4	27	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	580	11155,55	26,16	6470219	15172	5941723	561267	7594005	
						885,04	10,98	513323	6368		562519		
			Итого по разделу: 4. ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ-БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПЛОЩАДОК НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА										8759020	
			ИТОГО:					7484310	95276	6840446	625894	8759020	
								548587	30945		648816		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		131385				8890405	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		46675				8937080	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178742				9115822	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9571940,77	
			НДС			12 %		1148632,89					
			Итого с НДС									10720573,66	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ от 5.10.2022**

Акт выполненных работ№7

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-5 Мусоросборник**

Составлен (а[redacted]) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,03	2240,7	0	9030	0	0	6502	16775	
						2240,7	0	9030	0		1243		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,44	1169,32	0	2853	0	0	2054	5300	
						1169,32	0	2853	0		393		
3	3	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,76	5531,63	337,4	31862	1944	25656	4752	39543	
						740,08	137,64	4263	793		2929		
4	4	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	25033,44	1446,77	52570	3038	40430	9066	66567	
						4334,34	409,99	9102	861		4931		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м2 поверхности	8,64	972,88	20,65	8406	178	4980	3049	12371	
						375,88	3,6	3248	31		916		
6	6	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,32	1135,67	12,79	4906	55	2364	2342	7828	
						575,67	7,2	2487	31		580		
7	7	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	м3 кладки	4,01	8772,55	2403,89	35178	9640	9096	17775	57189	
						4100,3	666	16442	2671		4236		
8	8	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,01	8333		33415		33415		36088	Казахстан
											2673		
9	9	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,2	1471,69	40,49	63577	1750	14316	39259	111063	
						1099,8	36,17	47511	1563		8227		
10	11	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,5	5531,63	337,4	124462	7592	100218	18564	154468	
						740,08	137,64	16652	3097		11442		
11	12	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,48	1180,9	108,76	26547	2445	13471	11022	40574	
						472,91	48,69	10631	1095		3005		
12	13	Е11-110101-1502 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	22,48	1480,43	70,17	33280	1577	27416	4876	41209	
						190,68	40,09	4286	901		3053		
			ИТОГО:					426086	28219	271362	119261	588975	
								126505	11043		43628		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8835					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									597810	
			Зимние удорожания			0,525 %		3139					
			Итого с зимними удорожаниями									600948	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12019					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									612967	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									643637,51	
			НДС			12 %		77236,50					
			Итого с НДС									720874,01	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Капатбаев А.С.

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О.

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Жантуаров Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Проектный Центр" Ниязбаев У.