Экземпляр Арнантор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** ИИН/БИН **21040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 29, здание 203/1** **050840002425**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58-ГЗ от 05.10.2022г.

Номер документа	Дата составления
123	27.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	с 5.10.2022г.-по 27.10.2022г.		усл	1	125 261 149,00	125 261 149,00
				Итого	1	x	125 261 149,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Канатбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "ARKANTOR"

Ф- КС 3
Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			58-ГЗ	**05.10.2022**					

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3: СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	125 261 149,00	111 840 312,00							13 420 837,00	125 261 149,00
	Удержание 30% п.3.3		33 552 093,60							4 026 251,23	37 578 344,83
	Удержание 5% п.3.3		5 592 015,60							671 041,87	6 263 057,47
	Всего по объекту:	**125 261 149,00**	**72 696 202,80**							**8 723 543,90**	**81 419 746,70**

Директор ТОО "ARKANTOR"
Подрядчик *Канатбаев А.С*
(должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель
Заказчик *Гафаров К.С.*
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал в селе Рахат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1554,1	134,55 / 8,86	125,69 / 39,35	209104 / 13769	195335 / 61154	0	36865 / 9839	255808	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	942,161	280,47 / 18,41	262,06 / 82,05	264248 / 17345	246902 / 77304	0	46571 / 12433	323252	
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	29,139	9656,86 / 9656,86	0 / 0	281391 / 281391	0 / 0	0	138454 / 16794	436639	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1153,26	20,9 / 0	20,9 / 9,77	24103 / 0	24103 / 11267	0	5544 / 1186	30833	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1153,26	201,96 / 113,94	88,02 / 47,25	232912 / 131402	101510 / 54492	0	91466 / 12975	337353	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128,14	1169,32 / 1169,32	0 / 0	149837 / 149837	0 / 0	0	73724 / 8942	232503	
			Итого по разделу: 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1616388	
			Раздел: 7. ФУНДАМЕНТЫ										
7	7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	509,72	5531,63 / 740,08	337,4 / 137,64	2819582 / 377234	171980 / 70158	2270369	287393 / 124279	3231254	
8	8	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	381,86	31555,27 / 5745,6	2136,87 / 561,17	12049695 / 2194015	815985 / 214288	9039695	1497661 / 541894	14089250	
9	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,47794	227607		563996		563996		586556	Казахстан
10	10	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	5943		8914		8914	22560	9271	Казахстан
11	11	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	9510		4755		4755	357	4945	Казахстан
12	12	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	28628		57256		57256	190	59546	Казахстан
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	236952		910		910	2290 / 36	946	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	180,33	2103,89	47,31	379394	8531	316239	36160	432176	
						302,91	12,6	54624	2272		16622		
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2 поверхности	1006,89	972,88	20,65	979583	20792	580321	242837	1271317	
						375,88	3,6	378470	3625		48897		
			Итого по разделу: 7. ФУНДАМЕНТЫ									19685262	
			Раздел: 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
16	16	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	313,329216	17485,46	2468,86	5478705	773566	3022248	1205755	6951838	
						5371	684	1682891	214317		267378		
17	17	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	24,111	68489		1651338		1651338		1717392	Казахстан
			Итого по разделу: 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								66054	8669230	
			Раздел: 9. ПЕРЕКРЫТИЕ										
18	18	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 9.49-92	м2	1212,6	6923		8394830		8394830		8730623	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65336	227607		148709		148709	335793	154657	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04768	215273		10264		10264	5948	10675	Казахстан
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	236952		1365		1365	411	1420	Казахстан
22	22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58184	256999		149532		149532	55	155513	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01127	236952		2670		2670	5981	2777	Казахстан
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10156	227607		23116		23116	107	24041	Казахстан
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13148	215273		28304		28304	925	29436	Казахстан
			Итого по разделу: 9. ПЕРЕКРЫТИЕ								1132	9109142	
			Раздел: 10. ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФМ-1										
26	26	С121-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	38,14356	465607		17759909		17759909	710396	18470305	
27	27	С121-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горя чекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	6,9918	465607		3255431		3255431	130217	3385648	
			Итого по разделу: 10. ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФМ-1									21855953	
			ИТОГО:					54929853	2358704	47290171	3662430	60935974	
			В том числе :					5280978	708877		2343691		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		914040				61850018	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		324713				62174731	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			. 2 %		1243495				63418226	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									66591420	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		7990970					
			Итого с НДС									74582390	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"
Канадаев А.С

ТОО "D&V"

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской
отдел строительства"
Гафаров К.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2020 4)

Форма по приложению 3 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,9775	134,55	125,69	3361	3140	0	867	4566	
						8,86	39,35	221	983		338		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную	м3 грунта	0,7725	2688,84	0	2077	0	0	1496	3859	
						2688,84	0	2077	0		286		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,375	39,53	39,53	489	489	0	155	696	
						0	17,35	0	215		52		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,375	1169,32	0	1608	0	0	1158	2987	
						1169,32	0	1608	0		221		
5	5	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	46,35	5531,63	337,4	256391	15639	206450	38241	318203	
						740,08	137,64	34303	6380		23571		
6	6	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство (ФМ-1, ФМ-2)	м3	18,84	25337,18	570,51	477352	10749	386300	77295	599019	
						4262,4	246,06	80304	4636		44372		
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом д о 20 кг. Установка	т	0,02548	752342,23	1519,23	19170	38	16685	2243	23126	
						95990	763,8	2446	19		1713		
8	8	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02352	697923,01	2596,01	16415	61	5506	9900	28420	
						461244	1309	10848	31		2105		
9	9	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	555		1054		1054		1138	
											84		
10	10	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0867	689452,23	1519,23	59776	131	56774	2672	67444	
						33100	763,8	2870	66		4996		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,06	972,88	20,65	20489	435	12138	7432	30155	
						375,88	3,6	7916	76		2234		
12	12	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,63	337,4	3983	243	3207	594	4943	
						740,08	137,64	533	99		366		
13	13	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Приямок ПРм1.Устройство	м3	0,28	49953,85	6217,15	13987	1740	6151	6228	21832	
						21770,07	2673,02	6096	748		1617		
14	14	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00968	609477,27	10239,33	5900	99	5147	648	7072	
						67510,8	4482	654	43		524		
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,1	972,88	20,65	2043	44	1210	741	3007	
						375,88	3,6	789	8		223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,26	107,63	2,5	28	1	12	11	42	
				м2		60,3	0,36	16	0		3		
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,26	82,54	1,8	21	0	12	6	29	
				м2		35,25	0,36	9	0		2		
18	18	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,44	2765,82	168,7	3983	243	3207	594	4943	
				м2 покрытия		370,04	68,82	533	99		366		
19	19	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона кл. В12,5. Устройство		0,36	21495,6	1279,84	7738	461	6751	599	9004	
				м3		1461,79	366,48	526	132		667		
20	20	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		27,4	5531,63	337,4	151567	9244	122044	22607	188108	
				м2 покрытия		740,08	137,64	20278	3771		13934		
21	21	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона толщиной 3 см. Устройство		27,4	1179,57	3,27	32320	90	25468	7346	42839	
				м2 покрытия		246,82	1,41	6763	39		3173		
22	22	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Отмостка из асфальтобетона. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101		27,4	714,62	0	19581	0	15223	4706	26230	
				м2 покрытия		159,04	0	4358	0		1943		
			ИТОГО:					1099333	42847	873339	185539	1387662	
			В том числе :					183148	17345		102790		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20815				1408477	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		7395				1415872	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28317				1444189	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1516450	
			Резерв на непредвиденные расходы			12 %		181974					
												1698424	

Подрядчик

Директор
ТОО "АККАН-ГОЛД"

Канатбаев А.С

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Котельная**

(наименование)

Договор подря[redacted]да [redacted]контракт) **№58-ГЗ от 5.10.2022**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 3-1-2 Монтаж блочно-модульной котельной работы**

Составлен (а) в [redacted]те[redacted]ущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	[redacted]-250130-0102 Изм. [redacted]эп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		10	37149,01	17345,15	371490	173452	18039	220717	639584	
				т блок-боксов		18000	6254,57	180000	62546		47377		
	1.1	2 [redacted]7-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.23	50472				11608,56			Казахстан 100%
	1.2	2 [redacted]3-0812-1039	Электроды d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.013	206215				2680,8			Казахстан 100%
2	2	1 [redacted]айс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,232 МВт, БМК-0,232 МВт		1	18317399,19		18317399				18317399	
				комплект						18317399			
			Отпускная цена			18317399		18317399					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		219809					
			Сметная стоимость оборудования					*18537208*					
			ИТОГО:					18908698	173452	18039	220717	18956983	
								180000	62546	18317399	47377		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							18537208			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9594					
			Итого с временными									19186386	
			Зимние удорожания			0,525 %		3408					
			Итого с зимними удорожаниями									19189794	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13052					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19202846	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									20163680	
			НДС			12 %		2419642					
			Итого с НДС									22583322	

Подрядчик

Директор
ТОО "АРКАНТОР"

Канапьев А.С

Н. назор
ТОО "[redacted]"

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети В1, К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	196,78	134,55 8,86	125,69 39,35	26477 1743	24733 7743	0	6830 2665	35972	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	196,6772	280,47 18,41	262,06 82,05	55162 3621	51541 16137	0	14226 5551	74939	
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kvrn=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	6,0828	9656,86 9656,86	0 0	58741 58741	0 0	0	42293 8083	109117	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	196,78	33,89 0	33,89 14,87	6669 0	6669 2926	0	2107 702	9478	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	196,78	201,96 113,94	88,02 47,25	39742 22421	17321 9298	0	22838 5006	67586	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	173,214	46,2 0	46,2 20,27	8002 0	8002 3511	0	2528 842	11372	
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,102	240,88 136,1	104,78 56,25	42660 24104	18557 9962	0	24527 5375	72562	
8	8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,678	1672,22 1672,22	0 0	32906 32906	0 0	0	23692 4528	61126	
9	9	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98 714,63	31,98 18	765 715	32 18	18	718 119	1602	
10	10	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХН-40	шт.	1	39085		39085		39085		42212	Казахстан
11	11	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1609,63 1404,48	31,98 18	6439 5618	128 72	693	3127 5633 966	13038	
12	12	С123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69533		139066		139066	11125	150191	Казахстан
13	13	С123-040102-1101	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	11125	150187	
14	14	С123-040105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	4	6175		24700		24700	1976	26676	
15	15	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1 1	1866,77 1606,53	241,68 96,94	1867 1607	242 97	19	1669 283	3819	
16	16	С123-041013-0218	Фильтр фланцевый магнитомеханический, PN 16, DN 40		1	11568		11568		11568		12493	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690		6760		6760	925	7301	Казахстан
18	18	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1369		8214		8214	541	8871	Казахстан
19	19	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1037		1037		1037	657	1120	Казахстан
20	20	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	400752,64 306806	92248,92 32141,4	56105 42953	12915 4500	238	46978 8247	111330	
21	21	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	558		78901		78901	6312	85213	Казахстан
22	22	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	379180,18 296522	81592,02 28481,22	22751 17791	4896 1709	64	19305 3364	45420	
23	23	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	153		9272		9272	742	10014	
24	24	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	80254,46 77610,5	0 0	16051 15522	0 0	529	15367 2513	33931	
25	25	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013	587592,68 499422	78596,2 33898,64	764 649	102 44	12	686 116	1566	
26	26	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	725		582		582	47	629	Казахстан
27	27	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	292		147		147	12	159	Казахстан
28	28	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной диаметр 150 мм. Укладка	км труб опровода	0,0015	1021697,01 710640	265764,77 109936,48	1533 1066	399 165	68	1219 220	2972	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	4490		6735		6735	539	7274	Казахстан
30	30	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1551073,25 870534	612749,77 245108,84	18613 10446	7353 2941	813	13254 2549	34416	
31	31	С123-010201-0237	Кожух из стальных труб, D 273 мм,толщина стенки 6,0 мм	м	12	13243		158916		158916	12713	171629	Казахстан
32	32	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	2,376	4688 813,78	500,98 211,64	11139 1934	1190 503	8015	2217 1068	14424	
33	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9014,6 1511,98	1106,31 30,71	9015 1512	1107 31	6396	1527 843	11385	
34	34	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1682,52 1519,2	8,31 3,06	20190 18230	100 37	1860	18084 3062	41336	
35	35	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	1551073,25 870534	612749,77 245108,84	16286 9141	6434 2574	712	11597 2231	30114	
36	36	С123-010201-0237	Кожух из стальных труб, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	10,5	13243		139052		139052	11124	150176	
37	37	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	2,079	4688 813,78	500,98 211,64	9746 1692	1042 440	7013	1940 935	12621	
38	38	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9014,6 1511,98	1106,31 30,71	9015 1512	1107 31	6396	1527 843	11385	
39	39	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,5	1682,52 1519,2	8,31 3,06	17666 15952	87 32	1628	15824 2679	36169	
40	40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка		15	1693,08	1007,91	25396	15119	0	15246	43893	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	685,17 846	341,52	10278 2538	5123	2538	3251 203	2741	Казахстан
42	42	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	527		527		527	42	569	Казахстан
43	43	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11, DN 63x50, PN 16	шт.	2	852		1704		1704	136	1840	Казахстан
44	44	С123-020302-6111	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	840		840		840	67	907	Казахстан
45	45	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	821		3284		3284	263	3547	Казахстан
46	46	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	704		1408		1408	113	1521	Казахстан
47	47	С123-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	676		676		676	54	730	Казахстан
48	48	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1	3239		3239		3239	259	3498	Казахстан
49	49	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2495,39 1011,2	1484,19 503,06	7486 3034	4452 1509	0	4497 959	12942	
50	50	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63	шт.	1	2935		2935		2935	235	3170	Казахстан
51	51	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63	шт.	2	1104		2208		2208	177	2385	Казахстан
52	52	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00052	136899,35 121808	6397,79 570,92	71 63	3 0	5	44 9	124	
53	53	С121-060510-1003	Опоры скользящие ОПБ-2/57	т	0,00033	482745		159		159	13	172	Казахстан
54	54	С121-060510-1003	Опоры скользящие ОПБ-2/45	т	0,00019	482745		92		92	7	99	Казахстан
55	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,014	107,63 60,3	2,5 0,36	2 1	0 0	1	1 0	3	
56	56	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,014	82,54 35,25	1,8 0,36	1 0	0 0	1	0 0	1	
57	57	Е11-220601-0907 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	2746006,59 113538	608214,35 241545,36	32952 1362	7299 2899	24291	4218 2974	40144	
58	58	Е11-220601-0907 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0105	2746006,59 113538	608214,35 241545,36	28833 1192	6386 2536	21255	3691 2602	35126	
59	59	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1052031,92 257085	250,65 90	1052 257	0 0	795	255 105	1412	
60	60	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13	107,63 60,3	2,5 0,36	14 8	0 0	6	5 2	21	
61	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,13	82,54 35,25	1,8 0,36	11 5	0 0	6	3 1	15	
62	62	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82 370,04	168,7 68,82	14659 1961	894 365	11804	2186 1348	18193	
63	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	27134,33 13874,76	10562,74 5073,2	62409 31912	24294 11668	6203	43145 8444	113998	
64	64	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34606		34606		34606	2768	37374	Казахстан
65	65	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30165		60330		60330	4826	65156	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27685		27685		27685	2215	29900	Казахстан
67	67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204		2204		2204	176	2380	Казахстан
68	68	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131		7131		7131	570	7701	Казахстан
69	69	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	379,77 231,91	147,86 78,3	760 464	296 157	0	521 102	1383	
70	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,3	972,88 375,88	20,65 3,6	10994 4247	234 41	6513	3988 1199	16181	
71	71	С121-060801-0101	Стоимость стремянки	т	0,0195	497974		9710		9710	777	10487	Казахстан
72	72	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой б итумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82 370,04	168,7 68,82	14659 1961	894 365	11804	2186 1348	18193	
73	73	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	5,3	1179,57 246,82	3,27 1,41	6252 1308	17 7	4926	1421 614	8287	
74	74	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,46	2765,82 370,04	168,7 68,82	9570 1280	584 238	7706	1427 880	11877	
75	75	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	27134,33 13874,76	10562,74 5073,2	39887 20396	15528 7458	3964	27575 5397	72859	
76	76	С121-040302-0102	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20807		20807		20807	1665	22472	Казахстан
77	77	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21033		42066		42066	3365	45431	Казахстан
78	78	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18000		18000		18000	1440	19440	Казахстан
79	79	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204		2204		2204	176	2380	Казахстан
80	80	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131		7131		7131	570	7701	Казахстан
81	81	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	379,77 231,91	147,86 78,3	760 464	296 157	0	521 102	1383	
82	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,48	972,88 375,88	20,65 3,6	8250 3187	176 31	4887	2993 899	12142	
83	83	С121-060801-0101	Стоимость стремянки	т	0,0195	497974		9710		9710	777	10487	Казахстан
84	84	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82 370,04	168,7 68,82	14659 1961	894 365	11804	2186 1348	18193	
85	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	5,3	1179,57 246,82	3,27 1,41	6252 1308	17 7	4926	1421 614	8287	
86	86	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	379180,18 296522	81592,02 28481,22	872 682	188 66	2	740 129	1741	
87	87	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,323	153		355		355	28	383	Казахстан
88	88	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08 685,17	1007,91 341,52	3386 1370	2016 683	0	2033 434	5853	
89	89	С123-020302-2404	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1	275		275		275	22	297	
90	90	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32х32	шт.	1	3239		3239		3239	259	3498	Казахстан
91	91	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01 532980	124725,17 55959,04	671 533	125 56	13	583 100	1354	

№ п/п	№ позиц[illegible]и по смет[illegible]	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3054		3054		3054	244	3298	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									2404994	
			Раздел: 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
93	93	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,3	134,55 8,36	125,69 39,35	3000 198	2803 878	0	774 302	4076	
94	94	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,767	280,47 18,41	262,06 82,05	3020 198	2821 883	0	779 304	4103	
95	95	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kзп=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,333	9656,86 9656,86	0 0	3216 3216	0 0	0	2315 442	5973	
96	96	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,3	33,89 0	33,89 14,87	756 0	756 332	0	239 80	1075	
97	97	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,3	201,96 113,94	88,02 47,25	4504 2541	1963 1054	0	2588 567	7659	
98	98	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,01	46,2 0	46,2 20,27	370 0	370 162	0	117 39	526	
99	99	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,01	240,88 136,1	104,78 56,25	1929 1090	840 451	0	1109 243	3281	
100	100	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,89	1672,22 1672,22	0 0	1488 1488	0 0	0	1072 205	2765	
101	101	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0185	591593,54 415948	165658,1 58965,14	10944 7695	3065 1091	185	8698 1571	21213	
102	102	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	18,685	1149		21469		21469	1718	23187	Казахстан
103	103	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 377х6,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0092	2215734,49 1214010	925479,15 363588,04	20385 11169	8514 3345	701	14369 2780	37534	
104	104	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	16314		150089		150089	12007	162096	
105	105	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 273х6,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	1551073,25 870534	612749,77 245108,84	4188 2350	1655 662	183	2982 574	7744	
106	106	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	13243		35756		35756	2860	38616	Казахстан
107	107	Е11-220601-0909 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0092	3969248,5 136524	1047197,15 373057,16	36517 1256	9634 3432	25627	4641 3293	44451	
108	108	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,02	2765,82 370,04	168,7 68,82	11119 1488	679 277	8953	1658 1022	13799	
109	109	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,94	45948,43 22953,19	12272,2 5745,14	43192 21576	11535 5400	10080	26707 5592	75491	
110	110	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10639		21278		21278	1702	22980	Казахстан
111	111	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7763		15526		15526	1242	16768	Казахстан
112	112	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7532		15064		15064	1205	16269	Казахстан
113	113	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2204		6612		6612	529	7141	Казахстан
114	114	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		2	7131		14262		14262		15403	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1141		
115	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,65	972,88	20,65	5497	116	3256	1994	8090	
				м 2поверхности		375,88	3,6	2124	20		599		
116	116	С121-060801-0101	Стоимость стремянки		0,0258	497974		12848		12848		13876	Казахстан
				т							1028		
117	117	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,6	2765,82	168,7	29318	1788	23607	4373	36386	
				м2 покрытия		370,04	68,82	3922	729		2695		
118	118	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство		10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573	
				м2 покрытия		246,82	1,41	2616	15		1228		
			Итого по разделу: 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									607075	
			ИТОГО:					2294226	290243	1561948	494729	3012069	
								442037	115233		223114		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		45181					
			Итого с временными									3057247	
			Зимние удорожания			0,525 %		16051					
			Итого с зимними удорожаниями									3073298	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61466					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3134764	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3291615	
			НДС			12 %		394994					
			Итого с НДС									3686609	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Гафаров К.С

Форма по приложению 5-1
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети В1, К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-2 Септик 13,5 м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,8	134,55	125,69	1722	1609	0	444	2339	
						8,86	39,35	113	504		173		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	34,144	280,47	262,06	9576	8948	0	2470	13010	
						18,41	82,05	629	2802		964		
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,056	9656,86	0	10198	0	0	7342	18943	
						9656,86	0	10198	0		1403		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,8	33,89	33,89	434	433	0	137	617	
						0	14,87	0	190		46		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,8	201,96	88,02	2585	1127	0	1486	4397	
						113,94	47,25	1458	605		326		
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,38	46,2	46,2	341	341	0	108	485	
						0	20,27	0	150		36		
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,38	240,88	104,78	1778	773	0	1022	3024	
						136,1	56,25	1004	415		224		
8	8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,82	1672,22	0	1371	0	0	987	2547	
						1672,22	0	1371	0		189		
9	9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,24	2765,82	168,7	28322	1728	22805	4224	35150	
						370,04	68,82	3789	705		2604		
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,32	36485,59	3526,52	340046	32868	201425	108891	484852	
						11346,93	1492,13	105753	13907		35915		
11	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7527	256999		193443		193443		208918	
											15475		
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	227607		15523		15523		16765	
											1242		
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2783	215273		59910		59910		64703	
											4793		
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	236952		1592		1592		1719	
											127		
15	15	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	14,2	347		4927		4927		5321	
											394		
16	16	С121-060801-0301	Гильза металлическая ГМ-1	т	0,01902	553145		10521		10521		11363	
											842		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е 11-080101-0307 Изм. и зм. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	972,88 375,88	20,65 3,6	35024 13532	744 130	20749	12705 3818	51547	
18	18	Е 11-060801-0102 Изм. и зм. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8	54926,08 23977,2	1974,16 568,32	98867 43159	3554 1023	52154	40206 11126	150199	
19	19	С21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16766	256999		43088		43088	3447	46535	
20	20	С21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	227607		4370		4370	350	4720	
21	21	С21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	236952		398		398	32	430	
22	22	С21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	229042		3921		3921	314	4235	
23	23	С21-060801-0301	Гильза металлическая ГМ-1	т	0,01175	553145		6499		6499	520	7019	
24	24	С23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131		7131		7131	570	7701	Казахстан
			ИТОГО:					881587 181006	52125 20431	648456	180022 84930	1146539	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		17198					
			Итого с временными									1163739	
			Зимние удорожания			0,525 %		6110					
			Итого с зимними удорожаниями									1169849	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23397					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1193246	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1252951	
			НДС			12 %		150354					
			Итого с НДС									1403305	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARNA-STOR"

Главный инженер
ТОО "DS&V"

Канатбаев А.С

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ARKANTOR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Вертикальная планировка работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е2-1-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		1721,33	78,65	78,65	135383	135383	0	45584	195444	
				м3 грунта		0	36,78	0	63311		14477		
2	2	Е2-1-010105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3		1721,33	31,62	31,62	54428	54428	0	18330	78579	
				м3 грунта		0	14,79	0	25458		5821		
3	3	Е2-1-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1398,86	227,55	215,02	318311	300783	168	86406	437094	
				м3 грунта		12,41	73,38	17360	102648		32377		
4	4	Е2-1-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		11540,595	45		519327				560873	
				т·км							41546		
5	5	Е2-1-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1398,86	24,47	20,16	34230	28201	168	13718	51784	
				м3 грунта		4,19	9,43	5861	13191		3836		
6	6	Е2-1-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному слезу при толщине слоя 25 см		1807,43	86,69	86,69	156686	156686	0	51703	225060	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	71809		16671		
7	7	Е2-1-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1807,43	8,04	8,04	14532	14532	0	3839	19841	
				м3 уплотненного грунта		0	2,95	0	5332		1470		
8	8	Е2-1-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1807,43	96,28	75,21	174019	135937	14821	45326	236893	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	23262	39691		17548		
9	9	Е2-1-010104-0701 #ТЧ Ф1 табл. 11 п.3.73 Кв=1.34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.34		9790	2,3	2,3	22517	22517	0	7119	32007	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	1,01	0	9888		2371		
			ИТОГО:					1429433	848467	15157	272025	1837575	
								46483	331328		136117		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27564					
			Итого с временными									1865139	
			Зимние удорожания			0,525 %		9792					
			Итого с зимними удорожаниями									1874931	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37499					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1912430	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2008120	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		240974					
			Итого с НДС									2249094	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 44
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-3 Ограждение территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е1-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		76,02	3530,8	0	268411	0	0	193256	498600	
				м3 грунта		3530,8	0	268411	0		36933		
2	2	Е1-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		58,44	1169,32	0	68335	0	0	49201	126939	
				м3 грунта		1169,32	0	68335	0		9403		
3	3	Е1-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		48,3	5531,63	337,4	267178	16296	215135	39850	331590	
				м2 покрытия		740,08	137,64	35746	6648		24562		
	3.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7774	3829				6805,82			Казахстан 100%
	3.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8787	3353				9652,21			Казахстан 100%
	3.3	2103-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1978	163069				195330,57			
4	4	Е1-060101-0113 Изм. в/оп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		14,88	28752,57	1245,38	427838	18531	299429	104868	575323	
				м3		7384,3	360,31	109878	5361		42617		
	4.1	2102-0101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,1776	18106				274805,63			
5	5	Е1-080101-0307 Изм. в/оп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон		128,16	972,88	20,65	124684	2646	73865	45230	183507	
				м2 поверхности		375,88	3,6	48173	461		13593		
	5.1	2106-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	307,584	223				68591,23			Казахстан 100%
6	6	Е1-060301-0406	Монтаж металлических стоек		6,39144	97805,08	19825,85	625115	126716	9454	498653	1213669	
				т		76500	9235	488945	59025		89901		
7	7	С21-060801-0301	Стоимость стоек		6,39144	553145		3535393		3535393		3818224	Казахстан
				т							282831		
8	8	Е1-090606-0110 Изм. в/оп. вып. 16	Монтаж ограждения		12,22594	74290,97	7515,65	908277	91886	43956	549208	1574084	
				т конструкций		63180	1923,68	772435	23519		116599		
	8.1	2103-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,7841	379				7877,17			Казахстан 100%
	8.2	2103-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0734	211318				15501,37			Казахстан 100%
	8.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0073	575830				4224,04			Казахстан 100%
	8.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0237	407843				9673,35			
9	9	С21-130814-1901	Стоимость ограждения		12,22594	540192		6604355		6604355		7132703	Казахстан
				т							528348		
10	10	Е1-130301-1406 Изм. в/оп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		502,67	165,09	3,6	82986	1810	45738	24702	116303	
				м2		70,5	0,72	35438	362		8615		
	10.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0905	437398				39576,03			Казахстан 100%
			ИТОГО:					12912572	257885	10827325	1504968	15570942	
								1827361	95376		1153402		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		233564					
			Итого с временными									15804507	
			Зимние удорожания			0,525 %		82974					
			Итого с зимними удорожаниями									15887481	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		317750					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16205231	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17016076	
			НДС			12 %		2041929					
			Итого с НДС									19058005	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTON" Кинатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.