Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" — ИИН/БИН: 021040003288
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 29, здание 203/1 — 050840002425
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №58-ГЗ от 05.10.2022г.

Номер документа	Дата составления
140	25.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	с 28.10.2022г.-по 25.11.2022г.		усл	1	172 932 412,00	172 932 412,00
				Итого	1	x	172 932 412,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Канатбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Ф- КС 3

Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "ARKANTOR"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировани наименовани	Источник финансировани код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			58-ГЗ	**05.10.2022**					

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3: СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка	298 193 561,00	154 403 940,00							18 528 472,36	172 932 412
	Удержание 30% п.3.3		46 321 182,00							5 558 541,84	51 879 724
	Удержание 5% п.3.3		7 720 197,00							926 423,64	8 646 621
	Всего по объекту:	**298 193 561,00**	**100 362 561,00**							**12 043 506,88**	**112 406 068**

Подрядчик *Директор ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик *Руководитель Гафаров К.С.*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Форма по приказу
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г.

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный зал в селе Рахат**

(наименование)

Договор подр[illegible]я[illegible]да (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в т[illegible]щих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиц[illegible]и по смет[illegible]е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	[illegible]-080301-0203 Изм. [illegible]т. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	482,7308	17485,46	2468,86	8440770	1191795	4656228	1857647	10710354	
						5371	684	2592747	330188		411937		
2	2	[illegible]-080401-0405 Изм. [illegible]т. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	35,39	22909,61	1884,13	810771	66680	350595	261824	1115499	
						11118,87	522	393497	18474		42904		
3	3	[illegible]-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических и изделий	0,19769	92500,09	2485,69	18286	491	0	11432	30907	
						90014,4	972	17795	192		1189		
4	4	[illegible]-060301-0601 Изм. [illegible]т. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19769	26833,73	1107,57	5305	219	57	3181	8825	
						25438,16	437,24	5029	86		339		
5	5	[illegible]-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19769	227607		44996		44996		46796	
6	6	[illegible]-060301-0407 Изм. [illegible]т. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,572	984042,23	1519,23	562872	869	374564	1800	706895	
						327690	763,8	187439	437		116835		
7	7	[illegible]-060701-0201 Изм. [illegible]т. вып. 16	Устройство монолитного пояса	м3	47,53	40993,7	5025,71	1948431	238872	1072360	27188	2478686	
						13406,25	1308,06	637199	62172		434921		
8	8	[illegible]-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	3,07344	227607		699536		699536	95334	727517	
9	9	[illegible]-060301-0408 Изм. [illegible]т. вып. 16	Детали закладные весо м до 20 кг. Установка	т	0,336232	752342,23	1519,23	252962	511	220176	27981	284121	
						95990	763,8	32275	257		20231		
10	10	[illegible]-060701-0201 Изм. [illegible]т. вып. 16	Устройство монолитной участки	м3	0,24	40993,7	5025,71	9838	1206	5415	10928	12515	
						13406,25	1308,06	3218	314		2196		
11	11	[illegible]-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04768	227607		10852		10852	481	11286	
12	12	[illegible]-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	236952		1365		1365	434	1420	
13	13	[illegible]-070503-0110 Изм. [illegible] вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	648,92	259,23	25308	10110	6171	55	36240	
						231,45	71,82	9027	2801		9538		
14	14	[illegible]-070104-0301	Перемычки массой от 0 ,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	124	2705,87	1403,35	335528	174015	3641	1394	521779	
						1273,16	388,8	157872	48211		166183		
			Итого по разделу: 16. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								20068		
												16692840	
			Раздел: 17. ПЕРЕКРЫТИЕ										
15	15	[illegible]-070504-0106 Изм. [illegible] вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		158	3259,42	965,37	514988	152529	180679	178945	721690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			1150,51	253,98	181781	40129		27757		
16	16	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		39	2557,01	818,23	99723	31911	30798	36749	141931	
			шт. сборных конструкций			949,1	219,42	37015	8557		5459		
17	17	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,24	38741,01	2835,24	9298	680	5589	1997	11747	
						12618,77	759,94	3029	182		452		
18	18	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 , приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,37	37248,96	2835,24	274525	20896	160629	61317	349276	
						12618,77	759,94	93000	5601		13434		
19	19	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	0,45	37248,96	2835,24	16762	1276	9808	3744	21326	
						12618,77	759,94	5678	342		820		
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05352	215273		11521		11521		11982	Казахстан
											461		
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011672	236952		2766		2766		2877	
											111		
22	22	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00984	298216		2934		2934		3051	Казахстан
											117		
23	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетоны в опалубке. Устройство	м3	0,075	39501,65	5025,71	2963	377	1580	686	3795	
						13406,25	1308,06	1005	98		146		
24	24	С121-060304-0501	Стремянка Ст-1	т	0,04248	699892		29731		29731		30920	Казахстан
			Итого по разделу: 17. ПЕРЕКРЫТИЕ								1189		
												1298595	
			Раздел: 18. ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФМ-1										
25	25	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м , массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	38,14356	68665,03	27430,67	2619129	1046304	147210	846668	3604429	
						37375	9699,09	1425616	369958		138632		
26	26	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здан ия до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,9918	113860,42	23575,24	796089	164834	12628	317513	1158146	
			Итого по разделу: 18. ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФМ-1			88479	7828,98	618627	54739		44544		
												4762575	
			Раздел: 19. КРОВЛЯ										
27	27	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные и з базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	46,018	26434		1216440		1216440		1265098	
											48658		
28	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9291034	298216		277073		277073		288156	
											11083		
29	29	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	520	2878		1496560		1496560		1556422	Казахстан
											59862		
30	30	С121-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	10,598	495252		5248681		5248681		5458628	Казахстан
											209947		
31	31	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1970	2878		5669660		5669660		5896446	Казахстан
											226786		
32	32	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	136,5	21181		2891206		2891206		3006854	Казахстан
											115648		
33	33	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,91	81841		74475		74475		77454	Казахстан
											2979		
34	34	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	14,268	21181		302211		302211		314299	Казахстан
											12088		
35	35	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0523	279616		14624		14624		15209	
			Итого по разделу: 19. КРОВЛЯ								585		
												17878566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. ПРОЕМЫ										
36	36	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	225	19665		4424625		4424625	176985	4601610	Казахстан
37	37	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	102	1387		141474		141474	5659	147133	Казахстан
38	38	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	44249		362399		362399	14496	376895	Казахстан
39	39	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (1шт. в техподполье)	м2	5,67	40518		229737		229737	9189	238926	Казахстан
40	40	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,65	5446		74338		74338	2974	77312	
41	41	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,68	4466		195075		195075	7803	202878	Казахстан
42	42	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,23	5650		74750		74750	2990	77740	Казахстан
43	43	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	557		46788		46788	1872	48660	
44	44	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	32	4645		148640		148640	5946	154586	
45	45	С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9	м2	1,89	28838		54504		54504	2180	56684	Казахстан
46	46	С121-090202-0506	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12	м2	2,52	24026		60546		60546	2422	62968	Казахстан
47	47	С121-090202-0501	Блоки витражные из ПВХ профилей	м2	10,23	28821		294839		294839	11794	306633	Казахстан
			Итого по разделу: 20. ПРОЕМЫ									6352025	
			Раздел: 21. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ										
48	48	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15616	259543		40530		40530	1621	42151	Казахстан
49	49	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщин ой от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07472	260786		19486		19486	779	20265	
50	50	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны я чейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,2	1061		20371		20371	815	21186	
51	51	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0048	231719		1112		1112	44	1156	
52	52	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,001008	237237		239		239	10	249	
53	53	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,488	259543		126657		126657	5066	131723	Казахстан
54	54	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2336	260786		60920		60920	2437	63357	Казахстан
55	55	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны яче йки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96	1061		101856		101856	4074	105930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,0096	231719		2225		2225		2314	
											89		
57	57	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,002016	237237		478		478		497	
											19		
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2832	259543		73503		73503		76443	Казахстан
											2940		
59	59	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13552	260786		35342		35342		36756	Казахстан
											1414		
60	60	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8	1061		30557		30557		31779	Казахстан
											1222		
61	61	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,0096	231719		2225		2225		2314	
											89		
62	62	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,002016	237237		478		478		497	
											19		
			Итого по разделу: 21. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ									536617	
			Раздел: 22. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
63	63	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	922	848,55 718,2	7,72 4,52	782363 662180	7117 4167	113065	364294 45866	1192523	
64	64	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2579	1767,17 1289,82	100,21 83,49	4557531 3326446	258442 215321	972644	1936293 259753	6753577	
65	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 о штукатуриваемой поверхности	368,37	1460,32 1075,75	94,54 80,17	537938 396274	34825 29532	106838	232789 30829	801556	
66	66	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом св язующем марки П 200	м3	127,05	35836		4552964		4552964		4735083	
67	67	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минер альных смесей крупностью зерна до 2.5 мм	м2	1270,5	1430,52 1001,95	5,42 2,92	1817476 1272977	6886 3710	537612	182119 697968 100618	2616062	
68	68	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,36	3829,89 1936,6	40,48 22,11	311600 157562	3294 1799	150745	87123 15949	414672	
69	69	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1351,86	194,21 105,93	1,64 0,9	262545 143203	2217 1217	117125	78954 13660	355159	
70	70	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1270,5	997,23 668,6	47,33 26,64	1266981 849456	60133 33846	357392	561376 73134	1901491	
			Итого по разделу: 22. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									18770123	
			Раздел: 23. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1										
71	71	С121-060405-0701	Переплеты оконные, не стандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511 -73	т	0,2592	763068		197787		197787	7911	205698	
			Итого по разделу: 23. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1									205698	
			Раздел: 24. ЛЕСТНИЦА Л-1										
72	72	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015	м2	12,4	8244		102226		102226	4089	106315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С121-040110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	2,31	8201		18944		18944		19702	
											758		
74	74	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0095	298216		2833		2833		2946	Казахстан
											113		
75	75	С121-060208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки	м	8,6	12426		106864		106864		111139	
											4275		
			Итого по разделу: 24. ЛЕСТНИЦА Л-1									240102	
			Раздел: 25. КОЗЫРЕК К-1 (3шт)										
76	76	С121-060601-0101	Стоимость м/к	т	0,24594	499680		122891		122891		127807	Казахстан
											4916		
77	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	259543		13081		13081		13604	Казахстан
											523		
78	78	С121-050109-0119	Стоимость металлосайдинга	м2	9,6	2270		21792		21792		22664	Казахстан
											872		
			Итого по разделу: 25. КОЗЫРЕК К-1 (3шт)									164075	
			Раздел: 26. КРЫЛЬЦО КР-1,2,3 И ПАНДУС										
79	79	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54045	256999		138895		138895		144451	
											5556		
80	80	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17625	256999		45296		45296		47108	
											1812		
81	81	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм	м	24,3	11369		276267		276267		287318	Казахстан
											11051		
82	82	С121-050101-0403	Чашечка 80х80х8	т	0,0092	263941		2428		2428		2525	Казахстан
											97		
			Итого по разделу: 26. КРЫЛЬЦО КР-1,2,3 И ПАНДУС									481402	
			Раздел: 27. ГЛАВНЫЙ ВХОД										
83	83	С121-060801-0103	Стоимость м/к	т	0,60294	465607		280733		280733		291962	Казахстан
											11229		
84	84	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ14918-80	т	0,041448	330395		13694		13694		14242	
											548		
85	85	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07693	339000		26079		26079		27122	Казахстан
											1043		
86	86	С121-130502-0502	Стоимость пластика	м2	42,45	2042		86683		86683		90150	Казахстан
											3467		
87	87	С121-130502-0807	Профиль угловой для поликарбонатных листов	м	10,6	627		6646		6646		6912	Казахстан
											266		
			Итого по разделу: 27. ГЛАВНЫЙ ВХОД									430388	
			Раздел: 28. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1										
88	88	С121-060801-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0.5 до 1 т	т	0,65473	487688		319304		319304		332076	Казахстан
											12772		
89	89	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,45	2878		24319		24319		25292	
											973		
			Итого по разделу: 28. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									357368	
			Раздел: 29. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2										
90	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	227607		510		510		530	
											20		
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	236952		256		256		266	
											10		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,59948	582024		348912		348912		362868	
			Итого по разделу: 29. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2								13956		
												363664	
			Раздел: 30. ОТМОСТКА										
93	93	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	232,3	5531,63	337,4	1284998	78378	1034699	130977	1472614	
94	94	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	232,3	740,08	137,64	171921	31974		56639		
95	95	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Отмостки из асфальтобетонной смеси. Уст ройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покры тия	232,3	1179,57	3,27	274014	760	215918	42559	329236	
						246,82	1,41	57336	328		12663		
			Итого по разделу: 30. ОТМОСТКА			714,62	0	166006	0	129061	27267	201004	
						159,04	0	36945	0		7731		
			ИТОГО:									2002854	
								59332729	3555627	42300956	8491207	70536892	
			В том числе :					13476149	1264632		2712956		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		1058053					
			Зимние удорожания									71594944	
			Итого с зимними удорожаниями			0,525 %		375873					
			Непредвиденные работы и затраты									71970817	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1439416					
												73410233	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												77083387	
			НДС			12 %		9250006					
			Итого с НДС									86333393	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Технологическое оборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс-лист	**Этажерка 6 полок 830х350х1710**	шт	16	22108,09		353729				353729	
			Отпускная цена			22108		353729		353729			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4245					
			Сметная стоимость оборудования					*357974*					
2	2	Прайс-лист	**Стеллаж 800х350х2000**	шт.	10	54419,9		544199				544199	
			Отпускная цена			54420		544199		544199			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6530					
			Сметная стоимость оборудования					*550729*					
3	3	Прайс-лист	**Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750**	шт.	7	31291,44		219040				219040	
			Отпускная цена			31291		219040		219040			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2628					
			Сметная стоимость оборудования					*221668*					
4	4	Прайс-лист	**Стул гобелен,цветной металлический каркас 475х360х830**	шт.	32	10969,01		351008				351008	
			Отпускная цена			10969		351008		351008			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4212					
			Сметная стоимость оборудования					*355220*					
5	5	Прайс-лист	**Вешалка "Кактус"**	шт.	7	9608,51		67260				67260	
			Отпускная цена			9609		67260		67260			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		807					
			Сметная стоимость оборудования					*68067*					
6	6	Прайс-лист	**Скамья для раздевалок с вешалкой, односторонняя 1,5 м**	шт	17	31886,66		542073				542073	
			Отпускная цена			31887		542073		542073			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6505					
			Сметная стоимость оборудования					*548578*					
7	7	Прайс-лист	**Шкаф 800х350х2000**	шт.	12	36223,25		434679				434679	
			Отпускная цена			36223		434679		434679			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5216					
			Сметная стоимость оборудования					*439895*					
8	8	Прайс-лист	**Двухярусный закрытый шкаф для одежды**	шт.	40	19387,09		775484				775484	
			Отпускная цена			19387		775484		775484			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9306					
			Сметная стоимость оборудования					*784790*					
9	9	Прайс-лист	**Стол приставка 900х600х750**	шт.	17	24573,99		417758				417758	
			Отпускная цена			24574		417758		417758			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5013					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*422771*					
10	10	Прайс-лист	**Вешалка гардеробная металлическая (с крючком) 1800x1770h**	шт.	4	18706,84		74827				74827	
			Отпускная цена			18707		74827		74827			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		898					
			Сметная стоимость оборудования					*75725*					
11	11	Прайс-лист	**Шведская стенка гимнастическая 3м x 0,8м**	шт.	8	18706,84		149655				149655	
			Отпускная цена			18707		149655		149655			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1796					
			Сметная стоимость оборудования					*151451*					
12	12	Прайс-лист	**Скамья гимнастическая на металлическая ножках 3 м**	шт.	12	13604,98		163260				163260	
			Отпускная цена			13605		163260		163260			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1959					
			Сметная стоимость оборудования					*165219*					
13	13	Прайс-лист	**Баскетбольная стойка мобильная складная, вынос 1,6 м**	шт.	2	210877,12		421754				421754	
			Отпускная цена			210877		421754		421754			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5061					
			Сметная стоимость оборудования					*426815*					
14	14	Прайс-лист	**Ферма для баскетбольного щита вынос 0,5 м, разборная**	шт.	6	20407,46		122445				122445	
			Отпускная цена			20407		122445		122445			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1469					
			Сметная стоимость оборудования					*123914*					
15	15	Прайс-лист	**Щит баскетбольный тренировочный 900x1200 мм**	шт.	6	22958,4		137750				137750	
			Отпускная цена			22958		137750		137750			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1653					
			Сметная стоимость оборудования					*139403*					
16	16	Прайс-лист	**Кольцо баскетбольное антивандальное с металлической сеткой**	шт.	6	7652,8		45917				45917	
			Отпускная цена			7653		45917		45917			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		551					
			Сметная стоимость оборудования					*46468*					
17	17	Прайс-лист	**Судейская вышка волейбольная**	шт.	1	28060,26		28060				28060	
			Отпускная цена			28060		28060		28060			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		337					
			Сметная стоимость оборудования					*28397*					
18	18	Прайс-лист	**Стойки волейбольные**	шт.	1	27209,95		27210				27210	
			Отпускная цена			27210		27210		27210			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		327					
			Сметная стоимость оборудования					*27537*					
19	19	Прайс-лист	**Судейская вышка для бадминтона**	шт.	1	32311,82		32312				32312	
			Отпускная цена			32312		32312		32312			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		388					
			Сметная стоимость оборудования					*32700*					
20	20	Прайс-лист	**Стойка для бадминтона**	шт.	1	23808,71		23809				23809	
			Отпускная цена			23809		23809		23809			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		286					
			Сметная стоимость оборудования					*24095*					
21	21	Прайс-лист	**Обеденные стулья. Каркас-цветной металлическая, обивка-гобелен уплотненный 420x430x990**	шт.	11	6802,49		74827				74827	
			Отпускная цена			6802		74827		74827			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		898					
			Сметная стоимость оборудования					*75725*					
22	22	Прайс-лист	**Шкаф для одежды 700x500x2000**	шт.	6	32651,94		195912				195912	
			Отпускная цена			32652		195912		195912			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2351					
			Сметная стоимость оборудования					*198263*					
23	23	Прайс-лист	Стол компьтерный 1000x600x750	шт.	6	18706,84		112241				112241	
			Отпускная цена			18707		112241		112241			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1347					
			Сметная стоимость оборудования					*113588*					
24	24	Прайс-лист	Кресла для персонала Торино Н	шт.	5	15305,6		76528				76528	
			Отпускная цена			15306		76528		76528			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		918					
			Сметная стоимость оборудования					*77446*					
25	25	Прайс-лист	Компьютер: Монитор Ж/К 18.5, УПС бесперебойное устройство. Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 22/S-775/ОЗУ D DR2 1024 МБ/HDD/160gb/DVD RW/корпус/клавиатура (ру с, каз)/мышь оптическая. ПО Windows offis/	шт	6	217339,49		1304037				1304037	
			Отпускная цена			217339		1304037		1304037			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15648					
			Сметная стоимость оборудования					*1319685*					
26	26	Прайс-лист	Стол обеденный 1200x800x770	шт.	4	23808,71		95235				95235	
			Отпускная цена			23809		95235		95235			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1143					
			Сметная стоимость оборудования					*96378*					
27	27	Прайс-лист	Диван-книжка Гера с подлокотниками 2100x870x850	шт.	3	46426,98		139281				139281	
			Отпускная цена			46427		139281		139281			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1671					
			Сметная стоимость оборудования					*140952*					
28	28	Прайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	1	161071,43		161071				161071	
			Отпускная цена			161071		161071		161071			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1933					
			Сметная стоимость оборудования					*163004*					
29	29	Прайс-лист	Кушетка медицинская 1600x600x600	шт	1	11054,04		11054				11054	
			Отпускная цена			11054		11054		11054			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		133					
			Сметная стоимость оборудования					*11187*					
30	30	Прайс-лист	Лестничный гусеничный подъемник БК С100	шт	1	1250044,64		1250045				1250045	
			Отпускная цена			1250045		1250045		1250045			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15001					
			Сметная стоимость оборудования					*1265046*					
31	31	Прайс-лист	Однокамерный холодильник 605x480x865h	шт.	1	86071,43		86071				86071	
			Отпускная цена			86071		86071		86071			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1033					
			Сметная стоимость оборудования					*87104*					
32	32	Прайс-лист	Печь микроволновая V - 20л; 0,7кВт; 220В; 450x340x260h	шт.	1	40848,21		40848				40848	
			Отпускная цена			40848		40848		40848			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		490					
			Сметная стоимость оборудования					*41338*					
33	33	Прайс-лист	Термопот с объемом 3,0л; 0,7кВт; 430x550x545	шт.	1	11250		11250				11250	
			Отпускная цена			11250		11250		11250			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		135					
			Сметная стоимость оборудования					*11385*					
34	34	Прайс-лист	Доска маркерная на колесах 1800x900	шт.	1	17006,22		17006				17006	
			Отпускная цена			17006		17006		17006			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		204					
			Сметная стоимость оборудования					*17210*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Прайс-лист	Зеркало 600x2100	шт.	5	12754,66		63773		63773		63773	
			Отпускная цена			12755		63773					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		765					
			Сметная стоимость оборудования					*64538*					
36	36	Прайс-лист	Мат гимнастический 2000x1000x50	шт.	8	7652,8		61222		61222		61222	
			Отпускная цена			7653		61222					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		735					
			Сметная стоимость оборудования					*61957*					
37	37	Прайс-лист	Велотренажер 1090x560x1300	шт.	1	107989,49		107989		107989		107989	
			Отпускная цена			107989		107989					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1296					
			Сметная стоимость оборудования					*109285*					
38	38	Прайс-лист	Беговая дорожка механическая складная HT-9109HP	шт.	1	265297,03		265297		265297		265297	
			Отпускная цена			265297		265297					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3184					
			Сметная стоимость оборудования					*268481*					
39	39	Прайс-лист	Силовой тренажер Сгибание разгибание 1240x1070x940	шт.	1	300159,78		300160		300160		300160	
			Отпускная цена			300160		300160					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3602					
			Сметная стоимость оборудования					*303762*					
40	40	Прайс-лист	Маятниковый тренажер для мышц живота и спины 1520x1170x1090	шт.	1	174313,75		174314		174314		174314	
			Отпускная цена			174314		174314					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2092					
			Сметная стоимость оборудования					*176406*					
41	41	Прайс-лист	Гребной тренажер ATEMI AR 302	шт.	1	113091,36		113091		113091		113091	
			Отпускная цена			113091		113091					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1357					
			Сметная стоимость оборудования					*114448*					
42	42	Прайс-лист	Силовой тренажер скамья для пресса 1370x610x1320	шт.	1	56120,52		56121		56121		56121	
			Отпускная цена			56121		56121					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		673					
			Сметная стоимость оборудования					*56794*					
43	43	Прайс-лист	Эллиптический тренажер 1150x550x1430	шт.	1	96085,14		96085		96085		96085	
			Отпускная цена			96085		96085					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1153					
			Сметная стоимость оборудования					*97238*					
44	44	Прайс-лист	Тренажер для развития икроножных мышц 1700x990x2110	шт.	1	72276,43		72276		72276		72276	
			Отпускная цена			72276		72276					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		867					
			Сметная стоимость оборудования					*73143*					
45	45	Прайс-лист	Силовой тренажер для сгибания ног лежа GLCE-65	шт.	1	306111,95		306112		306112		306112	
			Отпускная цена			306112		306112					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3673					
			Сметная стоимость оборудования					*309785*					
46	46	Прайс-лист	Тренажер для развития мышц бедра 1960x1100x2100	шт.	1	182816,86		182817		182817		182817	
			Отпускная цена			182817		182817					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2194					
			Сметная стоимость оборудования					*185011*					
47	47	Прайс-лист	Силовой тренажер баттерфляй на свободных весах 810x710x1650	шт.	1	306111,95		306112		306112		306112	
			Отпускная цена			306112		306112					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3673					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*309785*					
48	48	Прайс-лист	Силовой тренажер скамья горизонтальная	шт.	1	75677,68		75678				75678	
			Отпускная цена			75678		75678		75678			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		908					
			Сметная стоимость оборудования					*76586*					
49	49	Прайс-лист	Силовой комплекс 1560x1230x1160	шт.	1	127546,65		127547				127547	
			Отпускная цена			127547		127547		127547			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1531					
			Сметная стоимость оборудования					*129078*					
50	50	Прайс-лист	Силовой тренажер верхняя тяга 1520x810x2080	шт.	1	294207,6		294208				294208	
			Отпускная цена			294208		294208		294208			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3530					
			Сметная стоимость оборудования					*297738*					
51	51	Прайс-лист	Силовой комплекс 1790x1150x1980	шт.	1	157307,53		157308				157308	
			Отпускная цена			157308		157308		157308			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1888					
			Сметная стоимость оборудования					*159196*					
52	52	Прайс-лист	Силовой тренажер парта скотта	шт.	1	51018,66		51019				51019	
			Отпускная цена			51019		51019		51019			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		612					
			Сметная стоимость оборудования					*51631*					
53	53	Прайс-лист	Силовой тренажер гиперэкстензия наклонная 1270x660x910	шт.	1	61222,39		61222				61222	
			Отпускная цена			61222		61222		61222			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		735					
			Сметная стоимость оборудования					*61957*					
54	54	Прайс-лист	Силовой тренажер Бицепс-трицепс машина 1140x1090x1020	шт.	1	216829,3		216829				216829	
			Отпускная цена			216829		216829		216829			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2602					
			Сметная стоимость оборудования					*219431*					
55	55	Прайс-лист	Силовой тренажер турник брусья 1450x1090x2080	шт.	1	73126,74		73127				73127	
			Отпускная цена			73127		73127		73127			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		878					
			Сметная стоимость оборудования					*74005*					
56	56	Прайс-лист	Мяч баскетбольный	шт.	10	2891,06		28911				28911	
			Отпускная цена			2891		28911		28911			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		347					
			Сметная стоимость оборудования					*29258*					
57	57	Прайс-лист	Сетка волейбольная	шт.	1	4081,49		4081				4081	
			Отпускная цена			4081		4081		4081			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		49					
			Сметная стоимость оборудования					*4130*					
58	58	Прайс-лист	Мяч волейбольный	шт.	10	3486,28		34863				34863	
			Отпускная цена			3486		34863		34863			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		418					
			Сметная стоимость оборудования					*35281*					
59	59	Прайс-лист	Сетка для бадминтона	шт.	1	4676,71		4677				4677	
			Отпускная цена			4677		4677		4677			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		56					
			Сметная стоимость оборудования					*4733*					
60	60	Прайс-лист	Ракетка для бадминтона	шт.	10	3996,46		39965				39965	
			Отпускная цена			3996		39965		39965			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		480					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*40445*					
61	61	Прайс-лист	Воланы для бадминтона		20	229,58		4592					
				шт.								4592	
			Отпускная цена			230		4592		4592			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		55					
			Сметная стоимость оборудования					*4647*					
62	62	Прайс-лист	Штанга олимпийская 140кг		2	38263,99		76528					
				шт.								76528	
			Отпускная цена			38264		76528		76528			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		918					
			Сметная стоимость оборудования					*77446*					
63	63	Прайс-лист	Набор (штанга+гантели) 50 кг		2	28910,57		57821					
				шт								57821	
			Отпускная цена			28911		57821		57821			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		694					
			Сметная стоимость оборудования					*58515*					
64	64	Прайс-лист	Гантели 20 кг		2	21257,77		42516					
				шт.								42516	
			Отпускная цена			21258		42516		42516			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		510					
			Сметная стоимость оборудования					*43026*					
65	65	Прайс-лист	Вертикальные пластико вые жалюзи		330,5	3571,43		1180358		1180358		1274787	
				м2							94429		
			ИТОГО:					13287821	0	1180358			
								0	0	11963896	94429		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12107463			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		19122					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,525 %		6793				13401372	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		26014				13408165	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13434179	
			НДС									14106372	
			Итого с НДС			12 %		1692765					
												15799137	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Сарсенбаев М. О

Заказчик

Жаркаинский городской отдел строительства

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	100780,55	47019,9	100781	47020	5161	49705	162525	
						48600	20434,08	48600	20434		12039		
2	2	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1711951		1711951				1711951	
			Отпускная цена			1711951		1711951		1711951			
			Сметная стоимость оборудования					*1711951*					
3	3	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593				871593	
			Отпускная цена			871593		871593		871593			
			Сметная стоимость оборудования					*871593*					
4	4	Ц13-080101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования	подстанция	1	59995,84	23085,6	59996	23085	910	33333	100795	
						36000	10295,32	36000	10295		7466		
5	5	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4553981		4553981				4553981	
			Отпускная цена			4553981		4553981		4553981			
			Сметная стоимость оборудования					*4553981*					
6	6	Прайс-лист	Специализированный погодозащищенный контейнер размерами 3225x2400x2600 мм	шт	1	3303571,43		3303571				3303571	
			Отпускная цена			3303571		3303571		3303571			
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		39643					
			Сметная стоимость оборудования					*3343214*					
7	7	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	19020,46	4758,29	19020	4758	127	13154	34748	
						14135,1	2306,92	14135	2307		2574		
	7.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1556				15,56			Казахстан 100%
	7.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	437687				52,52			
	7.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	454				45,4			
8	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом	шт.	1	89830		89830				89830	
			Отпускная цена			89830		89830		89830			
			Сметная стоимость оборудования					*89830*					
9	9	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники РВО-10кВ	шт.	3	10623		31869				31869	
										31869			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			10623		31869					
			Сметная стоимость оборудования					*31869*					
10	10	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,03168	9273,22	0	294	0	0	235	571	
						9273,22	0	294	0		42		
11	11	С124-040102-0225	Изолятор ШФ 20-Г	шт.	9	2031		18279		18279		19741	
											1462		
12	12	С124-040109-0402	Колпачок К-6	шт.	9	47		423		423		457	
											34		
13	13	Прайс-лист	Крепление провода	шт	9	260,2		2342		2342		2529	
											187		
14	14	С124-040204-1303	Зажимы петлевые ПА-2-2А	шт.	12	282		3384		3384		3655	Казахстан
											271		
15	15	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10796		21592		21592		23319	Казахстан
											1727		
16	16	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2843		5686		5686		6141	Казахстан
											455		
17	17	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	2442		2930		2930		3164	Казахстан
											234		
18	18	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	32853,9	7372,8	32854	7373	2081	19366	56398	
						23400	3497,6	23400	3498		4178		
19	19	Прайс-лист	Ящик управления освещением на ток 6А, ЯУО-9602-2674 IP54	шт	1	60191,81		60192		60192		65007	
											4815		
20	20	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише расповными дюбелями	шт.	1	4832,29	96,3	4832	97	996	2724	8161	
						3740	43,72	3740	44		605		
21	21	С123-070201-1013	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2638		2638		2638		2849	
											211		
22	22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5847,67	120,13	5848	120	2182	2585	9108	
						3546	43,72	3546	44		675		
23	23	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-293Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943		1943		1943		2098	
											155		
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3142,23	22,97	18853	138	8078	7659	28633	
						1773	0	10638	0		2121		
25	25	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1509		7545		7545		8149	
											604		
26	26	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540		1663	
											123		
27	27	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	20	32928,4	10511,74	658568	210234	44173	400136	1143400	
						20208	4800,52	404160	96010		84696		
	27.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,2	2873				29304,6			
	27.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	53102				14868,56			Казахстан 100%
28	28	Прайс-лист	Опора граненая высотой 10,0 м, ОГК-10	шт	20	85366,71		1707334		1707334		1843921	
											136587		
29	29	С123-070405-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол на клона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	29	7569		219501		219501		237061	
											17560		
30	30	Прайс-лист	Фундамент Н-2,0	шт	20	14662,5		293250		293250		316710	
											23460		
31	31	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	29	6176,48	2949,48	179118	85535	552	108250	310357	
						3207,96	1458	93031	42282		22989		
	31.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,29	1556				451,24			Казахстан 100%
32	32	С123-070106-0320	Светильник уличный светодиодный модели "Keremet" 120W	шт.	29	52830		1532070		1532070		1654636	Казахстан
											122566		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,2	32941,55	20940,05	39530	25128	0	13104	56845	
						12001,5	5900,64	14402	7081		4211		
34	34	С121-130809-1614	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	1200	136		163200		163200		176256	
											13056		
35	35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	198545,44	0	7942	0	68	5984	15040	
						196840	0	7874	0		1114		
	35.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	19398				62,07			Казахстан 100%
36	36	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам етром 32 мм	м	40	140		5600		5600		6048	
											448		
37	37	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	156,978	192,24	181,58	30177	28504	0	10617	44058	
						10,66	83,28	1673	13073		3264		
38	38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	17,442	2688,84	0	46899	0	0	33767	87119	
						2688,84	0	46899	0		6453		
39	39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,978	39,53	39,53	6205	6206	0	1961	8819	
						0	17,35	0	2724		653		
40	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,442	1169,32	0	20395	0	0	14685	37886	
						1169,32	0	20395	0		2806		
41	41	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	732,33	362,02	124496	61543	7873	57637	196704	
						324	146,89	55080	24971		14571		
42	42	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	506,44	244,13	39502	19042	3612	17729	61809	
						216	99,68	16848	7775		4578		
43	43	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	12	720,25	332,95	8643	3995	544	4088	13750	
						342	131,19	4104	1574		1019		
44	44	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	669	416,55	172,24	278672	115229	30981	126961	438084	
						198	65,58	132462	43873		32451		
45	45	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	720,25	332,95	28810	13318	1812	13628	45833	
						342	131,19	13680	5248		3395		
46	46	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	290	360,89	135,76	104658	39371	13088	48153	165036	
						180	50,62	52200	14680		12225		
47	47	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБ 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,17	4160456		707278		707278		763860	Казахстан
											56582		
48	48	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	2362414		212617		212617		229626	Казахстан
											17009		
49	49	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,044	456657		20093		20093		21700	Казахстан
											1607		
50	50	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,665	324466		215770		215770		233032	Казахстан
											17262		
51	51	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29	272109		78912		78912		85225	
											6313		
52	52	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая д ля 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечени е одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	27340,31	16057,98	82021	48174	1447	38118	129750	
						10800	6847,44	32400	20542		9611		
53	53	Ц13-080201-2402 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая д ля 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечени е одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	30660,41	17578,08	91981	52734	1447	43401	146213	
						12600	7493,04	37800	22479		10831		
54	54	С123-061703-1102	Муфты концевые 3КНТп10-50/120	шт.	1	13415		13415		13415		14488	Казахстан
											1073		
55	55	Прайс-лист	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-4/16	шт	2	2650,18		5300		5300		5724	
											424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С123-061703-1105	Муфты концевые 3КВТп10-50/120	шт.	3	11703		35109		35109	2809	37918	Казахстан
57	57	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,2	32941,55	20940,05	6588	4188	0	2184	9474	
58	58	С121-130809-1614	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	200	12001,5	5900,64	2400	1180		702		
59	59	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	136		27200		27200	2176	29376	
	59.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	198545,44	0	2383	0	20	1795	4512	
60	60	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	12	196840	0	2362	0		334		
61	61	С121-030102-0502	Кирпич строительный	1000 шт.	0,75	19398				18,62			Казахстан 100%
62	62	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	288	350		4200		4200		4536	Казахстан
63	63	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из ст али полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	70285		52714		52714	4217	56931	Казахстан
64	64	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	78	703,89	25,69	202720	7399	125044	52595	275740	
						244,02	9,62	70278	2771		20425		
						585,57	63,13	11711	1263	5917	3609	16546	
						226,59	24,05	4532	481		1226		
						3589,68	172,97	279995	13491	171336	71958	380109	
						1220,1	61,21	95168	4774		28156		
			ИТОГО:					18517987	817945	5849506	1199121	20406638	
			В том числе :					1248101	348140	10562795	729173		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							10602438			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		147658					
			Зимние удорожания									20593940	
			Итого с зимними удорожаниями			0,525 %		52455					
			Непредвиденные работы и затраты									20646395	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		200879					
												20847274	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												21890388	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		2626847					
												24517235	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение
(наименование)

Договор подря[illegible]а (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-2 Ограждение и фундамент под трансформаторной подстанции работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,25	2765,82	168,7	6223	380	5011	928	7723	
						370,04	68,82	833	155		572		
2	2	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	18,5	3909,6	1229,12	72328	22739	716	69599	153281	
						2641,77	546,44	48873	10109		11354		
3	3	С121-020101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5,F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,864	18106		15644		15644		16895	
											1251		
4	4	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606	
						1069,97	6,12	1070	6		193		
5	5	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,29772	553145		164682		164682		177857	Казахстан
											13175		
6	6	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,33482	213881,36	44589,34	71612	14930	1839	41964	122662	
						163800	17844	54844	5975		9086		
7	7	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,24694	259543		64092		64092		69219	Казахстан
											5127		
8	8	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941		1985		1985		2144	Казахстан
											159		
9	9	С121-050308-0131	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	33,25	1061		35278		35278		38100	Казахстан
											2822		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	7,2	972,88	20,65	7005	149	4150	2541	10310	
						375,88	3,6	2706	26		764		
11	11	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окра ска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,08	322,97	1,22	5516	21	2470	2430	8582	
						177,16	0,69	3026	12		636		
12	12	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	1,48	1716,9	0	2541	0	0	1830	4721	
						1716,9	0	2541	0		350		
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,74	1064,65	0	788	0	0	567	1463	
						1064,65	0	788	0		108		
14	14	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,56	5531,63	337,4	25224	1539	20311	3762	31305	
						740,08	137,64	3375	628		2319		
15	15	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массо й до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3012,01	1395,62	6024	2791	1324	3278	10046	
						954,36	434,52	1909	869		744		
16	16	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2318,34	1095,57	4637	2191	1191	2285	7476	
						627,23	341,1	1254	682		554		
17	17	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подв алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла сса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	23270		25271		25271		27293	
											2022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7.5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	25738		13641		13641		14732	
											1091		
19	19	С Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	1,616	270		436		436		471	
											35		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	1,6	972,88	20,65	1557	33	922	565	2292	
						375,88	3,6	601	6		170		
21	21	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,94	1716,9	0	1614	0	0	1162	2998	
						1716,9	0	1614	0		222		
22	22	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,32	1064,65	0	341	0	0	245	633	
						1064,65	0	341	0		47		
23	23	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,45	5531,63	337,4	19084	1164	15367	2846	23684	
						740,08	137,64	2553	475		1754		
24	24	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство	м3	1,09	27726,64	718,04	30222	783	22906	6255	39395	
						5994	311,58	6533	340		2918		
25	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0074	256999		1902		1902		2054	
											152		
26	26	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом д о 20 кг. Установка	т	0,01652	752342,23	1519,23	12429	25	10818	1455	14995	
						95990	763,8	1586	13		1111		
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68	972,88	20,65	662	14	392	240	974	
						375,88	3,6	256	2		72		
			ИТОГО:					591881	46790	410390	143222	793911	
								134703	19298		58808		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11909				805817	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		4231				810048	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16201				826249	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									867591	
			НДС			12 %		104111					
			Итого с НДС									971702	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Каналбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Сарсенбаев М. О

Заказчик

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ-2А-02М-2С										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		178,08	134,55	125,69	23961	22382	0	6181	32553	
				м3 грунта		8,86	39,35	1578	7007		2411		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		94,6368	280,47	262,06	26543	24801	0	6845	36059	
				м3 грунта		18,41	82,05	1742	7765		2671		
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 4р группы. Доработка вручную		7,1232	9656,86	0	68788	0	0	49527	127780	
				м3 грунта		9656,86	0	68788	0		9465		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		251,856	39,53	39,53	9956	9956	0	3146	14150	
				м3 грунта		0	17,35	0	4370		1048		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		251,856	201,96	88,02	50865	22168	0	29230	86503	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	28696	11900		6408		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		27,984	1169,32	0	32722	0	0	23560	60785	
				м3 грунта		1169,32	0	32722	0		4503		
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,213	398504,64	91648,92	84881	19521	11	71474	168863	
				км трубопровода		306806	32141,4	65350	6846		12508		
8	8	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		215,13	796		171243		171243		184942	Казахстан
				м							13699		
9	9	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		213	745,23	0	158734	0	3116	152505	336138	
				м газопровода		730,6	0	155618	0		24899		
10	10	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1693,08	1007,91	5079	3024	0	3049	8778	
				шт.		685,17	341,52	2056	1025		650		
11	11	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм		3	846		2538		2538		2741	Казахстан
				шт.							203		
12	12	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,213	32941,55	20940,05	7017	4460	0	2326	10090	
				км кабеля		12001,5	5900,64	2556	1257		747		
13	13	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ"		213	16		3408		3408		3681	
				м							273		
14	14	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2		0,213	132569		28237		28237		30496	Казахстан
				км							2259		
15	15	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство		2	7771,61	2409,85	15543	4820	1172	11549	29259	
				шт.		4775,82	1057	9552	2114		2167		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,018046	553145		9982		9982		10781	Казахстан
17	17	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2066,53	95,94	2067	96	169	1837	4216	
						1801,88	54	1802	54		312		
18	18	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29884		29884		29884		32275	Казахстан
19	19	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1690		3380		3380	2391	3650	Казахстан
20	20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00134	1255927,98	564269,12	1683	756	25	270	3072	
						672930,4	202162,72	902	271		1161		
21	21	С123-020101-0153	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	2	593		1186		1186	228	1281	Казахстан
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1693,08	1007,91	5079	3024	0	95	8778	
						685,17	341,52	2056	1025		3049		
23	23	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	846		846		846	650	914	Казахстан
24	24	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	2	4412		8824		8824	68	9530	Казахстан
25	25	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2495,39	1484,19	2495	1484	0	706	4314	
						1011,2	503,06	1011	503		1499		
26	26	С123-020302-5123	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х63	шт.	1	5459		5459		5459	320	5896	Казахстан
27	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	919666,33	247651,85	3219	867	31	437	6430	
						663264	126148,64	2321	442		2735		
28	28	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3,514	1905		6694		6694	476	7230	Казахстан
29	29	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1021697,01	265764,77	2043	532	91	536	3961	
						710640	109936,48	1421	220		1625		
30	30	С123-010301-0235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	7859		15718		15718	293	16975	Казахстан
31	31	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	т	0,02826	263941		7459		7459	1257	8056	Казахстан
32	32	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	398504,64	91648,92	797	183	0	597	1585	
						306806	32141,4	614	64		671		
33	33	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	2,02	796		1608		1608	117	1737	Казахстан
34	34	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	745,23	0	1490	0	29	129	3156	
						730,6	0	1461	0		1432		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	107,63	2,5	140	3	58	234	210	
						60,3	0,36	78	0		54		
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3	82,54	1,8	107	2	59	16	150	
						35,25	0,36	46	0		32		
37	37	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,57	1245,38	28	1	19	11	38	
						7384,3	360,31	7	0		7		
38	38	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387		387		387	3	418	Казахстан
39	39	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	31	684	Казахстан
40	40	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1849,46	24,24	1443	18	20	51	2487	
						1800	7	1404	5		860		
											184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	221		172		172		186	Казахстан
											14		
42	42	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967		3204	
											237		
43	43	С123-021103-1102	Опорно-направляющее кольцо ОНК-76	шт.	3	3551		10653		10653		11505	Казахстан
											852		
44	44	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	694980,67	212581,49	6950	2126	8	5529	13477	
						481624	76901,92	4816	769		998		
45	45	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	7927		79270		79270		85612	Казахстан
											6342		
46	46	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1682,52	8,31	16825	83	1550	15070	34447	
						1519,2	3,06	15192	31		2552		
47	47	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6307,91	810,48	6308	810	4686	826	7705	
						811,49	22,5	811	22		571		
48	48	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630	
						4775,82	1057	4776	1057		1084		
49	49	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145		3969		3969		4287	Казахстан
											318		
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30	
						60,3	0,36	11	0		2		
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,6	31	1	17	9	43	
						70,5	0,72	13	0		3		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ-2А-02М-2С									1445768	
			Раздел: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ										
52	52	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	919666,33	247651,85	10116	2725	96	8597	20210	
						663264	126148,64	7296	1388		1497		
53	53	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	11,044	1905		21039		21039		22722	Казахстан
											1683		
54	54	Е11-190401-0101	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	11071,79	250,64	11072	251	3298	7444	19997	
						7523,5	72	7524	72		1481		
55	55	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-2а-02М-2С регуляторами давления газа РДСК-50/400М	шт	1	1343491,35		1343491				1343491	
										1343491			
			Отпускная цена			1343491		1343491					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		16122					
			Сметная стоимость оборудования					*1359613*					
56	56	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2066,53	95,94	4133	192	337	3675	8433	
						1801,88	54	3604	108		625		
57	57	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 50 мм	шт.	2	29884		59768		59768		64549	Казахстан
											4781		
58	58	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690		6760		6760		7301	Казахстан
											541		
59	59	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00362	1255927,98	564269,12	4546	2043	68	3136	8297	
						672930,4	202162,72	2436	732		615		
60	60	С123-020101-0153	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	3	593		1779		1779		1921	Казахстан
											142		
61	61	С123-020101-0108	Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм	шт.	10	163		1630		1630		1760	Казахстан
											130		
62	62	С123-020101-0104	Отвод стальной 90°, диаметром 21,3 х3,2 мм	шт.	1	112		112		112		121	Казахстан
											9		
63	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	0	2033	5853	
						685,17	341,52	1370	683		434		
64	64	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм		1	846		846		846		914	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							68		
65	65	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4412		4412		4412	353	4765	Казахстан
66	66	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	919666,33 663264	247651,85 126148,64	1839 1327	495 252	18	1563 272	3674	
67	67	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1905		3825		3825	306	4131	Казахстан
68	68	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1021697,01 710640	265764,77 109936,48	1022 711	266 110	45	812 147	1981	
69	69	С123-010301-0235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	7859		7859		7859	629	8488	Казахстан
70	70	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,01413	263941		3729		3729	298	4027	Казахстан
71	71	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	398504,64 306806	91648,92 32141,4	199 153	46 16	0	168 29	396	
72	72	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	0,505	796		402		402	32	434	Казахстан
73	73	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,5	745,23 730,6	0 0	373 365	0 0	7	358 58	789	
74	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	919666,33 663264	247651,85 126148,64	11036 7959	2972 1514	105	9378 1633	22047	
75	75	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 8731-74	м	11,546	767		8856		8856	708	9564	
76	76	С123-010301-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 21,3 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	0,502	547		275		275	22	297	
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	107,63 60,3	2,5 0,36	344 193	8 1	143	134 38	516	
78	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2	82,54 35,25	1,8 0,36	264 113	6 1	146	79 27	370	
79	79	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00064	136899,35 121808	6397,79 570,92	88 78	4 0	6	54 11	153	
80	80	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00064	482745		309		309	25	334	Казахстан
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,018	107,63 60,3	2,5 0,36	2 1	0 0	1	1 0	3	
82	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	0,018	165,09 70,5	3,6 0,72	3 1	0 0	2	1 0	4	
83	83	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00096	136899,35 121808	6397,79 570,92	131 117	7 1	8	81 17	229	
84	84	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00096	482745		463		463	37	500	Казахстан
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,027	107,63 60,3	2,5 0,36	3 2	0 0	1	1 0	4	
86	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	0,027	165,09 70,5	3,6 0,72	4 2	0 0	2	1 0	5	
87	87	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00032	136899,35	6397,79	44	2	3	27	77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		121808	570,92	39	0		6		
88	88	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00032	482745		154		154		166	Казахстан
89	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,009	107,63	2,5	1	0	0	0	1	
						60,3	0,36	1	0		0		
90	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	0,009	165,09	3,6	1	0	1	0	1	
						70,5	0,72	1	0		0		
91	91	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	107,63	2,5	431	10	179	167	646	
						60,3	0,36	241	1		48		
92	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	82,54	1,8	330	7	182	98	462	
						35,25	0,36	141	1		34		
93	93	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	890,22	20,4	5341	122	229	3044	9056	
						831,6	0	4990	0		671		
94	94	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	24559,7	21072,8	49119	42145	3518	13069	67163	
						1728	5452,64	3456	10905		4975		
			Итого по разделу: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ									1661974	
			ИТОГО:					2522762	176845	536786	455491	3091620	
			В том числе :					449521	62532	1343491	129489		
			Стоимость оборудования, всего							1359613			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26222					
			Итого с временными									3133969	
			Зимние удорожания			0,525 %		9315					
			Итого с зимними удорожаниями									3143284	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35673					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3178957	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3338019	
			НДС			12 %		400562					
			Итого с НДС									3738581	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR"

Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V"

Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
Жаркаинского городского
отдела строительства

Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Наружное газоснабжение

(наименование)

Договор подря да (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 6-2-2 Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент ГРПШ-2а-02М-2С работы

Составлен (а) ⟹ текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ										
1	1	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25	2765,82	168,7	3457	211	2784	516	4291	
						370,04	68,82	463	86		318		
2	2	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	8	3780,05	1222,72	30240	9782	317	28891	63862	
						2517,66	542,84	20141	4343		4731		
3	3	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	17295		8302		8302		8966	Казахстан
											664		
4	4	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606	
						1069,97	6,12	1070	6		193		
5	5	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,13975	553145		77302		77302		83486	Казахстан
											6184		
6	6	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,15602	213881,36	44589,34	33370	6957	857	19555	57159	
						163800	17844	25556	2784		4234		
7	7	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,11724	259543		30429		30429		32863	Казахстан
											2434		
8	8	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941		1985		1985		2144	Казахстан
											159		
9	9	С121-050308-0131	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09	1061		12827		12827		13853	Казахстан
											1026		
10	10	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	т	0,00203	643546		1306		1306		1411	Казахстан
											105		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	м2 поверхности	4	972,88	20,65	3892	82	2305	1412	5728	
						375,88	3,6	1504	14		424		
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99	107,63	2,5	860	20	358	334	1290	
						60,3	0,36	482	3		96		
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	165,09	3,6	1319	29	727	393	1849	
						70,5	0,72	563	6		137		
14	14	Е11-270403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	4,82	923,44	225,56	4451	1087	3022	784	5654	
						70,83	79,84	341	385		419		
15	15	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	4,82	255,34	74,34	-1231	-358	-872	-140	-1481	
						0	26,95	0	-130		-110		
16	16	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		0,7	3530,8	0	2472	0	0	1780	4592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		3530,8	0	2472	0		340		
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,6	1169,32	0	702	0	0	505	1304	
				м3 грунта		1169,32	0	702	0		97		
18	18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,32	5531,63	337,4	1770	108	1425	264	2197	
				м2 покрытия		740,08	137,64	237	44		163		
19	19	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство		0,108	29925,57	1245,38	3232	135	2300	761	4312	
				м3		7384,3	360,31	798	39		319		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону		1,2	972,88	20,65	1167	24	692	423	1717	
				м2 поверхности		375,88	3,6	451	4		127		
21	21	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек		0,02046	97805,08	19825,85	2001	406	30	1596	3885	
				т		76500	9235	1565	189		288		
22	22	С121-060801-0301	Стоимость стоек		0,02046	553145		11317		11317		12222	Казахстан
				т							905		
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,56	107,63	2,5	60	1	25	23	90	
				м2		60,3	0,36	34	0		7		
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,56	82,54	1,8	46	1	25	14	65	
				м2		35,25	0,36	20	0		5		
25	25	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,8	3530,8	0	6355	0	0	4576	11806	
				м3 грунта		3530,8	0	6355	0		875		
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,44	1169,32	0	1684	0	0	1212	3128	
				м3 грунта		1169,32	0	1684	0		232		
27	27	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1	5531,63	337,4	5532	338	4454	825	6866	
				м2 покрытия		740,08	137,64	740	138		509		
28	28	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство		0,384	29925,57	1245,38	11491	478	8178	2706	15333	
				м3		7384,3	360,31	2836	138		1136		
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону		3,2	972,88	20,65	3113	67	1844	1129	4581	
				м2 поверхности		375,88	3,6	1203	12		339		
30	30	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек		0,03999	97805,08	19825,85	3911	793	59	3120	7593	
				т		76500	9235	3059	369		562		
31	31	С121-060801-0301	Стоимость стоек		0,03999	553145		22120		22120		23890	Казахстан
				т							1770		
32	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,09	107,63	2,5	117	2	49	46	176	
				м2		60,3	0,36	66	0		13		
33	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,09	82,54	1,8	90	2	50	27	126	
			поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115			35,25	0,36	38	0		9		
34	34	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,74	2240,7	0	1658	0	0	1194	3080	
				м3 грунта		2240,7	0	1658	0		228		
35	35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,29	1169,32	0	339	0	0	244	630	
				м3 грунта		1169,32	0	339	0		47		
36	36	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,8	5531,63	337,4	9957	608	8017	1485	12357	
				м2 покрытия		740,08	137,64	1332	248		915		
37	37	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под ГРПШ. Устройство		0,51	24366,59	1820,66	12427	928	10123	1496	15037	
				м3		2697,53	525,61	1376	268		1114		
38	38	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0143	256999		3675		3675		3969	
				т							294		
39	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону		0,96	972,88	20,65	934	19	553	339	1375	
				м2 поверхности		375,88	3,6	361	3		102		
40	40	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,52	2765,82	168,7	6970	425	5612	1040	8651	
				м2 покрытия		370,04	68,82	933	173		641		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	15	3780,05	1222,72	56701	18341	595	54171	119742	
						2517,66	542,84	37765	8143		8870		
42	42	С121-020101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,232	18106		22307		22307		24092	
											1785		
43	43	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606	
						1069,97	6,12	1070	6		193		
44	44	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	0,25305	553145		139973		139973		151171	Казахстан
											11198		
45	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,29008	213881,36	44589,34	62043	12934	1593	36357	106272	
						163800	17844	47515	5176		7872		
46	46	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,20802	259543		53990		53990		58309	Казахстан
											4319		
47	47	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941		1985		1985		2144	Казахстан
											159		
48	48	С121-050308-0131	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	27,06	1061		28711		28711		31008	Казахстан
											2297		
49	49	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	т	0,00429	643546		2761		2761		2982	Казахстан
											221		
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,2	972,88	20,65	10896	231	6455	3953	16037	
						375,88	3,6	4210	40		1188		
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,66	107,63	2,5	1578	36	657	614	2367	
						60,3	0,36	884	5		175		
52	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,66	165,09	3,6	2420	53	1334	720	3391	
						70,5	0,72	1034	11		251		
			Итого по разделу: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ									952784	
			ИТОГО:					707300	53802	482642	174905	952784	
			В том числе :					170857	22503		70579		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		14292					
			Зимние удорожания									967077	
			Итого с зимними удорожаниями			0,525 %		5077					
			Непредвиденные работы и затраты									972154	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		19443					
												991597	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									1041213	
			Итого с НДС			12 %		124946					
												1166159	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Начальник
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 6-3 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	83,26	134,55	125,69	11203	10465	0	2890	15220	
						8,86	39,35	738	3276		1127		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,33	280,47	262,06	6543	6114	0	1687	8888	
						18,41	82,05	430	1914		658		
3	3	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	42,5661	379,6	358,73	16158	15269	8	4386	22188	
						20,68	122,43	880	5211		1644		
4	4	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	3,2039	9656,86	0	30940	0	0	22277	57474	
						9656,86	0	30940	0		4257		
5	5	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	73,232	170		12449				13445	
											996		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,77	24,47	20,16	1120	923	5	449	1695	
						4,19	9,43	192	432		126		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,934	33,89	33,89	2540	2539	0	802	3609	
						0	14,87	0	1114		267		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	74,934	201,96	88,02	15134	6596	0	8697	25737	
						113,94	47,25	8538	3541		1906		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,326	1169,32	0	9736	0	0	7010	18086	
						1169,32	0	9736	0		1340		
10	10	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,997	46,2	46,2	970	970	0	306	1378	
						0	20,27	0	426		102		
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,997	240,88	104,78	5058	2200	0	2908	8603	
						136,1	56,25	2858	1181		637		
12	12	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2,333	2365,32	0	5518	0	0	3973	10250	
						2365,32	0	5518	0		759		
13	13	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	75	5531,63	337,4	414872	25305	334061	61879	514891	
						740,08	137,64	55506	10323		38140		
14	14	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	17,2	12051,4	3066,37	207284	52741	58090	137724	372609	
						5607,72	1178,04	96453	20262		27601		
15	15	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	м3	9	60687		546183		546183		589878	Казахстан
											43695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,66	68839		45434		45434		49069	Казахстан
											3635		
17	17	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	7,54	60116		453275		453275		489537	Казахстан
											36262		
18	18	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1386	1329654,03	508199,58	184290	70437	1948	134114	343876	
						807400	170004,08	111906	23563		25472		
19	19	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1364	1282704,16	494118,07	174961	67398	1438	127452	326606	
						778040	165797,28	106125	22615		24193		
20	20	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	139,986	1940		271573		271573		293299	Казахстан
											21726		
21	21	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	69,185	725		50159		50159		54172	Казахстан
											4013		
22	22	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,579	484		33192		33192		35847	Казахстан
											2655		
23	23	С123-020101-0174	Отвод стальной 90°, D 89х3,5 мм	шт.	1	1160		1160		1160		1253	Казахстан
											93		
24	24	С123-020101-0140	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	1	347		347		347		375	Казахстан
											28		
25	25	С123-020101-0128	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	1	276		276		276		298	
											22		
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,2	107,63	2,5	6049	140	2519	2352	9073	
						60,3	0,36	3389	20		672		
27	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,2	165,09	3,6	9278	202	5114	2762	13003	
						70,5	0,72	3962	40		963		
28	28	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	3,4	49482,79	2068,14	168241	7032	43605	92357	281446	
						34589,75	1152	117605	3917		20848		
29	29	С121-110202-0204	Плиты из минеральной ваты	м3	3,4	22645		76993		76993		83152	
											6159		
30	30	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	159,8	666,51	29,54	106508	4721	23241	60723	180609	
						491,53	8,46	78546	1352		13378		
31	31	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,1598	542460		86685		86685		93620	Казахстан
											6935		
32	32	С121-050307-0110	Проволока стальная	кг	38,4	323		12403		12403		13395	Казахстан
											992		
33	33	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0848	482745		40937		40937		44212	Казахстан
											3275		
34	34	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,02875	482745		13879		13879		14989	Казахстан
											1110		
35	35	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотков. Устройство	м3	0,9	52331,97	7934,64	47099	7141	20653	20382	72880	
						21450	3437,04	19305	3093		5399		
36	36	С121-020401-2804	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	м3	0,047	13881		652		652		704	Казахстан
											52		
37	37	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0079	1212191,57	416293,52	9576	3289	112	7330	18259	
						781710	155516	6176	1229		1353		
38	38	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	1174434,35	403564,31	4228	1453	40	3246	8072	
						759690	151070	2735	544		598		
39	39	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,979	1940		15479		15479		16717	Казахстан
											1238		
40	40	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	861		1565		1565		1690	Казахстан
											125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	484		880		880	70	950	Казахстан
42	42	С123-020103-0608	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 65 мм	шт.	1	2891		2891		2891	231	3122	Казахстан
43	43	С123-020103-0606	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 40 мм	шт.	1	2029		2029		2029	162	2191	Казахстан
44	44	С123-020103-0605	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 32 мм	шт.	1	1685		1685		1685	135	1820	Казахстан
45	45	С123-020101-0174	Отвод стальной 90°, D 89х3,5 мм	шт.	4	1160		4640		4640	371	5011	Казахстан
46	46	С123-020101-0140	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	2	347		694		694	56	750	Казахстан
47	47	С123-020101-0128	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	2	276		552		552	44	596	
48	48	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 159х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1021697,01	265764,77	3065	797	136	2437	5942	
						710640	109936,48	2132	330		440		
49	49	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4994		14982		14982	1199	16181	Казахстан
50	50	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	670682,01	124725,17	2012	374	39	1749	4062	
						532980	55959,04	1599	168		301		
51	51	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3376		10128		10128	810	10938	Казахстан
52	52	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	1,02	49482,79	2068,14	50472	2109	13081	27707	84433	
						34589,75	1152	35282	1175		6254		
53	53	С121-110202-0204	Плиты из минеральной ваты	м3	1,02	22645		23098		23098	1848	24946	
54	54	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	3080,04	169,52	60985	3357	3667	41303	110471	
						2725,34	19,44	53962	385		8183		
55	55	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,108801	339000		36884		36884	2951	39835	Казахстан
56	56	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1212191,57	416293,52	4849	1665	57	3711	9245	
						781710	155516	3127	622		685		
57	57	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1174434,35	403564,31	4698	1614	45	3607	8969	
						759690	151070	3039	604		664		
58	58	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1940		7838		7838	627	8465	Казахстан
59	59	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	861		1739		1739	139	1878	Казахстан
60	60	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	484		978		978	78	1056	Казахстан
61	61	С123-020101-0174	Отвод стальной 90°, D 89х3,5 мм	шт.	2	1160		2320		2320	186	2506	Казахстан
62	62	С123-020101-0140	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
63	63	С123-020101-0128	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	1	276		276		276	22	298	
64	64	С123-020101-1023	Переход стальной D 89-57 мм	шт.	2	704		1408		1408	113	1521	Казахстан
65	65	С123-020101-1004	Переход стальной D 45-32 мм	шт.	1	268		268		268	21	289	Казахстан
66	66	С123-020101-1003	Переход стальной D 38-25 мм	шт.	1	277		277		277	22	299	Казахстан
67	67	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 159х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	45	812	1981	
						710640	109936,48	711	110		147		
68	68	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80		1	4994		4994		4994		5394	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	м	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	400	1354	
				км трубопровода		532980	55959,04	533	56		583		
70	70	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3376		3376		3376	100	3646	Казахстан
71	71	Е11-060101-0101	Заделка отверстия бетоном кл. В12,5	м3	0,1	22370,45	1180,82	2237	118	1949	270	2616	
						1702,35	326,34	170	33		185		
72	72	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4	6568,33	3197,43	26273	12790	543	194	46831	
						3235,1	1080,2	12940	4321		17089		
73	73	С123-040905-3203	Краны шаровые типа Danfoss, PN 16, DN 25	шт.	4	5439		21756		21756	3469	23496	
74	74	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1174434,35	403564,31	5872	2017	56	1740	11210	
						759690	151070	3798	755		4508		
75	75	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	555		2803		2803	830	3027	
76	76	С123-020101-0122	Отвод стальной 90°, D 32х3,0 мм	шт.	6	292		1752		1752	224	1892	Казахстан
77	77	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,02	49482,79	2068,14	990	41	256	140	1656	
						34589,75	1152	692	23		543		
78	78	С121-110202-0204	Плиты из минеральной ваты	м3	0,02	22645		453		453	123	489	
79	79	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	3080,04	169,52	4928	271	296	36	8927	
						2725,34	19,44	4361	31		3338		
80	80	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008792	339000		2980		2980	661	3218	Казахстан
81	81	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	670682,01	124725,17	537	100	10	238	1083	
						532980	55959,04	426	45		466		
82	82	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2688		2150		2150	80	2322	Казахстан
83	83	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 76х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	608612,51	96352,85	730	115	13	172	1487	
						501396	42881,44	602	51		647		
84	84	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1867		2240		2240	110	2419	
85	85	Е11-110101-1303	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	2765,82	168,7	19139	1167	15411	179	23754	
						370,04	68,82	2561	476		2855		
86	86	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	27787,24	10562,74	78082	29682	9413	1760	141256	
						13874,76	5073,2	38988	14256		52711		
87	87	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20807		41614		41614	10463	44943	Казахстан
88	88	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14150		14150		14150	3329	15282	Казахстан
89	89	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21033		63099		63099	1132	68147	Казахстан
90	90	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18000		36000		36000	5048	38880	Казахстан
91	91	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2204		4408		4408	2880	4761	Казахстан
92	92	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543		9086		9086	353	9813	Казахстан
93	93	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	10	379,77	147,86	3798	1479	0	727	6916	
						231,91	78,3	2319	783		2606		
											512		

№ п/п	№ позиц[redacted]ии по смет[redacted]е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	[redacted]1-080101-0307 Изм. [redacted]доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,54	972,88	20,65	15119	321	8956	5484	22251	
				м2 поверхности		375,88	3,6	5841	56		1648		
95	95	[redacted]21-060801-0101	Стоимость стремянки		0,0291	497974		14491		14491		15650	Казахста
				т							1159		
96	96	[redacted]1-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,6	2765,82	168,7	29318	1788	23607	4373	36386	
				м2 покрытия		370,04	68,82	3922	729		2695		
97	97	[redacted]1-270701-0101 Изм. [redacted]доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство		10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16573	
				м2 покрытия		246,82	1,41	2616	15		1228		
			Итого по разделу: 4. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ									5023913	
			ИТОГО:					3766513	345166	2567737	885262	5023913	
								841159	129077		372138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		75359					
			Итого с временными									5099272	
			Зимние удорожания			0,525 %		26771					
			Итого с зимними удорожаниями									5126043	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102521					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5228564	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5490180	
			НДС			12 %		658822					
			Итого с НДС									6149002	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный зал в селе Рахат**

(наименование)

Договор подря[redacted]да (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование** работы

Составлен (а) [redacted] в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиц[redacted]и по смет[redacted]	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 34. ОТМОСТКА										
1	1	Прайс-лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-18-80УХЛ4	шт	1	230625,89		230626				230626	
			Отпускная цена			230626		230626		230626			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2768					
			Сметная стоимость оборудования					*233394*					
2	2	5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Распределительный щиток ПР 11-3070-21УХЛ	шт.	1	209186		209186				209186	
			Отпускная цена			209186		209186		209186			
			Сметная стоимость оборудования					*209186*					
3	3	5108-0401-0726 РСНБ РК 2015	Распределительный щиток ПР 11-3045-21УХЛ	шт.	1	114095		114095				114095	
			Отпускная цена			114095		114095		114095			
			Сметная стоимость оборудования					*114095*					
4	4	Прайс-лист	Щит освещения ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1	57203,79		57204		57204	4576	61780	
5	5	Прайс-лист	Щит освещения ОЩВ-6А УХЛ4	шт	2	67515,8		135032		135032	10803	145835	
6	6	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения светодиодный LE-СВО-03-040-0363-20Д	шт	82	16967,52		1391337		1391337	111307	1502644	
7	7	Прайс-лист	Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах со встроенным акуммулятором LE-СВО-03-040-0363-20Д-STABILAR1	шт	12	11329,29		135951		135951	10876	146827	
8	8	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения светодиодный пыле-влагозащищенный LE-СПО-03-033-0951-54Д	шт	24	24718,54		593245		593245	47460	640705	
9	9	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения для коридора потолочный LE-СПО-03-040-0198-20Д	шт	74	16090,5		1190697		1190697	95256	1285953	
10	10	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения ОФИС СПОРТ LE-СПО-03-033-2214-20Т	шт	67	19427,91		1301670		1301670	104134	1405804	
11	11	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения с блоком аварийного питания для коридора, потолочный LE-СПО-03-040-0198-20Д-LE-0274-STABILAR1	шт	10	11729,09		117291		117291	9383	126674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Прайс-лист	Светильник пыле-влагозащищенный светодиодный ASTZ DB086-12-001 WM840	шт	22	16132,1		354906		354906	28392	383298	
13	13	Прайс-лист	Светильник для освещения подвала NBT 11 F118	шт	13	10565,2		137348		137348	10988	148336	
14	14	С123-070220-0512	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-227	шт.	45	525		23625		23625	1890	25515	
15	15	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, С16-12 2	шт.	37	285		10545		10545	844	11389	
16	16	С123-070218-1503	Выключатель 2-х клавишный, С56-124	шт.	6	303		1818		1818	145	1963	
17	17	С123-070202-0101	Коробки соединительные КОР-73	шт.	70	309		21630		21630	1730	23360	
18	18	С123-070202-0107	Коробка универсальная КВЗ-25УХЛ4	шт.	39	2311		90129		90129	7210	97339	
19	19	С123-070202-0106	Коробка универсальная КР2-25УХЛ4	шт.	60	1298		77880		77880	6230	84110	
20	20	С123-061710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	400	149		59600		59600	4768	64368	
21	21	С123-061710-2753	Т-образный угол 40х25	шт.	20	111		2220		2220	178	2398	
22	22	С123-061710-2723	Внутренний угол 40х25	шт.	30	101		3030		3030	242	3272	
23	23	С123-061710-2738	Поворот на 90° 40х25	шт.	50	101		5050		5050	404	5454	
24	24	С123-061710-2768	Соединитель на стык 40х25	шт.	60	87		5220		5220	418	5638	
25	25	С123-061710-2783	Заглушка 40х25	шт.	30	87		2610		2610	209	2819	
26	26	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11238		11238		11238	899	12137	Казахстан
27	27	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медным и жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,435	262200		638457		638457	51077	689534	Казахстан
28	28	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	272109		72109		72109	5769	77878	Казахстан
29	29	С123-060128-0405	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	880527		88053		88053	7044	95097	Казахстан
30	30	С123-060128-0406	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1409800		91637		91637	7331	98968	Казахстан
31	31	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2865	24		68760		68760	5501	74261	Казахстан
32	32	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 1х4 мм2	км	0,05	139286		6964		6964	557	7521	Казахстан
			Итого по разделу: 34. ОТМОСТКА									7787552	
			ИТОГО:					7251931	0	6695256			
								0	0	553907	535621		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							556675			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		108463					
			Итого с временными									7896014	
			Зимние удорожания			0,525 %		38532					
			Итого с зимними удорожаниями									7934546	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		147557					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8082103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8486499	
			НДС			12 %		1018380					
			Итого с НДС									9504879	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А. С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жылыойский районной
отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ARKANTOR"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Генеральный план
(наименование)

Договор подряда (контракт) №58-ГЗ от 5.10.2022

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-2 Благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	210,075	3970,86	1119,66	834178	235212	558610	114117	1024159	
						192,1	310,88	40355	65308		75864		
2	2	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1400,5	895,64	225,2	1254344	315393	875074	190081	1559979	
						45,61	80,06	63877	112124		115554		
3	3	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,726	60924		1262711		1262711	101017	1363728	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									3947866	
			Раздел: 7. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ										
4	4	С121-010401-0101	Песок природный h-0,15 м ГОСТ 8736-2014	м3	55,5235	2408		133701		133701	10696	144397	Казахстан
5	5	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,2	3135		254562		254562	20365	274927	Казахстан
6	6	С121-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	812	2945		2391340		2391340	191307	2582647	Казахстан
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,952	55127		548624		548624	43890	592514	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									3594485	
			Раздел: 8. ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ										
8	8	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108	3970,86	1119,66	428853	120923	287183	58668	526523	
						192,1	310,88	20747	33575		39002		
9	9	Е11-270403-0202 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	540	896,36	225,92	484034	121997	337408	71623	600110	
						45,61	77,2	24629	41688		44453		
10	10	Е11-270403-0203 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	540	765,78	151,48	413521	81799	309631	55410	506445	
						40,91	54,1	22091	29214		37514		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство		32,4	1365,78	1159,26	44251	37560	467	18060	67296	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	6224	10498		4985		
12	12	С121-010201-0609	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004		32,4	2791		90428		90428		97662	Казахстан
				м3							7234		
13	13	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)		540	5717	479	3087180	258660	2211840	667980	4055400	
				м2		1142	166	616680	89640		300240		
			Итого по разделу: 8. ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									5853436	
			Раздел: 9. ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ-БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПЛОЩАДОК НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА										
14	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		58	3970,86	1119,66	230310	64940	154228	31507	282762	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	310,88	11142	18031		20945		
15	15	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		580	948,56	225,2	550165	130616	393095	78720	679196	
				м2 основания		45,61	80,06	26454	46435		50311		
16	16	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		580	261,78	54,38	-151832	-31540	-120292	-12403	-177374	
				м2 основания		0	19,8	0	-11484		-13139		
			Итого по разделу: 9. ПОКРЫТИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ-БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПЛОЩАДОК НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА									784584	
			Раздел: 10. МАФ										
17	17	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		14	47987	215	671818	3010	562240	93506	826546	
				шт.		7612	70	106568	980		61222		
18	18	У86-010303-0205 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0.44 м х 0.2 м)		12	10658	0	127896	0	127896	0	138132	
				шт.		0	0	0	0		10236		
19	19	У86-010209-0107 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)		1	417369	5825	417369	5825	385522	21116	473564	
				комплект		26022	2117	26022	2117		35079		
20	20	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые		1	116051	2041	116051	2041	106360	6421	132270	
				комплект		7650	755	7650	755		9798		
21	21	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	66684	2998	66684	2998	54001	8139	80809	
				комплект		9685	1136	9685	1136		5986		
22	22	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки		2	126988	467	253976	934	229360	17910	293636	
				комплект		11841	181	23682	362		21750		
			Итого по разделу: 10. МАФ									1944957	
			ИТОГО:					13510164	1350368	11153989	1420855	16125328	
								1005806	440379		1194309		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		241880					
			Итого с временными									16367208	
			Зимние удорожания			0,525 %		85928					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									16453136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		329063					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16782199	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17621913	
			НДС			12 %		2114630					
			Итого с НДС									19736543	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Гафаров К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARKANTOR"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Рахат города Жанаозен. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда[illegible] (контракт) **№58-ГЗ** от **5.10.2022**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-4 Минифутбольная и комбинированная площадки** работы

Составлен (а) в т[illegible]екущих ценах на 24.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 47. ОГРАЖДЕНИЯ МИНИФУТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ										
1	1	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,94	17764		105518		105518	8441	113959	
2	2	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	1,75626	553145		971466		971466	77717	1049183	Казахстан
3	3	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	2,0664	259543		536320		536320	42906	579226	Казахстан
4	4	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,01504	263941		3970		3970	318	4288	Казахстан
5	5	С121-050308-0131	Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80	м2	262,5	1061		278512		278512	22281	300793	Казахстан
6	6	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	т	0,00226	643546		1454		1454	116	1570	Казахстан
			Итого по разделу: 47. ОГРАЖДЕНИЯ МИНИФУТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									2049020	
			Раздел: 48. ОГРАЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ										
7	7	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,94	17764		105518		105518	8441	113959	
8	8	С121-060801-0301	Стоимость стоек	т	1,75626	553145		971466		971466	77717	1049183	Казахстан
9	9	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	2,0664	259543		536320		536320	42906	579226	Казахстан
10	10	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,01504	263941		3970		3970	318	4288	Казахстан
11	11	С121-050308-0131	Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80	м2	262,5	1061		278512		278512	22281	300793	Казахстан
12	12	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	т	0,00226	643546		1454		1454	116	1570	Казахстан
			Итого по разделу: 48. ОГРАЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ									2049020	
			ИТОГО:					3794480	0	3794480			
								0	0		303558		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения				1,5 %	61471				4159511	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				0,525 %	21837				4181348	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	83627				4264975	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4478377**	
			НДС			**12 %**		**537405**					
			Итого с НДС									**5015781**	

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "DS&V" Сарсенбаев М. О

Заказчик

Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской
отдел строительства" Гафаров К.С.