Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

...ный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

...подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал" БИН 091140017165**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1 от 09.07.2024г.

Акт выполненных работ

за **июль месяц 2024г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6984	208,9	197,3	1458958	1377943	0	317197	1918247	
						11,6	51,48	81014	359536		142092		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	216	2152,92	0	465031	0	0	334822	863841	
						2152,92	0	465031	0		63988		
3	3	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	89,7875	936,04	0	84045	0	0	60512	156122	
						936,04	0	84045	0		11565		
4	4	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	7093,2125	18,89	18,89	133991	133991	0	39938	187843	
						0	7,82	0	55469		13914		
			Итого по разделу:									3126053	
			Раздел: 1. В1										
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,629084	380298,14	108324,7	619538	176470	9458	482449	1190146	
						266168	32970,95	433610	53712		88159		
	5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,3235	317				9295,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. В1									1190146	
			ИТОГО:					2761563	1688404	9458	1234918	4316199	
								1063700	468717		319718		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		34530				4350729	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		62650				4413379	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88268				4501647	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 726 891,00	
			Итого в текущих ценах К=1,050036									4 017 857,35	
			Понижающий коэффициэнт К=0,85									482 142,88	
			НДС 12%									4 500 000,23	
			ВСЕГО с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Ы.Берекетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурбаев С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)