"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Форма

Акт приемки выполненных работ № 5 от 08.11.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1,2-1-3,2-1-4,Корректировочная смета №1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3474,793**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**293,064**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,29**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Локальная смета 2-1-1										
	11.3 Крыльцо Кр1 с пандусом										
200	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,71	7627,49	2523,98	13043	4316	2843	6231	20816
					3440,94	477,19	5884	816	–	1542	

201	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	238	174		41412		41412	–	44725
					–		–		–	3313	
202	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС17 прим. п3. НР = 93 %	м2 поверхности	24	818,83	18,46	19652	443	13775	5102	26734
					226,42	2,17	5434	52	–	1980	
203	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40	207,95	27,7	8318	1108	4824	2601	11793
					59,65	9,53	2386	381	–	874	
204	1106-0101-0118	Плиты железобетонные со ступенями и пандус . Устройство - В15 W4F100 НР = 91 %	м3	9	27754,78	1963,89	249793	17675	198310	33849	306333
					3756,44	376,56	33808	3389	–	22691	
205	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12096	206564		24986		24986	–	26985
					–		–		–	1999	
11.4 Крыльцо Кр2											
211	1108-0301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м - на растворе М50 - фундамент крыльца. НР = 93 %	м3 кладки	1,51	7001,99	2007,28	10573	3031	2570	5157	16988
					3292,72	379,47	4972	573	–	1258	
212	2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	100	183		18300		18300	–	19764
					–		–		–	1464	
213	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС18 прим. п3. НР = 93 %	м2 поверхности	3,3	818,79	18,48	2702	61	1894	701	3675
					226,36	2,12	747	7	–	272	
214	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,73	207,82	27,7	983	131	570	308	1394
					59,62	9,73	282	46	–	103	
215	1106-0101-0118	Плиты железобетонные со ступенями . Устройство - В15 W6 F50 НР = 91 %	м3	1	27833	1963	27833	1963	22114	3761	34122
					3756	377	3756	377	–	2528	
216	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0129	206564		2665		2665	–	2878

11.5 Крыльцо Кр3				–		–		–	213	
226 1108-0301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м - на растворе М50 - фундамент крыльца. НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	3,02	7002,65	2007,62	21148	6063	5140	10315	33980
				3293,05	379,47	9945	1146	–	2517	
227 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 К=2,000;	шт.	200	183		36600		36600	–	39528
				–		–		–	2928	
228 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС19 прим. п3. НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	7,6	818,82	18,42	6223	140	4362	1615	8465
				226,45	2,11	1721	16	–	627	
229 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	11,88	208,08	27,78	2472	330	1433	773	3505
				59,68	9,51	709	113	–	260	
230 1106-0101-0118	Плиты железобетонные со ступенями . Устройство - В15 W6 F50 НР = 91 % К=2,000;	м3	2,2	27833,64	1963,18	61234	4319	48651	8274	75069
				3756,36	376,36	8264	828	–	5561	
231 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,03376	206564		6974		6974	–	7532
				–		–		–	558	
11.6 Отмостка										
240 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,34	7665,7	1468,69	86929	16655	39705	35090	131781
				2695,68	596,21	30569	6761	–	9762	
241 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5 НР = 91 %	м3	17,01	21058,08	1042,8	358198	17738	323031	18903	407269
				1024,63	196,53	17429	3343	–	30168	
	Итого по разделу 1					**1 223 336**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 906				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 973				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 848				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					800 159				
	Накладные расходы, тенге					132 680				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					90 618				

Раздел 2 Локальная смета 2-1-3

Отопление

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	1336,43	17,04	74840	954	55316	18524	100833
					331,61	5,93	18570	332	–	7469	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1472,6	17	29452	340	22480	6615	38952
					331,6	5,9	6632	118	–	2885	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	1811,31	17,01	123169	1157	99463	22493	157315
					331,6	5,93	22549	403	–	11653	
		Итого по разделу 2					**297 100**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 751				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 451				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					853				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					177 259				
		Накладные расходы, тенге					47 632				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 007				

Раздел 3 Локальная смета 2-1-4

58	2306-0144-0841	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	8382204	41911	41911	–	45264	
					–	–	–	3353		
59	2306-0144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	5343208	160296	160296	–	173120	
					–	–	–	12824		
60	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1541272	61651	61651	–	66583	
					–	–	–	4932		
61	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	933902	51365	51365	–	55474	
					–	–	–	4109		
62	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	633903	69729	69729	–	75307	
					–	–	–	5578		
63	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	393709	21654	21654	–	23386	
					–	–	–	1732		
64	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	418903	111009	111009	–	119890	
					–	–	–	8881		
65	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	342447	68489	68489	–	73968	
					–	–	–	5479		

66	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	256009		307211		307211	–	331788
					–		–		–	24577	
		Итого по разделу 3					**964 780**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					893 315				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					71 465				
		Раздел 4 Добавить									
		Выгреб									
35	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,93	42346,08	6497,61	124074	19038	78305	33548	170232
					9123,21	2442,32	26731	7156	–	12610	
36	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118	–	2287
					–		–		–	169	
37	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326		63978		63978	–	69096
					–		–		–	5118	
38	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23717		23717		23717	–	25614
					–		–		–	1897	
39	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19561		19561		19561	–	21126
					–		–		–	1565	
40	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5247		5247		5247	–	5667
					–		–		–	420	
		4.2 Наружное электроосвещение									
41	1308-0201-1002	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	102	1256,34	907,04	128147	92518	14621	36173	177466
					205,96	286,59	21008	29232	–	13146	
42	2306-0141-0669	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2832451		288910		288910	–	312023
					–		–		–	23113	
43	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6286,75	2782,25	25147	11129	2476	13263	41483
					2885,5	1259,25	11542	5037	–	3073	

44 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38098 –	152392 –	152392 –	– 12191	164583

Итого по разделу 4	**989 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	651 325
Накладные расходы, тенге	82 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 302

Итого по смете	**3 474 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 522 058
Накладные расходы, тенге	263 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 392
Всего по акту	**3 474 793**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	85 351
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 245**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 684 511**
в текущих и прогнозных ценах	**3 875 369**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019г. - 95% (Иинф = 1,050)	3 675 300
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)	200 069
с учетом скидки К= 0,9	**3 487 832**
НДС (12%)	418 540
Итого	**3 906 372**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Белов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора **Садыков К.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ES-ПРОЕКТ"
(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка № 5

от 08 ноября 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	59 086 705,80									
в т.ч. за месяц	3 906 372,00	3 487 832,00							418 540,00	
Удержание 5%	-									
К оплате	3 906 372,00									**3 906 372,00**

К оплате: **Три миллиона девятьсот шесть тысяч триста семьдесят два тенге**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**