"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание клуба

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 6 от 18.11.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1, 2-1-3, корректировочная смета №2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7113,795**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**45,035**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,047**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Локальная смета 2-1-1
1.1 Раздел 5.Кровля

72	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	894	31,78	0,49	28415	440	–	26479	59286
					31,29	0,22	27975	194	–	4392	
73	2110-0404-0302	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2 К=1,010;	м2	902,94	111		100226		100226	–	108244
					–		–		–	8018	

Итого по разделу 1	**167 530**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 226
Накладные расходы, тенге	26 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 410

Раздел 2 Локальная смета 2-1-3
Отопление

6 2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	43,36	16786	727841	727841	–	786068
				–	–	–	58227	
8 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	77	731	56287	56287	–	60790
				–	–	–	4503	
10 2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2329	4658	4658	–	5031
				–	–	–	373	
12 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	28	6312	176736	176736	–	190875
				–	–	–	14139	
13 2304-1008-0502	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	7713	215964	215964	–	233241
				–	–	–	17277	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130	542	70460	70460	–	76097
				–	–	–	5637	

Тепловой узел

86	1117-0801-0101	Электрокотлы. Установка НР = 98 %	комплект	2	8710,5	402	17421	804	90	16529	36666
					8263,5	169,5	16527	339	–	2716	
87	5800-0000-0004 (пл) (об)	Электрокотел ВВ 50 FE N=50 кВт	шт	2	488835		977670		–	–	977670
					–		–		977670	–	

Итого по разделу 2	**2 366 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 252 036
- оборудование, тенге	977 670
Накладные расходы, тенге	16 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 872

Раздел 3 Добавить (Корректировочная смета №2)

1	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	988,764	3371		3333123		3333123	–	3599773
					–		–		–	266650	
2	2900-0000-0010 (пл)	Двери противопожарные 880х2050	шт	1	161288		161288		161288	–	174191
					–		–		–	12903	
3	2900-0000-0011 (пл)	Двери противопожарные 1250х2050	шт	3	248723		746169		746169	–	805863

	–	–	–	59694
Итого по разделу 3		**4 579 827**		
в том числе				
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 240 580		
Сметная прибыль (8 %), тенге		339 247		
Итого по смете		**7 113 795**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		44 502		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 244		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		533		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 592 842		
- оборудование, тенге		977 670		
Накладные расходы, тенге		43 008		
Сметная прибыль (8 %), тенге		454 529		
Всего		**7 113 795**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)		92 042		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		150 722		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**127 578**		
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.		**7 484 137**		
в текущих и прогнозных ценах		**7 871 815**		
в т.ч. с разбивкой по годам				
2019г. - 95% (Иинф = 1,050)		7 465 427		
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)		406 389		
с учетом скидки К= 0,9		**7 084 634**		

НДС (12%)	850 156
Итого	**7 934 790**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

идентификационный номер)

Руководитель **Белов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района", БИН 110140009514

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ES-ПРОЕКТ"

(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка № 6

от 18 ноября 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	67 021 495,80									
в т.ч. за месяц	7 934 790,00	7 084 634,00							850 156,00	
Удержание 5%	-									
К оплате	7 934 790,00									**7 934 790,00**

К оплате: **Семь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот девяносто тенге**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**