"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание клуба

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Акт приемки выполненных работ №8 от 06.12.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1,2-1-3,2-1-4,7-1-1, Корректировочная смета.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9120,449**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1056,214**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,077**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1											
82	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	648	678,42	24,38	439615	15797	318356	99029	581736
					162,75	3,36	105462	2178	–	43092	
87	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	648	586,58	96,13	380106	62290	198301	122492	542806
					184,44	21,03	119515	13628	–	40208	

88	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 30мм НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	9720	18,23	1,42	177174	13827	156707	9017	201086
					0,68	0,33	6640	3161	–	14895	
161	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,01	2918,82	30,31	507904	5275	299716	164183	725854
					1166,1	13,31	202913	2316	–	53767	
172	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	162	591,05	1,72	95750	279	30436	60597	168855
					401,45	0,76	65035	123	–	12508	
173	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,2567	27771,15	935,78	34900	1176	8954	22734	62245
					19710,35	389,91	24770	490	–	4611	
174	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5567	38870		21639		21639	–	23370
					–		–		–	1731	
175	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	31469		22028		22028	–	23790
					–		–		–	1762	
176	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,2567	7966,9	37,4	10012	47	7737	2022	12997
					1772,9	15,12	2228	19	–	963	

177	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,7155	80626,14	1167,02	57688	835	46150	9929	73026
					14958,77	459,82	10703	329	–	5409	
178	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,7155	9966,46	50,31	7131	36	6579	478	8218
					721,17	20,96	516	15	–	609	
179	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	41,49	349,72	9,79	14510	406	1987	11564	28160
					292,05	4,46	12117	185	–	2086	
180	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,7155	46032		32936		32936	–	35571
					–		–		–	2635	
181	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,7155	9966,46	50,31	7131	36	6579	478	8218
					721,17	20,96	516	15	–	609	

Раздел 1 Отопление и вентиляция 2-1-3

1.1 Раздел 1.Отопление

3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1576,9	17,03	47307	511	36848	9923	61808
					331,6	5,93	9948	178	–	4578	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	118	1969,96	17,03	232455	2009	191316	39031	293205
					331,61	5,92	39130	698	–	21719	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	28	251,61	–	7045	–	3003	3961	11886
					144,36	–	4042	–	–	880	

9	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	1996	266,5	3992	533	115	3493	8084
					1672	110	3344	220	–	599	
11	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	28	584,21	2,18	16358	61	1920	14103	32898
					513,46	0,5	14377	14	–	2437	
16	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	18	583,5	88,89	10503	1600	4626	3796	15443
					237,61	39,89	4277	718	–	1144	
17	2111-0403-2806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100:	м	8,8	4278		37646		37646	–	40658
					–		–		–	3012	
18	2111-0403-2807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100:	м	6,6	4655		30723		30723	–	33181
					–		–		–	2458	

19	2111-0403-2805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100:	м	4,4	3925		17270		17270	–	18652
					–		–		–	1382	
1.2 Раздел 3.Тепловой узел											
71	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	2468,6	–	12343	–	11067	1250	14680
					255,2	–	1276	–	–	1087	
72	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	5	2085	–	10425	–	8749	1642	13032
					335,2	–	1676	–	–	965	
73	1312-0901-0101	Гильза для установки термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1396,2	88,8	6981	444	3393	1918	9611
					628,8	0,2	3144	1	–	712	
74	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,05 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	14606	588	14606	588	10425	3701	19772
					3593	184	3593	184	–	1465	
75	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1183	197	1183	197	19	1005	2363
					967	59	967	59	–	175	
76	2304-1013-0419	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	24543		24543		24543	–	26506
					–		–		–	1963	
77	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1892	83	1892	83	301	1489	3651

				1508	11	1508	11	–	270	
78 2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1039		1039		1039	–	1122
				–		–		–	83	
79 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	13	1917,69	109,08	24930	1418	3907	19497	47981
				1508,08	22,31	19605	290	–	3554	
80 2304-0501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3469		6938		6938	–	7493
				–		–		–	555	
81 2304-0502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3095		27855		27855	–	30083
				–		–		–	2228	
82 2304-1001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10433		10433		10433	–	11268
				–		–		–	835	
83 2900-0000-0004 (пл)	Клапан предохранительный полноподъемный с ручным подрывом, фланцевый Ру=1,6 МПа Т до 225 гр.С, 17с28нж д. 50 мм	шт	1	113569		113569		113569	–	122655
				–		–		–	9086	
84 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	30449	853	30449	853	1246	17342	51614
				28350	79	28350	79	–	3823	
85 5102-0602-0139 (об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	212719		212719		–	–	212719
				–		–		212719	–	
	Итого по разделу 1					**1 090 365**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 951
- оборудование, тенге	212 719
Накладные расходы, тенге	122 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 010

Раздел 2 Электрооборудование и электроосвещение 2-1-4

2.1 Раздел 1.Силовое электрооборудование

2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-250-100	комплект	1	420357		420357		–	–	420357
					–		–		420357	–	
3	5800-0000-0002 (пл) (об)	Распределительная панель ВРУ-1Д-400-223	комплект	1	517857		517857		–	–	517857
					–		–		517857	–	
5	5108-0401-0859 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1132-1УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	115271		115271		–	–	115271
					–		–		115271	–	
6	5800-0000-0003 (пл) (об)	Щит распределительный ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1	шт	1	303571		303571		–	–	303571
					–		–		303571	–	

2.2 Раздел 3. Кабели и провода

56	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	480	151,25	2,4	72598	1151	16007	40190	121811
					115,5	0,79	55440	379	–	9023	

2.3 Раздел 5.Металл

80	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	230	78		17940		17940	–	19375
					–		–		–	1435	
85	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	195,4	2,2	1954	22	192	1254	3465
					174	0,1	1740	1	–	257	
87	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	226,02	2,47	13561	148	1629	8488	23813

				196,4	0,08	11784	5	–	1764		
89	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	256,2	2,7	2562	27	364	1564	4456
					217,1	0,1	2171	1	–	330	
		Итого по разделу 2					**1 529 976**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 135				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 348				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					386				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 132				
		- оборудование, тенге					1 357 056				
		Накладные расходы, тенге					51 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 809				
	Раздел 3 Вертикальная планировка 7-1-1										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1100	22,86	22,86	25144	25144	–	6747	34442
					–	8,52	–	9371	–	2551	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1100	19,78	19,78	21761	21761	–	5840	29809
					–	7,37	–	8111	–	2208	
3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1100	58,77	58,77	64649	64649	–	16913	88087
					–	21,35	–	23490	–	6525	
4	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1110	5,83	5,83	6466	6466	–	1295	8382
					–	1,62	–	1798	–	621	
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	606	22,86	22,86	13852	13852	–	3717	18975

				–	8,52	–	5163	–	1406	
6 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	606	19,78	19,78	11988	11988	–	3217	16421
				–	7,37	–	4468	–	1216	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	494	149,65	143,5	73926	70891	35	14942	95977
				6,07	35,94	3000	17753	–	7109	
8 4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	790,4	119		94058		–	–	101583
				–		–		–	7525	
	Итого по разделу 3					**393 676**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 000				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					214 751				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 154				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35				
	- перевозка грузов, тенге					94 058				
	Накладные расходы, тенге					52 671				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 161				
Раздел 4 Добавить										
1 2900-0000-0011 (пл)	Двери противопожарные 1250х2050	шт	1	248723		248723		248723	–	268621
				–		–		–	19898	
2 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	648	537,54	50,23	348324	32549	206456	106778	491510
				168,7	10,41	109319	6744	–	36408	
3 1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	648	434,86	48,91	281789	31693	171927	78120	388702
				120,63	10,41	78169	6744	–	28793	

4 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	140,1624	16262	2279321	2279321	–	2461667
				–	–	–	182346	
	Итого по разделу 4				**3 610 500**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				187 488			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 242			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 488			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 906 427			
	Накладные расходы, тенге				184 898			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				267 445			
	Итого по смете				**9 120 449**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				947 275			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				388 642			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				108 939			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 647 650			
	- оборудование, тенге				1 569 775			
	- перевозка грузов, тенге				94 058			
	Накладные расходы, тенге				913 739			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				559 310			
	Всего				**9 120 449**			
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				113 260			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				185 467			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**156 988**			
	Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.				**9 576 164**			
	в текущих и прогнозных ценах				**10 072 209**			
	в т.ч. с разбивкой по годам							
	2019г. - 95% (Иинф = 1,050)				9 552 224			
	2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)				519 986			
	с учетом скидки К= 0,9				**9 064 988**			
	НДС (12%)				1 087 799			
	Итого				**10 152 787**			

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Белов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора _____ **Садыков К.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностьью фирма "ES-ПРОЕКТ"
(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка №8
от 06 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	86 049 528,80									
в т.ч. за месяц	10 152 787,00	9 064 988,00							1 087 799,00	
Удержание 5%	-									
К оплате	10 152 787,00									**10 152 787,00**

К оплате: **Десять миллионов сто пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят семь тенге**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**