форма №3

Заказчик: КГУ «Отдел образования района им.Г.Мусрепова» КГУ «Управления образования акимата СКО»
Подрядчик: ТОО«Спецмонтажинжиниринг»

Справка
Стоимости строительно-монтажных работ за май 2025 г.
Текущий ремонт кровли КГУ «Пескинская средняя школы района им.Г.Мусрепова»

Код за-казчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		132	2025-03-27				

Наименовае пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге										
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 1991 года	Из графы 1							
				Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Дополнительные затраты				
				В отчетный месяц	По монтажу оборудо ваниязо		Приобрете-ние материалов	Другие Дополнит. затраты	Отчисле ние в фонд занятости	Отчисле ния в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кровли Здания КГУ «Пескинская СШ»	15 091,722	15 091,722									1 616,790
Всего по объекту с начала года	15 091,722	15 091,722									1 616,790

Заказчик: КГУ «Отдел образования района им.Г.Мусрепова»
КГУ «Управления образования акимата СКО»

Подрядчик: ТОО «Спецмонтажинжиниринг»

Руководитель: _____Карабаева Э.М.

Руководитель: _____Торенизова З.Б

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область район им.Габита Мусрепова

Заказчик: КГУ "Отдел образования района им. Г.Мусрепова" КГУ "Управления образования акимата СКО"

Заказ 6

Подрядчик: ТОО "СпецМонтажИнжиниринг" **БИН 221140024266 БИК KCJBKZKX**

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Пескинская средняя школа"

Наименование объекта: КГУ "Пескинская средняя школа"

Договор подряда (контракт) № 132 от 2025-03-27

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2025 года

Текущий ремонт КГУ "Пескинская средняя школа"

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Раздел без наименования						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	**1**	**1208-0101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**442,6**	**379**	**167 745**	**0,1081171**	**47,852629**
								-	**-**
2	**2**	**1208-0101-0403**	**Трубы водосточные. Разборка с люлек**	**м**	**315**	**1293**	**407 295**	**0,3485885**	**109,80538**
								-	**-**
3	**3**	**1208-0101-1808**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**100**	**2416**	**241 600**	**0,1756012**	**17,56012**
								0,00109	**0,109**
4	**4**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**125**	**3353**	**419 125**	**-**	**-**
								-	**-**
5	**5**	**6110-0201-0203**	**Устройство ендов для кровель из металлочерепицы**	**м**	**120**	**2663**	**319 560**	**0,434896**	**52,18752**
								0,00056	**0,0672**
			неучтенные ресурсы						

5.1	5.1	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0		
6	6	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	60	2919	175 140	-	-
								-	-
7	7	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	60	1516	90 960	-	-
								-	-
8	8	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	322,6	8403	2 710 808	0,561568	181,16184
								0,00056	0,180656
			неучтенные ресурсы						
8.1	8.1	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0		
9	9	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	354,86	2042	724 624	-	-
								-	-
10	10	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	22	1220	26 840	-	-
								-	-
11	11	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	664,556	339	225 284	-	-
								-	-
12	12	6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных	м	341,6	2722	929 835	0,31136	106,36058
								0,0028	0,95648
13	13	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	375,76	2371	890 927	-	-
								-	-
14	14	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	12	4790	57 480	-	-
								-	-

15	15	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	8	4790	38 320	-	-
								-	-
16	16	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	570	877	499 890	-	-
								-	-
17	17	6110-0401-0301	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	441	7235	3 190 635	1,2992	572,9472
								0,019712	8,692992
			неучтенные ресурсы						
17.1	17.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0	538343	0		
18	18	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	485,1	2689	1 304 434	-	-
								-	-
19	19	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	189	2666	503 874	-	-
								-	-
20	20	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	63	2666	167 958	-	-
								-	-
21	21	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	233	1310	305 230	-	-
								-	-
22	22	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	1,5	1353	2 030	-	-
								-	-
23	23	412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1,5	94	141	-	-
								-	-

			Итого:				13 399 735		1087,8753
									10,006328
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 052 552		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 532 456		
			машины и механизмы	Тенге			128 178		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			29 496		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 115 114		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			2 171		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 098		

Всего	13 399 735
Общеплощадные затраты 6,3%	844 184
Итого с общеплощадочными затратами	14 243 924
Сметная прибыль (5%)	712 196
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	712 196
Итого в текущих ценах 2023 г.	15 668 316
Итого в прогнозных ценах 2024 год-100% .К-1,075	16 843 440
Понижающий коэффициент К-0,8	13 474 752
НДС (12%)	1 616 970
Всего по акту	15 091 722

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СпецМонтажИнжиниринг"

Директор: _____ Торениязова З.Б.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования района им. Г.Мусрепова" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель: _____ Карабаева Э.М.

Директор Аминова Н.Б.