Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп. Соглашение номер	Договор, доп. Соглашение дата	Источник наименование	Организационно- правовая форма код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		31	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС от 26 июня 2018 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области	71 853 000	29 296 717							3 515 606	32 812 323
Итого к оплате										32 812 323

М.П. Заказчик: ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства 2018 г.
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К.

М.П. Подрядчик: ТОО "Build market-T" 2018 г.
Директор: Шакирова С.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4**

Подрядчик: **ТОО "Build market-T"**

Договор **№ 31 от 29. 05.2018 г.**

Наименование стройки - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

Наименование объекта - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

А К Т № 2

приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах на 3 квартал 2017г.

лс н/н	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ					
			РАЗДЕЛ 1.Рекультивация пахотных земель					
			Подводящий газопровод высокого давления 2категории					
1	1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9500,0000**		**19,57**	**185887**
			Итого оплата труда:				**4,02**	**38194**
			Итого эксплуатация машин:				**15,08**	**143244**
			Итого прямые затраты:				**15,08**	**143244**
			Накладные расходы	%	--		3,04	28874
			Сметная прибыль	%	8		1,45	13769
2	2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9500,0000**		**16,77**	**159332**
			Итого оплата труда:				**3,45**	**32738**
			Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**122781**
			Итого прямые затраты:				**12,92**	**122781**
			Накладные расходы	%	--		2,61	24749
			Сметная прибыль	%	8		1,24	11802
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**266025**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**266025**
			Всего заработная плата -	Тенге				**70932**
			Накладные расходы -	Тенге				**53622**
			Сметная прибыль -	Тенге				**25572**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**345219**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**70932**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**345219**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**70932**
			ВНЕШНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ					
			РАЗДЕЛ 2.Подводящий газопровод высокого давления 2категории (подземный)					
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
3	3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1368,0500**		**148,51**	**203164**
			Итого оплата труда:				**35,92**	**49134**
			Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**141558**
			Итого прямые затраты:				**111,25**	**152190**
			Накладные расходы	%	--		26,26	35925
			Сметная прибыль	%	8		11,00	15049
5	4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**470,0000**		**1568,01**	**736964**
			Итого оплата труда:				**879,14**	**413195**
			Итого прямые затраты:				**879,14**	**413195**
			Накладные расходы	%	--		572,72	269179
			Сметная прибыль	%	8		116,15	54590
6	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1560,0000**		**30,13**	**47004**
			Итого оплата труда:				**7,95**	**12400**
			Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**34600**
			Итого прямые затраты:				**22,18**	**34600**
			Накладные расходы	%	--		5,72	8922
			Сметная прибыль	%	8		2,23	3482
7	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1560,0000**		**233,16**	**363735**
			Итого оплата труда:				**109,27**	**170459**
			Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**95012**
			Итого прямые затраты:				**143,41**	**223721**
			Накладные расходы	%	--		72,48	113071
			Сметная прибыль	%	8		17,27	26943
8	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2030,3900**		**158,00**	**320800**
			Итого прямые затраты:				**140,94**	**286163**
			Накладные расходы	%	--		5,36	10874
			Сметная прибыль	%	8		11,70	23763
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			

	1	2	3	4	5	6	7	8
10	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1138,8393**		**3852,59**	**4387484**
			Итого оплата труда:				**771,07**	**878119**
			Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**135648**
			Итого материалов:				**2097,59**	**2388818**
			Итого прямые затраты:				**2957,79**	**3368450**
			Накладные расходы	%	--		609,42	694035
			Сметная прибыль	%	8		285,38	324999
11	9	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**4,5000**		**24222,61**	**109002**
			Итого оплата труда:				**8349,46**	**37573**
			Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**55767**
			Итого прямые затраты:				**18033,70**	**81152**
			Накладные расходы	%	--		4394,65	19776
			Сметная прибыль	%	8		1794,27	8074
12	10	ТОО"ПОЛИМ ОД"	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**4500,0000**		**11,33**	**50994**
			Итого прямые затраты:				**10,11**	**45488**
			Накладные расходы	%	--		0,38	1729
			Сметная прибыль	%	8		0,84	3777
13	11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4500,0000**		**293,70**	**1321659**
			Итого оплата труда:				**126,45**	**569020**
			Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**424334**
			Итого материалов:				**19,37**	**87165**
			Итого прямые затраты:				**207,87**	**935417**
			Накладные расходы	%	--		64,08	288341
			Сметная прибыль	%	8		21,76	97901
14	12	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,5000**		**12974,23**	**58384**
			Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**52080**
			Накладные расходы	%	--		439,79	1979
			Сметная прибыль	%	8		961,05	4325
15	13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**4,8570**		**483345,73**	**2347610**
			Итого оплата труда:				**231352,51**	**1123679**
			Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**415278**
			Итого материалов:				**94,70**	**460**
			Итого прямые затраты:				**287488,42**	**1396331**
			Накладные расходы	%	--		160053,92	777382
			Сметная прибыль	%	8		35803,39	173897

	1	2	3	4	5	6	7	8
16	14	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4905,5700**		**4468,20**	**21919050**
			Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**19552425**
			Накладные расходы	%	--		151,46	742992
			Сметная прибыль	%	8		330,98	1623633
18	15	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**1,1860**		**1108949,92**	**1315215**
			Итого оплата труда:				**236839,83**	**280892**
			Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**861967**
			Итого материалов:				**7897,28**	**9366**
			Итого прямые затраты:				**850190,32**	**1008326**
			Накладные расходы	%	--		176615,16	209466
			Сметная прибыль	%	8		82144,44	97423
19	16	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений**	**стык**	**1,0000**		**662,42**	**662**
			Итого оплата труда:				**384,00**	**384**
			Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**18**
			Итого материалов:				**32,76**	**33**
			Итого прямые затраты:				**434,99**	**435**
			Накладные расходы	%	--		178,36	178
			Сметная прибыль	%	8		49,07	49
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**27549973**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1062492**
Материалы -				Тенге				**87198**
Всего заработная плата -				Тенге				**606976**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**45488**
Накладные расходы -				Тенге				**310024**
Сметная прибыль -				Тенге				**109801**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1482317**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**744**
Сметная заработная плата -				Тенге				**606976**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**26487482**
Материалы -				Тенге				**2398644**
Всего заработная плата -				Тенге				**2927878**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**19604505**
Транспортные расходы -				Тенге				**286163**
Накладные расходы -				Тенге				**2863824**
Сметная прибыль -				Тенге				**2348104**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**31699410**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**3768**
Сметная заработная плата -				Тенге				**2927878**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**33181727**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3534854**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**27815998**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2963793**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2430207**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**641993**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22135835**
		- перевозка грузов	Тенге				**286163**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2091004**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**29907002**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1136466**
	ИТОГО:		Тенге				**31043468**
	Сметная прибыль		Тенге				**2483477**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**33526946**

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	435 850
ИТОГО:	Тенге	**33 962 796**
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (3,119%)	Тенге	1 059 300
Итого	Тенге	**35 022 096**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383	Тенге	**37 121 261**
Ценовая скидка 0,78920216645		**29 296 717**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	3 515 607
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**32 812 323**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостраительства и строительства"
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К.

Технадзор: ТОО "Глобал Казтех Сервис"
Директор: Толыбаев С.А.

Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А.