Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп. Соглашени номер	дата	Источник наименование	Организационно- правовая форма код	наименование	код
		31	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС сентябрь 2018 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополиительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области	81 475 095	8 591 156							1 030 939	9 622 095
Итого к оплате										9 622 095

Заказчик
ГУ Алгинский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Начальник отдела

Толкунбаев Н.К.

Подрядчик
BuildMarket-T
Директор

Шакирова С.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

А К Т № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах на 2 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация пахотных земель						
		Подводящий газопровод высокого давления 2категории						
1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	19159,0000		19,65	376474	59,1 / 45523
		Итого оплата труда:				4,02	77027	
		Итого эксплуатация машин:				15,08	288885	
		Итого прямые затраты:				15,08	288885	
		Накладные расходы	%	–		3,12	59702	
		Сметная прибыль	%	8		1,46	27887	
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	19159,0000		16,84	322692	59,1 / 39020
		Итого оплата труда:				3,45	66023	
		Итого эксплуатация машин:				12,92	247616	
		Итого прямые затраты:				12,92	247616	
		Накладные расходы	%	–		2,67	51173	
		Сметная прибыль	%	8		1,25	23903	
3	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	34144,0000		19,65	670930	59,1 / 81128
		Итого оплата труда:				4,02	137273	
		Итого эксплуатация машин:				15,08	514834	
		Итого прямые затраты:				15,08	514834	
		Накладные расходы	%	–		3,12	106397	
		Сметная прибыль	%	8		1,46	49698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	34144,0000		16,84	575083	59,1 69539
		Итого оплата труда:				3,45	117663	
		Итого эксплуатация машин:				12,92	441286	
		Итого прямые затраты:				12,92	441286	
		Накладные расходы	%	–		2,67	91198	
		Сметная прибыль	%	8		1,25	42599	
5	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланирова	170720,0000		5,03	859190	59,1 97354
		Итого оплата труда:				0,96	164728	
		Итого эксплуатация машин:				3,90	665833	
		Итого прямые затраты:				3,90	665833	
		Накладные расходы	%	–		0,76	129713	
		Сметная прибыль	%	8		0,37	63644	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2158454	332564
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2158454	
Всего заработная плата -			Тенге				562714	
		Накладные расходы -	Тенге				438183	
		Сметная прибыль -	Тенге				207731	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2804368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				490	
		Сметная заработная плата -	Тенге				562714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2804368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				490	
		Сметная заработная плата -	Тенге				562714	
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПГБ						
6	13-370102-0108 РСНБ РК 2015	Пункт Газорегуляторный Блочный массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,0000		208164,75	208165	40,6 44190
		Итого оплата труда:				108841,57	108842	
		Итого эксплуатация машин:				24709,64	24710	
		Итого материалов:				14780,87	14781	
		Итого прямые затраты:				140715,48	140715	
		Накладные расходы	%	–		52029,66	52030	
		Сметная прибыль	%	8		15419,61	15420	
7	ТОО"БМГЖ"	Стоимость ПГБ-13-2НУ1(с транспортными расходами)	шт	1,0000		15876984,27	15876984	
		Итого прямые затраты:				14102946,43	14102946	
		Накладные расходы	%	–		597964,93	597965	
		Сметная прибыль	%	8		1176072,91	1176073	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14243662	44190
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				14102946	
Накладные расходы -			Тенге				597965	
Сметная прибыль -			Тенге				1176073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				15876984	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				140715	
	Материалы -		Тенге				14781	
	Всего заработная плата -		Тенге				108842	
		Накладные расходы -	Тенге				52030	
		Сметная прибыль -	Тенге				15420	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				208165	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128	
		Сметная заработная плата -	Тенге				108842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16085149	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128	
		Сметная заработная плата -	Тенге				108842	
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод высокого давления 2категории (подземный)						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
8	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**4803,0500**		**-3975,16**	**-19092888**	**59,1 -6299858**
		Итого оплата труда:				**-2219,35**	**-10659659**	
		Итого прямые затраты:				**-2219,35**	**-10659659**	
		Накладные расходы	%	–		-1461,35	-7018942	
		Сметная прибыль	%	8		-294,46	-1414288	
9	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**87,8000**		**1574,65**	**138255**	**59,1 45618**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**77188**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**77188**	
		Накладные расходы	%	–		578,88	50825	
		Сметная прибыль	%	8		116,64	10241	
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**571,2000**		**30,26**	**17284**	**59,1 2683**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**4540**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**12669**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**12669**	
		Накладные расходы	%	–		5,84	3334	
		Сметная прибыль	%	8		2,24	1280	
11	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**571,2000**		**234,15**	**133748**	**59,1 36887**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**62414**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**34789**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**81916**	
		Накладные расходы	%	–		73,40	41924	
		Сметная прибыль	%	8		17,34	9907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	74,8450		158,67	11876	
		Итого прямые затраты:				140,94	10549	
		Накладные расходы	%	–		5,98	447	
		Сметная прибыль	%	8		11,75	880	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
13	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,6410		24325,29	15593	42,8 2291
		Итого оплата труда:				8349,46	5352	
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	7944	
		Итого прямые затраты:				18033,70	11560	
		Накладные расходы	%	–		4489,72	2878	
		Сметная прибыль	%	8		1801,87	1155	
14	ТОО"ПОЛИМ ОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	641,0000		12,06	7732	
		Итого прямые затраты:				10,71	6868	
		Накладные расходы	%	–		0,45	291	
		Сметная прибыль	%	8		0,89	573	
15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	812,0000		273,14	221790	42,8 43946
		Итого оплата труда:				126,45	102676	
		Итого эксплуатация машин:				94,30	76569	
		Итого прямые затраты:				188,50	153062	
		Накладные расходы	%	–		64,41	52299	
		Сметная прибыль	%	8		20,23	16429	
16	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8120		13029,23	10580	
		Итого прямые затраты:	км			11573,39	9398	
		Накладные расходы	%	–		490,71	398	
		Сметная прибыль	%	8		965,13	784	
17	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово	1,0620		485394,59	515489	62,1 152577
		Итого оплата труда:				231352,51	245696	
		Итого эксплуатация машин:				85500,86	90802	
		Итого материалов:				94,70	101	
		Итого прямые затраты:				287488,42	305313	
		Накладные расходы	%	–		161951,02	171992	
		Сметная прибыль	%	8		35955,16	38184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1072,6200		4487,14	4812993	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	4275206	
		Накладные расходы	%	–		169,00	181269	
		Сметная прибыль	%	8		332,38	356518	
19	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	26,0000		4487,14	116666	
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	103630	
		Накладные расходы	%	–		169,00	4394	
		Сметная прибыль	%	8		332,38	8642	
20	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопрово	0,0550		1019440,82	56069	62,1 14836
		Итого оплата труда:				434382,04	23891	
		Итого эксплуатация машин:				210361,26	11570	
		Итого материалов:				62502,90	3438	
		Итого прямые затраты:				635780,88	34968	
		Накладные расходы	%	–		308145,81	16948	
		Сметная прибыль	%	8		75514,13	4153	
21	23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x 40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	55,5500		35234,70	1957288	
		Итого прямые затраты:	м			31297,70	1738587	
		Накладные расходы	%	–		1327,02	73716	
		Сметная прибыль	%	8		2609,98	144984	
22	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	55,0000		1639,78	90188	62,1 26293
		Итого оплата труда:				769,82	42340	
		Итого эксплуатация машин:				13,54	745	
		Итого материалов:				196,78	10823	
		Итого прямые затраты:				978,50	53818	
		Накладные расходы	%	–		539,82	29690	
		Сметная прибыль	%	8		121,47	6681	
23	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		16900,63	16901	62,1 2241
		Итого оплата труда:				3608,62	3609	
		Итого эксплуатация машин:				1188,79	1189	
		Итого материалов:				7997,93	7998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**12771,26**	**12771**	
		Накладные расходы	%	–		2877,47	2877	
		Сметная прибыль	%	8		1251,90	1252	
24	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**30,8000**		**4212,99**	**129760**	**58,7 9199**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**15671**	
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**8804**	
		Итого материалов:				**2748,14**	**84643**	
		Итого прямые затраты:				**3443,58**	**106062**	
		Накладные расходы	%	–		457,34	14086	
		Сметная прибыль	%	8		312,07	9612	
25	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1943,13**	**1943**	**62,1 464**
		Итого оплата труда:				**746,58**	**747**	
		Итого эксплуатация машин:				**768,83**	**769**	
		Итого прямые затраты:				**1262,39**	**1262**	
		Накладные расходы	%	–		536,81	537	
		Сметная прибыль	%	8		143,94	144	
26	**23-020304-1413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**30909,61**	**30910**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27455,88**	**27456**	
		Накладные расходы	%	–		1164,13	1164	
		Сметная прибыль	%	8		2289,60	2290	
27	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты, заглушки. Установка**	**шт.**	**37,0000**		**1318,21**	**48774**	**62,1 11631**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**18729**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**19320**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**31694**	
		Накладные расходы	%	–		363,99	13467	
		Сметная прибыль	%	8		97,65	3613	
28	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**29,0000**		**5294,35**	**153536**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4702,78**	**136381**	
		Накладные расходы	%	–		199,40	5783	
		Сметная прибыль	%	8		392,17	11373	
29	**ООО"SNABLUXOR-SL"**	**Патрубок накладка ПЭ 100, DN-450x63**	**шт**	**1,0000**		**56287,39**	**56287**	
		Итого прямые затраты:				**49998,04**	**49998**	
		Накладные расходы	%	–		2119,92	2120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		4169,44	4169	
30	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)**	шт.	2,0000		1053,25	2106	
		Итого прямые затраты:	шт.			935,56	1871	
		Накладные расходы	%	–		39,67	79	
		Сметная прибыль	%	8		78,02	156	
31	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для конденсатосборника)**	шт.	2,0000		5294,35	10589	
		Итого прямые затраты:	шт.			4702,78	9406	
		Накладные расходы	%	–		199,40	399	
		Сметная прибыль	%	8		392,17	784	
32	ТОО "Snabluxor-SL"	**Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159**	шт	2,0000		18882,15	37764	
		Итого прямые затраты:				16772,32	33545	
		Накладные расходы	%	–		711,15	1422	
		Сметная прибыль	%	8		1398,68	2797	
33	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		3439,41	3439	
		Итого прямые затраты:	шт.			3055,10	3055	
		Накладные расходы	%	–		129,54	130	
		Сметная прибыль	%	8		254,77	255	
34	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1,0000		8543,52	8544	62,1 1724
		Итого оплата труда:				2776,35	2776	
		Итого эксплуатация машин:				1389,91	1390	
		Итого материалов:				2182,68	2183	
		Итого прямые затраты:				5864,79	5865	
		Накладные расходы	%	–		2045,88	2046	
		Сметная прибыль	%	8		632,85	633	
35	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3,0000		711,73	2135	
		Итого прямые затраты:	м			632,20	1897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		26,81	80	
		Сметная прибыль	%	8		52,72	158	
36	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1,0000		1855,51	1856	62,1 559
		Итого оплата труда:				900,29	900	
		Итого эксплуатация машин:				53,93	54	
		Итого материалов:				160,57	161	
		Итого прямые затраты:				1089,10	1089	
		Накладные расходы	%	–		628,96	629	
		Сметная прибыль	%	8		137,44	137	
37	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки**	шт.	1,0000		22776,03	22776	
		Итого прямые затраты:	шт.			20231,12	20231	
		Накладные расходы	%	–		857,80	858	
		Сметная прибыль	%	8		1687,11	1687	
				Установка ковера для контрольной трубки-1шт				
38	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	колонка	1,0000		6841,50	6841	60,9 1867
		Итого оплата труда:				3065,18	3065	
		Итого эксплуатация машин:				165,07	165	
		Итого материалов:				980,12	980	
		Итого прямые затраты:				4210,36	4210	
		Накладные расходы	%	–		2124,36	2124	
		Сметная прибыль	%	8		506,78	507	
39	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		3610,84	3611	
		Итого прямые затраты:	м			3207,38	3207	
		Накладные расходы	%	–		135,99	136	
		Сметная прибыль	%	8		267,47	267	
40	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0307		206592,69	6345	
		Итого прямые затраты:	т			183508,76	5636	
		Накладные расходы	%	–		7780,77	239	
		Сметная прибыль	%	8		15303,16	470	
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1000		3312,63	3644	59,1 1202
		Итого оплата труда:				1849,46	2034	
		Итого прямые затраты:				1849,46	2034	
		Накладные расходы	%	–		1217,79	1340	
		Сметная прибыль	%	8		245,38	270	
42	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсатосборник или	1,0000		18606,38	18606	62,1 4291
		Итого оплата труда:				6909,67	6910	
		Итого эксплуатация машин:				4218,52	4219	
		Итого материалов:				2467,93	2468	
		Итого прямые затраты:				12236,47	12236	
		Накладные расходы	%	–		4991,67	4992	
		Сметная прибыль	%	8		1378,25	1378	
43	11-220601-0609 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопрово	0,0008		514542,24	393	62,1 52
		Итого оплата труда:				109878,45	84	
		Итого эксплуатация машин:				44696,12	34	
		Итого материалов:				250560,76	191	
		Итого прямые затраты:				388814,60	297	
		Накладные расходы	%	–		87613,40	67	
		Сметная прибыль	%	8		38114,24	29	
44	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопрово	0,0017		195079,53	330	62,1 76
		Итого оплата труда:				72096,38	122	
		Итого эксплуатация машин:				28946,36	49	
		Итого материалов:				37868,69	64	
		Итого прямые затраты:				128510,19	217	
		Накладные расходы	%	–		52119,01	88	
		Сметная прибыль	%	8		14450,34	24	
45	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Установка водоотводящей трубки	км трубопрово	0,0017		773136,39	1307	62,1 388
		Итого оплата труда:				369260,86	624	
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	236	
		Итого материалов:				8202,41	14	
		Итого прямые затраты:				457437,88	773	
		Накладные расходы	%	–		258429,15	437	
		Сметная прибыль	%	8		57269,36	97	
46	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 +Трубки отводные	м	1,6900		881,28	1489	
		Итого прямые затраты:	м			782,81	1323	
		Накладные расходы	%	–		33,19	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		65,28	110	
47	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0400**		**17629,19**	**705**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15659,37**	**626**	
		Накладные расходы	%	–		663,96	27	
		Сметная прибыль	%	8		1305,87	52	
48	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1000**		**1860,70**	**186**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1652,79**	**165**	
		Накладные расходы	%	–		70,08	7	
		Сметная прибыль	%	8		137,83	14	
49	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер**	**шт.**	**1,0000**		**434,27**	**434**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**385,75**	**386**	
		Накладные расходы	%	–		16,36	16	
		Сметная прибыль	%	8		32,17	32	
50	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**184,96**	**370**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**	
		Накладные расходы	%	–		6,97	14	
		Сметная прибыль	%	8		13,70	27	
51	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**373994,68**	**374**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**	
		Накладные расходы	%	–		14085,53	14	
		Сметная прибыль	%	8		27703,31	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0010		575,30	1	
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	1	
		Накладные расходы	%	–		21,67	–	
		Сметная прибыль	%	8		42,61	–	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				-3310571	-5941033
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				180887	
	Всего заработная плата -		Тенге				108028	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16265	
		Накладные расходы -	Тенге				55866	
		Сметная прибыль -	Тенге				18940	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				255694	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141	
		Сметная заработная плата -	Тенге				108028	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-9897966	
	Материалы -		Тенге				111655	
	Всего заработная плата -		Тенге				-10148318	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5969	
	Местные материалы -		Тенге				2198	
	Транспортные расходы -		Тенге				10549	
		Накладные расходы -	Тенге				-6660805	
		Сметная прибыль -	Тенге				-1324702	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-17883472	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-13637	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10148318	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6406507	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6406507	
		Накладные расходы -	Тенге				271636	
		Сметная прибыль -	Тенге				534251	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7212395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-10415384	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-13496	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10040289	
		РАЗДЕЛ 4.ВЛ-0,4кВ						
				Опора промежуточная на вибрированной стойке из железобетона П1-2 12шт				
				Железобетонные элементы				
53	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	12,0000		9030,86	108370	61,7 24623
		Итого оплата труда:				3325,64	39908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3010,39**	**36125**	
		Итого материалов:				**577,66**	**6932**	
		Итого прямые затраты:				**5969,87**	**71638**	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	28705	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	8027	
54	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12,0000**		**24695,02**	**296340**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21935,69**	**263228**	
		Накладные расходы	%	–		930,07	11161	
		Сметная прибыль	%	8		1829,26	21951	
				Стальные конструкции				
55	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0498**		**48092,52**	**2395**	**61,7 / 559**
		Итого оплата труда:				**18189,62**	**906**	
		Итого эксплуатация машин:				**16055,05**	**800**	
		Итого материалов:				**2402,93**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**31495,83**	**1568**	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	649	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	177	
56	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т**	**0,0498**		**235231,95**	**11715**	**60,9 / 2863**
		Итого оплата труда:				**94399,58**	**4701**	
		Итого эксплуатация машин:				**55353,86**	**2757**	
		Итого материалов:				**4082,07**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**151458,63**	**7543**	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	3304	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	868	
57	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-2)**	**т**	**0,0324**		**195519,72**	**6335**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173673,04**	**5627**	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	239	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	469	
58	**24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х10)**	**шт.**	**12,0000**		**375,50**	**4506**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**333,54**	**4002**	
		Накладные расходы	%	–		14,14	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		27,81	334	
59	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заземляющий проводник ЗП2**	**т**	**0,0030**		**426394,26**	**1279**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**378750,48**	**1136**	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	48	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	95	
				Линейная арматура				
60	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**24,0000**		**272,63**	**6543**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**242,17**	**5812**	
		Накладные расходы	%	–		10,27	246	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	485	
61	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**24,0000**		**44,18**	**1060**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**39,24**	**942**	
		Накладные расходы	%	–		1,66	40	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	79	
62	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**163,13**	**1958**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**144,90**	**1739**	
		Накладные расходы	%	–		6,14	74	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	145	
63	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**448,02**	**5376**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**397,96**	**4776**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	202	
		Накладные расходы	%	–		16,87	202	
		Сметная прибыль	%	8		33,19	398	
				Опора угловая анкерная на вибрированной стойке из железобетона УА1-2 1шт				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Железобетонные элементы				
64	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	1,0000		9030,86	9031	61,7 2052
		Итого оплата труда:				3325,64	3326	
		Итого эксплуатация машин:				3010,39	3010	
		Итого материалов:				577,66	578	
		Итого прямые затраты:				5969,87	5970	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	2392	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	669	
65	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		37696,76	37697	
		Итого прямые затраты:	шт.			33484,66	33485	
		Накладные расходы	%	–		1419,75	1420	
		Сметная прибыль	%	8		2792,35	2792	
				Стальные конструкции				
66	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0070		48092,52	334	61,7 78
		Итого оплата труда:				18189,62	126	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	112	
		Итого материалов:				2402,93	17	
		Итого прямые затраты:				31495,83	219	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	91	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	25	
67	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,0070		235231,95	1635	60,9 400
		Итого оплата труда:				94399,58	656	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	385	
		Итого материалов:				4082,07	28	
		Итого прямые затраты:				151458,63	1053	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	461	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	121	
68	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-2)	т	0,0054		195519,72	1056	
		Итого прямые затраты:	т			173673,04	938	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	40	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х12)	шт.	1,0000		375,50	375	
		Итого прямые затраты:	шт.			333,54	334	
		Накладные расходы	%	–		14,14	14	
		Сметная прибыль	%	8		27,81	28	
70	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,0003		426394,26	107	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	95	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	4	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	8	
				Линейная арматура				
71	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	4,0000		272,63	1091	
		Итого прямые затраты:	шт.			242,17	969	
		Накладные расходы	%	–		10,27	41	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	81	
72	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,0000		44,18	177	
		Итого прямые затраты:	шт.			39,24	157	
		Накладные расходы	%	–		1,66	7	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	13	
73	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000		163,13	1142	
		Итого прямые затраты:	шт.			144,90	1014	
		Накладные расходы	%	–		6,14	43	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		448,02	448	
		Итого прямые затраты:	шт.			397,96	398	
		Накладные расходы	%	–		16,87	17	
		Сметная прибыль	%	8		33,19	33	
		Опора концевая на вибрированной стойке из железобетона К1-2 1шт						
		Железобетонные элементы						
75	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	1,0000		9030,86	9031	61,7 2052
		Итого оплата труда:				3325,64	3326	
		Итого эксплуатация машин:				3010,39	3010	
		Итого материалов:				577,66	578	
		Итого прямые затраты:				5969,87	5970	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	2392	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	669	
76	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		37696,76	37697	
		Итого прямые затраты:	шт.			33484,66	33485	
		Накладные расходы	%	–		1419,75	1420	
		Сметная прибыль	%	8		2792,35	2792	
		Стальные конструкции						
77	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0043		48092,52	204	61,7 48
		Итого оплата труда:				18189,62	77	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	68	
		Итого материалов:				2402,93	10	
		Итого прямые затраты:				31495,83	134	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	55	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	15	
78	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,0043		235231,95	1000	60,9 244
		Итого оплата труда:				94399,58	401	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	235	
		Итого материалов:				4082,07	17	
		Итого прямые затраты:				151458,63	644	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	282	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-2)	т	0,0027		195519,72	528	
		Итого прямые затраты:	т			173673,04	469	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	20	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	39	
80	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х12)	шт.	1,0000		375,50	375	
		Итого прямые затраты:	шт.			333,54	334	
		Накладные расходы	%	–		14,14	14	
		Сметная прибыль	%	8		27,81	28	
81	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,0003		426394,26	107	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	95	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	4	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	8	
				Линейная арматура				
82	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	2,0000		272,63	545	
		Итого прямые затраты:	шт.			242,17	484	
		Накладные расходы	%	–		10,27	21	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	40	
83	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,0000		44,18	88	
		Итого прямые затраты:	шт.			39,24	78	
		Накладные расходы	%	–		1,66	3	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		163,13	489	
		Итого прямые затраты:	шт.			144,90	435	
		Накладные расходы	%	–		6,14	18	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	36	
85	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		448,02	448	
		Итого прямые затраты:	шт.			397,96	398	
		Накладные расходы	%	–		16,87	17	
		Сметная прибыль	%	8		33,19	33	
				Опора переходная промежуточная на вибрированной стойке из железобетона ПП1-2 1шт				
				Железобетонные элементы				
86	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	1,0000		9030,86	9031	61,7 2052
		Итого оплата труда:				3325,64	3326	
		Итого эксплуатация машин:				3010,39	3010	
		Итого материалов:				577,66	578	
		Итого прямые затраты:				5969,87	5970	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	2392	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	669	
87	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		37696,76	37697	
		Итого прямые затраты:	шт.			33484,66	33485	
		Накладные расходы	%	–		1419,75	1420	
		Сметная прибыль	%	8		2792,35	2792	
				Стальные конструкции				
88	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0323		48092,52	1553	61,7 363
		Итого оплата труда:				18189,62	588	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	519	
		Итого материалов:				2402,93	78	
		Итого прямые затраты:				31495,83	1017	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	421	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,0323		235231,95	7598	60,9 1857
		Итого оплата труда:				94399,58	3049	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	1788	
		Итого материалов:				4082,07	132	
		Итого прямые затраты:				151458,63	4892	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	2143	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	563	
90	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-4)	т	0,0047		195519,72	919	
		Итого прямые затраты:	т			173673,04	816	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	35	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	68	
91	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(надставка ТС-3)	т	0,0274		203106,76	5565	
		Итого прямые затраты:	т			180412,33	4943	
		Накладные расходы	%	–		7649,48	210	
		Сметная прибыль	%	8		15044,95	412	
92	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,0002		426394,26	85	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	76	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	3	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	6	
		Линейная арматура						
93	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	4,0000		272,63	1091	
		Итого прямые затраты:	шт.			242,17	969	
		Накладные расходы	%	–		10,27	41	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,0000		44,18	177	
		Итого прямые затраты:	шт.			39,24	157	
		Накладные расходы	%	–		1,66	7	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	13	
95	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		163,13	816	
		Итого прямые затраты:	шт.			144,90	725	
		Накладные расходы	%	–		6,14	31	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	60	
96	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		461,74	462	
		Итого прямые затраты:	шт.			410,15	410	
		Накладные расходы	%	–		17,39	17	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	34	
				Опора переходная концевая на вибрированной стойке из железобетона ПК1-2 1шт				
				Железобетонные элементы				
97	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	1,0000		9030,86	9031	61,7 2052
		Итого оплата труда:				3325,64	3326	
		Итого эксплуатация машин:				3010,39	3010	
		Итого материалов:				577,66	578	
		Итого прямые затраты:				5969,87	5970	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	2392	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	669	
98	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		37696,76	37697	
		Итого прямые затраты:	шт.			33484,66	33485	
		Накладные расходы	%	–		1419,75	1420	
		Сметная прибыль	%	8		2792,35	2792	
				Стальные конструкции				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0370		48092,52	1779	61,7 415
		Итого оплата труда:				18189,62	673	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	594	
		Итого материалов:				2402,93	89	
		Итого прямые затраты:				31495,83	1165	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	482	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	132	
100	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,0370		235231,95	8704	60,9 2127
		Итого оплата труда:				94399,58	3493	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	2048	
		Итого материалов:				4082,07	151	
		Итого прямые затраты:				151458,63	5604	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	2455	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	645	
101	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-4)	т	0,0094		195519,72	1838	
		Итого прямые затраты:	т			173673,04	1633	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	69	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	136	
102	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(надставка ТС-3)	т	0,0274		203106,76	5565	
		Итого прямые затраты:	т			180412,33	4943	
		Накладные расходы	%	–		7649,48	210	
		Сметная прибыль	%	8		15044,95	412	
103	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,0002		426394,26	85	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	76	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	3	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	6	
				Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	6,0000		272,63	1636	
		Итого прямые затраты:	шт.			242,17	1453	
		Накладные расходы	%	–		10,27	62	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	121	
105	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		44,18	265	
		Итого прямые затраты:	шт.			39,24	235	
		Накладные расходы	%	–		1,66	10	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	20	
106	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000		163,13	1794	
		Итого прямые затраты:	шт.			144,90	1594	
		Накладные расходы	%	–		6,14	68	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	133	
107	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		461,74	923	
		Итого прямые затраты:	шт.			410,15	820	
		Накладные расходы	%	–		17,39	35	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	68	
				Опора переходная угловая анкерная иа вибрированной стойке из железобетона ПУА1-2 4шт				
				Железобетонные элементы				
108	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	4,0000		9030,86	36123	61,7 8208
		Итого оплата труда:				3325,64	13303	
		Итого эксплуатация машин:				3010,39	12042	
		Итого материалов:				577,66	2311	
		Итого прямые затраты:				5969,87	23879	
		Накладные расходы	%	–		2392,04	9568	
		Сметная прибыль	%	8		668,95	2676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000		37696,76	150787	
		Итого прямые затраты:	шт.			33484,66	133939	
		Накладные расходы	%	–		1419,75	5679	
		Сметная прибыль	%	8		2792,35	11169	
				Стальные конструкции				
110	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,1502		48092,52	7223	61,7 1686
		Итого оплата труда:				18189,62	2732	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	2411	
		Итого материалов:				2402,93	361	
		Итого прямые затраты:				31495,83	4731	
		Накладные расходы	%	–		13034,28	1958	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	535	
111	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,1502		235231,95	35332	60,9 8635
		Итого оплата труда:				94399,58	14179	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	8314	
		Итого материалов:				4082,07	613	
		Итого прямые затраты:				151458,63	22749	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	9966	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	2617	
112	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (траверса ТН-4)	т	0,0376		195519,72	7352	
		Итого прямые затраты:	т			173673,04	6530	
		Накладные расходы	%	–		7363,74	277	
		Сметная прибыль	%	8		14482,94	545	
113	21-050101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89(надставка ТС-3)	т	0,1096		203106,76	22261	
		Итого прямые затраты:	т			180412,33	19773	
		Накладные расходы	%	–		7649,48	838	
		Сметная прибыль	%	8		15044,95	1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,0030		426394,26	1279	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	1136	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	48	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	95	
		Линейная арматура						
115	24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	24,0000		272,63	6543	
		Итого прямые затраты:	шт.			242,17	5812	
		Накладные расходы	%	–		10,27	246	
		Сметная прибыль	%	8		20,20	485	
116	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24,0000		44,18	1060	
		Итого прямые затраты:	шт.			39,24	942	
		Накладные расходы	%	–		1,66	40	
		Сметная прибыль	%	8		3,27	79	
117	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44,0000		163,13	7178	
		Итого прямые затраты:	шт.			144,90	6376	
		Накладные расходы	%	–		6,14	270	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	532	
118	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		461,74	3694	
		Итого прямые затраты:	шт.			410,15	3281	
		Накладные расходы	%	–		17,39	139	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	274	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				794752	60314
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				18010	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				764	
		Сметная прибыль -	Тенге				1502	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				20276	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				734258	
		Материалы -	Тенге				12227	
		Всего заработная плата -	Тенге				71615	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				74920	
		Местные материалы -	Тенге				531106	
		Накладные расходы -	Тенге				77192	
		Сметная прибыль -	Тенге				64916	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				876366	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				71615	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42484	
		Материалы -	Тенге				1145	
		Всего заработная плата -	Тенге				26479	
		Накладные расходы -	Тенге				18611	
		Сметная прибыль -	Тенге				4888	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				65983	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				962625	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116	
		Сметная заработная плата -	Тенге				98094	
		РАЗДЕЛ 5.Заземление опор						
119	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2735,67**	**10943**	**42,8 1051**
		Итого оплата труда:				**613,67**	**2455**	
		Итого эксплуатация машин:				**118,06**	**472**	
		Итого материалов:				**1463,68**	**5855**	
		Итого прямые затраты:				**2167,35**	**8669**	
		Накладные расходы	%	–		365,68	1463	
		Сметная прибыль	%	8		202,64	811	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8669**	**1051**
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**8669**	
		Материалы -	Тенге				**5855**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**2455**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1463**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**811**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**10943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2455**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455	
		РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ						
120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	55,0000		923,49	50792	50,8 5064
		Итого оплата труда:				181,24	9968	
		Итого эксплуатация машин:				12,16	669	
		Итого материалов:				536,55	29510	
		Итого прямые затраты:				728,23	40053	
		Накладные расходы	%	–		126,85	6977	
		Сметная прибыль	%	8		68,41	3762	
121	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	55,0000		923,49	50792	50,8 5064
		Итого оплата труда:				181,24	9968	
		Итого эксплуатация машин:				12,16	669	
		Итого материалов:				536,55	29510	
		Итого прямые затраты:				728,23	40053	
		Накладные расходы	%	–		126,85	6977	
		Сметная прибыль	%	8		68,41	3762	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				80105	10128
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				80105	
	Материалы -		Тенге				59021	
	Всего заработная плата -		Тенге				19936	
		Накладные расходы -	Тенге				13953	
		Сметная прибыль -	Тенге				7525	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				101583	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				101583	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19936	
		РАЗДЕЛ 7.Кабельно-проводниковая продукция						
122	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,9460		80156,81	75828	61,7 20324
		Итого оплата труда:				34821,10	32941	
		Итого эксплуатация машин:				16657,12	15758	
		Итого материалов:				4532,07	4287	
		Итого прямые затраты:				49715,75	47031	
		Накладные расходы	%	–		24503,52	23180	
		Сметная прибыль	%	8		5937,54	5617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	11-330204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103	опора	8,0000		-949,14	-7593	61,7 -1921
		Итого оплата труда:				-389,24	-3114	
		Итого эксплуатация машин:				-325,02	-2600	
		Итого прямые затраты:				-602,93	-4823	
		Накладные расходы	%	–		-275,91	-2207	
		Сметная прибыль	%	8		-70,31	-562	
124	23-061004-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/3,8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0958		925820,89	88668	
		Итого прямые затраты:	т			822372,95	78760	
		Накладные расходы	%	–		34868,61	3339	
		Сметная прибыль	%	8		68579,33	6568	
125	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий(АВБбШв 2х16)	м кабеля	5,0000		299,62	1498	42,8 271
		Итого оплата труда:				126,45	632	
		Итого эксплуатация машин:				94,30	471	
		Итого материалов:				23,52	118	
		Итого прямые затраты:				212,02	1060	
		Накладные расходы	%	–		65,40	327	
		Сметная прибыль	%	8		22,19	111	
126	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце	м кабеля	8,0000		263,57	2109	42,8 379
		Итого оплата труда:				110,71	886	
		Итого эксплуатация машин:				73,59	589	
		Итого материалов:				27,50	220	
		Итого прямые затраты:				186,73	1494	
		Накладные расходы	%	–		57,31	458	
		Сметная прибыль	%	8		19,52	156	
127	23-060137-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		458021,35	9160	
		Итого прямые затраты:	км			406843,67	8137	
		Накладные расходы	%	–		17250,17	345	
		Сметная прибыль	%	8		33927,51	679	
128	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0201		48092,52	969	61,7 226
		Итого оплата труда:				18189,62	366	
		Итого эксплуатация машин:				16055,05	323	
		Итого материалов:				2402,93	48	
		Итого прямые затраты:				31495,83	634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		13034,28	263	
		Сметная прибыль	%	8		3562,41	72	
129	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкци	0,0201		235231,95	4738	60,9 1158
		Итого оплата труда:				94399,58	1901	
		Итого эксплуатация машин:				55353,86	1115	
		Итого материалов:				4082,07	82	
		Итого прямые затраты:				151458,63	3050	
		Накладные расходы	%	–		66348,74	1336	
		Сметная прибыль	%	8		17424,59	351	
130	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х20, Х19)**	шт.	5,0000		375,50	1877	
		Итого прямые затраты:	шт.			333,54	1668	
		Накладные расходы	%	–		14,14	71	
		Сметная прибыль	%	8		27,81	139	
131	24-040207-3980 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заземляющий проводник ЗП2**	т	0,0005		426394,26	213	
		Итого прямые затраты:	т			378750,48	189	
		Накладные расходы	%	–		16059,02	8	
		Сметная прибыль	%	8		31584,76	16	
132	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0021		179103,12	376	
		Итого прямые затраты:	т			159090,77	334	
		Накладные расходы	%	–		6745,45	14	
		Сметная прибыль	%	8		13266,90	28	
133	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0133		195177,96	2604	
		Итого прямые затраты:	т			173369,47	2313	
		НР второго уровня	%	4,24		7350,87	98	
		Накладные расходы	%	–		7350,87	98	
		Сметная прибыль	%	8		14457,63	193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	23-061702-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,0200		6460,31	129	
		Итого прямые затраты:	100 шт.			5738,46	115	
		Накладные расходы	%	–		243,31	5	
		Сметная прибыль	%	8		478,54	10	
135	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		2412,82	2413	42,8 362
		Итого оплата труда:				846,81	847	
		Итого эксплуатация машин:				20,42	20	
		Итого материалов:				913,56	914	
		Итого прямые затраты:				1780,79	1781	
		Накладные расходы	%	–		453,31	453	
		Сметная прибыль	%	8		178,73	179	
136	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА57-39 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1450,45	1450	
		Итого прямые затраты:	шт.			1288,38	1288	
		Накладные расходы	%	–		54,63	55	
		Сметная прибыль	%	8		107,44	107	
137	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		1313,81	1314	42,8 337
		Итого оплата труда:				787,93	788	
		Итого эксплуатация машин:				56,39	56	
		Итого материалов:				5,50	6	
		Итого прямые затраты:				829,77	830	
		Накладные расходы	%	–		386,72	387	
		Сметная прибыль	%	8		97,32	97	
138	23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,0000		13944,57	13945	
		Итого прямые затраты:	шт.			12386,45	12386	
		Накладные расходы	%	–		525,19	525	
		Сметная прибыль	%	8		1032,93	1033	
		Земляные работы						
139	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9000		3312,63	2981	59,1 984
		Итого оплата труда:				1849,46	1665	
		Итого прямые затраты:				1849,46	1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		1217,79	1096	
		Сметная прибыль	%	8		245,38	221	
140	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,9000**		**1574,65**	**1417**	**59,1 / 468**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**791**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**791**	
		Накладные расходы	%	–		578,88	521	
		Сметная прибыль	%	8		116,64	105	
141	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**0,9000**		**234,15**	**211**	**59,1 / 58**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**98**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**129**	
		Накладные расходы	%	–		73,40	66	
		Сметная прибыль	%	8		17,34	16	
142	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,3000**		**1860,70**	**558**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1652,79**	**496**	
		Накладные расходы	%	–		70,08	21	
		Сметная прибыль	%	8		137,83	41	
				Строительные работы				
143	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0025**		**494485,77**	**1236**	**62,1 / 386**
		Итого оплата труда:				**248874,24**	**622**	
		Итого эксплуатация машин:				**42362,01**	**106**	
		Итого материалов:				**9145,85**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**284682,78**	**712**	
		Накладные расходы	%	–		173174,41	433	
		Сметная прибыль	%	8		36628,58	92	
144	23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**		**1089,55**	**2724**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**967,81**	**2420**	
		Накладные расходы	%	–		41,04	103	
		Сметная прибыль	%	8		80,71	202	
145	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,0050**		**24325,29**	**122**	**42,8 / 18**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**42**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**62**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		4489,72	22	
		Сметная прибыль	%	8		1801,87	9	
146	ИП"ФИВАРУС С"	**Лента сигнальная ЛЭС-150 "осторожно кабель"**	м	5,0000		42,17	211	
		Итого прямые затраты:				37,46	187	
		Накладные расходы	%	-		1,59	8	
		Сметная прибыль	%	8		3,12	16	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				162737	23050
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				106129	
	Материалы -		Тенге				1257	
	Всего заработная плата -		Тенге				3194	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				100874	
		Накладные расходы -	Тенге				5925	
		Сметная прибыль -	Тенге				8964	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				121018	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3194	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				51138	
	Материалы -		Тенге				4359	
	Всего заработная плата -		Тенге				33369	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4504	
	Местные материалы -		Тенге				496	
		Накладные расходы -	Тенге				23564	
		Сметная прибыль -	Тенге				5976	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				80678	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41	
		Сметная заработная плата -	Тенге				33369	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3050	
	Материалы -		Тенге				82	
	Всего заработная плата -		Тенге				1901	
		Накладные расходы -	Тенге				1336	
		Сметная прибыль -	Тенге				351	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4738	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1901	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2420	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2420	
		Накладные расходы -	Тенге				103	
		Сметная прибыль -	Тенге				202	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				209158	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 8.Молниезащита и контур заземления ПГБ						
147	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9900		3312,63	13217	59,1 4361
		Итого оплата труда:				1849,46	7379	
		Итого прямые затраты:				1849,46	7379	
		Накладные расходы	%	–		1217,79	4859	
		Сметная прибыль	%	8		245,38	979	
148	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,9900		1574,65	6283	59,1 2073
		Итого оплата труда:				879,14	3508	
		Итого прямые затраты:				879,14	3508	
		Накладные расходы	%	–		578,88	2310	
		Сметная прибыль	%	8		116,64	465	
149	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	3,9900		234,15	934	59,1 258
		Итого оплата труда:				109,27	436	
		Итого эксплуатация машин:				60,91	243	
		Итого прямые затраты:				143,41	572	
		Накладные расходы	%	–		73,40	293	
		Сметная прибыль	%	8		17,34	69	
150	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,0000		540,76	10815	42,8 1040
		Итого оплата труда:				121,53	2431	
		Итого эксплуатация машин:				17,23	345	
		Итого материалов:				293,97	5879	
		Итого прямые затраты:				428,32	8566	
		Накладные расходы	%	–		72,38	1448	
		Сметная прибыль	%	8		40,06	801	
151	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		3894,65	15579	42,8 1354
		Итого оплата труда:				791,01	3164	
		Итого эксплуатация машин:				134,09	536	
		Итого материалов:				2233,92	8936	
		Итого прямые затраты:				3120,92	12484	
		Накладные расходы	%	–		485,23	1941	
		Сметная прибыль	%	8		288,49	1154	
				Молниеприемник				
152	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0414		145857,89	6037	61,7 1203
		Итого оплата труда:				47107,09	1950	
		Итого эксплуатация машин:				65393,51	2707	
		Итого материалов:				3404,15	141	
		Итого прямые затраты:				100495,18	4159	
		Накладные расходы	%	–		34558,43	1430	
		Сметная прибыль	%	8		10804,29	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,2200		27232,90	5991	48,5 384
		Итого оплата труда:				3595,03	791	
		Итого эксплуатация машин:				1034,24	228	
		Итого материалов:				18067,01	3975	
		Итого прямые затраты:				22446,41	4938	
		Накладные расходы	%	–		2769,24	609	
		Сметная прибыль	%	8		2017,25	444	
154	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0000		881,28	6169	
		Итого прямые затраты:	м			782,81	5480	
		Накладные расходы	%	–		33,19	232	
		Сметная прибыль	%	8		65,28	457	
155	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000		590,82	2363	
		Итого прямые затраты:	м			524,80	2099	
		Накладные расходы	%	–		22,25	89	
		Сметная прибыль	%	8		43,76	175	
156	21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025		177462,84	438	
		Итого прямые затраты:	т			157633,77	389	
		Накладные расходы	%	–		6683,67	17	
		Сметная прибыль	%	8		13145,40	32	
157	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	0,0414		3286,64	136	60,9 36
		Итого оплата труда:				1409,83	58	
		Итого эксплуатация машин:				381,22	16	
		Итого материалов:				270,62	11	
		Итого прямые затраты:				2060,82	85	
		Накладные расходы	%	–		982,37	41	
		Сметная прибыль	%	8		243,45	10	
158	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6500		85,58	141	54,2 25
		Итого оплата труда:				28,11	46	
		Итого эксплуатация машин:				1,03	2	
		Итого материалов:				31,80	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**100**	
		Накладные расходы	%	–		18,46	30	
		Сметная прибыль	%	8		6,34	10	
159	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,6500**		**160,78**	**265**	**54,2 / 31**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**57**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3**	
		Итого материалов:				**87,93**	**145**	
		Итого прямые затраты:				**123,98**	**205**	
		Накладные расходы	%	–		24,89	41	
		Сметная прибыль	%	8		11,91	20	
160	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные В12,5. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**26910,83**	**4844**	**48,5 / 339**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**700**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**124**	
		Итого материалов:				**17610,70**	**3170**	
		Итого прямые затраты:				**22018,36**	**3963**	
		Накладные расходы	%	–		2899,07	522	
		Сметная прибыль	%	8		1993,39	359	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**53929**	**11104**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**21050**	
Материалы -			Тенге				**14815**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5595**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3389**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1955**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26394**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5595**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25215**	
Материалы -			Тенге				**7483**	
Всего заработная плата -			Тенге				**14867**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10111**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2826**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38152**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14867**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**85**	
Материалы -			Тенге				**11**	
Всего заработная плата -			Тенге				**58**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**136**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				58	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7579	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7579	
		Накладные расходы -	Тенге				321	
		Сметная прибыль -	Тенге				632	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				73214	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20520	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				14191737	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-9882369	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2556684	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				693105	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7403927	
		- перевозка грузов	Тенге				10549	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				14102946	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-5458636	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8733101	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				370283	
	ИТОГО:		Тенге				9103385	
	Сметная прибыль		Тенге				728271	
	ИТОГО по смете:		Тенге				9831655	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	127 812
ИТОГО:	Тенге	**9 959 467**
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (3,119%)	Тенге	310 636
Итого	Тенге	**10 270 102**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383	Тенге	**10 885 675**
Ценовая скидка 0,78920216645		**8 591 156**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	1 030 939
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**9 622 095**

Заказчик
ГУ Алгинский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Начальник отдела

Технадзор ТОО Глобал Казтехсервис
Директор

Подрядчик
BuildMarket-T
Директор

Толкунбаев Н.К.

Толыбаев С.Ж.

Шакирова С.А.