Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4**

Подрядчик: **ТОО "Build market-T"**

Договор **№ 31 от 29. 05.2018 г.**

Наименование стройки - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

Наименование объекта - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г.

Код	Код	Договор, доп. Соглашени		Источник	Организационно- правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС октябрь 2018 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области	110 879 998,88	4 949 999,05							593 999,89	5 543 998,94
Итого к оплате										5 543 998,94

МП Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостраительства и строительства" 2018 год
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К._____

МП Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А._____ 2018год

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

А К Т № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах на 3 квартал 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Внутриквартальный газопровод низкого давления(подземный)						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**649,4400**		**30,13**	**19568**	**59,1** / **3051**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**5162**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**14404**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**14404**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	3714	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1449	
2	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**324,3760**		**233,16**	**75633**	**59,1** / **20947**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**35444**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**19756**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**46519**	
		Накладные расходы	%	--		72,48	23511	
		Сметная прибыль	%	8		17,27	5602	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
3	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Кран ПЭ диаметром 90мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**3145,84**	**3146**	**62,1** / **1057**
		Итого оплата труда:				**1702,10**	**1702**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**90**	
		Итого прямые затраты:				**1749,17**	**1749**	
		Накладные расходы	%	--		1163,64	1164	
		Сметная прибыль	%	8		233,03	233	
4	ТОО"ТОРГОВЫЙ дом СТЗ"Арыстан"	**Шаровый кран D-90 ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**86011,21**	**86011**	
		Итого прямые затраты:				**76724,48**	**76724**	
		Накладные расходы	%	--		2915,53	2916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		6371,20	6371	
				Монтажный набор для шаровых кранов-4шт				
5	11-230601-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**0,2800**		**66675,14**	**18669**	**62,1 4551**
		Итого оплата труда:				**26171,53**	**7328**	
		Итого эксплуатация машин:				**13691,32**	**3834**	
		Итого материалов:				**8435,36**	**2362**	
		Итого прямые затраты:				**43223,62**	**12103**	
		Накладные расходы	%	--		18512,61	5184	
		Сметная прибыль	%	8		4938,90	1383	
6	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0800**		**63644,32**	**5092**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**56772,57**	**4542**	
		Накладные расходы	%	--		2157,36	173	
		Сметная прибыль	%	8		4714,39	377	
7	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**4539,23**	**18157**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4049,12**	**16196**	
		Накладные расходы	%	--		153,87	615	
		Сметная прибыль	%	8		336,24	1345	
8	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,0800**		**11145,71**	**12037**	**60,9 1858**
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**3051**	
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**1288**	
		Итого материалов:				**4675,40**	**5049**	
		Итого прямые затраты:				**8221,82**	**8880**	
		Накладные расходы	%	--		2098,28	2266	
		Сметная прибыль	%	8		825,61	892	
9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,1600**		**25126,26**	**54273**	**60,9 3498**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**5744**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**12**	
		Итого материалов:				**18129,31**	**39159**	
		Итого прямые затраты:				**20793,89**	**44915**	
		Накладные расходы	%	--		2471,17	5338	
		Сметная прибыль	%	8		1861,20	4020	
10	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**17590,47**	**70362**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**15691,21**	**62765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		596,27	2385	
		Сметная прибыль	%	8		1303,00	5212	
11	**23-040105-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**4,0000**		**23414,80**	**93659**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20886,68**	**83547**	
		Накладные расходы	%	--		793,69	3175	
		Сметная прибыль	%	8		1734,43	6938	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**372344**	**34962**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**149308**	
	Материалы -		Тенге				**46571**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**58432**	
	Местные материалы -		Тенге				**20738**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41965**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15302**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206574**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58432**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**223036**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**223036**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8475**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18521**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**250032**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**456607**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58432**	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод низкого давления(надземный)						
12	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)**	**км трубопрово**	**0,0070**		**835350,24**	**5847**	**62,1 1712**
		Итого оплата труда:				**393901,46**	**2757**	
		Итого эксплуатация машин:				**163919,11**	**1147**	
		Итого материалов:				**12207,29**	**85**	
		Итого прямые затраты:				**500543,68**	**3504**	
		Накладные расходы	%	--		272928,76	1911	
		Сметная прибыль	%	8		61877,80	433	
13	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)**	**км трубопрово**	**0,1760**		**769872,96**	**135498**	**62,1 40359**
		Итого оплата труда:				**369260,86**	**64990**	
		Итого эксплуатация машин:				**139564,43**	**24563**	
		Итого материалов:				**8202,41**	**1444**	
		Итого прямые затраты:				**457437,88**	**80509**	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	44952	
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	10037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0280		2285,81	16065	
		Итого прямые затраты:	м			2039,01	14330	
		Накладные расходы	%	--		77,48	545	
		Сметная прибыль	%	8		169,32	1190	
15	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	176,7040		935,40	165288	
		Итого прямые затраты:	м			834,40	147442	
		Накладные расходы	%	--		31,71	5603	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	12244	
16	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Аварийный запас)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		935,40	939	
		Итого прямые затраты:	м			834,40	838	
		Накладные расходы	%	--		31,71	32	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	70	
17	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	км трубопрово	0,1830		811773,22	148554	58,7 18821
		Итого оплата труда:				175209,35	32063	
		Итого эксплуатация машин:				526926,77	96428	
		Итого материалов:				7495,69	1372	
		Итого прямые затраты:				621277,23	113694	
		Накладные расходы	%	--		130364,64	23857	
		Сметная прибыль	%	8		60131,35	11004	
18	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае	63,4400		621,50	39428	54,8 10120
		Итого оплата труда:				291,09	18467	
		Итого эксплуатация машин:				0,68	43	
		Итого материалов:				103,45	6563	
		Итого прямые затраты:				394,88	25051	
		Накладные расходы	%	--		180,58	11456	
		Сметная прибыль	%	8		46,04	2921	
19	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	15,0000		662,42	9936	40,6 2339
		Итого оплата труда:				384,00	5760	
		Итого эксплуатация машин:				18,23	273	
		Итого материалов:				32,76	491	
		Итого прямые затраты:				434,99	6525	
		Накладные расходы	%	--		178,36	2675	
		Сметная прибыль	%	8		49,07	736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**2,0000**		**16526,77**	**33054**	**58,7 3824**
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**6515**	
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**20665**	
		Итого материалов:				**1675,66**	**3351**	
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**25661**	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	4945	
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	2448	
21	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0390**		**1126936,93**	**43951**	**62,1 12225**
		Итого оплата труда:				**504783,13**	**19687**	
		Итого эксплуатация машин:				**243601,17**	**9500**	
		Итого материалов:				**40823,86**	**1592**	
		Итого прямые затраты:				**691789,91**	**26980**	
		Накладные расходы	%	--		351670,21	13715	
		Сметная прибыль	%	8		83476,81	3256	
22	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39,0000**		**3441,57**	**134221**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3069,98**	**119729**	
		Накладные расходы	%	--		116,66	4550	
		Сметная прибыль	%	8		254,93	9942	
23	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**39,0000**		**1490,74**	**58139**	**62,1 17541**
		Итого оплата труда:				**724,26**	**28246**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**514**	
		Итого материалов:				**144,04**	**5617**	
		Итого прямые затраты:				**880,02**	**34321**	
		Накладные расходы	%	--		500,30	19512	
		Сметная прибыль	%	8		110,43	4307	
24	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**39,0000**		**5633,80**	**219718**	**62,1 29132**
		Итого оплата труда:				**1202,87**	**46912**	
		Итого эксплуатация машин:				**396,26**	**15454**	
		Итого материалов:				**2687,42**	**104809**	
		Итого прямые затраты:				**4278,52**	**166862**	
		Накладные расходы	%	--		937,95	36580	
		Сметная прибыль	%	8		417,32	16275	
25	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщиной**	**км трубопрово**	**0,0390**		**1506840,80**	**58767**	**62,1 1957**
		Итого оплата труда:				**80790,17**	**3151**	
		Итого эксплуатация машин:				**107992,89**	**4212**	
		Итого материалов:				**1136734,31**	**44333**	
		Итого прямые затраты:				**1293974,74**	**50465**	
		Накладные расходы	%	--		101248,22	3949	
		Сметная прибыль	%	8		111617,84	4353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Опора диам.100мм Н-0,85м 2шт				
26	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7000		3465,59	5892	59,1 1952
		Итого оплата труда:				1943,06	3303	
		Итого прямые затраты:				1943,06	3303	
		Накладные расходы	%	--		1265,82	2152	
		Сметная прибыль	%	8		256,71	436	
27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2680		1175,33	1490	59,1 494
		Итого оплата труда:				658,98	836	
		Итого прямые затраты:				658,98	836	
		Накладные расходы	%	--		429,30	544	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	110	
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4320		26417,46	11412	48,5 815
		Итого оплата труда:				3887,72	1679	
		Итого эксплуатация машин:				690,82	298	
		Итого материалов:				17271,92	7461	
		Итого прямые затраты:				21679,59	9366	
		Накладные расходы	%	--		2781,02	1201	
		Сметная прибыль	%	8		1956,85	845	
29	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкци	0,0708		106800,71	7564	60,9 1701
		Итого оплата труда:				39450,74	2794	
		Итого эксплуатация машин:				33705,15	2387	
		Итого материалов:				6856,26	486	
		Итого прямые затраты:				71243,82	5045	
		Накладные расходы	%	--		27645,73	1958	
		Сметная прибыль	%	8		7911,16	560	
30	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0431		388212,79	16739	
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	14932	
		Накладные расходы	%	--		13159,29	567	
		Сметная прибыль	%	8		28756,50	1240	
31	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3500		2285,81	3086	
		Итого прямые затраты:	м			2039,01	2753	
		Накладные расходы	%	--		77,48	105	
		Сметная прибыль	%	8		169,32	229	
				Опора диам.50мм Н-2,2м 39шт				
32	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,1500		3465,59	114884	59,1 38068

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1943,06**	**64412**	
		Итого прямые затраты:				**1943,06**	**64412**	
		Накладные расходы	%	--		1265,82	41962	
		Сметная прибыль	%	8		256,71	8510	
33	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,7260**		**1175,33**	**29061**	**59,1 9630**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**16294**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**16294**	
		Накладные расходы	%	--		429,30	10615	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	2153	
34	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,4240**		**26417,46**	**222541**	**48,5 15884**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**32750**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**5819**	
		Итого материалов:				**17271,92**	**145499**	
		Итого прямые затраты:				**21679,59**	**182629**	
		Накладные расходы	%	--		2781,02	23427	
		Сметная прибыль	%	8		1956,85	16484	
35	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4953**		**106800,71**	**52898**	**60,9 11900**
		Итого оплата труда:				**39450,74**	**19540**	
		Итого эксплуатация машин:				**33705,15**	**16694**	
		Итого материалов:				**6856,26**	**3396**	
		Итого прямые затраты:				**71243,82**	**35287**	
		Накладные расходы	%	--		27645,73	13693	
		Сметная прибыль	%	8		7911,16	3918	
36	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0741**		**388212,79**	**28767**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**25661**	
		Накладные расходы	%	--		13159,29	975	
		Сметная прибыль	%	8		28756,50	2131	
37	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105,3000**		**935,40**	**98497**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**87862**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	3339	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	7296	
38	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**39,0000**		**1828,65**	**71317**	**62,1 21804**
		Итого оплата труда:				**900,29**	**35111**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,93**	**2103**	
		Итого материалов:				**143,59**	**5600**	
		Итого прямые затраты:				**1072,13**	**41813**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		621,07	24222	
		Сметная прибыль	%	8		135,46	5283	
39	**23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**39,0000**		**14720,11**	**574084**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13130,76**	**512100**	
		Накладные расходы	%	--		498,97	19460	
		Сметная прибыль	%	8		1090,38	42525	
40	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3491**		**973509,08**	**339852**	**62,1 86957**
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**140028**	
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**102345**	
		Итого материалов:				**17745,77**	**6195**	
		Итого прямые затраты:				**619308,06**	**216200**	
		Накладные расходы	%	--		282089,24	98477	
		Сметная прибыль	%	8		72111,78	25174	
41	**23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**623,57**	**624**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**556,24**	**556**	
		Накладные расходы	%	--		21,14	21	
		Сметная прибыль	%	8		46,19	46	
42	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1595,67**	**1596**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1423,38**	**1423**	
		Накладные расходы	%	--		54,09	54	
		Сметная прибыль	%	8		118,20	118	
43	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**3447,67**	**3448**	**62,1 1057**
		Итого оплата труда:				**1702,10**	**1702**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**90**	
		Итого материалов:				**269,24**	**269**	
		Итого прямые затраты:				**2018,41**	**2018**	
		Накладные расходы	%	--		1173,87	1174	
		Сметная прибыль	%	8		255,38	255	
44	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**60009,54**	**60010**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**53530,24**	**53530**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2034,15	2034	
		Сметная прибыль	%	8		4445,15	4445	
45	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2362,31**	**4725**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2107,25**	**4215**	
		Накладные расходы	%	--		80,08	160	
		Сметная прибыль	%	8		174,99	350	
46	**21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**		**201218,70**	**288**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**179492,88**	**257**	
		Накладные расходы	%	--		6820,73	10	
		Сметная прибыль	%	8		14905,09	21	
47	**23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**122548,73**	**245**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**109317,00**	**219**	
		Накладные расходы	%	--		4154,05	8	
		Сметная прибыль	%	8		9077,68	18	
48	**23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**39,0000**		**337,51**	**13163**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**301,07**	**11742**	
		Накладные расходы	%	--		11,44	446	
		Сметная прибыль	%	8		25,00	975	
49	**23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**39,0000**		**603,03**	**23518**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**537,92**	**20979**	
		Накладные расходы	%	--		20,44	797	
		Сметная прибыль	%	8		44,67	1742	
50	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**78,0000**		**1319,17**	**102895**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1176,74**	**91786**	
		Накладные расходы	%	--		44,72	3488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		97,72	7622	
51	**21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0534**		**201218,70**	**10735**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**179492,88**	**9576**	
		Накладные расходы	%	--		6820,73	364	
		Сметная прибыль	%	8		14905,09	795	
52	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0780**		**61275,65**	**4780**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**54659,65**	**4263**	
		Накладные расходы	%	--		2077,07	162	
		Сметная прибыль	%	8		4538,94	354	
53	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**40,0000**		**1101,69**	**44068**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**982,74**	**39310**	
		Накладные расходы	%	--		37,34	1494	
		Сметная прибыль	%	8		81,61	3264	
				Установка ковера на ПГБ-1шт				
54	**11-310701-0601 РСНБ РК 2015**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	**колонка**	**1,0000**		**5938,35**	**5938**	**60,9** **1867**
		Итого оплата труда:				**3065,18**	**3065**	
		Итого эксплуатация машин:				**165,07**	**165**	
		Итого материалов:				**200,24**	**200**	
		Итого прямые затраты:				**3430,49**	**3430**	
		Накладные расходы	%	--		2067,98	2068	
		Сметная прибыль	%	8		439,88	440	
55	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,0500**		**935,40**	**47**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**42**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	2	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	3	
56	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0002**		**204816,90**	**31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182702,58**	**27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6942,70	1	
		Сметная прибыль	%	8		15171,62	2	
57	**21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**429628,42**	**3**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383240,94**	**3**	
		Накладные расходы	%	--		14563,16	--	
		Сметная прибыль	%	8		31824,33	--	
58	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,8000**		**409,43**	**328**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**365,22**	**292**	
		Накладные расходы	%	--		13,88	11	
		Сметная прибыль	%	8		30,33	24	
59	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0002**		**12974,23**	**3**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**2**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	--	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	--	
				Установка ковера на жилые дома-39шт				
60	**11-310701-0601 РСНБ РК 2015**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	**колонка**	**39,0000**		**5938,35**	**231596**	**60,9 72801**
		Итого оплата труда:				**3065,18**	**119542**	
		Итого эксплуатация машин:				**165,07**	**6438**	
		Итого материалов:				**200,24**	**7810**	
		Итого прямые затраты:				**3430,49**	**133789**	
		Накладные расходы	%	--		2067,98	80651	
		Сметная прибыль	%	8		439,88	17155	
61	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,9500**		**935,40**	**1824**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**1627**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	62	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	135	
62	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0059**		**204816,90**	**1198**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**182702,58**	**1069**	
		Накладные расходы	%	--		6942,70	41	
		Сметная прибыль	%	8		15171,62	89	
63	**21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**429628,42**	**126**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383240,94**	**112**	
		Накладные расходы	%	--		14563,16	4	
		Сметная прибыль	%	8		31824,33	9	
64	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**54,6000**		**409,43**	**22355**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**365,22**	**19941**	
		Накладные расходы	%	--		13,88	758	
		Сметная прибыль	%	8		30,33	1656	
65	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0390**		**12974,23**	**506**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**451**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	17	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2435063**	**402960**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6979**	
Материалы -			Тенге				**491**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5760**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**454**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2693**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**774**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10445**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5760**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1251491**	
Материалы -			Тенге				**342201**	
Всего заработная плата -			Тенге				**641511**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50354**	
		Накладные расходы -	Тенге				**449283**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136062**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1836836**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1014**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**641511**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**80925**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**3881**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**22334**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40592**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17193**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7849**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**105968**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22334**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1095668**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1095668**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41635**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**90984**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1228288**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3181536**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1045**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**669604**	
		РАЗДЕЛ 3.Внутриплощадочныйе электрические сети						
		РАЗДЕЛ 4.ВЛ-0,4кВ						
				Опора промежуточная на вибрированной стойке из железобетона П1-2 12шт				
				Железобетонные элементы				
66	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка**	**опора**	**1,0000**		**8992,74**	**8993**	**61,7 2052**
		Итого оплата труда:				**3325,64**	**3326**	
		Итого эксплуатация машин:				**3010,39**	**3010**	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**5969,87**	**5970**	
		Накладные расходы	%	--		2356,75	2357	
		Сметная прибыль	%	8		666,13	666	
67	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**24031,59**	**24032**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21436,87**	**21437**	
		Накладные расходы	%	--		814,60	815	
		Сметная прибыль	%	8		1780,12	1780	
				Стальные конструкции				
68	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0039**		**47889,52**	**187**	**61,7 44**
		Итого оплата труда:				**18189,62**	**71**	
		Итого эксплуатация машин:				**16055,05**	**63**	
		Итого материалов:				**2402,93**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**31495,83**	**123**	
		Накладные расходы	%	--		12846,31	50	
		Сметная прибыль	%	8		3547,37	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т**	**0,0039**		**234239,03**	**914**	**60,9 224**
		Итого оплата труда:				**94399,58**	**368**	
		Итого эксплуатация машин:				**55353,86**	**216**	
		Итого материалов:				**4082,07**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**151458,63**	**591**	
		Накладные расходы	%	--		65429,37	255	
		Сметная прибыль	%	8		17351,04	68	
70	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0027**		**193463,27**	**522**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172574,81**	**466**	
		Накладные расходы	%	--		6557,84	18	
		Сметная прибыль	%	8		14330,61	39	
71	**24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98(Х10)**	**шт.**	**1,0000**		**373,91**	**374**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**333,54**	**334**	
		Накладные расходы	%	--		12,67	13	
		Сметная прибыль	%	8		27,70	28	
				Линейная арматура				
72	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2,0000**		**271,48**	**543**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**242,17**	**484**	
		Накладные расходы	%	--		9,20	18	
		Сметная прибыль	%	8		20,11	40	
73	**24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**43,99**	**88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**39,24**	**78**	
		Накладные расходы	%	--		1,49	3	
		Сметная прибыль	%	8		3,26	7	
74	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**162,44**	**162**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**144,90**	**145**	
		Накладные расходы	%	--		5,51	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12,03	12	
75	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**446,13**	**446**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**397,96**	**398**	
		Накладные расходы	%	--		15,12	15	
		Сметная прибыль	%	8		33,05	33	
				Опора переходная концевая на вибрированной стойке из железобетона ПК1-2 1шт				
				Стальные конструкции				
76	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0040**		**-193463,27**	**-774**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-172574,81**	**-690**	
		Накладные расходы	%	--		-6557,84	-26	
		Сметная прибыль	%	8		-14330,61	-57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**29335**	**2320**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**563**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**563**	
		Накладные расходы -	Тенге				**21**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**47**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**631**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28182**	
	Материалы -		Тенге				**587**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3397**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**652**	
	Местные материалы -		Тенге				**21437**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3246**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2514**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33942**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3397**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**591**	
	Материалы -		Тенге				**16**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**368**	
		Накладные расходы -	Тенге				**255**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**68**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**914**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**35487**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ						
77	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**2,7500**		**922,41**	**2537**	**50,8 253**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**498**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**33**	
		Итого материалов:				**539,07**	**1482**	
		Итого прямые затраты:				**730,75**	**2010**	
		Накладные расходы	%	--		123,34	339	
		Сметная прибыль	%	8		68,33	188	
78	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**2,7500**		**922,41**	**2537**	**50,8 253**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**498**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**33**	
		Итого материалов:				**539,07**	**1482**	
		Итого прямые затраты:				**730,75**	**2010**	
		Накладные расходы	%	--		123,34	339	
		Сметная прибыль	%	8		68,33	188	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4019**	**506**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4019**	
	Материалы -		Тенге				**2965**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**997**	
		Накладные расходы -	Тенге				**678**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**376**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5073**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**997**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5073**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**997**	
		РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция						
79	**11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (2 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью**	**км линии**	**0,4255**		**-144193,68**	**-61354**	**61,7 -15030**
		Итого оплата труда:				**-57249,10**	**-24359**	
		Итого эксплуатация машин:				**-50524,47**	**-21498**	
		Итого материалов:				**-2622,40**	**-1116**	
		Итого прямые затраты:				**-93302,23**	**-39700**	
		Накладные расходы	%	--		-40210,44	-17110	
		Сметная прибыль	%	8		-10681,01	-4545	
80	**11-330204-0408 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0205**	**опора**	**18,0000**		**6305,03**	**113491**	**61,7 27107**
		Итого оплата труда:				**2440,74**	**43933**	
		Итого эксплуатация машин:				**2378,85**	**42819**	
		Итого материалов:				**103,76**	**1868**	
		Итого прямые затраты:				**4118,33**	**74130**	
		Накладные расходы	%	--		1719,66	30954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		467,04	8407	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**34430**	**12077**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34430**	
	Материалы -		Тенге				**752**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**19574**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13844**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3862**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**52136**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19574**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**52136**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19574**	
		РАЗДЕЛ 7.Подъездная дорога						
				Земляное полотно-67,04м				
81	**СЦИ РК 8.03-04-2016 часть 1 глава 3 табл.11 и 10, общ.положение п.4**	**Восстановление оси дороги**	**км**	**0,0670**		**1140792,00**	**76479**	
82	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м +снятие растительного слоя толщ. 10 см**	**м3 грунта**	**53,1300**		**22,92**	**1218**	**59,1 148**
		Итого оплата труда:				**4,71**	**250**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,66**	**938**	
		Итого прямые затраты:				**17,66**	**938**	
		Накладные расходы	%	--		3,56	189	
		Сметная прибыль	%	8		1,70	90	
83	**11-010105-0107 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 150 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью**	**м3 грунта**	**79,7000**		**197,96**	**15777**	**59,1 2153**
		Итого оплата труда:				**45,71**	**3643**	
		Итого эксплуатация машин:				**145,91**	**11629**	
		Итого прямые затраты:				**149,57**	**11921**	
		Накладные расходы	%	--		33,72	2688	
		Сметная прибыль	%	8		14,66	1169	
				Дорожная одежда				
84	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для**	**м3 материала**	**57,7350**		**3518,42**	**203136**	**60,3 8717**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**14456**	
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**46860**	
		Итого материалов:				**2073,23**	**119698**	
		Итого прямые затраты:				**2987,55**	**172486**	
		Накладные расходы	%	--		270,24	15603	
		Сметная прибыль	%	8		260,62	15047	
85	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**314,9000**		**941,52**	**296484**	**60,3 12059**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**63,50**	**19998**	
		Итого эксплуатация машин:				**133,34**	**41988**	
		Итого материалов:				**644,25**	**202875**	
		Итого прямые затраты:				**801,57**	**252413**	
		Накладные расходы	%	--		70,21	22108	
		Сметная прибыль	%	8		69,74	21962	
86	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1**	**м2 основания**	**314,9000**		**276,77**	**87155**	**60,3 2374**
		Итого оплата труда:				**12,50**	**3938**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,92**	**13515**	
		Итого материалов:				**196,43**	**61855**	
		Итого прямые затраты:				**239,35**	**75370**	
		Накладные расходы	%	--		16,92	5329	
		Сметная прибыль	%	8		20,50	6456	
				Устройство обочин ЩПС(S=246,6 м2)				
87	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунта. Устройство присыпных обочин**	**м3 материала**	**15,2000**		**1167,49**	**17746**	**60,3 2238**
		Итого оплата труда:				**244,13**	**3711**	
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**11961**	
		Итого материалов:				**4,65**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**894,23**	**13592**	
		Накладные расходы	%	--		186,78	2839	
		Сметная прибыль	%	8		86,48	1315	
88	**21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**15,2000**		**256,24**	**3895**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**228,57**	**3474**	
		Накладные расходы	%	--		8,69	132	
		Сметная прибыль	%	8		18,98	289	
89	**11-271001-0505 РСНБ РК 2015**	**Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление оптимальной смеси С-6 в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом**	**30,5784**		**582,10**	**17800**	**60,3 2659**
		Итого оплата труда:				**144,23**	**4410**	
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**11657**	
		Итого материалов:				**5,12**	**156**	
		Итого прямые затраты:				**432,27**	**13218**	
		Накладные расходы	%	--		106,70	3263	
		Сметная прибыль	%	8		43,12	1318	
90	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебеночно-песчанной смесью С6 толщиной 10 см**	**м2 покрытия**	**246,6000**		**177,80**	**43844**	**60,3 7547**
		Итого оплата труда:				**50,75**	**12516**	
		Итого эксплуатация машин:				**104,31**	**25723**	
		Итого материалов:				**0,65**	**161**	
		Итого прямые затраты:				**127,99**	**31564**	
		Накладные расходы	%	--		36,63	9033	
		Сметная прибыль	%	8		13,17	3248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	**м3**	**12,2314**		**3899,55**	**47697**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**3478,51**	**42547**	
		Накладные расходы	%	--		132,18	1617	
		Сметная прибыль	%	8		288,86	3533	
92	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	**м3**	**12,2314**		**4384,06**	**53623**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**3910,71**	**47833**	
		Накладные расходы	%	--		148,61	1818	
		Сметная прибыль	%	8		324,75	3972	
93	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93 (20%)**	**м3**	**6,1157**		**2137,71**	**13074**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**11662**	
		Накладные расходы	%	--		72,46	443	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	968	
				Обустройство дороги				
94	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5674,07**	**5674**	**60,3** **1561**
		Итого оплата труда:				**2588,36**	**2588**	
		Итого эксплуатация машин:				**718,65**	**719**	
		Итого материалов:				**354,68**	**355**	
		Итого прямые затраты:				**3500,66**	**3501**	
		Накладные расходы	%	--		1753,11	1753	
		Сметная прибыль	%	8		420,30	420	
95	**23-010102-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,0000**		--	--	
96	**24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8067,51**	**8068**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7196,45**	**7196**	
		Накладные расходы	%	--		273,47	273	
		Сметная прибыль	%	8		597,59	598	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**764196**	**39456**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**687717**	
	Материалы -		Тенге				**265849**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				65509	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7196	
		Местные материалы -	Тенге				224838	
		Накладные расходы -	Тенге				67088	
		Сметная прибыль -	Тенге				60384	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				815189	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71	
		Сметная заработная плата -	Тенге				65509	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				76479	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76479	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				76479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				891668	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71	
		Сметная заработная плата -	Тенге				65509	
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство территории						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				--	
		В том числе:						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				--	
		РАЗДЕЛ 9.Строительство площадки ПГБ						
97	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Снятие растительного грунта**	**м3**	**12,6000**		**45,56**	**574**	**59,1 75**
		Итого оплата труда:				**10,11**	**127**	
		Итого эксплуатация машин:				**34,67**	**437**	
		Итого прямые затраты:				**34,67**	**437**	
		Накладные расходы	%	--		7,52	95	
		Сметная прибыль	%	8		3,37	43	
98	**11-010105-0311 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**33,3900**		**262,37**	**8761**	**59,1 1353**
		Итого оплата труда:				**68,58**	**2290**	
		Итого эксплуатация машин:				**187,42**	**6258**	
		Итого прямые затраты:				**193,51**	**6461**	
		Накладные расходы	%	--		49,43	1650	
		Сметная прибыль	%	8		19,44	649	
99	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**15,6600**		**233,16**	**3651**	**59,1 1011**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**1711**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**954**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**2246**	
		Накладные расходы	%	--		72,48	1135	
		Сметная прибыль	%	8		17,27	270	
100	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного покрытия площадок толщ.15мм фракции 5-20**	**м3**	**15,6600**		**6891,59**	**107922**	**50,8 8675**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**17076**	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**18153**	
		Итого материалов:				**3816,77**	**59771**	
		Итого прямые затраты:				**5593,57**	**87595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		787,54	12333	
		Сметная прибыль	%	8		510,49	7994	
101	**11-270601-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	**м3**	**3,6720**		**5916,15**	**21724**	**60,3 3647**
		Итого оплата труда:				**1647,16**	**6048**	
		Итого эксплуатация машин:				**1988,44**	**7302**	
		Итого материалов:				**1224,89**	**4498**	
		Итого прямые затраты:				**4284,14**	**15731**	
		Накладные расходы	%	--		1193,78	4384	
		Сметная прибыль	%	8		438,23	1609	
102	**21-040501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м**	**м3**	**3,6720**		**52533,06**	**192901**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46861,00**	**172074**	
		Накладные расходы	%	--		1780,72	6539	
		Сметная прибыль	%	8		3891,34	14289	
103	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под плиты толщ.15мм**	**м3**	**3,2400**		**6891,59**	**22329**	**50,8 1795**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**3533**	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**3756**	
		Итого материалов:				**3816,77**	**12366**	
		Итого прямые затраты:				**5593,57**	**18123**	
		Накладные расходы	%	--		787,54	2552	
		Сметная прибыль	%	8		510,49	1654	
				Ограждение из "3D" панелей (21х6)м 1шт				
104	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**19,0000**		**7269,81**	**138126**	**59,1 45769**
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**77444**	
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**77444**	
		Накладные расходы	%	--		2655,33	50451	
		Сметная прибыль	%	8		538,50	10232	
105	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,8550**		**28016,27**	**23954**	**48,5 1612**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**3324**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**591**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**15987**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**19755**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	2424	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	1774	
106	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**82,6200**		**6230,90**	**514797**	**42,8 63706**
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**148846**	
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**25369**	
		Итого материалов:				**2767,21**	**228627**	
		Итого прямые затраты:				**4787,07**	**395508**	
		Накладные расходы	%	--		982,28	81156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		461,55	38133	
107	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)**	**шт**	**17,0000**		**10944,76**	**186061**	
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**165972**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	6307	
		Сметная прибыль	%	8		810,72	13782	
108	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)**	**шт**	**1,0000**		**8498,95**	**8499**	
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**	
		Накладные расходы	%	--		288,09	288	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630	
109	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)**	**шт**	**19,0000**		**1813,11**	**34449**	
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**30730**	
		Накладные расходы	%	--		61,46	1168	
		Сметная прибыль	%	8		134,30	2552	
110	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (калитка)**	**шт**	**1,0000**		**18886,55**	**18887**	
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**	
		Накладные расходы	%	--		640,20	640	
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399	
111	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)**	**шт**	**57,0000**		**396,62**	**22607**	
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**20166**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	766	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	1675	
112	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)**	**шт**	**19,0000**		**160,54**	**3050**	
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**2721**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	103	
		Сметная прибыль	%	8		11,89	226	
113	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(Огнеопасно!)**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Огнеопасно!)**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(С огнем не приближаться!)**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(С огнем не приближаться!)**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
115	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(Запещается курить!)**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Запещается курить!)**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
				Опоры под газопровод 4шт				
116	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка опор под газопровод**	**шт. сборных**	**4,0000**		**2388,73**	**9555**	**62,1 1975**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**3180**	
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**3023**	
		Итого материалов:				**361,45**	**1446**	
		Итого прямые затраты:				**1637,18**	**6549**	
		Накладные расходы	%	--		574,61	2298	
		Сметная прибыль	%	8		176,94	708	
117	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,5920**		**23326,69**	**37136**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20808,08**	**33126**	
		Накладные расходы	%	--		790,71	1259	
		Сметная прибыль	%	8		1727,90	2751	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1079993**	**129618**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**395508**	
Материалы -			Тенге				**228627**	
Всего заработная плата -			Тенге				**148846**	
		Накладные расходы -	Тенге				**81156**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**38133**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**514797**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148846**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**684486**	
		Материалы -	Тенге				**94067**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**114733**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**244944**	
		Местные материалы -	Тенге				**205200**	
		Накладные расходы -	Тенге				**94427**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**62313**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**841226**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114733**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1356023**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263579**	
		РАЗДЕЛ 10.Противопожарный щит(1шт)						
118	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3**	**0,1300**		**5086,99**	**661**	**59,1 219**
		Итого оплата труда:				**2852,13**	**371**	
		Итого прямые затраты:				**2852,13**	**371**	
		Накладные расходы	%	--		1858,05	242	
		Сметная прибыль	%	8		376,81	49	
119	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,0500**		**26417,46**	**1321**	**48,5 94**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**194**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**35**	
		Итого материалов:				**17271,92**	**864**	
		Итого прямые затраты:				**21679,59**	**1084**	
		Накладные расходы	%	--		2781,02	139	
		Сметная прибыль	%	8		1956,85	98	
120	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,0800**		**1175,33**	**94**	**59,1 31**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**53**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**53**	
		Накладные расходы	%	--		429,30	34	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	7	
121	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Обертывание столба толью внутри фундамента**	**м2**	**0,4500**		**1372,68**	**618**	**50,8 26**
		Итого оплата труда:				**113,18**	**51**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,75**	**8**	
		Итого материалов:				**1040,76**	**468**	
		Итого прямые затраты:				**1166,97**	**525**	
		Накладные расходы	%	--		104,03	47	
		Сметная прибыль	%	8		101,68	46	
122	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек из брусьев**	**м3**	**0,0220**		**83251,06**	**1832**	**59,8 225**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**376**	
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**15**	
		Итого материалов:				**46586,54**	**1025**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**64043,91**	**1409**	
		Накладные расходы	%	--		13040,40	287	
		Сметная прибыль	%	8		6166,75	136	
123	**11-100103-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство деревянного щита 1200х800мм**	**м2**	**0,9600**		**3385,37**	**3250**	**59,8 501**
		Итого оплата труда:				**872,86**	**838**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,30**	**41**	
		Итого материалов:				**1599,34**	**1535**	
		Итого прямые затраты:				**2497,88**	**2398**	
		Накладные расходы	%	--		636,73	611	
		Сметная прибыль	%	8		250,77	241	
124	**11-150403-0104 РСНБ РК 2015**	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов**	**м2**	**3,1200**		**800,96**	**2499**	**54,8 433**
		Итого оплата труда:				**253,39**	**791**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3**	
		Итого материалов:				**321,79**	**1004**	
		Итого прямые затраты:				**575,62**	**1796**	
		Накладные расходы	%	--		166,01	518	
		Сметная прибыль	%	8		59,33	185	
125	**23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6846,05**	**13692**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6106,87**	**12214**	
		Накладные расходы	%	--		232,06	464	
		Сметная прибыль	%	8		507,11	1014	
126	**21-130407-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**4,0000**		**2840,86**	**11363**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2534,13**	**10137**	
		Накладные расходы	%	--		96,30	385	
		Сметная прибыль	%	8		210,43	842	
127	**11-100116-0102 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами деревянных щитов**	**м2**	**0,9600**		**131,89**	**127**	**59,8 32**
		Итого оплата труда:				**56,02**	**54**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**3**	
		Итого материалов:				**26,58**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**84,15**	**81**	
		Накладные расходы	%	--		37,97	36	
		Сметная прибыль	%	8		9,77	9	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**30067**	**1561**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12214**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12214**	
		Накладные расходы -	Тенге				**464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				1014	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				13692	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17853	
		Материалы -	Тенге				4922	
		Всего заработная плата -	Тенге				2727	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10137	
		Накладные расходы -	Тенге				2299	
		Сметная прибыль -	Тенге				1612	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21764	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				35457	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727	
		РАЗДЕЛ 11.Ящик для песка (1шт)						
128	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**0,1000**		**11145,71**	**1115**	**60,9 172**
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**283**	
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**119**	
		Итого материалов:				**4675,40**	**468**	
		Итого прямые затраты:				**8221,82**	**822**	
		Накладные расходы	%	--		2098,28	210	
		Сметная прибыль	%	8		825,61	83	
129	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркаса ящика из брусьев**	**м3**	**0,0180**		**117172,30**	**2109**	**59,8 369**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**616**	
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**15**	
		Итого материалов:				**49294,44**	**887**	
		Итого прямые затраты:				**84046,11**	**1513**	
		Накладные расходы	%	--		24446,76	440	
		Сметная прибыль	%	8		8679,43	156	
130	**11-100103-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство деревянного ящика для песка**	**м2**	**2,9600**		**3385,37**	**10021**	**59,8 1545**
		Итого оплата труда:				**872,86**	**2584**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,30**	**125**	
		Итого материалов:				**1599,34**	**4734**	
		Итого прямые затраты:				**2497,88**	**7394**	
		Накладные расходы	%	--		636,73	1885	
		Сметная прибыль	%	8		250,77	742	
131	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт**	**2,0000**		**314,77**	**630**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**280,78**	**562**	
		Накладные расходы	%	--		10,67	21	
		Сметная прибыль	%	8		23,32	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	**11-150403-0104 РСНБ РК 2015**	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка**	**м2**	**2,2700**		**800,96**	**1818**	**54,8 315**
		Итого оплата труда:				**253,39**	**575**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**2**	
		Итого материалов:				**321,79**	**730**	
		Итого прямые затраты:				**575,62**	**1307**	
		Накладные расходы	%	--		166,01	377	
		Сметная прибыль	%	8		59,33	135	
133	**11-100116-0102 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка**	**м2**	**2,9600**		**131,89**	**390**	**59,8 99**
		Итого оплата труда:				**56,02**	**166**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**8**	
		Итого материалов:				**26,58**	**79**	
		Итого прямые затраты:				**84,15**	**249**	
		Накладные расходы	%	--		37,97	112	
		Сметная прибыль	%	8		9,77	29	
134	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ящика песком**	**м3**	**0,3000**		**4232,27**	**1270**	**50,8 126**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**248**	
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**203**	
		Итого материалов:				**2111,54**	**633**	
		Итого прямые затраты:				**3355,97**	**1007**	
		Накладные расходы	%	--		562,79	169	
		Сметная прибыль	%	8		313,50	94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**12853**	**2626**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12853**	
Материалы -			Тенге				**7531**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4471**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**562**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3214**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1285**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17352**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4471**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**17352**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4471**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**4762300**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**924166**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**604610**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**164491**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3233523**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**626086**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5388385**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**201852**	
	ИТОГО:		Тенге				**5590238**	
	Сметная прибыль		Тенге				**441101**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6031337**	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	78 407,38
ИТОГО:	Тенге	**6 109 744,37**
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (3,119%)	Тенге	190 562,93
Итого	Тенге	**6 300 307,30**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383	Тенге	**6 677 937,01**
Ценовая скидка		**4 949 999,05**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	593 999,89
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**5 543 998,94**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостраительства и строительства"
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К.

Технадзор: ТОО"Глобал Казтех Сервис"
Директор: Толыбаев С.Ж.

Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А.