Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4

Подрядчик: ТОО "Build market- Т"

Договор № 31 от 29. 05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

Код	Код	Договор, доп. Соглашени		Источник	Организационно- правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС октябрь 2018 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области	105 335 998,94	21 304 378,52							2 556 525,42	23 860 903,94
Итого к оплате										23 860 904

М.П. Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К. _____ 2018

М.П. Подрядчик: ТОО "Build market-Т"
Директор: Шакирова С.А. _____ 2018

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4**

Подрядчик: **ТОО "Build market-T"**

Договор **№ 31 от 29. 05.2018 г.**

Наименование стройки - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

Наименование объекта - **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район Подхоз) Алгинского района Актюбинской области**

А К Т № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах на 3 квартал 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация пахотных земель						
		Подводящий газопровод высокого давления 2категории						
1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**485,0000**		**19,57**	**9490**	**59,1** **1152**
		Итого оплата труда:				**4,02**	**1950**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,08**	**7313**	
		Итого прямые затраты:				**15,08**	**7313**	
		Накладные расходы	%	--		3,04	1474	
		Сметная прибыль	%	8		1,45	703	
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**485,0000**		**16,77**	**8134**	**59,1** **988**
		Итого оплата труда:				**3,45**	**1671**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**6268**	
		Итого прямые затраты:				**12,92**	**6268**	
		Накладные расходы	%	--		2,61	1263	
		Сметная прибыль	%	8		1,24	603	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13581**	**2140**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13581**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**3621**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2738**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1306**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17624**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3621**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17624**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3621**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети						
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод высокого давления 2категории (подземный)						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**100,0000**		**1568,01**	**156801**	**59,1 51957**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**87914**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**87914**	
		Накладные расходы	%	--		572,72	57272	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	11615	
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**500,0000**		**30,13**	**15065**	**59,1 2349**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**3975**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**11090**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**11090**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	2860	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1116	
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**500,0000**		**233,16**	**116582**	**59,1 32289**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**54634**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**30453**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**71706**	
		Накладные расходы	%	--		72,48	36241	
		Сметная прибыль	%	8		17,27	8636	
6	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**197,3950**		**158,00**	**31188**	
		Итого прямые затраты:				**140,94**	**27821**	
		Накладные расходы	%	--		5,36	1057	
		Сметная прибыль	%	8		11,70	2310	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
7	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**11216,28**	**11216**	**62,1 2535**
		Итого оплата труда:				**4082,75**	**4083**	
		Итого эксплуатация машин:				**4169,51**	**4170**	
		Итого материалов:				**602,72**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**7469,86**	**7470**	
		Накладные расходы	%	--		2915,58	2916	
		Сметная прибыль	%	8		830,84	831	
8	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,4500**		**24222,61**	**35123**	**42,8 5182**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**12107**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**17969**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**26149**	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	6372	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**1450,0000**		**11,33**	**16431**	
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**14657**	
		Накладные расходы	%	--		0,38	557	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	1217	
10	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1450,0000**		**293,70**	**425868**	**42,8 78474**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**183351**	
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**136730**	
		Итого материалов:				**19,37**	**28087**	
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**301412**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	92910	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	31546	
11	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,4500**		**12974,23**	**18813**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**16781**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	638	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1394	
12	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**4,7330**		**1108949,92**	**5248660**	**58,7 658005**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**1120963**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**3439874**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**37378**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**4023951**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	835920	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	388790	
13	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**3,0000**		**662,42**	**1987**	**40,6 468**
		Итого оплата труда:				**384,00**	**1152**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**55**	
		Итого материалов:				**32,76**	**98**	
		Итого прямые затраты:				**434,99**	**1305**	
		Накладные расходы	%	--		178,36	535	
		Сметная прибыль	%	8		49,07	147	
14	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**1,0000**		**16526,77**	**16527**	**58,7 1912**
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**3257**	
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**10332**	
		Итого материалов:				**1675,66**	**1676**	
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**12830**	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	2472	
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	1224	
15	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**391,0000**		**1330,21**	**520114**	**40,6 121918**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**300291**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**14256**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**70,31**	**27491**	
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**342038**	
		Накладные расходы	%	--		356,90	139549	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	38527	
16	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**43,0000**		**21641,68**	**930592**	**58,7 106897**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**182107**	
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**574232**	
		Итого материалов:				**2377,16**	**102218**	
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**723218**	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	138441	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	68933	
17	**13-390201-0526 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**1,0000**		**3298,27**	**3298**	**40,6 780**
		Итого оплата труда:				**1920,02**	**1920**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,15**	**91**	
		Итого материалов:				**151,45**	**151**	
		Итого прямые затраты:				**2162,62**	**2163**	
		Накладные расходы	%	--		891,33	891	
		Сметная прибыль	%	8		244,32	244	
18	**11-250128-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 450 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**29087,91**	**29088**	**58,7 3297**
		Итого оплата труда:				**5616,37**	**5616**	
		Итого эксплуатация машин:				**16380,88**	**16381**	
		Итого материалов:				**4513,96**	**4514**	
		Итого прямые затраты:				**22650,45**	**22650**	
		Накладные расходы	%	--		4282,80	4283	
		Сметная прибыль	%	8		2154,66	2155	
19	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1934,93**	**1935**	**62,1 464**
		Итого оплата труда:				**746,58**	**747**	
		Итого эксплуатация машин:				**768,83**	**769**	
		Итого прямые затраты:				**1262,39**	**1262**	
		Накладные расходы	%	--		529,21	529	
		Сметная прибыль	%	8		143,33	143	
20	**23-020304-1413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**30779,14**	**30779**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27455,88**	**27456**	
		Накладные расходы	%	--		1043,32	1043	
		Сметная прибыль	%	8		2279,94	2280	
21	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты, заглушки. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**1312,65**	**14439**	**62,1 3458**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**5568**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**5744**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**9422**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	3947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		97,23	1070	
22	**ТОО "Snabluxor-SL"**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159**	**шт**	**4,0000**		**17739,19**	**70957**	
		Итого прямые затраты:				**15823,87**	**63295**	
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405	
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256	
23	**23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**25216,61**	**50433**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22493,94**	**44988**	
		Накладные расходы	%	--		854,77	1710	
		Сметная прибыль	%	8		1867,90	3736	
24	**23-020304-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**25214,50**	**50429**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22492,06**	**44984**	
		Накладные расходы	%	--		854,70	1709	
		Сметная прибыль	%	8		1867,74	3735	
25	**23-020304-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**25798,72**	**25799**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23013,20**	**23013**	
		Накладные расходы	%	--		874,50	875	
		Сметная прибыль	%	8		1911,02	1911	
26	**23-020303-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2950,26**	**2950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2631,72**	**2632**	
		Накладные расходы	%	--		100,01	100	
		Сметная прибыль	%	8		218,54	219	
27	**23-020303-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2950,26**	**2950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2631,72**	**2632**	
		Накладные расходы	%	--		100,01	100	
		Сметная прибыль	%	8		218,54	219	

Опознавательные знаки на трассе-21шт(прилагаемое)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,4080**		**3298,65**	**31034**	**59,1 10283**
		Итого оплата труда:				**1849,46**	**17400**	
		Итого прямые затраты:				**1849,46**	**17400**	
		Накладные расходы	%	--		1204,85	11335	
		Сметная прибыль	%	8		244,34	2299	
29	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**28016,27**	**58834**	**48,5 3960**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**8164**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1451**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**39266**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**48522**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	5954	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	4358	
30	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,0500**		**2680,09**	**2814**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2390,72**	**2510**	
		Накладные расходы	%	--		90,85	95	
		Сметная прибыль	%	8		198,53	208	
31	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6,2580**		**1568,01**	**9813**	**59,1 3251**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**5502**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**5502**	
		Накладные расходы	%	--		572,72	3584	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	727	
32	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательных столбиков**	**знак**	**21,0000**		**2999,36**	**62987**	**58,7 15179**
		Итого оплата труда:				**1231,37**	**25859**	
		Итого материалов:				**721,33**	**15148**	
		Итого прямые затраты:				**1952,70**	**41007**	
		Накладные расходы	%	--		824,49	17314	
		Сметная прибыль	%	8		222,17	4666	
33	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44,1000**		**1048,93**	**46258**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**935,68**	**41263**	
		Накладные расходы	%	--		35,56	1568	
		Сметная прибыль	%	8		77,70	3427	
34	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)**	**т**	**0,0155**		**387710,19**	**6025**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**5374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13142,25	204	
		Сметная прибыль	%	8		28719,27	446	
35	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0037**		**264905,56**	**979**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**236303,40**	**873**	
		Накладные расходы	%	--		8979,53	33	
		Сметная прибыль	%	8		19622,63	73	
36	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек**	**м2 окрашивае**	**6,3000**		**289,21**	**1822**	**54,8 487**
		Итого оплата труда:				**141,17**	**889**	
		Итого материалов:				**39,45**	**249**	
		Итого прямые затраты:				**180,62**	**1138**	
		Накладные расходы	%	--		87,16	549	
		Сметная прибыль	%	8		21,42	135	
37	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**6,3000**		**621,50**	**3915**	**54,8 1005**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**1834**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**4**	
		Итого материалов:				**103,45**	**652**	
		Итого прямые затраты:				**394,88**	**2488**	
		Накладные расходы	%	--		180,58	1138	
		Сметная прибыль	%	8		46,04	290	
				Контрольный пункт-3шт(прилагаемые)				
38	**11-010101-0403 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5,8800**		**165,25**	**972**	**59,1 168**
		Итого оплата труда:				**48,24**	**284**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,18**	**660**	
		Итого прямые затраты:				**118,90**	**699**	
		Накладные расходы	%	--		34,11	201	
		Сметная прибыль	%	8		12,24	72	
39	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,6000**		**4437,22**	**2662**	**59,1 882**
		Итого оплата труда:				**2487,82**	**1493**	
		Итого прямые затраты:				**2487,82**	**1493**	
		Накладные расходы	%	--		1620,71	972	
		Сметная прибыль	%	8		328,68	197	
40	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,7270**		**1568,01**	**8980**	**59,1 2976**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**5035**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**5035**	
		Накладные расходы	%	--		572,72	3280	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	665	
41	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,1530**		**24692,94**	**3778**	**48,5 237**
		Итого оплата труда:				**3188,19**	**488**	
		Итого эксплуатация машин:				**655,74**	**100**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**16861,33**	**2580**	
		Итого прямые затраты:				**20480,54**	**3134**	
		Накладные расходы	%	--		2383,29	365	
		Сметная прибыль	%	8		1829,11	280	
42	**11-240207-0202 РСНБ РК 2015**	**Пункт контрольный. Устройство**	**шт.**	**3,0000**		**6363,89**	**19092**	**62,1 3826**
		Итого оплата труда:				**2053,43**	**6160**	
		Итого эксплуатация машин:				**414,93**	**1245**	
		Итого материалов:				**2104,51**	**6314**	
		Итого прямые затраты:				**4401,60**	**13205**	
		Накладные расходы	%	--		1490,90	4473	
		Сметная прибыль	%	8		471,40	1414	
43	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**3441,57**	**10325**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3069,98**	**9210**	
		Накладные расходы	%	--		116,66	350	
		Сметная прибыль	%	8		254,93	765	
44	**21-130603-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78**	**кг**	**0,3000**		**2859,44**	**858**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**2550,70**	**765**	
		Накладные расходы	%	--		96,93	29	
		Сметная прибыль	%	8		211,81	64	
45	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0026**		**387710,19**	**1024**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**913**	
		Накладные расходы	%	--		13142,25	35	
		Сметная прибыль	%	8		28719,27	76	
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0041**		**166194,58**	**678**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**605**	
		Накладные расходы	%	--		5633,51	23	
		Сметная прибыль	%	8		12310,71	50	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6113976**	**1112239**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**704506**	
Материалы -			Тенге				**55828**	
Всего заработная плата -			Тенге				**498821**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31439	
		Накладные расходы -	Тенге				241452	
		Сметная прибыль -	Тенге				75677	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1021634	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				556	
		Сметная заработная плата -	Тенге				498821	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5143709	
		Материалы -	Тенге				210596	
		Всего заработная плата -	Тенге				1541970	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2243	
		Местные материалы -	Тенге				2510	
		Транспортные расходы -	Тенге				27821	
		Накладные расходы -	Тенге				1135282	
		Сметная прибыль -	Тенге				502319	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6781311	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1699	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1541970	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6288	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6288	
		Накладные расходы -	Тенге				239	
		Сметная прибыль -	Тенге				522	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7049	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				259473	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				259473	
		Накладные расходы -	Тенге				9860	
		Сметная прибыль -	Тенге				21547	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				290880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8100873	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2254	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2040791	
		РАЗДЕЛ 4.Подводящий газопровод высокого давления 2 категории (надземный)						
47	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)**	**км трубопрово**	**0,0140**		**1126936,93**	**15777**	**62,1 4389**
		Итого оплата труда:				**504783,13**	**7067**	
		Итого эксплуатация машин:				**243601,17**	**3410**	
		Итого материалов:				**40823,86**	**572**	
		Итого прямые затраты:				**691789,91**	**9685**	
		Накладные расходы	%	--		351670,21	4923	
		Сметная прибыль	%	8		83476,81	1169	
48	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0560**		**4870,59**	**68461**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4344,71**	**61069**	
		Накладные расходы	%	--		165,10	2321	
		Сметная прибыль	%	8		360,78	5071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**0,0140**		**1108949,92**	**15525**	**58,7 1946**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**3316**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**10175**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**111**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**11903**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	2473	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	1150	
50	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**7,0000**		**621,50**	**4351**	**54,8 1117**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**2038**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**5**	
		Итого материалов:				**103,45**	**724**	
		Итого прямые затраты:				**394,88**	**2764**	
		Накладные расходы	%	--		180,58	1264	
		Сметная прибыль	%	8		46,04	322	
51	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**1,0000**		**1330,21**	**1330**	**40,6 312**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**768**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**36**	
		Итого материалов:				**70,31**	**70**	
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**875**	
		Накладные расходы	%	--		356,90	357	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	99	
52	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**1,0000**		**21641,68**	**21642**	**58,7 2486**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**4235**	
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**13354**	
		Итого материалов:				**2377,16**	**2377**	
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**16819**	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	3220	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	1603	
53	**11-220301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0040**		**1594153,75**	**6377**	**62,1 1665**
		Итого оплата труда:				**670331,74**	**2681**	
		Итого эксплуатация машин:				**448140,57**	**1793**	
		Итого материалов:				**56242,37**	**225**	
		Итого прямые затраты:				**1005755,10**	**4023**	
		Накладные расходы	%	--		470313,19	1881	
		Сметная прибыль	%	8		118085,46	472	
54	**23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**12457,37**	**49829**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11112,33**	**44449**	
		Накладные расходы	%	--		422,27	1689	
		Сметная прибыль	%	8		922,77	3691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**4,0000**		**1632,86**	**6531**	**62,1 1912**
		Итого оплата труда:				**769,82**	**3079**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**54**	
		Итого материалов:				**196,78**	**787**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**3914**	
		Накладные расходы	%	--		533,41	2134	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	484	
56	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,0000**		**9389,66**	**37559**	**62,1 4980**
		Итого оплата труда:				**2004,79**	**8019**	
		Итого эксплуатация машин:				**660,44**	**2642**	
		Итого материалов:				**4479,03**	**17916**	
		Итого прямые затраты:				**7130,87**	**28523**	
		Накладные расходы	%	--		1563,26	6253	
		Сметная прибыль	%	8		695,53	2782	
57	**11-220601-1007 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопрово**	**0,0040**		**3643299,23**	**14573**	**62,1 461**
		Итого оплата труда:				**185655,06**	**743**	
		Итого эксплуатация машин:				**334356,34**	**1337**	
		Итого материалов:				**2735989,38**	**10944**	
		Итого прямые затраты:				**3134636,16**	**12539**	
		Накладные расходы	%	--		238789,06	955	
		Сметная прибыль	%	8		269874,02	1079	
58	**21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм**	**м2**	**4,4000**		**567,16**	**2495**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**505,92**	**2226**	
		Накладные расходы	%	--		19,22	85	
		Сметная прибыль	%	8		42,01	185	
59	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**4,0000**		**1101,69**	**4407**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**982,74**	**3931**	
		Накладные расходы	%	--		37,34	149	
		Сметная прибыль	%	8		81,61	326	
60	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0469**		**973509,08**	**45658**	**62,1 11682**
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**18812**	
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**13750**	
		Итого материалов:				**17745,77**	**832**	
		Итого прямые затраты:				**619308,06**	**29046**	
		Накладные расходы	%	--		282089,24	13230	
		Сметная прибыль	%	8		72111,78	3382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	**23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8,0 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1552,79**	**1553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1385,13**	**1385**	
		Накладные расходы	%	--		52,63	53	
		Сметная прибыль	%	8		115,02	115	
62	**23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**3671,93**	**18360**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3275,47**	**16377**	
		Накладные расходы	%	--		124,47	622	
		Сметная прибыль	%	8		272,00	1360	
63	**23-020103-3531 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**1,0000**		**15755,37**	**15755**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14054,24**	**14054**	
		Накладные расходы	%	--		534,06	534	
		Сметная прибыль	%	8		1167,06	1167	
64	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**5502,94**	**16509**	**62,1 4360**
		Итого оплата труда:				**2340,54**	**7022**	
		Итого эксплуатация машин:				**1003,49**	**3010**	
		Итого материалов:				**441,06**	**1323**	
		Итого прямые затраты:				**3455,31**	**10366**	
		Накладные расходы	%	--		1640,01	4920	
		Сметная прибыль	%	8		407,63	1223	
65	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**125496,24**	**376489**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111946,26**	**335839**	
		Накладные расходы	%	--		4253,96	12762	
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	27888	
66	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**3947,35**	**23684**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**21127**	
		Накладные расходы	%	--		133,80	803	
		Сметная прибыль	%	8		292,40	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0158		206020,09	3263	
		Итого прямые затраты:	т			183775,86	2911	
		Накладные расходы	%	--		6983,48	111	
		Сметная прибыль	%	8		15260,75	242	
68	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		183819,18	1103	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			163972,01	984	
		Накладные расходы	%	--		6230,94	37	
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	82	
				Опора диам.100мм Н-0,85м 2шт				
69	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,7000		5086,99	8648	59,1 2866
		Итого оплата труда:				2852,13	4849	
		Итого прямые затраты:				2852,13	4849	
		Накладные расходы	%	--		1858,05	3159	
		Сметная прибыль	%	8		376,81	641	
70	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2680		1568,01	1988	59,1 659
		Итого оплата труда:				879,14	1115	
		Итого прямые затраты:				879,14	1115	
		Накладные расходы	%	--		572,72	726	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	147	
71	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4320		26417,46	11412	48,5 815
		Итого оплата труда:				3887,72	1679	
		Итого эксплуатация машин:				690,82	298	
		Итого материалов:				17271,92	7461	
		Итого прямые затраты:				21679,59	9366	
		Накладные расходы	%	--		2781,02	1201	
		Сметная прибыль	%	8		1956,85	845	
72	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкци	0,0708		106800,71	7564	60,9 1701
		Итого оплата труда:				39450,74	2794	
		Итого эксплуатация машин:				33705,15	2387	
		Итого материалов:				6856,26	486	
		Итого прямые затраты:				71243,82	5045	
		Накладные расходы	%	--		27645,73	1958	
		Сметная прибыль	%	8		7911,16	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0431**		**388212,79**	**16739**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**14932**	
		Накладные расходы	%	--		13159,29	567	
		Сметная прибыль	%	8		28756,50	1240	
74	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,7000**		**2285,81**	**6172**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2039,01**	**5505**	
		Накладные расходы	%	--		77,48	209	
		Сметная прибыль	%	8		169,32	457	
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 2шт				
75	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,4000**		**51,77**	**331**	**59,1 / 43**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**74**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**252**	
		Итого прямые затраты:				**39,39**	**252**	
		Накладные расходы	%	--		8,54	55	
		Сметная прибыль	%	8		3,84	25	
76	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**6,4000**		**195,45**	**1251**	**59,1 / 346**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**586**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**327**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**770**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	389	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	93	
77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для**	**м3 материала**	**3,2000**		**3518,42**	**11259**	**60,3 / 483**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**801**	
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**2597**	
		Итого материалов:				**2073,23**	**6634**	
		Итого прямые затраты:				**2987,55**	**9560**	
		Накладные расходы	%	--		270,24	865	
		Сметная прибыль	%	8		260,62	834	
78	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**10,0000**		**7269,81**	**72698**	**59,1 / 24089**
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**40760**	
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**40760**	
		Накладные расходы	%	--		2655,33	26553	
		Сметная прибыль	%	8		538,50	5385	
79	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**28016,27**	**19611**	**48,5 / 1320**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**2721**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**484**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**18698,11**	**13089**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**16174**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	1985	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	1453	
80	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**36,7200**		**6230,90**	**228798**	**42,8 28314**
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**66154**	
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**11275**	
		Итого материалов:				**2767,21**	**101612**	
		Итого прямые затраты:				**4787,07**	**175781**	
		Накладные расходы	%	--		982,28	36069	
		Сметная прибыль	%	8		461,55	16948	
81	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (панели 3000х1530мм)**	**шт**	**6,0000**		**10944,76**	**65669**	
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**58578**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	2226	
		Сметная прибыль	%	8		810,72	4864	
82	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (панели 2000х1530мм)**	**шт**	**2,0000**		**8498,95**	**16998**	
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**15163**	
		Накладные расходы	%	--		288,09	576	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	1259	
83	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (столб опорный)**	**шт**	**10,0000**		**1813,11**	**18131**	
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**16173**	
		Накладные расходы	%	--		61,46	615	
		Сметная прибыль	%	8		134,30	1343	
84	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (калитка)**	**шт**	**2,0000**		**18886,55**	**37773**	
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**33695**	
		Накладные расходы	%	--		640,20	1280	
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	2798	
85	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (кронштейн обжимной)**	**шт**	**30,0000**		**396,62**	**11899**	
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**10614**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	403	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	881	
86	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей (заглушка для опорных столбов)**	**шт**	**10,0000**		**160,54**	**1605**	
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**1432**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	54	
		Сметная прибыль	%	8		11,89	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(Огнеопасно!)**	**0,0800**		**8660,35**	**693**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Огнеопасно!)**			**7725,28**	**618**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	23	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51	
88	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(С огнем не приближаться!)**	**0,0800**		**8660,35**	**693**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(С огнем не приближатьс я!)**			**7725,28**	**618**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	23	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51	
89	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68**	**100 шт.(Запещается курить!)**	**0,0800**		**8660,35**	**693**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.(Запещается курить!)**			**7725,28**	**618**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	23	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	51	
				Установка ковера на ПГБ-4шт				
90	**11-310701-0601 РСНБ РК 2015**	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	**колонка**	**4,0000**		**5938,35**	**23753**	**60,9 7467**
		Итого оплата труда:				**3065,18**	**12261**	
		Итого эксплуатация машин:				**165,07**	**660**	
		Итого материалов:				**200,24**	**801**	
		Итого прямые затраты:				**3430,49**	**13722**	
		Накладные расходы	%	--		2067,98	8272	
		Сметная прибыль	%	8		439,88	1760	
91	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**935,40**	**187**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**167**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	6	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0006**		**204816,90**	**123**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182702,58**	**110**	
		Накладные расходы	%	--		6942,70	4	
		Сметная прибыль	%	8		15171,62	9	
93	**21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**429628,42**	**13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383240,94**	**11**	
		Накладные расходы	%	--		14563,16	--	
		Сметная прибыль	%	8		31824,33	1	
94	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,2000**		**409,43**	**1310**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**365,22**	**1169**	
		Накладные расходы	%	--		13,88	44	
		Сметная прибыль	%	8		30,33	97	
95	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0008**		**12974,23**	**10**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**9**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	--	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1071614**	**103413**
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**176665**	
		Материалы -	Тенге				**101682**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**66922**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9**	
		Накладные расходы -	Тенге				**36427**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17047**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**230139**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66922**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**372846**	
		Материалы -	Тенге				**57183**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**121857**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**146698**	
		Местные материалы -	Тенге				**6613**	
		Накладные расходы -	Тенге				**90032**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				37030	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				499908	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174	
		Сметная заработная плата -	Тенге				121857	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19977	
		Материалы -	Тенге				486	
		Всего заработная плата -	Тенге				2794	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14932	
		Накладные расходы -	Тенге				2525	
		Сметная прибыль -	Тенге				1800	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				24303	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2794	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				502126	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				502126	
		Накладные расходы -	Тенге				19081	
		Сметная прибыль -	Тенге				41697	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				562903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1317253	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				255	
		Сметная заработная плата -	Тенге				191572	
		РАЗДЕЛ 5.Переход газопровод высокого давления 2 кат. под автодорогой от ПК74+70 до ПК75+22 методом прокола						
			Земляные работы					
96	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	**м3 грунта**	**45,5997**		**117,06**	**5338**	**59,1 764**
		Итого оплата труда:				**28,33**	**1292**	
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**	**3717**	
		Итого прямые затраты:				**87,67**	**3998**	
		Накладные расходы	%	--		20,71	944	
		Сметная прибыль	%	8		8,67	395	
97	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**1,4103**		**2458,03**	**3467**	**59,1 1149**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1944**	
		Итого прямые затраты:				**1378,15**	**1944**	
		Накладные расходы	%	--		897,80	1266	
		Сметная прибыль	%	8		182,08	257	
98	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,7020**		**1175,33**	**9052**	**59,1 3000**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**5075**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**5075**	
		Накладные расходы	%	--		429,30	3306	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	671	
99	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,8080**		**30,13**	**928**	**59,1 145**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**245**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**683**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**683**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2,23	69	
100	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**30,8080**		**195,45**	**6021**	**59,1 1667**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**2821**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1576**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**3704**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	1871	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	446	
101	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**15,3850**		**249,52**	**3839**	
		Итого прямые затраты:				**222,58**	**3424**	
		Накладные расходы	%	--		8,46	130	
		Сметная прибыль	%	8		18,48	284	
				Строительные работы				
102	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3852,59**	**28894**	**62,1 3591**
		Итого оплата труда:				**771,07**	**5783**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**893**	
		Итого материалов:				**2097,59**	**15732**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**22183**	
		Накладные расходы	%	--		609,42	4571	
		Сметная прибыль	%	8		285,38	2140	
103	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0530**		**24222,61**	**1284**	**42,8 189**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**443**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**657**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**956**	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	233	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	95	
104	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**53,0000**		**11,33**	**601**	
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**536**	
		Накладные расходы	%	--		0,38	20	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	44	
105	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**54,0000**		**293,70**	**15860**	**42,8 2922**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**6828**	
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**5092**	
		Итого материалов:				**19,37**	**1046**	
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**11225**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	3460	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0540**		**12974,23**	**701**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**625**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	24	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	52	
107	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0530**		**483345,73**	**25617**	**62,1 7615**
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**12262**	
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**4532**	
		Итого материалов:				**94,70**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**287488,42**	**15237**	
		Накладные расходы	%	--		160053,92	8483	
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	1898	
108	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**53,5300**		**4468,20**	**239183**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**213358**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	8108	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	17717	
109	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**1,0000**		**4468,20**	**4468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**3986**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	151	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331	
110	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**0,0530**		**1108949,92**	**58774**	**58,7 7368**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**12553**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**38520**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**419**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**45060**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	9361	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	4354	
111	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**5,0000**		**662,42**	**3312**	**40,6 780**
		Итого оплата труда:				**384,00**	**1920**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**91**	
		Итого материалов:				**32,76**	**164**	
		Итого прямые затраты:				**434,99**	**2175**	
		Накладные расходы	%	--		178,36	892	
		Сметная прибыль	%	8		49,07	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	14,0000		1330,21	18623	40,6 4365
		Итого оплата труда:				768,01	10752	
		Итого эксплуатация машин:				36,46	510	
		Итого материалов:				70,31	984	
		Итого прямые затраты:				874,78	12247	
		Накладные расходы	%	--		356,90	4997	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	1379	
113	13-390201-0526 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	2,0000		3298,27	6597	40,6 1559
		Итого оплата труда:				1920,02	3840	
		Итого эксплуатация машин:				91,15	182	
		Итого материалов:				151,45	303	
		Итого прямые затраты:				2162,62	4325	
		Накладные расходы	%	--		891,33	1783	
		Сметная прибыль	%	8		244,32	489	
114	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до	стык	1,0000		16526,77	16527	58,7 1912
		Итого оплата труда:				3257,37	3257	
		Итого эксплуатация машин:				10332,48	10332	
		Итого материалов:				1675,66	1676	
		Итого прямые затраты:				12830,28	12830	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	2472	
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	1224	
115	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до	стык	2,0000		21641,68	43283	58,7 4972
		Итого оплата труда:				4235,04	8470	
		Итого эксплуатация машин:				13354,24	26708	
		Итого материалов:				2377,16	4754	
		Итого прямые затраты:				16819,03	33638	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	6439	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	3206	
116	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0053		153709,05	812	
		Итого прямые затраты:	т			137112,90	724	
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28	
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60	
117	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020		183819,18	368	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			163972,01	328	
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12	
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**27,8000**		**4201,76**	**116809**	**58,7 8303**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**14145**	
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**7946**	
		Итого материалов:				**2753,98**	**76561**	
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**95894**	
		Накладные расходы	%	--		441,10	12262	
		Сметная прибыль	%	8		311,24	8653	
119	**11-250204-0102 РСНБ РК 2015**	**Кожухи диаметром 450 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**20,0000**		**29695,47**	**593909**	**58,7 121049**
		Итого оплата труда:				**10310,81**	**206216**	
		Итого эксплуатация машин:				**11698,18**	**233964**	
		Итого материалов:				**1783,68**	**35674**	
		Итого прямые затраты:				**20436,76**	**408735**	
		Накладные расходы	%	--		7059,04	141181	
		Сметная прибыль	%	8		2199,66	43993	
120	**23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**20,0000**		**35085,97**	**701719**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**31297,70**	**625954**	
		Накладные расходы	%	--		1189,31	23786	
		Сметная прибыль	%	8		2598,96	51979	
121	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**20,0000**		**1632,86**	**32657**	**62,1 9561**
		Итого оплата труда:				**769,82**	**15396**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**271**	
		Итого материалов:				**196,78**	**3936**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**19570**	
		Накладные расходы	%	--		533,41	10668	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	2419	
122	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**16901,39**	**16901**	**62,1 2241**
		Итого оплата труда:				**3608,62**	**3609**	
		Итого эксплуатация машин:				**1188,79**	**1189**	
		Итого материалов:				**8062,25**	**8062**	
		Итого прямые затраты:				**12835,57**	**12836**	
		Накладные расходы	%	--		2813,86	2814	
		Сметная прибыль	%	8		1251,95	1252	
123	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**8510,45**	**8510**	**62,1 1724**
		Итого оплата труда:				**2776,35**	**2776**	
		Итого эксплуатация машин:				**1389,91**	**1390**	
		Итого материалов:				**2185,34**	**2185**	
		Итого прямые затраты:				**5867,46**	**5867**	
		Накладные расходы	%	--		2012,59	2013	
		Сметная прибыль	%	8		630,40	630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 для контрольной трубки**	**м**	**3,0000**		**708,72**	**2126**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**632,20**	**1897**	
		Накладные расходы	%	--		24,02	72	
		Сметная прибыль	%	8		52,50	157	
125	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники, накладной уход. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1312,65**	**10501**	**62,1 2515**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**4049**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**4177**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**6853**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778	
126	**ООО"SNABLUXOR-SL"**	**Патрубок накладка ПЭ 100, DN-450x63**	**шт**	**1,0000**		**52880,45**	**52880**	
		Итого прямые затраты:				**47170,89**	**47171**	
		Накладные расходы	%	--		1792,49	1792	
		Сметная прибыль	%	8		3917,07	3917	
127	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)**	**шт.**	**2,0000**		**1048,80**	**2098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**935,56**	**1871**	
		Накладные расходы	%	--		35,55	71	
		Сметная прибыль	%	8		77,69	155	
128	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5272,00**	**10544**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4702,78**	**9406**	
		Накладные расходы	%	--		178,71	357	
		Сметная прибыль	%	8		390,52	781	
129	**ТОО "Snabluxor-SL"**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159**	**шт**	**2,0000**		**17739,19**	**35478**	
		Итого прямые затраты:				**15823,87**	**31648**	
		Накладные расходы	%	--		601,31	1203	
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	2628	
130	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3424,89**	**3425**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3055,10**	**3055**	
		Накладные расходы	%	--		116,09	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		253,70	254	
131	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1,0000		1667,67	1668	62,1 559
		Итого оплата труда:				900,29	900	
		Итого эксплуатация машин:				53,93	54	
		Итого прямые затраты:				928,53	929	
		Накладные расходы	%	--		615,61	616	
		Сметная прибыль	%	8		123,53	124	
132	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 для контрольной трубки**	шт.	1,0000		22679,89	22680	
		Итого прямые затраты:	шт.			20231,12	20231	
		Накладные расходы	%	--		768,78	769	
		Сметная прибыль	%	8		1679,99	1680	
				Установка ковера для контрольной трубки-1шт				
133	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	колонка	1,0000		6837,03	6837	60,9 1867
		Итого оплата труда:				3065,18	3065	
		Итого эксплуатация машин:				165,07	165	
		Итого материалов:				1001,89	1002	
		Итого прямые затраты:				4232,14	4232	
		Накладные расходы	%	--		2098,45	2098	
		Сметная прибыль	%	8		506,45	506	
134	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		3820,83	3821	
		Итого прямые затраты:	м			3408,29	3408	
		Накладные расходы	%	--		129,52	130	
		Сметная прибыль	%	8		283,02	283	
135	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0307		204816,90	6291	
		Итого прямые затраты:	т			182702,58	5612	
		Накладные расходы	%	--		6942,70	213	
		Сметная прибыль	%	8		15171,62	466	
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт				
136	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,1000		3298,65	3629	59,1 1202
		Итого оплата труда:				1849,46	2034	
		Итого прямые затраты:				1849,46	2034	
		Накладные расходы	%	--		1204,85	1325	
		Сметная прибыль	%	8		244,34	269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	**11-240205-0103 РСНБ РК 2015**	**Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка**	**конденсато сборник**	**1,0000**		**16461,03**	**16461**	**62,1 4291**
		Итого оплата труда:				**6909,67**	**6910**	
		Итого эксплуатация машин:				**4218,52**	**4219**	
		Итого материалов:				**624,27**	**624**	
		Итого прямые затраты:				**10392,81**	**10393**	
		Накладные расходы	%	--		4848,89	4849	
		Сметная прибыль	%	8		1219,34	1219	
138	**11-220601-0609 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0008**		**512370,35**	**391**	**62,1 52**
		Итого оплата труда:				**109878,45**	**84**	
		Итого эксплуатация машин:				**44696,12**	**34**	
		Итого материалов:				**250560,76**	**191**	
		Итого прямые затраты:				**388814,60**	**297**	
		Накладные расходы	%	--		85602,38	65	
		Сметная прибыль	%	8		37953,36	29	
139	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0017**		**194256,10**	**328**	**62,1 76**
		Итого оплата труда:				**72096,38**	**122**	
		Итого эксплуатация машин:				**28946,36**	**49**	
		Итого материалов:				**37868,69**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**128510,19**	**217**	
		Накладные расходы	%	--		51356,57	87	
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24	
140	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка водоотводящей трубки**	**км трубопрово**	**0,0017**		**769872,96**	**1301**	**62,1 388**
		Итого оплата труда:				**369260,86**	**624**	
		Итого эксплуатация машин:				**139564,43**	**236**	
		Итого материалов:				**8202,41**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**457437,88**	**773**	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432	
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96	
141	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6900**		**935,40**	**1581**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**1410**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	54	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117	
142	**21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0400**		**17752,99**	**710**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15836,18**	**633**	
		Накладные расходы	%	--		601,77	24	
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1000**		**2137,71**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**191**	
		Накладные расходы	%	--		72,46	7	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16	
144	**23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2047,10**	**2047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1826,07**	**1826**	
		Накладные расходы	%	--		69,39	69	
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152	
145	**23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**184,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**	
		Накладные расходы	%	--		6,24	12	
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27	
146	**21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**372416,03**	**372**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**	
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13	
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28	
147	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**572,87**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**	
		Накладные расходы	%	--		19,42	--	
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--	
				Опознавательные знаки на переходах-2шт(прилагаемое)				
148	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,8960**		**5086,99**	**4558**	**59,1** **1510**
		Итого оплата труда:				**2852,13**	**2556**	
		Итого прямые затраты:				**2852,13**	**2556**	
		Накладные расходы	%	--		1858,05	1665	
		Сметная прибыль	%	8		376,81	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**28016,27**	**5603**	**48,5 377**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**778**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**138**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**3740**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**4621**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	567	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	415	
150	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,1000**		**2680,09**	**268**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2390,72**	**239**	
		Накладные расходы	%	--		90,85	9	
		Сметная прибыль	%	8		198,53	20	
151	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5960**		**1175,33**	**700**	**59,1 232**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**393**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**393**	
		Накладные расходы	%	--		429,30	256	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	52	
152	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательных столбиков**	**знак**	**2,0000**		**2999,36**	**5999**	**58,7 1446**
		Итого оплата труда:				**1231,37**	**2463**	
		Итого материалов:				**721,33**	**1443**	
		Итого прямые затраты:				**1952,70**	**3905**	
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649	
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444	
153	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2000**		**1048,93**	**7552**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**935,68**	**6737**	
		Накладные расходы	%	--		35,56	256	
		Сметная прибыль	%	8		77,70	559	
154	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)**	**т**	**0,0015**		**387710,19**	**574**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**512**	
		Накладные расходы	%	--		13142,25	19	
		Сметная прибыль	%	8		28719,27	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**264905,56**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**236303,40**	**1**	
		Накладные расходы	%	--		8979,53	--	
		Сметная прибыль	%	8		19622,63	--	
156	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек**	**м2 окрашивае**	**0,6000**		**289,21**	**174**	**54,8 46**
		Итого оплата труда:				**141,17**	**85**	
		Итого материалов:				**39,45**	**24**	
		Итого прямые затраты:				**180,62**	**108**	
		Накладные расходы	%	--		87,16	52	
		Сметная прибыль	%	8		21,42	13	
157	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**0,6000**		**621,50**	**373**	**54,8 96**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**175**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**--**	
		Итого материалов:				**103,45**	**62**	
		Итого прямые затраты:				**394,88**	**237**	
		Накладные расходы	%	--		180,58	108	
		Сметная прибыль	%	8		46,04	28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1741175**	**199533**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**32089**	
Материалы -			Тенге				**2497**	
Всего заработная плата -			Тенге				**23783**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1161**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11408**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3480**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**46977**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23783**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**735960**	
Материалы -			Тенге				**154763**	
Всего заработная плата -			Тенге				**320080**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6669**	
Местные материалы -			Тенге				**2466**	
Транспортные расходы -			Тенге				**3424**	
		Накладные расходы -	Тенге				**224892**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**76868**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1037719**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320080**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**512**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**512**	
		Накладные расходы -	Тенге				**19**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				574	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				972615	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				972614	
		Накладные расходы -	Тенге				36959	
		Сметная прибыль -	Тенге				80766	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1090340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2175610	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				400	
		Сметная заработная плата -	Тенге				343863	
		РАЗДЕЛ 6.Переход газопровод высокого давления через балку ПК70+70,0 до ПК70+00,0						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
158	**11-010205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**12,4080**		**1037,25**	**12870**	**59,1 2841**
		Итого оплата труда:				**387,36**	**4806**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**274**	
		Итого материалов:				**297,39**	**3690**	
		Итого прямые затраты:				**696,33**	**8640**	
		Накладные расходы	%	--		264,09	3277	
		Сметная прибыль	%	8		76,83	953	
159	**11-010106-1403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 160 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	**км траншеи**	**0,0320**		**1120821,65**	**35866**	**59,1 6399**
		Итого оплата труда:				**338337,98**	**10827**	
		Итого эксплуатация машин:				**614552,21**	**19666**	
		Итого прямые затраты:				**799847,48**	**25595**	
		Накладные расходы	%	--		237950,35	7614	
		Сметная прибыль	%	8		83023,83	2657	
160	**11-010106-1407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	**км траншеи**	**0,0320**		**814777,96**	**26073**	**59,1 4872**
		Итого оплата труда:				**257631,98**	**8244**	
		Итого эксплуатация машин:				**421624,67**	**13492**	
		Итого прямые затраты:				**574544,93**	**18385**	
		Накладные расходы	%	--		179879,11	5756	
		Сметная прибыль	%	8		60353,92	1931	
161	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	**м3 грунта**	**104,5660**		**148,51**	**15529**	**59,1 2220**
		Итого оплата труда:				**35,92**	**3756**	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**10820**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**11633**	
		Накладные расходы	%	--		26,26	2746	
		Сметная прибыль	%	8		11,00	1150	
162	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,2340**		**3958,38**	**12801**	**59,1 4242**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**7177**	
		Итого прямые затраты:				**2219,35**	**7177**	
		Накладные расходы	%	--		1445,81	4676	
		Сметная прибыль	%	8		293,21	948	
163	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,1720**		**1568,01**	**26926**	**59,1 8922**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**879,14**	**15097**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**15097**	
		Накладные расходы	%	--		572,72	9835	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1995	
164	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**68,6880**		**30,13**	**2070**	**59,1 323**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**546**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1523**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**1523**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	393	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	153	
165	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**68,6880**		**195,45**	**13425**	**59,1 3717**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**6289**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**3514**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**8259**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	4172	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	994	
166	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**39,7114**		**249,52**	**9909**	
		Итого прямые затраты:				**222,58**	**8839**	
		Накладные расходы	%	--		8,46	336	
		Сметная прибыль	%	8		18,48	734	
				Строительные работы				
167	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**19,0000**		**3852,59**	**73199**	**62,1 9098**
		Итого оплата труда:				**771,07**	**14650**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**2263**	
		Итого материалов:				**2097,59**	**39854**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**56198**	
		Накладные расходы	%	--		609,42	11579	
		Сметная прибыль	%	8		285,38	5422	
168	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1330**		**24222,61**	**3222**	**42,8 475**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**1110**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**1648**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**2398**	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	584	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	239	
169	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**133,0000**		**11,33**	**1507**	
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**1344**	
		Накладные расходы	%	--		0,38	51	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	112	
170	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**136,0000**		**293,70**	**39943**	**42,8 7360**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**126,45**	**17197**	
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**12824**	
		Итого материалов:				**19,37**	**2634**	
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**28270**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	8714	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	2959	
171	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1360**		**12974,23**	**1764**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**1574**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	60	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	131	
172	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1330**		**483345,73**	**64285**	**62,1 19108**
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**30770**	
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**11372**	
		Итого материалов:				**94,70**	**13**	
		Итого прямые затраты:				**287488,42**	**38236**	
		Накладные расходы	%	--		160053,92	21287	
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	4762	
173	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**134,3300**		**4468,20**	**600213**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**535407**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	20345	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	44460	
174	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**1,0000**		**4468,20**	**4468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**3986**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	151	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331	
175	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**0,1330**		**1108949,92**	**147490**	**58,7 18490**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**31500**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**96662**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**1050**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**113075**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	23490	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	10925	
176	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**35,0000**		**1330,21**	**46558**	**40,6 10913**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**26880**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**1276**	
		Итого материалов:				**70,31**	**2461**	
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**30617**	
		Накладные расходы	%	--		356,90	12492	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	3449	
177	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**4,0000**		**21641,68**	**86567**	**58,7 9944**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**16940**	
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**53417**	
		Итого материалов:				**2377,16**	**9509**	
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**67276**	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	12878	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	6412	
178	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**19,0400**		**4201,76**	**80002**	**58,7 5687**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**9688**	
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**5442**	
		Итого материалов:				**2753,98**	**52436**	
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**65677**	
		Накладные расходы	%	--		441,10	8398	
		Сметная прибыль	%	8		311,24	5926	
179	**11-250124-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**	**т чугунных грузов**	**0,7000**		**219654,22**	**153758**	**58,7 5199**
		Итого оплата труда:				**12651,69**	**8856**	
		Итого эксплуатация машин:				**12441,60**	**8709**	
		Итого материалов:				**166967,28**	**116877**	
		Итого прямые затраты:				**188511,36**	**131958**	
		Накладные расходы	%	--		14872,18	10411	
		Сметная прибыль	%	8		16270,68	11389	
180	**21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0053**		**153709,05**	**812**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**137112,90**	**724**	
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28	
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60	
181	**23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**183819,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**163972,01**	**328**	
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12	
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27	
182	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1312,65**	**10501**	**62,1 2515**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**4049**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**4177**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**6853**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778	
183	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**5272,00**	**21088**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4702,78**	**18811**	
		Накладные расходы	%	--		178,71	715	
		Сметная прибыль	%	8		390,52	1562	
184	**ТОО "Snabluxor-SL"**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159**	**шт**	**4,0000**		**17739,19**	**70957**	
		Итого прямые затраты:				**15823,87**	**63295**	
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405	
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256	
				Береговой указательный знак-2шт				
185	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**2,0000**		**2999,36**	**5999**	**58,7** **1446**
		Итого оплата труда:				**1231,37**	**2463**	
		Итого материалов:				**721,33**	**1443**	
		Итого прямые затраты:				**1952,70**	**3905**	
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649	
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444	
186	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**1414,90**	**12734**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1262,13**	**11359**	
		Накладные расходы	%	--		47,96	432	
		Сметная прибыль	%	8		104,81	943	
187	**21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,2400**		**78537,20**	**18849**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70057,45**	**16814**	
		Накладные расходы	%	--		2662,18	639	
		Сметная прибыль	%	8		5817,57	1396	
188	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**19188,62**	**9594**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17116,80**	**8558**	
		Накладные расходы	%	--		650,44	325	
		Сметная прибыль	%	8		1421,38	711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт				
189	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1000		3298,65	3629	59,1 1202
		Итого оплата труда:				1849,46	2034	
		Итого прямые затраты:				1849,46	2034	
		Накладные расходы	%	--		1204,85	1325	
		Сметная прибыль	%	8		244,34	269	
190	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсато сборник	1,0000		16461,03	16461	62,1 4291
		Итого оплата труда:				6909,67	6910	
		Итого эксплуатация машин:				4218,52	4219	
		Итого материалов:				624,27	624	
		Итого прямые затраты:				10392,81	10393	
		Накладные расходы	%	--		4848,89	4849	
		Сметная прибыль	%	8		1219,34	1219	
191	11-220601-0609 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопрово	0,0008		512370,35	391	62,1 52
		Итого оплата труда:				109878,45	84	
		Итого эксплуатация машин:				44696,12	34	
		Итого материалов:				250560,76	191	
		Итого прямые затраты:				388814,60	297	
		Накладные расходы	%	--		85602,38	65	
		Сметная прибыль	%	8		37953,36	29	
192	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопрово	0,0017		194256,10	328	62,1 76
		Итого оплата труда:				72096,38	122	
		Итого эксплуатация машин:				28946,36	49	
		Итого материалов:				37868,69	64	
		Итого прямые затраты:				128510,19	217	
		Накладные расходы	%	--		51356,57	87	
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24	
193	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Установка водоотводящей трубки	км трубопрово	0,0017		769872,96	1301	62,1 388
		Итого оплата труда:				369260,86	624	
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	236	
		Итого материалов:				8202,41	14	
		Итого прямые затраты:				457437,88	773	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432	
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96	
194	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6900		935,40	1581	
		Итого прямые затраты:	м			834,40	1410	
		Накладные расходы	%	--		31,71	54	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	**21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0400**		**17752,99**	**710**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15836,18**	**633**	
		Накладные расходы	%	--		601,77	24	
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53	
196	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1000**		**2137,71**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**191**	
		Накладные расходы	%	--		72,46	7	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16	
197	**23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2047,10**	**2047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1826,07**	**1826**	
		Накладные расходы	%	--		69,39	69	
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152	
198	**23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**184,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**	
		Накладные расходы	%	--		6,24	12	
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27	
199	**21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**372416,03**	**372**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**	
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13	
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28	
200	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**572,87**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**	
		Накладные расходы	%	--		19,42	--	
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=150-1шт		
201	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**9,0000**		**174,53**	**1571**	**59,1 520**
		Итого оплата труда:				**97,85**	**881**	
		Итого прямые затраты:				**97,85**	**881**	
		Накладные расходы	%	--		63,75	574	
		Сметная прибыль	%	8		12,93	116	
202	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**0,1800**		**195,45**	**35**	**59,1 10**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**16**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**22**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	11	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	3	
203	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**9,0000**		**797,31**	**7176**	**60,3 386**
		Итого оплата труда:				**71,19**	**641**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**1427**	
		Итого материалов:				**485,79**	**4372**	
		Итого прямые затраты:				**668,29**	**6015**	
		Накладные расходы	%	--		69,96	630	
		Сметная прибыль	%	8		59,06	532	
204	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22195,80**	**19976**	**48,5 477**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**983**	
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**585**	
		Итого материалов:				**17682,73**	**15914**	
		Итого прямые затраты:				**19269,63**	**17343**	
		Накладные расходы	%	--		1282,04	1154	
		Сметная прибыль	%	8		1644,13	1480	
205	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**5502,94**	**5503**	**62,1 1453**
		Итого оплата труда:				**2340,54**	**2341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1003,49**	**1003**	
		Итого материалов:				**441,06**	**441**	
		Итого прямые затраты:				**3455,31**	**3455**	
		Накладные расходы	%	--		1640,01	1640	
		Сметная прибыль	%	8		407,63	408	
206	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**125496,24**	**125496**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111946,26**	**111946**	
		Накладные расходы	%	--		4253,96	4254	
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	9296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 мм ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3947,35**	**7895**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**7042**	
		Накладные расходы	%	--		133,80	268	
		Сметная прибыль	%	8		292,40	585	
208	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубков**	**т фасонных частей**	**0,0153**		**622784,66**	**9546**	**62,1 2106**
		Итого оплата труда:				**221266,78**	**3392**	
		Итого эксплуатация машин:				**260638,52**	**3995**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**418135,20**	**6409**	
		Накладные расходы	%	--		158517,26	2430	
		Сметная прибыль	%	8		46132,20	707	
209	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)**	**м**	**1,0000**		**3441,57**	**3442**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3069,98**	**3070**	
		Накладные расходы	%	--		116,66	117	
		Сметная прибыль	%	8		254,93	255	
210	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3068,41**	**6137**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2737,11**	**5474**	
		Накладные расходы	%	--		104,01	208	
		Сметная прибыль	%	8		227,29	455	
211	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**15023,46**	**15023**	**62,1 1992**
		Итого оплата труда:				**3207,66**	**3208**	
		Итого эксплуатация машин:				**1056,71**	**1057**	
		Итого материалов:				**7166,44**	**7166**	
		Итого прямые затраты:				**11409,40**	**11409**	
		Накладные расходы	%	--		2501,21	2501	
		Сметная прибыль	%	8		1112,85	1113	
212	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**1,0000**		**1632,86**	**1633**	**62,1 478**
		Итого оплата труда:				**769,82**	**770**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**14**	
		Итого материалов:				**196,78**	**197**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**979**	
		Накладные расходы	%	--		533,41	533	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	**23-010401-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (Футляр)**	**м**	**1,0000**		**16152,29**	**16152**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**14408,31**	**14408**	
		Накладные расходы	%	--		547,52	548	
		Сметная прибыль	%	8		1196,47	1196	
214	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0435**		**114564,97**	**4987**	**60,9 1046**
		Итого оплата труда:				**39450,74**	**1717**	
		Итого эксплуатация машин:				**33705,15**	**1467**	
		Итого материалов:				**13782,20**	**600**	
		Итого прямые затраты:				**78169,76**	**3403**	
		Накладные расходы	%	--		27908,92	1215	
		Сметная прибыль	%	8		8486,29	369	
215	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0435**		**434398,17**	**18909**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,69**	**16868**	
		Накладные расходы	%	--		14724,84	641	
		Сметная прибыль	%	8		32177,64	1401	
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт				
216	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,2000**		**51,77**	**166**	**59,1 22**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**37**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**126**	
		Итого прямые затраты:				**39,39**	**126**	
		Накладные расходы	%	--		8,54	27	
		Сметная прибыль	%	8		3,84	12	
217	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**3,2000**		**195,45**	**625**	**59,1 173**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**293**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**164**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**385**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	194	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	46	
218	**11-270403-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**1056,85**	**16910**	**60,3 761**
		Итого оплата труда:				**78,88**	**1262**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,31**	**2277**	
		Итого материалов:				**716,27**	**11460**	
		Итого прямые затраты:				**895,18**	**14323**	
		Накладные расходы	%	--		83,39	1334	
		Сметная прибыль	%	8		78,29	1253	
219	**11-270403-0904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).**	**м2 покрытия**	**80,0000**		**-55,35**	**-4428**	**60,3 -121**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**-2,50**	**-200**	
		Итого эксплуатация машин:				**-8,58**	**-687**	
		Итого материалов:				**-39,29**	**-3143**	
		Итого прямые затраты:				**-47,87**	**-3830**	
		Накладные расходы	%	--		-3,38	-271	
		Сметная прибыль	%	8		-4,10	-328	
220	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**5,0000**		**7269,81**	**36349**	**59,1 12045**
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**20380**	
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**20380**	
		Накладные расходы	%	--		2655,33	13277	
		Сметная прибыль	%	8		538,50	2693	
221	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**28016,27**	**9806**	**48,5 660**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1361**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**242**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**6544**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	992	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	726	
222	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**19,5600**		**6166,12**	**120609**	**42,8 15082**
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**35239**	
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**6006**	
		Итого материалов:				**2709,42**	**52996**	
		Итого прямые затраты:				**4729,29**	**92505**	
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170	
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934	
223	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м**	**шт**	**3,0000**		**10944,76**	**32834**	
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**29289**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	1113	
		Сметная прибыль	%	8		810,72	2432	
224	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м**	**шт**	**1,0000**		**8498,95**	**8499**	
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**	
		Накладные расходы	%	--		288,09	288	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630	
225	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Столб опорный**	**шт**	**5,0000**		**1813,11**	**9066**	
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		61,46	307	
		Сметная прибыль	%	8		134,30	672	
226	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**крепления**	**шт**	**15,0000**		**396,62**	**5949**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**5307**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	202	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	441	
227	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Заглушка для опорных столбов**	**шт**	**5,0000**		**160,54**	**803**	
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**716**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	27	
		Сметная прибыль	%	8		11,89	59	
228	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Калитка**	**шт**	**1,0000**		**18886,55**	**18887**	
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**	
		Накладные расходы	%	--		640,20	640	
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399	
229	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Запрещается курить)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
230	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
231	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1739704**	**166870**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**156709**	
Материалы -			Тенге				**58092**	
Всего заработная плата -			Тенге				**80426**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2918**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41072**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15822**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**213604**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80426**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**784031**	
		Материалы -	Тенге				**268899**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**220794**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**69811**	
		Местные материалы -	Тенге				**26196**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**8839**	
		Накладные расходы -	Тенге				**166800**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**76066**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1026897**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220794**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20270**	
		Материалы -	Тенге				**600**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1717**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16868**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1856**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1770**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**23896**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1717**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**778693**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**778693**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29590**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**64663**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**872946**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2137344**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302938**	
		РАЗДЕЛ 7.Переход газопровод высокого давления через балку ПК37+00,0 до ПК38+00,0						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
232	**11-010205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**11,7800**		**1037,25**	**12219**	**59,1 2697**
		Итого оплата труда:				**387,36**	**4563**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**260**	
		Итого материалов:				**297,39**	**3503**	
		Итого прямые затраты:				**696,33**	**8203**	
		Накладные расходы	%	--		264,09	3111	
		Сметная прибыль	%	8		76,83	905	
233	**11-010106-1403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 160 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	**км траншеи**	**0,0370**		**1120821,65**	**41470**	**59,1 7398**
		Итого оплата труда:				**338337,98**	**12519**	
		Итого эксплуатация машин:				**614552,21**	**22738**	
		Итого прямые затраты:				**799847,48**	**29594**	
		Накладные расходы	%	--		237950,35	8804	
		Сметная прибыль	%	8		83023,83	3072	
234	**11-010106-1407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	**км траншеи**	**0,0370**		**407388,98**	**15073**	**59,1 2817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**128815,99**	**4766**	
		Итого эксплуатация машин:				**210812,33**	**7800**	
		Итого прямые затраты:				**287272,46**	**10629**	
		Накладные расходы	%	--		89939,55	3328	
		Сметная прибыль	%	8		30176,96	1117	
235	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	**м3 грунта**	**63,5544**		**148,51**	**9438**	**59,1 1349**
		Итого оплата труда:				**35,92**	**2283**	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**6576**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**7070**	
		Накладные расходы	%	--		26,26	1669	
		Сметная прибыль	%	8		11,00	699	
236	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**1,9656**		**3958,38**	**7781**	**59,1 2578**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4362**	
		Итого прямые затраты:				**2219,35**	**4362**	
		Накладные расходы	%	--		1445,81	2842	
		Сметная прибыль	%	8		293,21	576	
237	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10,1040**		**1568,01**	**15843**	**59,1 5250**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**8883**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**8883**	
		Накладные расходы	%	--		572,72	5787	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1174	
238	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40,4160**		**30,13**	**1218**	**59,1 190**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**321**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**896**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**896**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	231	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	90	
239	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**40,4160**		**195,45**	**7899**	**59,1 2187**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**3700**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**2068**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**4859**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	2455	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	585	
240	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**27,1500**		**249,52**	**6774**	
		Итого прямые затраты:				**222,58**	**6043**	
		Накладные расходы	%	--		8,46	230	
		Сметная прибыль	%	8		18,48	502	
				Строительные работы				
241	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**19,0000**		**3852,59**	**73199**	**62,1 9098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**771,07**	**14650**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**2263**	
		Итого материалов:				**2097,59**	**39854**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**56198**	
		Накладные расходы	%	--		609,42	11579	
		Сметная прибыль	%	8		285,38	5422	
242	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1020**		**24222,61**	**2471**	**42,8 365**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**852**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**1264**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**1839**	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	448	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	183	
243	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**102,0000**		**11,33**	**1156**	
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**1031**	
		Накладные расходы	%	--		0,38	39	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	86	
244	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**104,0000**		**293,70**	**30545**	**42,8 5628**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**13151**	
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**9807**	
		Итого материалов:				**19,37**	**2014**	
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**21619**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	6664	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	2263	
245	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1040**		**12974,23**	**1349**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**1204**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	46	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	100	
246	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1040**		**483345,73**	**50268**	**62,1 14942**
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**24061**	
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**8892**	
		Итого материалов:				**94,70**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**287488,42**	**29899**	
		Накладные расходы	%	--		160053,92	16646	
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	3724	
247	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**105,0400**		**4468,20**	**469339**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**418664**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	15909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		330,98	34766	
248	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**1,0000**		**4468,20**	**4468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**3986**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	151	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331	
249	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**0,1020**		**1108949,92**	**113113**	**58,7 14181**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**24158**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**74132**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**806**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**86719**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	18015	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	8379	
250	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**32,0000**		**1330,21**	**42567**	**40,6 9978**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**24576**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**1167**	
		Итого материалов:				**70,31**	**2250**	
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**27993**	
		Накладные расходы	%	--		356,90	11421	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	3153	
251	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**4,0000**		**21641,68**	**86567**	**58,7 9944**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**16940**	
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**53417**	
		Итого материалов:				**2377,16**	**9509**	
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**67276**	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	12878	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	6412	
252	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**20,7200**		**4201,76**	**87061**	**58,7 6188**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**10542**	
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**5922**	
		Итого материалов:				**2753,98**	**57063**	
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**71472**	
		Накладные расходы	%	--		441,10	9140	
		Сметная прибыль	%	8		311,24	6449	
253	**11-250124-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**	**т чугунных грузов**	**0,8000**		**219654,22**	**175723**	**58,7 5941**
		Итого оплата труда:				**12651,69**	**10121**	
		Итого эксплуатация машин:				**12441,60**	**9953**	
		Итого материалов:				**166967,28**	**133574**	
		Итого прямые затраты:				**188511,36**	**150809**	
		Накладные расходы	%	--		14872,18	11898	
		Сметная прибыль	%	8		16270,68	13017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	**21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0053**		**153709,05**	**812**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**137112,90**	**724**	
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28	
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60	
255	**23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**183819,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**163972,01**	**328**	
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12	
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27	
256	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1312,65**	**10501**	**62,1 / 2515**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**4049**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**4177**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**6853**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778	
257	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**5272,00**	**21088**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4702,78**	**18811**	
		Накладные расходы	%	--		178,71	715	
		Сметная прибыль	%	8		390,52	1562	
258	**ТОО "Snabluxor-SL"**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159**	**шт**	**4,0000**		**17739,19**	**70957**	
		Итого прямые затраты:				**15823,87**	**63295**	
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405	
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256	
				Береговой указательный знак-2шт				
259	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**2,0000**		**2999,36**	**5999**	**58,7 / 1446**
		Итого оплата труда:				**1231,37**	**2463**	
		Итого материалов:				**721,33**	**1443**	
		Итого прямые затраты:				**1952,70**	**3905**	
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649	
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**1414,90**	**12734**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1262,13**	**11359**	
		Накладные расходы	%	--		47,96	432	
		Сметная прибыль	%	8		104,81	943	
261	**21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,2400**		**78537,20**	**18849**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70057,45**	**16814**	
		Накладные расходы	%	--		2662,18	639	
		Сметная прибыль	%	8		5817,57	1396	
262	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**19188,62**	**9594**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17116,80**	**8558**	
		Накладные расходы	%	--		650,44	325	
		Сметная прибыль	%	8		1421,38	711	
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт				
263	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1000**		**3298,65**	**3629**	**59,1 1202**
		Итого оплата труда:				**1849,46**	**2034**	
		Итого прямые затраты:				**1849,46**	**2034**	
		Накладные расходы	%	--		1204,85	1325	
		Сметная прибыль	%	8		244,34	269	
264	**11-240205-0103 РСНБ РК 2015**	**Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка**	**конденсато сборник**	**1,0000**		**16461,03**	**16461**	**62,1 4291**
		Итого оплата труда:				**6909,67**	**6910**	
		Итого эксплуатация машин:				**4218,52**	**4219**	
		Итого материалов:				**624,27**	**624**	
		Итого прямые затраты:				**10392,81**	**10393**	
		Накладные расходы	%	--		4848,89	4849	
		Сметная прибыль	%	8		1219,34	1219	
265	**11-220601-0609 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0008**		**512370,35**	**391**	**62,1 52**
		Итого оплата труда:				**109878,45**	**84**	
		Итого эксплуатация машин:				**44696,12**	**34**	
		Итого материалов:				**250560,76**	**191**	
		Итого прямые затраты:				**388814,60**	**297**	
		Накладные расходы	%	--		85602,38	65	
		Сметная прибыль	%	8		37953,36	29	
266	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0017**		**194256,10**	**328**	**62,1 76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**72096,38**	**122**	
		Итого эксплуатация машин:				**28946,36**	**49**	
		Итого материалов:				**37868,69**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**128510,19**	**217**	
		Накладные расходы	%	--		51356,57	87	
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24	
267	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка водоотводящей трубки**	**км трубопрово**	**0,0017**		**769872,96**	**1301**	**62,1 388**
		Итого оплата труда:				**369260,86**	**624**	
		Итого эксплуатация машин:				**139564,43**	**236**	
		Итого материалов:				**8202,41**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**457437,88**	**773**	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432	
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96	
268	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6900**		**935,40**	**1581**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**1410**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	54	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117	
269	**21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0400**		**17752,99**	**710**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15836,18**	**633**	
		Накладные расходы	%	--		601,77	24	
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53	
270	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1000**		**2137,71**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**191**	
		Накладные расходы	%	--		72,46	7	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16	
271	**23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2047,10**	**2047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1826,07**	**1826**	
		Накладные расходы	%	--		69,39	69	
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**184,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**	
		Накладные расходы	%	--		6,24	12	
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27	
273	21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**372416,03**	**372**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**	
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13	
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28	
274	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**572,87**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**	
		Накладные расходы	%	--		19,42	--	
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--	
				Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=150-1шт				
275	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**9,0000**		**174,53**	**1571**	**59,1 / 520**
		Итого оплата труда:				**97,85**	**881**	
		Итого прямые затраты:				**97,85**	**881**	
		Накладные расходы	%	--		63,75	574	
		Сметная прибыль	%	8		12,93	116	
276	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**0,1800**		**195,45**	**35**	**59,1 / 10**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**16**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**22**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	11	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	3	
277	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**9,0000**		**797,31**	**7176**	**60,3 / 386**
		Итого оплата труда:				**71,19**	**641**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**1427**	
		Итого материалов:				**485,79**	**4372**	
		Итого прямые затраты:				**668,29**	**6015**	
		Накладные расходы	%	--		69,96	630	
		Сметная прибыль	%	8		59,06	532	
278	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22195,80**	**19976**	**48,5 / 477**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**983**	
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**585**	
		Итого материалов:				**17682,73**	**15914**	
		Итого прямые затраты:				**19269,63**	**17343**	
		Накладные расходы	%	--		1282,04	1154	
		Сметная прибыль	%	8		1644,13	1480	
279	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**5502,94**	**5503**	**62,1 1453**
		Итого оплата труда:				**2340,54**	**2341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1003,49**	**1003**	
		Итого материалов:				**441,06**	**441**	
		Итого прямые затраты:				**3455,31**	**3455**	
		Накладные расходы	%	--		1640,01	1640	
		Сметная прибыль	%	8		407,63	408	
280	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**125496,24**	**125496**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111946,26**	**111946**	
		Накладные расходы	%	--		4253,96	4254	
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	9296	
281	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 мм ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3947,35**	**7895**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**7042**	
		Накладные расходы	%	--		133,80	268	
		Сметная прибыль	%	8		292,40	585	
282	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубков**	**т фасонных частей**	**0,0153**		**622784,66**	**9546**	**62,1 2106**
		Итого оплата труда:				**221266,78**	**3392**	
		Итого эксплуатация машин:				**260638,52**	**3995**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**418135,20**	**6409**	
		Накладные расходы	%	--		158517,26	2430	
		Сметная прибыль	%	8		46132,20	707	
283	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)**	**м**	**1,0000**		**3441,57**	**3442**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3069,98**	**3070**	
		Накладные расходы	%	--		116,66	117	
		Сметная прибыль	%	8		254,93	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3068,41**	**6137**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2737,11**	**5474**	
		Накладные расходы	%	--		104,01	208	
		Сметная прибыль	%	8		227,29	455	
285	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**15023,46**	**15023**	**62,1 1992**
		Итого оплата труда:				**3207,66**	**3208**	
		Итого эксплуатация машин:				**1056,71**	**1057**	
		Итого материалов:				**7166,44**	**7166**	
		Итого прямые затраты:				**11409,40**	**11409**	
		Накладные расходы	%	--		2501,21	2501	
		Сметная прибыль	%	8		1112,85	1113	
286	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**1,0000**		**1632,86**	**1633**	**62,1 478**
		Итого оплата труда:				**769,82**	**770**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**14**	
		Итого материалов:				**196,78**	**197**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**979**	
		Накладные расходы	%	--		533,41	533	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	121	
287	**23-010401-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (Футляр)**	**м**	**1,0000**		**16152,29**	**16152**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**14408,31**	**14408**	
		Накладные расходы	%	--		547,52	548	
		Сметная прибыль	%	8		1196,47	1196	
288	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0435**		**114564,97**	**4987**	**60,9 1046**
		Итого оплата труда:				**39450,74**	**1717**	
		Итого эксплуатация машин:				**33705,15**	**1467**	
		Итого материалов:				**13782,20**	**600**	
		Итого прямые затраты:				**78169,76**	**3403**	
		Накладные расходы	%	--		27908,92	1215	
		Сметная прибыль	%	8		8486,29	369	
289	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0435**		**434398,17**	**18909**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,69**	**16868**	
		Накладные расходы	%	--		14724,84	641	
		Сметная прибыль	%	8		32177,64	1401	
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,2000**		**51,77**	**166**	**59,1 22**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**37**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**126**	
		Итого прямые затраты:				**39,39**	**126**	
		Накладные расходы	%	--		8,54	27	
		Сметная прибыль	%	8		3,84	12	
291	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**3,2000**		**195,45**	**625**	**59,1 173**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**293**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**164**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**385**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	194	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	46	
292	**11-270403-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**1056,85**	**16910**	**60,3 761**
		Итого оплата труда:				**78,88**	**1262**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,31**	**2277**	
		Итого материалов:				**716,27**	**11460**	
		Итого прямые затраты:				**895,18**	**14323**	
		Накладные расходы	%	--		83,39	1334	
		Сметная прибыль	%	8		78,29	1253	
293	**11-270403-0904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).**	**м2 покрытия**	**80,0000**		**-55,35**	**-4428**	**60,3 -121**
		Итого оплата труда:				**-2,50**	**-200**	
		Итого эксплуатация машин:				**-8,58**	**-687**	
		Итого материалов:				**-39,29**	**-3143**	
		Итого прямые затраты:				**-47,87**	**-3830**	
		Накладные расходы	%	--		-3,38	-271	
		Сметная прибыль	%	8		-4,10	-328	
294	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**5,0000**		**7269,81**	**36349**	**59,1 12045**
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**20380**	
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**20380**	
		Накладные расходы	%	--		2655,33	13277	
		Сметная прибыль	%	8		538,50	2693	
295	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**28016,27**	**9806**	**48,5 660**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1361**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**242**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**6544**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	992	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	726	
296	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**19,5600**		**6166,12**	**120609**	**42,8 15082**
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**35239**	
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**6006**	
		Итого материалов:				**2709,42**	**52996**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4729,29**	**92505**	
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170	
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934	
297	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м**	**шт**	**3,0000**		**10944,76**	**32834**	
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**29289**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	1113	
		Сметная прибыль	%	8		810,72	2432	
298	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м**	**шт**	**1,0000**		**8498,95**	**8499**	
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**	
		Накладные расходы	%	--		288,09	288	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630	
299	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Столб опорный**	**шт**	**5,0000**		**1813,11**	**9066**	
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		61,46	307	
		Сметная прибыль	%	8		134,30	672	
300	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**крепления**	**шт**	**15,0000**		**396,62**	**5949**	
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**5307**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	202	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	441	
301	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Заглушка для опорных столбов**	**шт**	**5,0000**		**160,54**	**803**	
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**716**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	27	
		Сметная прибыль	%	8		11,89	59	
302	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Калитка**	**шт**	**1,0000**		**18886,55**	**18887**	
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**	
		Накладные расходы	%	--		640,20	640	
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399	
303	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Запрещается курить)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
305	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1577788**	**147791**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**146190**	
Материалы -			Тенге				**57261**	
Всего заработная плата -			Тенге				**73817**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2235**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37788**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14718**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**198697**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73817**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**749376**	
Материалы -			Тенге				**289788**	
Всего заработная плата -			Тенге				**193518**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69811**	
Местные материалы -			Тенге				**26196**	
Транспортные расходы -			Тенге				**6043**	
		Накладные расходы -	Тенге				**148563**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**71835**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**969775**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193518**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20270**	
Материалы -			Тенге				**600**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1717**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16868**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1856**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1770**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23896**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1717**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**661951**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**661950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				25154	
		Сметная прибыль -	Тенге				54968	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				742073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1934441	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				327	
		Сметная заработная плата -	Тенге				269053	
		РАЗДЕЛ 8.Переход газопровод высокого давления через балку ПК19+00,0 до ПК20+50,0						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
306	11-010205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	м2 креплений	25,2000		1037,25	26139	59,1 5769
		Итого оплата труда:				387,36	9761	
		Итого эксплуатация машин:				22,11	557	
		Итого материалов:				297,39	7494	
		Итого прямые затраты:				696,33	17547	
		Накладные расходы	%	--		264,09	6655	
		Сметная прибыль	%	8		76,83	1936	
307	11-010106-1403 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 160 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	км траншеи	0,0710		1120821,65	79578	59,1 14197
		Итого оплата труда:				338337,98	24022	
		Итого эксплуатация машин:				614552,21	43633	
		Итого прямые затраты:				799847,48	56789	
		Накладные расходы	%	--		237950,35	16894	
		Сметная прибыль	%	8		83023,83	5895	
308	11-010106-1407 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при балластировке и**	км траншеи	0,0710		407388,98	28925	59,1 5405
		Итого оплата труда:				128815,99	9146	
		Итого эксплуатация машин:				210812,33	14968	
		Итого прямые затраты:				287272,46	20396	
		Накладные расходы	%	--		89939,55	6386	
		Сметная прибыль	%	8		30176,96	2143	
309	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	м3 грунта	87,4164		148,51	12982	59,1 1855
		Итого оплата труда:				35,92	3140	
		Итого эксплуатация машин:				103,47	9045	
		Итого прямые затраты:				111,25	9725	
		Накладные расходы	%	--		26,26	2296	
		Сметная прибыль	%	8		11,00	962	
310	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	м3 грунта	2,7036		3958,38	10702	59,1 3546
		Итого оплата труда:				2219,35	6000	
		Итого прямые затраты:				2219,35	6000	
		Накладные расходы	%	--		1445,81	3909	
		Сметная прибыль	%	8		293,21	793	
311	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	13,4240		1568,01	21049	59,1 6975
		Итого оплата труда:				879,14	11802	
		Итого прямые затраты:				879,14	11802	
		Накладные расходы	%	--		572,72	7688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		116,15	1559	
312	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	53,6960		30,13	1618	59,1 252
		Итого оплата труда:				7,95	427	
		Итого эксплуатация машин:				22,18	1191	
		Итого прямые затраты:				22,18	1191	
		Накладные расходы	%	--		5,72	307	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	120	
313	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	53,6960		195,45	10495	59,1 2905
		Итого оплата труда:				91,56	4916	
		Итого эксплуатация машин:				51,16	2747	
		Итого прямые затраты:				120,24	6456	
		Накладные расходы	%	--		60,73	3261	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	777	
314	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за 1 тонну	41,6300		249,52	10388	
		Итого прямые затраты:				222,58	9266	
		Накладные расходы	%	--		8,46	352	
		Сметная прибыль	%	8		18,48	769	
				Строительные работы				
315	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	22,0000		3852,59	84757	62,1 10534
		Итого оплата труда:				771,07	16963	
		Итого эксплуатация машин:				119,11	2620	
		Итого материалов:				2097,59	46147	
		Итого прямые затраты:				2957,79	65071	
		Накладные расходы	%	--		609,42	13407	
		Сметная прибыль	%	8		285,38	6278	
316	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,1530		24222,61	3706	42,8 547
		Итого оплата труда:				8349,46	1277	
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	1896	
		Итого прямые затраты:				18033,70	2759	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	672	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	275	
317	ТОО"ПОЛИМ ОД"	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	м	153,0000		11,33	1734	
		Итого прямые затраты:				10,11	1547	
		Накладные расходы	%	--		0,38	59	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	128	
318	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	156,0000		293,70	45818	42,8 8443
		Итого оплата труда:				126,45	19726	
		Итого эксплуатация машин:				94,30	14710	
		Итого материалов:				19,37	3022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**32428**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	9996	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	3394	
319	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1560**		**12974,23**	**2024**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**1805**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	69	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	150	
320	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1530**		**483345,73**	**73952**	**62,1 21981**
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**35397**	
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**13082**	
		Итого материалов:				**94,70**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**287488,42**	**43986**	
		Накладные расходы	%	--		160053,92	24488	
		Сметная прибыль	%	8		35803,39	5478	
321	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**154,5300**		**4468,20**	**690470**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**615919**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	23405	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	51146	
322	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**1,0000**		**4468,20**	**4468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3985,76**	**3986**	
		Накладные расходы	%	--		151,46	151	
		Сметная прибыль	%	8		330,98	331	
323	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км трубопрово**	**0,1530**		**1108949,92**	**169669**	**58,7 21271**
		Итого оплата труда:				**236839,83**	**36236**	
		Итого эксплуатация машин:				**726785,15**	**111198**	
		Итого материалов:				**7897,28**	**1208**	
		Итого прямые затраты:				**850190,32**	**130079**	
		Накладные расходы	%	--		176615,16	27022	
		Сметная прибыль	%	8		82144,44	12568	
324	**13-390201-0510 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**37,0000**		**1330,21**	**49218**	**40,6 11537**
		Итого оплата труда:				**768,01**	**28416**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,46**	**1349**	
		Итого материалов:				**70,31**	**2601**	
		Итого прямые затраты:				**874,78**	**32367**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		356,90	13205	
		Сметная прибыль	%	8		98,53	3646	
325	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**4,0000**		**21641,68**	**86567**	**58,7 9944**
		Итого оплата труда:				**4235,04**	**16940**	
		Итого эксплуатация машин:				**13354,24**	**53417**	
		Итого материалов:				**2377,16**	**9509**	
		Итого прямые затраты:				**16819,03**	**67276**	
		Накладные расходы	%	--		3219,56	12878	
		Сметная прибыль	%	8		1603,09	6412	
326	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**39,7600**		**4201,76**	**167062**	**58,7 11875**
		Итого оплата труда:				**508,81**	**20230**	
		Итого эксплуатация машин:				**285,83**	**11365**	
		Итого материалов:				**2753,98**	**109498**	
		Итого прямые затраты:				**3449,43**	**137149**	
		Накладные расходы	%	--		441,10	17538	
		Сметная прибыль	%	8		311,24	12375	
327	**11-250124-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок**	**т чугунных грузов**	**1,5000**		**219654,22**	**329481**	**58,7 11140**
		Итого оплата труда:				**12651,69**	**18978**	
		Итого эксплуатация машин:				**12441,60**	**18662**	
		Итого материалов:				**166967,28**	**250451**	
		Итого прямые затраты:				**188511,36**	**282767**	
		Накладные расходы	%	--		14872,18	22308	
		Сметная прибыль	%	8		16270,68	24406	
328	**21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0053**		**153709,05**	**812**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**137112,90**	**724**	
		Накладные расходы	%	--		5210,29	28	
		Сметная прибыль	%	8		11385,86	60	
329	**23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**183819,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**163972,01**	**328**	
		Накладные расходы	%	--		6230,94	12	
		Сметная прибыль	%	8		13616,24	27	
330	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1312,65**	**10501**	**62,1 2515**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**4049**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**4177**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**6853**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	2871	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5272,00	21088	
		Итого прямые затраты:	шт.			4702,78	18811	
		Накладные расходы	%	--		178,71	715	
		Сметная прибыль	%	8		390,52	1562	
332	ТОО "Snabluxor-SL"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 160/159	шт	4,0000		17739,19	70957	
		Итого прямые затраты:				15823,87	63295	
		Накладные расходы	%	--		601,31	2405	
		Сметная прибыль	%	8		1314,01	5256	
				Береговой указательный знак-2шт				
333	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,0000		2999,36	5999	58,7 1446
		Итого оплата труда:				1231,37	2463	
		Итого материалов:				721,33	1443	
		Итого прямые затраты:				1952,70	3905	
		Накладные расходы	%	--		824,49	1649	
		Сметная прибыль	%	8		222,17	444	
334	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		1414,90	12734	
		Итого прямые затраты:	м			1262,13	11359	
		Накладные расходы	%	--		47,96	432	
		Сметная прибыль	%	8		104,81	943	
335	21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2400		78537,20	18849	
		Итого прямые затраты:	м3			70057,45	16814	
		Накладные расходы	%	--		2662,18	639	
		Сметная прибыль	%	8		5817,57	1396	
336	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000		19188,62	9594	
		Итого прямые затраты:	м3			17116,80	8558	
		Накладные расходы	%	--		650,44	325	
		Сметная прибыль	%	8		1421,38	711	
				Установка конденсатосборников Ду=150мм-1шт				
337	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1000		3298,65	3629	59,1 1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1849,46**	**2034**	
		Итого прямые затраты:				**1849,46**	**2034**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2942,49	3237	
		НР второго уровня	%	3,8		111,81	123	
		Накладные расходы	%	--		1204,85	1325	
		Сметная прибыль	%	8		244,34	269	
338	**11-240205-0103 РСНБ РК 2015**	**Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка**	**конденсато сборник**	**1,0000**		**16461,03**	**16461**	**62,1 4291**
		Итого оплата труда:				**6909,67**	**6910**	
		Итого эксплуатация машин:				**4218,52**	**4219**	
		Итого материалов:				**624,27**	**624**	
		Итого прямые затраты:				**10392,81**	**10393**	
		Накладные расходы	%	--		4848,89	4849	
		Сметная прибыль	%	8		1219,34	1219	
339	**11-220601-0609 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0008**		**512370,35**	**391**	**62,1 52**
		Итого оплата труда:				**109878,45**	**84**	
		Итого эксплуатация машин:				**44696,12**	**34**	
		Итого материалов:				**250560,76**	**191**	
		Итого прямые затраты:				**388814,60**	**297**	
		Накладные расходы	%	--		85602,38	65	
		Сметная прибыль	%	8		37953,36	29	
340	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или**	**км трубопрово**	**0,0017**		**194256,10**	**328**	**62,1 76**
		Итого оплата труда:				**72096,38**	**122**	
		Итого эксплуатация машин:				**28946,36**	**49**	
		Итого материалов:				**37868,69**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**128510,19**	**217**	
		Накладные расходы	%	--		51356,57	87	
		Сметная прибыль	%	8		14389,34	24	
341	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка водоотводящей трубки**	**км трубопрово**	**0,0017**		**769872,96**	**1301**	**62,1 388**
		Итого оплата труда:				**369260,86**	**624**	
		Итого эксплуатация машин:				**139564,43**	**236**	
		Итого материалов:				**8202,41**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**457437,88**	**773**	
		Накладные расходы	%	--		255407,45	432	
		Сметная прибыль	%	8		57027,63	96	
342	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6900**		**935,40**	**1581**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,40**	**1410**	
		Накладные расходы	%	--		31,71	54	
		Сметная прибыль	%	8		69,29	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	**21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0400**		**17752,99**	**710**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15836,18**	**633**	
		Накладные расходы	%	--		601,77	24	
		Сметная прибыль	%	8		1315,04	53	
344	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1000**		**2137,71**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**191**	
		Накладные расходы	%	--		72,46	7	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	16	
345	**23-050301-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2047,10**	**2047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1826,07**	**1826**	
		Накладные расходы	%	--		69,39	69	
		Сметная прибыль	%	8		151,64	152	
346	**23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**184,18**	**368**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**164,29**	**329**	
		Накладные расходы	%	--		6,24	12	
		Сметная прибыль	%	8		13,64	27	
347	**21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пластикат листовой**	**т**	**0,0010**		**372416,03**	**372**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**332205,84**	**332**	
		Накладные расходы	%	--		12623,82	13	
		Сметная прибыль	%	8		27586,37	28	
348	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**572,87**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1**	
		Накладные расходы	%	--		19,42	--	
		Сметная прибыль	%	8		42,44	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Установка задвижки Тип 1 на ПЭ газопроводе Д=150-1шт				
349	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**9,0000**		**174,53**	**1571**	**59,1 / 520**
		Итого оплата труда:				**97,85**	**881**	
		Итого прямые затраты:				**97,85**	**881**	
		Накладные расходы	%	--		63,75	574	
		Сметная прибыль	%	8		12,93	116	
350	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**0,1800**		**195,45**	**35**	**59,1 / 10**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**16**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**22**	
		Накладные расходы	%	--		60,73	11	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	3	
351	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**9,0000**		**797,31**	**7176**	**60,3 / 386**
		Итого оплата труда:				**71,19**	**641**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**1427**	
		Итого материалов:				**485,79**	**4372**	
		Итого прямые затраты:				**668,29**	**6015**	
		Накладные расходы	%	--		69,96	630	
		Сметная прибыль	%	8		59,06	532	
352	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22195,80**	**19976**	**48,5 / 477**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**983**	
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**585**	
		Итого материалов:				**17682,73**	**15914**	
		Итого прямые затраты:				**19269,63**	**17343**	
		Накладные расходы	%	--		1282,04	1154	
		Сметная прибыль	%	8		1644,13	1480	
353	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**5502,94**	**5503**	**62,1 / 1453**
		Итого оплата труда:				**2340,54**	**2341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1003,49**	**1003**	
		Итого материалов:				**441,06**	**441**	
		Итого прямые затраты:				**3455,31**	**3455**	
		Накладные расходы	%	--		1640,01	1640	
		Сметная прибыль	%	8		407,63	408	
354	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**125496,24**	**125496**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**111946,26**	**111946**	
		Накладные расходы	%	--		4253,96	4254	
		Сметная прибыль	%	8		9296,02	9296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 мм ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3947,35**	**7895**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**7042**	
		Накладные расходы	%	--		133,80	268	
		Сметная прибыль	%	8		292,40	585	
356	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка патрубков**	**т фасонных частей**	**0,0153**		**622784,66**	**9546**	**62,1 2106**
		Итого оплата труда:				**221266,78**	**3392**	
		Итого эксплуатация машин:				**260638,52**	**3995**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**418135,20**	**6409**	
		Накладные расходы	%	--		158517,26	2430	
		Сметная прибыль	%	8		46132,20	707	
357	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)**	**м**	**1,0000**		**3441,57**	**3442**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3069,98**	**3070**	
		Накладные расходы	%	--		116,66	117	
		Сметная прибыль	%	8		254,93	255	
358	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3068,41**	**6137**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2737,11**	**5474**	
		Накладные расходы	%	--		104,01	208	
		Сметная прибыль	%	8		227,29	455	
359	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**15023,46**	**15023**	**62,1 1992**
		Итого оплата труда:				**3207,66**	**3208**	
		Итого эксплуатация машин:				**1056,71**	**1057**	
		Итого материалов:				**7166,44**	**7166**	
		Итого прямые затраты:				**11409,40**	**11409**	
		Накладные расходы	%	--		2501,21	2501	
		Сметная прибыль	%	8		1112,85	1113	
360	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**1,0000**		**1632,86**	**1633**	**62,1 478**
		Итого оплата труда:				**769,82**	**770**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**14**	
		Итого материалов:				**196,78**	**197**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**979**	
		Накладные расходы	%	--		533,41	533	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	23-010401-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (Футляр)**	м	1,0000		16152,29	16152	
		Итого прямые затраты:	м			14408,31	14408	
		Накладные расходы	%	--		547,52	548	
		Сметная прибыль	%	8		1196,47	1196	
362	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкци	0,0435		114564,97	4987	60,9 1046
		Итого оплата труда:				39450,74	1717	
		Итого эксплуатация машин:				33705,15	1467	
		Итого материалов:				13782,20	600	
		Итого прямые затраты:				78169,76	3403	
		Накладные расходы	%	--		27908,92	1215	
		Сметная прибыль	%	8		8486,29	369	
363	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0435		434398,17	18909	
		Итого прямые затраты:	т			387495,69	16868	
		Накладные расходы	%	--		14724,84	641	
		Сметная прибыль	%	8		32177,64	1401	
				Ограждение из "3D" панелей (3х3)м 1шт				
364	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3,2000		51,77	166	59,1 22
		Итого оплата труда:				11,49	37	
		Итого эксплуатация машин:				39,39	126	
		Итого прямые затраты:				39,39	126	
		Накладные расходы	%	--		8,54	27	
		Сметная прибыль	%	8		3,84	12	
365	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	3,2000		195,45	625	59,1 173
		Итого оплата труда:				91,56	293	
		Итого эксплуатация машин:				51,16	164	
		Итого прямые затраты:				120,24	385	
		Накладные расходы	%	--		60,73	194	
		Сметная прибыль	%	8		14,48	46	
366	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до**	м2 покрытия	16,0000		1056,85	16910	60,3 761
		Итого оплата труда:				78,88	1262	
		Итого эксплуатация машин:				142,31	2277	
		Итого материалов:				716,27	11460	
		Итого прямые затраты:				895,18	14323	
		Накладные расходы	%	--		83,39	1334	
		Сметная прибыль	%	8		78,29	1253	
367	11-270403-0904 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).**	м2 покрытия	80,0000		-55,35	-4428	60,3 -121

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**-2,50**	**-200**	
		Итого эксплуатация машин:				**-8,58**	**-687**	
		Итого материалов:				**-39,29**	**-3143**	
		Итого прямые затраты:				**-47,87**	**-3830**	
		Накладные расходы	%	--		-3,38	-271	
		Сметная прибыль	%	8		-4,10	-328	
368	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**5,0000**		**7269,81**	**36349**	**59,1 12045**
		Итого оплата труда:				**4075,98**	**20380**	
		Итого прямые затраты:				**4075,98**	**20380**	
		Накладные расходы	%	--		2655,33	13277	
		Сметная прибыль	%	8		538,50	2693	
369	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**28016,27**	**9806**	**48,5 660**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**1361**	
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**242**	
		Итого материалов:				**18698,11**	**6544**	
		Итого прямые затраты:				**23105,77**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		2835,21	992	
		Сметная прибыль	%	8		2075,28	726	
370	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**19,5600**		**6166,12**	**120609**	**42,8 15082**
		Итого оплата труда:				**1801,57**	**35239**	
		Итого эксплуатация машин:				**307,06**	**6006**	
		Итого материалов:				**2709,42**	**52996**	
		Итого прямые затраты:				**4729,29**	**92505**	
		Накладные расходы	%	--		980,08	19170	
		Сметная прибыль	%	8		456,75	8934	
371	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 3,0 м**	**шт**	**3,0000**		**10944,76**	**32834**	
		Итого прямые затраты:				**9763,04**	**29289**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	1113	
		Сметная прибыль	%	8		810,72	2432	
372	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Ограждение из "3D" панелей. Панель 2,0 м**	**шт**	**1,0000**		**8498,95**	**8499**	
		Итого прямые затраты:				**7581,31**	**7581**	
		Накладные расходы	%	--		288,09	288	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	630	
373	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Столб опорный**	**шт**	**5,0000**		**1813,11**	**9066**	
		Итого прямые затраты:				**1617,35**	**8087**	
		Накладные расходы	%	--		61,46	307	
		Сметная прибыль	%	8		134,30	672	
374	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**крепления**	**шт**	**15,0000**		**396,62**	**5949**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**353,79**	**5307**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	202	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	441	
375	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Заглушка для опорных столбов**	**шт**	**5,0000**		**160,54**	**803**	
		Итого прямые затраты:				**143,20**	**716**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	27	
		Сметная прибыль	%	8		11,89	59	
376	**ТОО "АМК Метиз"г.Алматы**	**Калитка**	**шт**	**1,0000**		**18886,55**	**18887**	
		Итого прямые затраты:				**16847,35**	**16847**	
		Накладные расходы	%	--		640,20	640	
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399	
377	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Запрещается курить)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
378	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
379	**21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)**	**100 шт.**	**0,0400**		**8660,35**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**7725,28**	**309**	
		Накладные расходы	%	--		293,56	12	
		Сметная прибыль	%	8		641,51	26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2114850**	**195236**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**163411**	
Материалы -			Тенге				**58620**	
Всего заработная плата -			Тенге				**84658**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3352**	
		Накладные расходы -	Тенге				**43171**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16527**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**223109**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				84658	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1071963	
		Материалы -	Тенге				469792	
		Всего заработная плата -	Тенге				265607	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69811	
		Местные материалы -	Тенге				26196	
		Транспортные расходы -	Тенге				9266	
		Накладные расходы -	Тенге				205343	
		Сметная прибыль -	Тенге				102185	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1379491	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				331	
		Сметная заработная плата -	Тенге				265607	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20270	
		Материалы -	Тенге				600	
		Всего заработная плата -	Тенге				1717	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16868	
		Накладные расходы -	Тенге				1856	
		Сметная прибыль -	Тенге				1770	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23896	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				859206	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				859205	
		Накладные расходы -	Тенге				32650	
		Сметная прибыль -	Тенге				71348	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				963204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2589700	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				429	
		Сметная заработная плата -	Тенге				351983	
		РАЗДЕЛ 9.Внутриквартальный газопровод низкого давления(подземный)						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
380	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1058,5610**		**148,51**	**157203**	**59,1 22469**
		Итого оплата труда:				**35,92**	**38018**	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**109534**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**117761**	
		Накладные расходы	%	--		26,26	27798	
		Сметная прибыль	%	8		11,00	11645	
381	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**32,7390**		**3958,38**	**129593**	**59,1 42942**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**72659**	
		Итого прямые затраты:				**2219,35**	**72659**	
		Накладные расходы	%	--		1445,81	47335	
		Сметная прибыль	%	8		293,21	9600	
382	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**189,8600**		**1568,01**	**297702**	**59,1 98646**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**166913**	
		Итого прямые затраты:				**879,14**	**166913**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		572,72	108737	
		Сметная прибыль	%	8		116,15	22052	
383	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,0000**		**30,13**	**3314**	**59,1 517**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**874**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**2440**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**2440**	
		Накладные расходы	%	--		5,72	629	
		Сметная прибыль	%	8		2,23	246	
384	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**435,0630**		**233,16**	**101441**	**59,1 28095**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**47539**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**26498**	
		Итого прямые затраты:				**143,41**	**62393**	
		Накладные расходы	%	--		72,48	31534	
		Сметная прибыль	%	8		17,27	7514	
385	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**245,6600**		**158,00**	**38814**	
		Итого прямые затраты:				**140,94**	**34623**	
		Накладные расходы	%	--		5,36	1316	
		Сметная прибыль	%	8		11,70	2875	
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
386	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**132,0000**		**3852,59**	**508542**	**62,1 63206**
		Итого оплата труда:				**771,07**	**101781**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**15723**	
		Итого материалов:				**2097,59**	**276882**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**390429**	
		Накладные расходы	%	--		609,42	80444	
		Сметная прибыль	%	8		285,38	37670	
387	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,5040**		**24222,61**	**36431**	**42,8 5375**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**12558**	
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**18638**	
		Итого прямые затраты:				**18033,70**	**27123**	
		Накладные расходы	%	--		4394,65	6610	
		Сметная прибыль	%	8		1794,27	2699	
388	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Лента сигнальная "опасно ГАЗ"**	**м**	**1504,0000**		**11,33**	**17043**	
		Итого прямые затраты:				**10,11**	**15203**	
		Накладные расходы	%	--		0,38	578	
		Сметная прибыль	%	8		0,84	1262	
389	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1534,0000**		**293,70**	**450539**	**42,8 83020**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**193973**	
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**144651**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**19,37**	**29714**	
		Итого прямые затраты:				**207,87**	**318873**	
		Накладные расходы	%	--		64,08	98292	
		Сметная прибыль	%	8		21,76	33373	
390	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5340**		**12974,23**	**19902**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**11573,39**	**17754**	
		Накладные расходы	%	--		439,79	675	
		Сметная прибыль	%	8		961,05	1474	
391	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,5400**		**373658,72**	**201776**	**62,1 60712**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**97765**	
		Итого эксплуатация машин:				**60356,27**	**32592**	
		Итого материалов:				**94,70**	**51**	
		Итого прямые затраты:				**220885,09**	**119278**	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	67551	
		Сметная прибыль	%	8		27678,42	14946	
392	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,5700**		**373658,72**	**212985**	**62,1 64085**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**103196**	
		Итого эксплуатация машин:				**60356,27**	**34403**	
		Итого материалов:				**94,70**	**54**	
		Итого прямые затраты:				**220885,09**	**125904**	
		Накладные расходы	%	--		125095,21	71304	
		Сметная прибыль	%	8		27678,42	15777	
393	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,3950**		**333623,77**	**131781**	**62,1 40262**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**64835**	
		Итого эксплуатация машин:				**47595,26**	**18800**	
		Итого материалов:				**47,35**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**195672,02**	**77290**	
		Накладные расходы	%	--		113238,88	44729	
		Сметная прибыль	%	8		24712,87	9762	
394	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**545,4000**		**1444,06**	**787588**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1288,14**	**702552**	
		Накладные расходы	%	--		48,95	26697	
		Сметная прибыль	%	8		106,97	58340	
395	**23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**575,7000**		**978,71**	**563445**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**873,04**	**502609**	
		Накладные расходы	%	--		33,18	19099	
		Сметная прибыль	%	8		72,50	41737	
396	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**398,9500**		**485,78**	**193802**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**433,33**	**172877**	
		Накладные расходы	%	--		16,47	6569	
		Сметная прибыль	%	8		35,98	14356	
397	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**2,0000**		**1444,06**	**2888**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1288,14**	**2576**	
		Накладные расходы	%	--		48,95	98	
		Сметная прибыль	%	8		106,97	214	
398	**23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**2,0000**		**978,71**	**1957**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**873,04**	**1746**	
		Накладные расходы	%	--		33,18	66	
		Сметная прибыль	%	8		72,50	145	
399	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)**	**м**	**2,0000**		**485,78**	**972**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**433,33**	**867**	
		Накладные расходы	%	--		16,47	33	
		Сметная прибыль	%	8		35,98	72	
400	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных**	**км**	**1,5050**		**811773,22**	**1221719**	**58,7 154786**
		Итого оплата труда:				**175209,35**	**263690**	
		Итого эксплуатация машин:				**526926,77**	**793025**	
		Итого материалов:				**7495,69**	**11281**	
		Итого прямые затраты:				**621277,23**	**935022**	
		Накладные расходы	%	--		130364,64	196199	
		Сметная прибыль	%	8		60131,35	90498	
401	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**16,0000**		**1146,59**	**18345**	**40,6 4365**
		Итого оплата труда:				**672,01**	**10752**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**496**	
		Итого материалов:				**46,96**	**751**	
		Итого прямые затраты:				**749,96**	**11999**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		311,70	4987	
		Сметная прибыль	%	8		84,93	1359	
402	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**23,0000**		**662,42**	**15236**	**40,6** 3586
		Итого оплата труда:				**384,00**	**8832**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,23**	**419**	
		Итого материалов:				**32,76**	**753**	
		Итого прямые затраты:				**434,99**	**10005**	
		Накладные расходы	%	--		178,36	4102	
		Сметная прибыль	%	8		49,07	1129	
403	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**5,0000**		**16526,77**	**82634**	**58,7** 9560
		Итого оплата труда:				**3257,37**	**16287**	
		Итого эксплуатация машин:				**10332,48**	**51662**	
		Итого материалов:				**1675,66**	**8378**	
		Итого прямые затраты:				**12830,28**	**64151**	
		Накладные расходы	%	--		2472,28	12361	
		Сметная прибыль	%	8		1224,21	6121	
404	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,заглушки, переходы, муфты, накладные уходы. Установка**	**шт.**	**287,0000**		**1312,65**	**376730**	**62,1** 90215
		Итого оплата труда:				**506,18**	**145274**	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**149859**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**245839**	
		Накладные расходы	%	--		358,83	102985	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	27906	
405	23-020304-2022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**7521,39**	**22564**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6709,30**	**20128**	
		Накладные расходы	%	--		254,95	765	
		Сметная прибыль	%	8		557,14	1671	
406	23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11431,63**	**11432**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10197,34**	**10197**	
		Накладные расходы	%	--		387,50	387	
		Сметная прибыль	%	8		846,79	847	
407	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**(Накладной уход для футляра) Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17,0000**		**5717,07**	**97190**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5099,79**	**86696**	
		Накладные расходы	%	--		193,79	3294	
		Сметная прибыль	%	8		423,49	7199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	**23-020304-3615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Накладной уход)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**5717,01**	**125774**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5099,74**	**112194**	
		Накладные расходы	%	--		193,79	4263	
		Сметная прибыль	%	8		423,48	9317	
409	**23-020304-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**10997,05**	**21994**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9809,69**	**19619**	
		Накладные расходы	%	--		372,77	746	
		Сметная прибыль	%	8		814,60	1629	
410	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6510,11**	**13020**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5807,21**	**11614**	
		Накладные расходы	%	--		220,67	441	
		Сметная прибыль	%	8		482,23	964	
411	**23-020304-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**5142,12**	**15426**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4586,92**	**13761**	
		Накладные расходы	%	--		174,30	523	
		Сметная прибыль	%	8		380,90	1143	
412	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**39,0000**		**2940,22**	**114669**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2622,76**	**102288**	
		Накладные расходы	%	--		99,66	3887	
		Сметная прибыль	%	8		217,79	8494	
413	**ТОО Полимод**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**13492,93**	**13493**	
		Итого прямые затраты:				**12036,08**	**12036**	
		Накладные расходы	%	--		457,37	457	
		Сметная прибыль	%	8		999,48	999	
414	**ПРАЙС ТОО Полимод**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**13492,93**	**26986**	
		Итого прямые затраты:				**12036,08**	**24072**	
		Накладные расходы	%	--		457,37	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		999,48	1999	
415	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**156,0000**		**1048,80**	**163613**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**935,56**	**145947**	
		Накладные расходы	%	--		35,55	5546	
		Сметная прибыль	%	8		77,69	12119	
416	**23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**2158,26**	**32374**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1925,23**	**28878**	
		Накладные расходы	%	--		73,16	1097	
		Сметная прибыль	%	8		159,87	2398	
417	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**3011,63**	**72279**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2686,46**	**64475**	
		Накладные расходы	%	--		102,09	2450	
		Сметная прибыль	%	8		223,08	5354	
418	**23-020302-8709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**766,39**	**2299**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**683,64**	**2051**	
		Накладные расходы	%	--		25,98	78	
		Сметная прибыль	%	8		56,77	170	
419	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1934,93**	**3870**	**62,1** **927**
		Итого оплата труда:				**746,58**	**1493**	
		Итого эксплуатация машин:				**768,83**	**1538**	
		Итого прямые затраты:				**1262,39**	**2525**	
		Накладные расходы	%	--		529,21	1058	
		Сметная прибыль	%	8		143,33	287	
420	**23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2962,38**	**5925**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2642,53**	**5285**	
		Накладные расходы	%	--		100,42	201	
		Сметная прибыль	%	8		219,44	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г. Установка**	**шт.**	**39,0000**		**2621,37**	**102233**	**62,1 24494**
		Итого оплата труда:				**1011,38**	**39444**	
		Итого эксплуатация машин:				**1041,42**	**40616**	
		Итого прямые затраты:				**1710,27**	**66701**	
		Накладные расходы	%	--		716,92	27960	
		Сметная прибыль	%	8		194,18	7573	
422	**ТОО"ПОЛИМ ОД"**	**Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь-ПЭ ЦНС-Г 63х57 ПЭ100 Г SDR 11**	**шт**	**39,0000**		**23609,12**	**920756**	
		Итого прямые затраты:				**21060,02**	**821341**	
		Накладные расходы	%	--		800,28	31211	
		Сметная прибыль	%	8		1748,82	68204	
423	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Кран ПЭ диаметром 110 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**3145,84**	**9438**	**62,1 3171**
		Итого оплата труда:				**1702,10**	**5106**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**270**	
		Итого прямые затраты:				**1749,17**	**5248**	
		Накладные расходы	%	--		1163,64	3491	
		Сметная прибыль	%	8		233,03	699	
424	**ТОО"ТОРГОВ ЫЙ дом СТЗ"Арыстан"**	**Шаровый кран D-110 ПЭ**	**шт**	**3,0000**		**112600,63**	**337802**	
		Итого прямые затраты:				**100443,01**	**301329**	
		Накладные расходы	%	--		3816,83	11451	
		Сметная прибыль	%	8		8340,79	25022	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**6055273**	**800433**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**400957**	
Материалы -			Тенге				**31218**	
Всего заработная плата -			Тенге				**226114**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32957**	
Накладные расходы -			Тенге				**115244**	
Сметная прибыль -			Тенге				**41296**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**557496**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**274**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**226114**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2489177**	
Материалы -			Тенге				**296665**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1164873**	
Транспортные расходы -			Тенге				**34623**	
Накладные расходы -			Тенге				**825431**	
Сметная прибыль -			Тенге				**265169**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3579776**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1439**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1164873**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3165140**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3165140**	
Накладные расходы -			Тенге				**120275**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**262833**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3548248**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**7685521**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1713**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1390988**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20427961**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3456724**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6965224**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1438084**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9915994**	
		- перевозка грузов	Тенге				**90017**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2727650**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**23155611**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**879913**	
	ИТОГО:		Тенге				**24035524**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1922842**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25958366**	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	337 458,76
ИТОГО:	Тенге	**26 295 824,58**
Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (3,119%)	Тенге	820 166,77
Итого	Тенге	**27 115 991,34**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383	Тенге	**28 741 277,77**
Ценовая скидка		**21 304 378,52**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	2 556 525,42
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**23 860 903,94**

Заказчик: ГУ Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Начальник отдела: Толкунбаев Н.К. _____

Подрядчик: ТОО "Build market-T"
Директор: Шакирова С.А. _____

Технадзор: ТОО "Глобал КазТех Сервис"
Директор: Толыбаев С.Ж. _____