Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» 10 2018 г.

Подрядчик: **ТОО «Build market-T»**
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул.Кужанова, 4а
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Шакировой С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район «Подхоз») Алгинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Толкунбаев Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Гипрогаз Кампани» Проект № 356-С12-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 26.09.2017 года №134**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	м	8997,0		8997,0	
Подземный газопровод низкого давления	м	2109,0		2109,0	
Надземный газопровод низкого давления	м	189,0		189,0	

Блочный газорегуляторный пункт (ПГБ)	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подводящий газопровод высокого давления II категории от точки врезки до ПГБ-13-2НУ1 проложено подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ду 160×14,6 мм, протяженностью – 8997,0 метров.

Переходы газопровода высокого давления II категории через балки (3 шт) из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ду 160×14,6 мм, протяженностью – 380 метров; под автодорогой методом прокола футляры (2 шт) из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ду450×40,9мм, протяженностью – 75 метров.

Внутриквартальные сети газопровода низкого давления от ПГБ до потребителей проложено: подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ду 110×6,6 мм, протяженностью – 542,0 метров, Ду90×5,4 мм, протяженностью – 1171,0 метров, Ду63×3,8мм, протяженностью – 396,0 метров; и надземно по опорам из стальных труб Ду108×4,0 мм, протяженностью – 13 метров, Ду57×3,0мм, протяженностью – 176 метров.

Надземный газопровод на площадке ПГБ окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

ПГБ-13-2НУ1 с площадкой – 1 ед., с регуляторами РДГ-50Н, с измерительным комплексом для измерений количества газа СГ-ЭКВз-Р-0,75-65/1,6 (1:80) на базе Rabo G40 с ЕК-270. Электроснабжение ПГБ-13-2НУ1 от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ «Подхоз», запитанной по ВЛ-6кВ, отходящей с ячейки №28 «Илек-1» ПС-110/35/6кВ «Алга».

Газовое оборудование в шкафном исполнении в полной заводской готовности установлены на железобетонные площадки в ограждении прямоугольной конфигурации с устройством калитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *1* единица; фактически *1* единица.

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,3 месяцев**

фактически, месяц: **4,3 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей газоснабжения в городе Алга (район «Подхоз») Алгинского района Актюбинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шакирова С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата