Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«26» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПромСпецСтройПроект», г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тажибайұлы А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. К.Маркс, г.Шымкент»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», проект № 19/0121-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №1571 от 07.12.2018 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ ВЛИ-0,38кВ	км км	3,229 31,001		3,229 31,001	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: опоры железобетонные марки СВ110-3,5, СВ105-3,6, СВ95-2а, провод марки СИП5-4х35, СИП5-4х50, СИП5-4х70, КТПН с трансформаторами;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.12.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 26.12.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»,

Генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. К.Маркс, г.Шымкент» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Тажибайұлы А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» декабря 2018 г.

Технический надзор ТОО «Техноинжиниринг-М», директор Калмаганбетов М.А., г.Шымкент, район Каратау, кв.190 ул.Жанакурылыс дом №4412
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Омаров С.И., аттестат эксперта № KZ90VJE00015164, KZ20VJE00015163, KZ47VJE00015162 от 02.02.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора № 274 от 11.12.2018 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. К.Маркс, г.Шымкент»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ПромСпецСтройПроект», лицензия №03885 от 28.01.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Тажибайұлы А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.12.2018 г.;
месяц, год
окончание работ 26.12.2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;
фактически 1 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 305 355,69 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 305 355,69 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 316 788,326 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 305 351,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 437,326 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Энергосервис ЭТЛ» проект № 19/0121.17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №1571 от 07.12.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Техноинжиниринг-М», Директор Калмаганбетов М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) технического надзора Омаров С.И., аттестат эксперта KZ90VJE00015164, KZ20VJE00015163, KZ47VJE00015162 от 02.02.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.