ф-2в

Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ228560000000460056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит»

Субподрядчик: ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

Наименование: "Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилого дома поз.6 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО"

Договор: №6 от 14.03.2016г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

18.04.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-3-1 Наружные сети канализации								
28	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=3,000;	1,284	1961,8	–	2519	–	750	3,1	4
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	610	–	123	–	–
29	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=3,000;	16,02	522,97	–	8378	–	527	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	396	–	133	–	–

40	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	22,5	1510,68	73,75	33990	1659	990	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	481	263	133	0,041	1
41	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	150	556,44	20,1	83466	3015	2915	0,0604	9
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	1380	812	133	0,0197	3
42	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	150	660,15	15,35	99023	2303	2195	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133	0,01766	3
44	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	1548,61	6,63	30972	133	2938	0,698	14
		м бортового камня		108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–

Локальная смета №2-4-1 Наружные сети дренажной канализации

27	Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=8,000;	3,424	1961,8	–	6717	–	2000	3,1	11
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	1626	–	123	–	–
28	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=8,000;	41,92	522,97	–	21923	–	1381	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1038	–	133	–	–

Локальная смета №7-2-1 Покрытие

РАЗДЕЛ 1.Тип 1

2	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	2007	456,06	17,7	915312	35524	34007	0,0518	104
		м2 покрытия и основания								

			7,88	4,86	15815	9754	133	0,01754	35
3	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	4014	51,79	0,39	207885	1565	1121	0,0003	1
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	201	642	133	0,00066	3
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2007	700,33	15,35	1405562	30807	29362	0,0336	67
		м2 покрытия		5,94	5,06	11922	10155	133	0,01766	35
	РАЗДЕЛ 2.Тип 2									
6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	632	552,67	–	349287	–	20804	0,144	91
		м2 покрытия		24,75	–	15642	–	133	–	–
7	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	1264	88,63	–	112028	–	6691	0,0232	29
		м2 покрытия		3,98	–	5031	–	133	–	–
	РАЗДЕЛ 3.Тип 3									
9	Е27-4-1	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси	264	56,43	9,63	14898	2542	1640	0,0204	5
		м2 основания или покрытия		3,24	1,43	855	378	133	0,00483	1
10	30-8-91	Каменные высевки (прим)К=0,040;	10,56	533		5628				
		м3								
	РАЗДЕЛ 4. Бортовой камень									
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	389	531,61	6,63	206796	2579	57139	0,698	272
		м бортового камня		108,68	1,76	42277	685	133	0,0061	2

12 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	17,11	22600		386686				
	м3								
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	694	531,61	6,63	368937	4601	101938	0,698	484
	м бортового камня								
			108,68	1,76	75424	1221	133	0,0061	4

Локальная смета №7-3-1 Озеленение

1 Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	21	669,02	55,44	14049	1164	17198	4,284	90
	яма								
			613,58	21,29	12885	447	129	0,086	2
2 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	21	796,15	218,24	16719	4583	15197	2,957	62
	шт								
			507,83	53,2	10664	1117	129	0,223	5
3 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	21	3760		78960				
	шт								
4 Е47-5-15	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 %	10	897,45	78	8975	780	10959	5,72	57
	яма								
			819,45	29,95	8195	300	129	0,121	1
5 Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	10	1032,19	286,81	10322	2868	9601	3,878	39
	шт								
			674,55	69,71	6746	697	129	0,293	3

6	30-12-53	Лиственница, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше(прим) *шт*	10	4860		48600			
9	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 % *м траншеи*	82	80,54	6,06	6604	497	8179	0,517	42
				74,48	2,84	6107	233	129	0,01	1
10	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь *м изгороди*	82	66,92	–	5487	–	7045	0,404	33
				66,6	–	5461	–	129	–	–
11	30-12-46	Кустарники лиственных пород, без кома *шт*	246	56		13776				
12	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 % *яма*	24	120,84	12,39	2900	297	3504	0,761	18
				108,45	4,7	2603	113	129	0,018	–
13	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м *шт*	24	27,63	–	663	–	850	0,166	4
				27,45	–	659	–	129	–	–
14	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	24	649		15576				

Локальная смета №7-4-1 Малые архитекурные формы

1	Т1-40-7	Установка для сушки белья, тип 4 – строительные работы *установка*	2	1859,11	54,25	3718	109	799	2,2	4

			366,3	14,1	733	28	105	0,069	–
2 Т1-40-8	Установка для сушки белья, тип 4 – монтаж металлоконструкций	2	4682,37	6,87	9365	14	833	2,7	5
	установка		461,2	1,87	922	4	90	0,007	–
3 Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	1	13559,79	303,27	13560	303	3178	18	18
	установка		2953,5	73,32	2954	73	105	0,358	–
4 Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	1	12048,08	18,11	12048	18	1076	6,9	7
	установка		1188,97	5,61	1189	6	90	0,021	–
5 Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	17	4464,45	–	75896	–	18466	6,3	107
	скамья		1034,55	–	17587	–	105	–	–
6 Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы	9	1718,71	57,07	15468	514	3652	2,2	20
	урна		369,6	16,92	3326	152	105	0,083	1
7 Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5929	28	28
	стол-скамья		4620	321,48	4620	321	120	1,6	2
8 Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы	1	63229,27	1210,75	63229	1211	6055	33	33
	песочница		5428,5	338,4	5429	338	105	1,7	2
9 Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
	качели		115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
10 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
	качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
11 Т1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
	горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
12 Т1-8-4	Горка-скат, тип IIA – монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15

	горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
13 Т1-7-8	Спираль (прим) – строительные работы	1	21784,75	597,25	21785	597	5553	31	31
	балансир		5148	141	5148	141	105	0,689	1
14 Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
	стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
15 Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1217	7,8	8
	стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,014	–
16 Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
	стол		658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
17 Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
	стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
18 Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
	стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
	0,1 Железобетонная канава								
21 Е7-31-8	Установка лотков сечением более 0,5 м2К=5,000;	7,8	2607,77	1128,18	20341	8800	16016	6,58	51
	м3 сборных железобетонных конструкций		1116	350,61	8705	2735	140	1,2925	10
22 30-18-156	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 1000 мм	30	8940		268200				
	м								
23 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=5,000;	7,8	236		1841				
	м3								

24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=5,000;	7,8	274	2137	
		м3				
25	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=5,000;	0,021	63800	1340	
		т				
		Всего прямые затраты			**5154188**	**112309**	**1871**
					299300	**32835**	**121**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4742584		
		Накладные расходы, тенге			420431		
		- заработная плата, тенге			63065		
		- трудоемкость, чел-ч			210		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			334477		
		Всего			**5909096**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			70909		
		- сметная заработная плата, тенге			9998		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			57		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)			172822		
		- сметная заработная плата, тенге			79498		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			484		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			59800		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			23920		
		Доп.оплата труда и соц. поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска			15672		
		Ежегодный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска			16770		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6268989**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**16029804,87**		
		- материалы, тенге			12128467		

- сметная заработная плата, тенге	1453493
Налог (2%)	320596,10
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	16 350 400,97
Итого с учетом скидки	13 897 840,18
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 667 740,82
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с НДС	15 565 581,00

Генподрядчик:
ТОО «Өскемен-пласт»

Директор

_____**Набиев С.Ч.**

Субподрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____**Уразгулов Р.Р.**