# Декларация о соответствии

«03» 10 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Өскемен-пласт»,РК,ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, 47-23

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Уразгулова Рустама Робертовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО» г. Усть-Каменогорск, ВКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Кудияров Б. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Big Build Street"
ТОО «ВК Стройсбыт»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Восток Массивпроект» № 06-0234/15 от 15.07.2015 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» № 7/1 от 15.07. 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- наружные сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб диам. 114х4 мм по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» антикоррозионной изоляцией, общая протяженность труб 0114 мм составляет 33,5 м от места врезки до здания позиции 6;
- наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных безнапорных канализационных труб диам. 160мм, в месте пересечения с водопроводом из чугунных напорных труб диам.200 мм по ГОСТ 5525-88, общая протяженность полипропиленовых труб диам.160 мм составляет 49,48 м от колодца №1 до колодца №3, чугунных труб диам.200 мм составляет 31,74 м от колодца №3 до места подключения в существующем колодце №10с:

- сеть дренажной системы выполнена из гофрированных полипропиленовых щелевидных труб диам.315 мм. общая протяженность труб диам.315 мм составляет 231,1

м от колодца №1 до места подключения в существующем колодце №61с;

- наружные тепловые сети выполнены в подземных непроходных железобетонных каналах КЛ-60-45 по типовой серии 3.006-1.2/87, трубы выполнены стальные электросварные прямошовные диам.76х3 по ГОСТ 10704-91, теплоизоляция трубопроводов выполнена матами из стеклянного штапельного волокна типа «URSA»-М25Ф в обкладке из фольгоизола для подающих трубопроводов 076х3 - 60 мм, для обратных 40 мм с учетом уплотнения, антикоррозионное покрытие трубопроводов выполнено изоловое в два слоя по холодной мастике марки МРБ-Х-Т15 ГОСТ 10296-79*, общая протяженность груб диам.76 мм составляет 79.6 м от места подключения до здания позиции 6;
- наружное электроснабжение выполнено двумя взаиморезервируемыми кабелями КЛ-0,4 кВ сечением АВБбШв 4х120+1х70мм2 общая протяженность кабеля составляет 60,09 м от ТП №3 до здания позиции 6.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2015 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилого дома поз. 6 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «Өскемен-пласт»

Директор Набиев С. Ч.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 03.10.2016 г. М.П.