Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Наименование стройки: Электроснабжение и автомобильные дороги к новым жилым домам мкр. Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 404 451,98	6 052 986,22	5 404 451,98	6 052 986,22	5 404 451,98	6 052 986,22
	Всего к оплате подрядчику	**5 404 451,98**	**6 052 986,22**	**5 404 451,98**	**6 052 986,22**	**5 404 451,98**	**6 052 986,22**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

Сейдахметов С.С.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Форма-2
Наименование стройки: Электроснабжение и автомобильные дороги к новым жилым домам мкр. Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети электроснабжения мкр.Байтерек										
РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10кВ										
ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН- 400, 250 Ква										
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,02	402,75	--	1619	--	1830	2,80	11
		м3		402,75	--	1619	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,628	134,10	--	352	--	398	0,97	3
		м3		134,10	--	352	--	113	--	--
3	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	6,24	1498,70	49,10	9352	306	753	0,53	3
		м2		79,66	18,40	497	115	123	0,09	1
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,172	14100,00	--	30625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	--
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,84	226,38	9,95	869	38	264	0,36	1
		м2		52,20	3,74	200	14	123	0,02	--
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,34	2462,28	73,75	13149	394	235	0,14	1
		м3		21,38	11,67	114	62	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	66,66	401,08	5,88	26736	392	769	0,05	3
		м2		7,02	1,65	468	110	133	0,01	--
		Земляные работы для кабеля АСБ -40м								
16	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	19,53	28,89	27,85	564	544	180	0,01	--
		м3		1,04	8,44	20	165	97	0,03	1
17	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,47	353,70	--	520	--	588	2,27	3
		м3		353,70	--	520	--	113	--	--
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,30925	6,48	6,48	54	54	17	--	--
		м3		--	2,10	--	17	97	0,01	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,76975	134,10	--	371	--	420	0,97	3
		м3		134,10	--	371	--	113	--	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	8,30925	21,55	4,52	179	38	137	0,11	1
		м3		17,03	--	142	--	97	--	--
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,70	27,80	1468	1112	597	0,06	2
		м		8,80	6,90	352	276	95	0,04	2
22	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	40	26,40	3,10	1056	124	745	0,11	4
		м		19,10	0,50	764	20	95	--	--
23	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,04	804100,00	--	32164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,02	41504,56	31105,06	830	622	327	51,10	1
		1км		9157,50	6414,57	183	128	105	22,72	--
25	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	0,00975	165875,00	--	1617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
27	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие наружной установки для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3КНТп 10х25-50	1	4170,00	--	4170	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие внутренней установки для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3КНТп 10х25-50	1	4080,00	--	4080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,2	41504,56	31105,06	49805	37326	19621	51,10	61
		1км		9157,50	6414,57	10989	7697	105	22,72	27
30	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,6	55345,00	--	199242	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ОДНОЦЕПНЫЕ 10 кВ								
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 - 1ШТ								
31	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
32	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
34	С143015-3	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5	0,1	21000,00	--	2100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ)	0,023	154400,00	--	3551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГ-2	0,0032	125300,00	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГ-5	0,0011	125300,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0012	147300,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-56	Болты строительные с гайками Б-5	0,0006	136500,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-237	Кронштейн У-1	0,007	154400,00	--	1081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-41	Стяжка Г-1	0,0114	147100,00	--	1677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00048	49389,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор ШФ 20	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12,00	--	12	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6ШТ НА ОДНУ ОПОРУ								
48	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	12	78,60	1,60	943	19	770	--	--
		шт		67,50	--	810	--	95	--	--
49	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	603,00	--	7236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1839Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	6	611,00	--	3666	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	128,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145,00	--	870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КРМ-1 НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
55	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-1	0,0138	154400,00	--	2131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-2	0,002	154400,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-237	Вал привода РАЗ	0,024	154400,00	--	3706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-4	0,003	154400,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-237	КРОНШТЕЙН Р-2	0,0081	154400,00	--	1251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-237	КРОНШТЕЙН КМ-1	0,0027	154400,00	--	417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-260	Уголок L 2300, 80x80x6	0,017	114900,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-237	Скоба КМ-3	0,0018	154400,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7	0,0035	147300,00	--	516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0032	147300,00	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0031	50642,00	--	157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0012	49389,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	2	78,60	1,60	157	3	128	--	--
		шт		67,50	--	135	--	95	--	--
68	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор ШФ-20Г	2	388,00	--	776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
72	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
74	С151610-19	Муфта КН (ТУ16.521.232-77)	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-202	Наконечник 7-8 ГОСТ 7386-80	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12(М8)	0,001018	149300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 - 1ШТ								
81	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
82	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	19200,00	--	19200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С12021-260	Траверсы стальные с деталями крепления ТМ-10	0,012	114900,00	--	1379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12021-41	Накладка ОГ-9	0,005	147100,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х42	0,0024	147300,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00048	49389,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляторы, Линейная арматура								
88	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-В ГОСТ 22863-77	3	446,00	--	1338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок КБ (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 18380	3	12,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода СШ-2	3	540,00	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	163,00	--	163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ПР-1 НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ								
92	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-1	0,0138	154400,00	--	2131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-2	0,002	154400,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12021-237	Вал привода РАЗ	0,024	154400,00	--	3706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-4	0,003	154400,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12021-237	КРОНШТЕЙН Р-5	0,0045	154400,00	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7	0,0021	147300,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0008	147300,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00279	50642,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00108	49389,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	4	78,60	1,60	314	6	257	--	--
		шт		67,50	--	270	--	95	--	--
102	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор ШФ-20Г	4	388,00	--	1552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12,00	--	48	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
106	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
108	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12(М8)	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-2 - 4ШТ								
110	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
111	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С12021-237	Надставка ТС-1	0,306	154400,00	--	47246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0096	147300,00	--	1414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор ШФ 20	24	446,00	--	10704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	12,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	24	113,00	--	2712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-3.1с -1шт								
118	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
119	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,0218	125300,00	--	2732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021-237	Узел крепления У-52	0,0071	154400,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-56	Гайки М20	0,00071	136500,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
125	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	3	334,11	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Кожух защитный SP 15	3	144,54	--	434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор штыревой SDI 37	3	3237,78	--	9713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Вязка спиральная SO 115.9585	6	5594,37	--	33566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с -2ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
130	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	18700,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
131	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,04928	154400,00	--	7609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12021-41	Накладка ОГ52(1шт)	0,00304	147100,00	--	447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0048	147300,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12021-237	Узел крепления У-1(2шт)	0,028	154400,00	--	4323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С151804-1444Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление изолятора КИsl	2	851,00	--	1702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	50642,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00184	49389,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-56	Гайки М20	0,00284	136500,00	--	388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
139	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	12	334,11	--	4009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Кожух защитный SP 15	12	144,54	--	1734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор штыревой SDI 37	6	3237,78	--	19427	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Вязка спиральная SO 115.9585	12	5594,37	--	67132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	145,00	--	1740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	3837,92	--	46055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 255	12	3631,59	--	43579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим прокалывающий SLW25.2	6	1624,13	--	9745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 091 220**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0**				
		Итого без оборудование				**1 091 220**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50 315**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68 492**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1 210 027**				

04-02/ Электроснабжение "Байтерек"		**1 210 027**
ИТОГО	**Тенге**	**1 210 027**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 210 027**
Временные здания и сооружения ЭМР -2,8%	Тенге	33 881
Итого	**Тенге**	**1 243 908**
зимнее удорожание ЭМР -1,71%	Тенге	21 271
Выслуга лет 1%	Тенге	12 439
Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге	4 976
затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге	19 646
Итого	**Тенге**	**1 302 239**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**1 302 239**
Переход на текущие цены К=2,557	Тенге	3 329 826
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	66 597
Итого	**Тенге**	**3 396 422**
С понижающим коэффицентом К=0,798247046598699	Тенге	2 711 184
НДС	Тенге	325 342
ВСЕГО с НДС	**Тенге**	**3 036 526,09**

Автомобильная дорога м-н Байтерек

		Земляное полотно								
12	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2719,18	11,19	11,19	30428	30428	8071	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	8321	97	0,01	27
13	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2719,18	37,60	37,60	102237	102237	27119	--	--
		м3		--	10,28	--	27958	97	0,03	91
14	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1318,2	26,27	25,02	34631	32983	10147	0,01	11
		м3		1,15	6,79	1516	8945	97	0,02	31
15	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	2201,394	67,40	67,40	148374	148374	29675	--	--
		т		--	13,48	--	29675	100	0,28	623
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3917,54	12,51	12,51	48999	48999	16268	--	--
		м3		--	4,28	--	16771	97	0,01	55
17	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3917,54	8,90	8,90	34854	34854	10175	--	--
		м3		--	2,68	--	10489	97	0,01	34
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3917,54	14,12	12,00	55306	47001	16587	0,01	48
		м3		1,62	2,75	6346	10754	97	0,01	48
19	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	34436	1,41	1,41	48583	48583	10034	--	--
		м2		--	0,30	--	10344	97	--	34
		Дорожная одежда по ТИПу I и II								
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	206,31	2462,28	73,75	507994	15216	9068	0,14	30
		м3		21,38	11,67	4411	2407	133	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 011 406				
		Накладные расходы -	Тенге			137 144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68 913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 217 463				

02-02/ Автомобильные дороги "Байтерек"		
ИТОГО	**Тенге**	**1 217 463**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 217 463**
Временные здания и сооружения АД -1,5%	Тенге	18 262
Итого	**Тенге**	**1 235 725**
зимнее удорожание АД -0,72%	Тенге	8 897
Выслуга лет 1%	Тенге	12 357
Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге	4 943
затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге	31 711
Итого	**Тенге**	**1 293 634**
Переход на текущие цены К=2,557	Тенге	3 307 822
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	66 156
Итого	**Тенге**	**3 373 978**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С понижающим коэффициентом К=0,798247046598699	Тенге			2 693 268				
		НДС	Тенге			323 192				
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**			**3 016 460,13**				
		Электроснабжение "Байтерек"	**Тенге**			**3 036 526,09**				
		Автомобильные дороги "Байтерек"	**Тенге**			**3 016 460,13**				
		Всего	**Тенге**			**6 052 986,22**				

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

Сейдахметов С.С.