Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", БИН 110640007972, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫАРКА, 39**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области**

Справка №1 от 20 мая 2025 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) за Май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
БИН 180140037225	БИН 110640007972			19	17.03.2025 г.				058-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области	**48 500 000,00**	**48 500 000,00**	**43 303 571,42**				**5 196 428,57**	**48 500 000,0**

М.П.

Габбасов Ш.А.
Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225

Заказчик _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Мұса А.О.
ТОО "Антарес Акр", БИН 110640007972

Подрядчик _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Елибаева А.У.
ТОО "КазПрогресс-СтройСервис", БИН 071140021010

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", БИН 110640007972, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫАРКА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **17.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №1 от 20 мая 2025 года

за Май 2025 (месяц, год) на «Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Канализация К1				
1	1	**1101-0101-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м^3** Формула объема = 1337.2,7.0,9	**м^3 грунта**	**3248,910**	**206**	**669275**
			из них:				
	1.1		затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих			18	58480
	1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,944986	9 3 899	29240 58271
	1.2		машины и механизмы				
			в том числе оплата труда машинистов			188	610795
	1.2.1	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м^3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	31,5794052	37 19 362	120210 611440
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,5794052*	*3 829*	*120918*
2	2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** Формула объема = (1337.2,7.0,9).0,3	**М3**	**267,951009**	**8 979**	**2405932**
			из них:				
	2.1		затраты на труд рабочих			8 979	2405932

			в том числе оплата труда рабочих			4 325	1158888
	2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	534,7765976	4 499	2405960
			Колодец канализационный д.1500(69 шт)				
3	13	**1101-0101-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м^3** Формула объема = 6,62.69	**м^3 грунта**	**456,78**	**206**	**94097**
			из них:				
	13.1		затраты на труд рабочих			18	8222
			в том числе оплата труда рабочих			9	4111
	13.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,101188	3 899	8193
	13.2		машины и механизмы			188	85875
			в том числе оплата труда машинистов			37	16901
	13.2.1	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м^3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	4,4399016	19 362	85965
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,4399016*	*3 829*	*17000*
4	14	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** Формула объема = 1,62.69	**М3**	**111,78**	**8 979**	**1003673**
			из них:				
	14.1		затраты на труд рабочих			8 979	1003673
			в том числе оплата труда рабочих			4 325	483449
	14.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	223,090524	4 499	1003684
5	16	**1122-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Формула объема = 1,723.69	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**118,887**	**82 352**	**9790582**
			из них:				
	16.1		затраты на труд рабочих			45 825	5447997
			в том числе оплата труда рабочих			22 315	2652963
	16.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 137,6059256	4 789	5447995
	16.2		машины и механизмы			26 506	3151219
			в том числе оплата труда машинистов			8 157	969761
	16.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	4,1087347	385	1582
	16.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,0543674	6 429	13208
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0543674*	*2 681*	*5508*
	16.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,209949	11 490	36882
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,209949*	*2 681*	*8606*
	16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	179,757144	12 694	2281837
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*179,757144*	*3 829*	*688290*
	16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	99,7652149	8 197	817775
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*99,7652149*	*2 681*	*267471*
	16.3		материалы, изделия и конструкции			10 021	1191366
	16.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	15,811971	40 512	640575
	16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,18887	38 987	46350
	16.3.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,475548	127 483	60624

	16.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0130776	64 705	846
	16.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,036855	36	1
	16.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	14,26644	4 351	62073
	16.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,51096	861	8189
	16.3.8	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	26,868462	13 872	372719
6	**17**	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**69**	**42 583**	**2938227**
7	**18**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**69**	**33 038**	**2279622**
8	**19**	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**140**	**35 871**	**5021940**
9	**20**	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**53**	**24 429**	**1294737**
10	**21**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**142**	**5 321**	**755582**
11	**22**	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**75**	**7 984**	**598800**
12	**23**	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**69**	**23 039**	**1589691**
13	**24**	**222-519-0201** *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	**т**	**0,3105**	**1 126 773**	**349863**
14	**25**	**222-506-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные**	**т**	**1,33860**	**1 143 119**	**1530179**
15	**26**	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Формула объема = 20,3.69	**$м^2$ поверхности**	**1 400,7**	**4 192**	**5871734**
			из них:				
	26.1		затраты на труд рабочих			1 214	1700450
	26.1.1	002-0139	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	320,7603	604 5 301	846023 1700350
	26.2		машины и механизмы			41	57428
			в том числе оплата труда машинистов			6	8404
	26.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	29,498742	1 090	32154
	26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,025512	8 197	24800
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,025512*	*2 681*	*8111*
	26.3		материалы, изделия и конструкции			2 937	4113855
	26.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 361,68	1 112	3738188
	26.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,224112	233 819	52402
	26.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,336168	961 705	323294
			Итого по смете				**36 193 934,22**
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	**6,3%**			**2 280 217,86**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление СМР работами по стройке				**38 474 152,08**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**1 923 707,60**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**1 154 224,56**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				**41 552 084,24**
			Итого в ценах на III квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0557	**1,0557**			**26 319 921,20**
			Итого в ценах на IV квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,075	**1,075**			**17 867 396,22**

			Итого в ценах 2024 года				**44 187 317,42**
			Тендерная скидка	2%			883 746,00
			ИТОГО				**43 303 571,42**
			НДС - 12%	12%			5 196 428,57
			ИТОГО с НДС				**48 500 000,00**

ал (Подрядчик)

О "Антарес Акр", БИН 110640007972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ректор: Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

.П.

сперт(ы) технического надзора:

.П.

зработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Габбасов Ш.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "КазПрогресс-СтройСервис", БИН 071140021010 Елибаева А.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Строй Zapad", БИН 140640023256 Дисенов В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)