Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик: ТОО «Prof-Facade»

Суб.подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки - Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

С П Р А В К А
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		3	10.11.24						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	2 507 632,96									
Акт №1	2 507 632,96	2 238 958,00							268 674,96	**2 507 632,96**

Подрядчик: ТОО «Prof-Facade»

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ **Тылман Т.Ж.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"
Договор суб.подряда №3 от 2024-11-10
Наименование стройки - Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

А К Т №1 от 10.12.2024
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

на Наименование стройки -Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	345		2,53	2,53	873	873	--	214	1173
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,86	--	297		86	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта недобора	138		1503,21	585,21	207443	80759	799	107143	339753
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	125885	22925		25167	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$	91,905		149,87	149,87	13774	13774	--	3339	18482
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	4638		1369	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	91,905		160,82	160,82	14780	14780	--	3606	19857
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	5009		1470	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	$м^3$	827,145		10,95	10,95	9057	9057	--	2415	12390
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,05	--	3350		918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	$м^3$	91,905	128,50	107,53	11810	9882	304	3163	16171
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	1624	2769		1198	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	46,095	285,48	270,86	13159	12486	56	3009	17462
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	617	3562		1293	
8	412-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	76,97865	186,00	--	14318	--		--	15463
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				285214	141611	1159	122889	440751
							128126	42550	--	32646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285214				
	Материалы		Тенге				1159				
	Всего заработная плата		Тенге					170676			
	Транспортные расходы		Тенге				14318				
		Накладные расходы	Тенге				122889				
		Сметная прибыль	Тенге				32646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					170676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					170676			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.**	$м^3$ материала основания в плотном теле	51,75	15130,72	1740,04	783015	90047	679326	39578	888401
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	13642	23005		65807	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	345	2540,49	333,73	876469	115137	739738	64242	1015970
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	21594	37891		75258	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство(общ.6см)**	$м^2$ покрытия	345	2868,00	250,90	989460	86560	888548	32226	1103420
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	14352	15487		81734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83**	м бортового камня	33,75	5832,85	50,35	196859	1700	147328	52478	269284
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	47831	760		19947	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые М-300**	$м^3$	1,51875	73235,00	--	111226	--	111226	--	120124
		СП - 8%			--	--	--	--		8898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4432300	384048	3931430	225797	3397199
							116822	92254	--	372649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4432300				
	Материалы		Тенге				3820206				
	Всего заработная плата		Тенге					209076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111226				
		Накладные расходы	Тенге				225797				
		Сметная прибыль	Тенге				372649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5030746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					209076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5030746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					209076			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	195	558,63	236,71	108933	46159	10775	49834	171470
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	51999	17217		12702	
18	243-116-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,06	1749888,00	--	104993	--	104993	--	113392
		СП - 8%			--	--	--	--		8399	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	52,5	149,44	1,26	7846	66	1616	4460	13290
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	6164	31		984	
20	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0525	825805,00	--	43355	--	43355	--	46823
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				768865	46225	664477	54294	344975
							58163	17248	--	65852	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				116779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12392				
	Всего заработная плата		Тенге					75411			
		Накладные расходы	Тенге				54294				
		Сметная прибыль	Тенге				13686				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75411			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				652086				
		Сметная прибыль	Тенге				52166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				704252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				889011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75411			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	69,2064	179,34	168,67	12411	11673	--	2821	16451
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	738	3179		1219	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	69,2064	58,18	58,18	4026	4027	--	992	5420
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	1378		401	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	42	9,60	0,97	403	41	--	276	733
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	362	20		54	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	м	42	235,00	--	9870	--	9870	--	10660
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
25	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	м кабеля	64,8	387,92	242,47	25137	15712	--	12060	40173
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	9425	7325		2976	
26	249-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	м^2	31,104	5331,00	--	165815	--	165815	--	179080
		СП - 8%			--	--	--	--		13265	
27	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	7,2	1210,06	106,63	8712	767	1183	5091	14908
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	6762	309		1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	7,2	3545,00	--	25524	--	25524	--	27566
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				251898	32220	202392	21240	294991
							17287	12211	--	21851	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34252				
		Материалы	Тенге				1183				
		Всего заработная плата	Тенге					24203			
		Накладные расходы	Тенге				17427				
		Сметная прибыль	Тенге				4134				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					24203			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				217646				
		Всего заработная плата	Тенге					5295			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201209				
		Накладные расходы	Тенге				3813				
		Сметная прибыль	Тенге				17717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				239176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				294989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					29498			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4477916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320398				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604104			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4799461		
		- Перевозка грузов	Тенге				14318				
		- Накладные расходы	Тенге							424220	
		- Сметная прибыль	Тенге							492998	

		Итого					4 477 916,00				
		Понижающий К=0,6					2 238 958,00				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					268 674,96				
		Итого по АКТУ:					2 507 632,96				

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Гылман Г.Ж.**