Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт системы отопления КГУ"Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза" бульвар К.Сатпаева ,строение,4 в г.Экибастуз

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления КГУ"Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза" бульвар К.Сатпаева ,строение,4 в г.Экибастуз

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) № 67 от 2022.03.18

Форма КС-3

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за 20 июля 2022год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер		Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			67		11.03.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июль) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	15 505 600,71									
3	в том числе за месяц июль	15 505 600,71	13 844 286,35							1 661 314,36	15 505 600,71
	Итого:	15 505 600,71	13 844 286,35							1 661 314,36	15 505 600,71
	Удержание 5%										775 280,04
	Аванс 30%										4 651 680,21
	Всего к оплате :										**10 078 640,46**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахметжанова К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаинов А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН 110940004909, KZ66VJE00057306 от 11.09.2020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора Черкашин А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области" Павлодарская область, г.Экибастуз, БУЛЬВАР К. САТПАЕВА, 4, БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы отопления КГУ"Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза" бульвар К.Сатпаева ,строение,4 в г.Экибастуз**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт системы отопления КГУ"Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза" бульвар К.Сатпаева ,строение,4 в г.Экибастуз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 2022.03.18

Акт приемки выполненных работ № 1 за 20 июля 2022 г.

по локальной смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Трубы

1	1 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	5146,6	68,1	51466	681	41215	7060	63208	Казахстан
					957	23,5	9570	235	–	4682		
2	2 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80	3482,83	68,18	278626	5454	196612	56475	361909	Казахстан
					957	23,48	76560	1878	–	26808		
3	3 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	63,8	2257,59	32,88	144034	2098	111201	22742	180118	Казахстан
					481,74	13,34	30735	851	–	13342		
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	88	2179,44	17,95	191791	1580	156365	24804	233923	Казахстан
					384,61	6,86	33846	604	–	17328		

5	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	214,5	2005,68	17,97	430219	3855	343864	60460	529933	Казахстан
					384,62	6,86	82500	1472	–	39254		
6	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	251,9	1268,13	17,96	319443	4525	218033	71002	421681	Казахстан
					384,62	6,86	96885	1729	–	31236		
7	7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1089	1634,83	17,97	1780326	19566	1341914	306950	2254258	Казахстан
					384,62	6,86	418846	7474	–	166982		
8	8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4,815	1523,57	17,86	7336	86	5398	1357	9388	Казахстан
					384,63	6,85	1852	33	–	695		

Раздел 2 Обвязка радиаторов

9	9 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	226,1	1094,81	15,41	247536	3484	98760	105467	381243	Казахстан
					642,6	5,26	145292	1190	–	28240		
10	10 2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1809	2857		5168313		5168313	–	5581778	Казахстан
					–		–		–	413465		
11	11 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	30	2285,1	287,2	68553	8616	1797	44618	122225	Казахстан
					1938	127,67	58140	3830	–	9054		
12	12 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	60	2131,13	83,97	127868	5038	17872	76129	220317	Казахстан
					1749,3	12,95	104958	777	–	16320		
13	13 2304-0905-2431	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 °С до +110 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	5981		179430		179430	–	193784	Казахстан
					–		–		–	14354		

Раздел 4 Подключение распределительной гребенки

14	28 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз НР = 72 %	м трубопровода	60	1659,67	39,02	99580	2341	53441	32144	142262	Казахстан
					729,97	14,12	43798	847	–	10538		
15	29 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-гильз НР = 72 %	м трубопровода	10,8598	2387,15	46,78	25924	508	16012	6900	35450	Казахстан
					865,95	16,48	9404	179	–	2626		
16	30 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 72 %	шт.	22	768,45	329,95	16906	7259	–	9278	28279	Казахстан
					438,5	147,23	9647	3239	–	2095		
17	31 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	179	837,03	355,21	149828	63582	–	82526	250942	Казахстан
					481,82	158,51	86246	28373	–	18588		

Раздел 5 Демонтажные работы

18	36 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2260	390,76	3,03	883123	6857	70234	582107	1582448	Казахстан
					356,65	1,08	806032	2450	–	117218		

19	37 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	520	672,19	5,18	349537	2694	27828	230381	626311	Казахстан
					613,49	1,84	319015	958	–	46393		
20	38 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	70	854,69	7,33	59828	513	4298	39754	107549	Казахстан
					785,96	2,81	55017	197	–	7967		
21	39 1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	10	1315,8	4,9	13158	49	339	9194	24140	Казахстан
					1277	–	12770	–	–	1788		
22	40 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	230	1064,4	48	244813	11041	–	172337	450522	Казахстан
					1016,4	24,28	233772	5585	–	33372		
23	41 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	180	83,56	1,07	15041	193	67	10642	27738	Казахстан
					82,12	–	14781	–	–	2055		

24	42 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1717,2	83,55	1,07	143478	1837	635	101524	264602	Казахстан
					82,11	–	141006	–	–	19600		
25	43 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25,8	575		14835		–	–	16022	Казахстан
					–		–		–	1187		
26	44 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км										
			т	25,8	278		7172		–	–	7746	Казахстан
					–		–		–	574		

Всего	**14 117 776**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 790 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 901
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 053 628
- перевозка грузов, тенге	22 007
- накладные расходы, тенге	2 053 851
в т.ч. зарплата, тенге	184 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 045 761
Всего	**14 117 776**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	169 413
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**285 744**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**14 572 933**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**13 844 286,35**
НДС (12 %)	1 661 314,36
Итого	**15 505 600,71**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"
БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахметжанова К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "АСПК"
БИН 700619450232, ГСЛ №20001297 от 23.01.2020 г., № аттестата KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Третьяков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаинов А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН 110940004909, KZ66VJE00057306 от 11.09.2020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора Черкашин А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)