Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки: Электроснабжение и автомобильные дороги к новым жилым домам мкр. Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	6 044 850,22	6 770 232,25	6 044 850,22	6 770 232,25	6 044 850,22	6 770 232,25
	Всего к оплате подрядчику	**6 044 850,22**	**6 770 232,25**	**6 044 850,22**	**6 770 232,25**	**6 044 850,22**	**6 770 232,25**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры микрорайонов Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети электроснабжения в мкр.Байтерек										
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ										
155	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,1	1245	20211	12450	9794	4	40
		шт		756	275	7560	2750	95	1,59	16
156	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКНТпН 1х16-35	10	3510	--	35100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
Земляные работы для кабеля АВБбШв -120м										
157	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	58,59	28,89	27,85	1692	1631	539	0,01	--
		м3		1,04	8,44	61	494	97	0,03	2
158	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,41	353,70	--	1560	--	1763	2,27	10
		м3		353,70	--	1560	--	113	--	--
159	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,462875	6,48	6,48	204	204	64	--	--
		м3		--	2,10	--	66	97	0,01	--
160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,487625	134,10	--	1406	--	1589	0,97	10
		м3		134,10	--	1406	--	113	--	--
161	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,462875	21,55	4,52	678	142	520	0,11	3
		м3		17,03	--	536	--	97	--	--
162	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7

		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
163	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,015	351529,47	1984,82	5273	30	910	270,00	4
		км		45900,00	749,25	689	11	130	3,66	--
164	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	15	45,00	6,70	675	101	482	0,19	3
		м		32,20	1,60	483	24	95	0,01	--
165	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	105	26,40	3,10	2772	326	1955	0,11	12
		м		19,10	0,50	2006	52	95	--	--
166	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,12	359800,00	--	43176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
167	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 35-10-12-ТМЛ УХЛ3	40	84,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,864	7259,41	4310,78	28050	16657	15882	16,10	62
		1км		2745,00	1169,46	10607	4519	105	4,45	17
169	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,23	176838,00	--	40673	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
170	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,634	133098,00	--	483678	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ на ж/б стойке, одноцепные								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -59шт								
171	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	59	1534,11	878,23	90512	51816	46628	3,06	181
		опора		506,25	246,42	29869	14539	105	1,03	61
		Арматура магистрали								
173	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.116	59	856,75	--	50548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы поддерживающие SO 130	59	1093,46	--	64514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

175	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	59	615,86	--	36335	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
176	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	59	565,23	--	33349	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
177	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0042598	493900,00	--	2104	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура для подводки к вводу здания									
178	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюкообразная гайка PD 2.3	59	1169,92	--	69025	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
179	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк бандажный SOT 29	59	551,97	--	32566	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
180	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	118	41,55	--	4902	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
181	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	153,4	185,04	--	28385	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
182	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	59	1689,76	--	99696	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
183	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	236	627,03	--	147978	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 -11шт									
184	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34	
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11	
		Арматура магистрали									
186	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.01	11	989,07	--	10880	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
187	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы поддерживающие SO 130	11	1093,46	--	12028	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
188	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	11	615,86	--	6774	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
189	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	11	565,23	--	6218	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

190	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0007942	493900,00	--	392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	11	334,11	--	3675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00484	55620,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0044	49389,00	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3	0,0836	154400,00	--	12908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу здания								
195	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюкообразная гайка PD 2.3	11	1169,92	--	12869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк бандажный SOT 29	11	551,97	--	6072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	22	41,55	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	28,6	185,04	--	5292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	11	1689,76	--	18587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	44	627,03	--	27589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОВЫШЕННАЯ АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 - 5шт								
201	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
202	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	10	19200,00	--	192000	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
203	С12021-41	Стяжка Г-1	0,057	147100,00	--	8385	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали										
204	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.01	5	989,07	--	4945	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюкообразная гайка PD 2.2	5	1074,60	--	5373	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
206	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы поддерживающие SO 130	5	1093,46	--	5467	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
207	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	5	1689,76	--	8449	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
208	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	20	627,03	--	12541	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
209	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	5	615,86	--	3079	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	5	565,23	--	2826	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
211	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000361	493900,00	--	178	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0022	55620,00	--	122	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,002	49389,00	--	99	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	5	334,11	--	1671	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
215	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-1	0,035	154400,00	--	5404	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП1 -1шт										
216	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3		

		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1	
217	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	19200,00	--	19200	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура магистрали									
218	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.116	1	856,75	--	857	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
219	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы поддерживающие SO 130	1	1093,46	--	1093	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
220	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	1	615,86	--	616	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
221	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	1	565,23	--	565	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
222	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000722	493900,00	--	36	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ -4шт									
223	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12	
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4	
224	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	8	13200,00	--	105600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура магистрали									
225	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.01	4	989,07	--	3956	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
226	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюкообразная гайка PD 2.2	4	1074,60	--	4298	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
227	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк бандажный SOT 29	4	551,97	--	2208	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
228	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента COT 37	10,4	185,04	--	1924	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
229	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа COT 36	8	41,55	--	332	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

230	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы поддерживающие SO 130	4	1093,46	--	4374	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
231	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	4	1689,76	--	6759	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
232	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	16	627,03	--	10032	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
233	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	4	615,86	--	2463	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
234	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	4	565,23	--	2261	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
235	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002888	493900,00	--	143	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
236	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	4	334,11	--	1336	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
237	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00176	55620,00	--	98	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
238	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0016	49389,00	--	79	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
239	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3	0,0304	154400,00	--	4694	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура для подводки к вводу здания									
240	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк бандажный SOT 29	4	551,97	--	2208	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
241	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	4	1689,76	--	6759	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
242	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	16	627,03	--	10032	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -17шт									
243	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	17	1534,11	878,23	26080	14930	13435	3,06	52	
		опора		506,25	246,42	8606	4189	105	1,03	18	

		Арматура магистрали									
245	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк сквозной SOT 21.01	17	989,07	--	16814	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
246	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	17	1689,76	--	28726	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
247	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Дистанционный бандаж SO 79.1	17	841,04	--	14298	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
248	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	17	615,86	--	10470	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
249	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы соединительные плашечные SM 2.21	17	565,23	--	9609	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
250	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0012274	493900,00	--	606	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
251	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL 37.2	17	334,11	--	5680	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
252	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00748	55620,00	--	416	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
253	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0068	49389,00	--	336	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
254	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Концевой колпачок РК 99.2595	17	117,65	--	2000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
255	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3	0,1292	154400,00	--	19948	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура для подводки к вводу здания									
256	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк бандажный SOT 29	17	551,97	--	9383	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
257	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	17	1689,76	--	28726	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
258	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	68	627,03	--	42638	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИП 4 ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ									
		стальные конструкции									

259	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	6	19,53	3,19	117	19	102	0,10	1
		1м		15,17	0,99	91	6	105	--	--
260	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00372	50642,00	--	188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00144	49389,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
262	С11011-338	Лента стальная 0,7х20-100 мм	0,001272	49000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С151803-201	Скрепа С20	12	84,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С151804-2369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Комплект промежуточной подвески ES 1500(ES 1500-95)	6	333,00	--	1998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	С151804-1739Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ZP-2 для ЗП1М	6	216,00	--	1296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155,00	--	930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
267	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кабельный ремешок КР-1, КР-2	0,000372	147300,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С151804-1739Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы KZP-2	6	216,00	--	1296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОПРЫ 0,4кВ С НЕ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ								
		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3/4 -1шт								
269	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

270	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	12600,00	--	25200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(хомут, проводник)	0,0078	154400,00	--	1204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3	0,0076	154400,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х10	0,0024	147300,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00048	49389,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор НС 18А	0,04	6500,00	--	260	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	8,00	--	32	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	5	113,00	--	565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П3/4 -2шт								
280	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2

281	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(хомут, проводник)	0,0156	154400,00	--	2409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х10	0,0048	147300,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,002046	50642,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,000792	49389,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор НС 18А	0,08	6500,00	--	520	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	8,00	--	64	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	2	113,00	--	226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,39	7259,41	4310,78	2831	1681	1603	16,10	6
		1км		2745,00	1169,46	1071	456	105	4,45	2
291	С151607-26 Изм. и доп.вып.19	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,039117	175085,00	--	6849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
292	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	18	66,70	2,10	1201	38	1110	0,39	7

		м		64,60	0,30	1163	5	95	--	--	
293	С151601-329	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2**	0,018	135500,00	--	2439	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
294	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L=3м**	100	330,10	24,10	33010	2410	11257	0,70	70	
		шт		116,00	2,50	11600	250	95	0,01	1	
295	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	150	107,30	3,50	16095	525	4674	0,18	27	
		м		32,40	0,40	4860	60	95	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2 291 660					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0					
		Итого без оборудование				2 291 660					
		Накладные расходы -	Тенге			137 995					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145 779					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 575 434					

04-02/ Электроснабжение "Байтерек"		
Итого	**Тенге**	**2 575 434**
Стоимость оборудования	Тенге	**2 575 434**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения ЭМР -2,8%	Тенге	**2 575 434**
Итого	**Тенге**	72 112
зимнее удорожание ЭМР -1,71%	Тенге	**2 647 546**
Выслуга лет 1%	Тенге	45 273
Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге	26 475
затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге	10 590
Итого	**Тенге**	41 814
Стоимость оборудования	Тенге	**2 771 700**
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	0
Переход на текущие цены К=2,557	**Тенге**	**2 771 700**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	**7 087 236**
Итого	**Тенге**	141 745
С понижающим коэффицентом К=0,798247046598699	Тенге	**7 228 980**
НДС	Тенге	5 770 512
ВСЕГО с НДС	**Тенге**	692 461
		6 462 973,79

Автомобильная дорога м-н Байтерек

Раздел 1. Подготовительные работы

Наращивание колодцев на дороге 1-ПК09+00,47

2	Е01031-А11-13	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при**	0,15	658,72	658,72	99	99	69	--	--	
		т		--	461,10	--	69	100	8,42	1	
3	Е01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках(люков)**	0,4875	284,17	284,17	139	139	97	--	--	

		т		--	198,92	--	97	100	3,63	2
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,6375	88,09	88,09	56	56	11	--	--
		т		--	17,62	--	11	100	0,37	--
5	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство опорного кольца КО 6	0,06	10430,97	1879,87	626	113	154	8,86	1
		м3		1435,50	538,43	86	32	130	2,06	--
6	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6	4870,80	--	2922	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,002	40097,59	339,59	80	1	--	0,58	--
		т		--	140,94	--	--	--	0,58	--
9	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм(наращивание)	1,29	10305,07	86,60	13294	112	709	3,06	4
		м3		490,50	32,72	633	42	105	0,16	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,30935	131,00	--	172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДОРОГА								
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	34057	1,41	1,41	48048	48048	9924	--	--
		м2		--	0,30	--	10231	97	--	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105 636				
		Накладные расходы -	Тенге			11 356				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124 012				

02-02/ Автомобильные дороги мкр. Байтерек	**Тенге**	**124 012**
Итого	**Тенге**	**124 012**
Временные здания и сооружения АД -1,5%	Тенге	1 860
Итого	**Тенге**	**125 872**
зимнее удорожание АД -0,72%	Тенге	906
Выслуга лет 1%	Тенге	1 259
Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге	503
затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге	3 230
Итого	**Тенге**	**131 770**

Переход на текущие цены К=2,557	**Тенге**	**336 937**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	6 739
Итого	**Тенге**	**343 675**
С понижающим коэффицентом К=0,798247046598699	Тенге	274 338
НДС	Тенге	32 921
ВСЕГО с НДС	**Тенге**	**307 258,46**

Электроснабжение "Байтерек"	**Тенге**	**6 462 973,79**
Автомобильные дороги "Байтерек"	**Тенге**	**307 258,46**
Всего	**Тенге**	**6 770 232,25**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.