Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Шам KZ»
Инженер: ТОО "Құрылысмаркетинг"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт жилого дома №21 по улице Аль-Фараби в г.Шымкент»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2023/К-08	01.08.2023 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС , тенге	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС , тенге	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт жилого дома №21 по улице Аль-Фараби в г.Шымкент	**30 116 277**	**30 116 277**	26 889 533							3 226 744	**30 116 277**
Удержание аванса	9 818 118	9 818 118									9 818 118
Итого к оплате:	**20 298 159**	**20 298 159**									**20 298 159**

СУО:
Заместитель директора
ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
_____ **Кунербоков С.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ **Байгозова Г.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Шам KZ»
_____ **Ганиулы Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

Подрядчик : **ТОО «Шам KZ»**

Объект : **«Капитальный ремонт жилого дома №21 по улице Аль-Фараби в г.Шымкент»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2023/К-08** от **01.08.2023 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	1010,2		283,45	–	286341	–	–	206162	531900
		НР - 72%; СП - 8%				283,45	–	286341	–		39398	
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим	**Цоколь.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	50		283,45	–	14173	–	–	10204	26327
		НР - 72%; СП - 8%				283,45	–	14173	–		1950	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий /КОЗЫРЕК/**	$м^2$ кровли	22		277,51	0,28	6105	6	–	4391	11336
		НР - 72%; СП - 8%				277,23	–	6099	–		840	
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Козырек.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	28		283,45	–	7937	–	–	5714	14743
		НР - 72%; СП - 8%				283,45	–	7937	–		1092	
5	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	15,1248		1163,00	–	17590	–		–	18997
		СП - 8%				–	–	–	–		1407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки15км**	т·км	226,872	32,00	–	7260	–		–	7841
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339406	6	–	226471	611144
							314550	–	–	45268	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				339406				
		Всего заработная плата	Тенге					314550			
		Транспортные расходы	Тенге				24850				
		Накладные расходы	Тенге				226471				
		Сметная прибыль	Тенге				45268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				611145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					314550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					314550			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ									
		СТЕНЫ									
7	Е12-110101-0901 1211-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка лестничных маршей и площадок.Ремонт**	$м^2$	40	7681,04	38,05	307242	1522	38252	193229	540508
		НР - 72%; СП - 8%			6686,69	22,64	267468	906		40038	
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	93,47	1222,51	9,29	114268	868	28223	61643	189984
		НР - 72%; СП - 8%			911,28	4,69	85177	438		14073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,3	1480,87	9,85	110029	732	24228	61516	185268
		НР - 72%; СП - 8%			1144,94	4,97	85069	369		13723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	75	1427,25	6,63	107044	498	23049	60298	180729
		НР - 72%; СП - 8%			1113,29	3,33	83497	250		13388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				638583	3620	113752	376686	1096489
							521211	1963	–	81222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				638583				
	Материалы		Тенге				113752				
	Всего заработная плата		Тенге					523174			
		Накладные расходы	Тенге				376686				
		Сметная прибыль	Тенге				81222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					523174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1096491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					523174			
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАДЫ									
11	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором приплощади отдельных мест до 5 м².Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	100	3987,82	0,29	398782	29	54651	247753	698258
		НР - 72%; СП - 8%			3441,02	–	344102	–		51723	
12	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³**	$м^3$	3,185611	50904,06	28,70	162161	91	79914	59152	239018
		НР - 72%; СП - 8%			25789,76	–	82156	–		17705	
13	Е11-150212-304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	$м^2$	902,3	1459,34	8,16	1316762	7363	75368	891012	2384399
		НР - 72%; СП - 8%			1367,65	3,86	1234031	3483		176625	
14	С1232-503-0502 232-503-0502 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделкимелкой фракции до 2,0 мм**	кг	2255,75	163,00	–	367687	–	367687	–	397102
		СП - 8%			–	–	–	–		29415	
15	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	902,3	269,58	2,90	243242	2616	103206	99858	370548
		НР - 72%; СП - 8%			152,30	1,41	137420	1272		27448	
16	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка цокольной части по камню и бетону.Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором приплощади отдельных мест до 5 м².Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	10	3987,82	0,29	39878	3	5465	24775	69826
		НР - 72%; СП - 8%			3441,02	–	34410	–		5172	
17	Е12-120102-101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28 К=2	**Цоколь.Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	$м^2$	50	722,68	3,51	36134	176	3729	23266	64152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			644,57	1,70	32229	85		4752	
18	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь**	кг	0,05	1117,00	–	56	–	56	–	60
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
19	Е11-150212-304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Козырек.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	$м^2$	28	1459,34	8,16	40862	228	2340	27650	73993
		НР - 72%; СП - 8%			1367,65	3,86	38294	108		5481	
20	С1232-503-0502 232-503-0502 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделкимелкой фракции до 2,0 мм**	кг	70	163,00	–	11410	–	11410	–	12323
		СП - 8%			–	–	–	–		913	
21	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Козырек.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	28	269,58	2,90	7548	81	3203	3099	11499
		НР - 72%; СП - 8%			152,30	1,41	4264	39		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2624522	10587	707029	1376565	4321178
							1906906	4987	–	320090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624522				
	Материалы		Тенге				327875				
	Всего заработная плата		Тенге					1911893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379153				
		Накладные расходы	Тенге				1376565				
		Сметная прибыль	Тенге				320090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4321177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1911893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4321177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1911893			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЯС-ОБВЯЗКИ									
22	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича /ПАРАПЕТ/.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	10,7	22437,83	5304,06	240085	56754	47143	109903	377987
		НР - 72%; СП - 8%			12727,84	1537,84	136188	16455		27999	
23	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,066	51455,00	–	209216	–	209216	–	225953
		СП - 8%			–	–	–	–		16737	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	6,5	60292,21	9023,02	391899	58649	205492	101743	533134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			19655,06	2084,97	127758	13552		39491	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 25 мм**	т	0,50752	40267,71	2251,92	20437	1143	903	13541	36696
		НР - 72%; СП - 8%			36236,79	819,52	18391	416		2718	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3996	339973,00	--	135853	--	135853	--	146721
		СП - 8%			--	--	--	--		10868	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10792	363720,00	--	39253	--	39253	--	42393
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1036743**	**116546**	**637860**	**225187**	**1362884**
							282337	**30423**	**--**	**100953**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1036743**				
	Материалы		Тенге				**253538**				
	Всего заработная плата		Тенге					**312760**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**384322**				
		Накладные расходы	Тенге				**225187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1362883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1362883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312760**			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
28	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции железобетонные.Сверление сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 10 мм**	отверстие	375	1382,77	600,70	518539	225262	3211	349838	927845
		НР - 72%; СП - 8%			773,51	522,18	290066	195817		69469	
29	Е11-460101-803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Отдельные места в перекрытиях.Заполнение цементнымраствором М100**	$м^3$	0,01	75626,82	2519,84	756	25	267	343	1187
		НР - 72%; СП - 8%			46428,24	1176,18	464	12		88	
30	С1212-401-0205 212-401-0205 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,0009	19868,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	6,8545	213296,62 48007,44	2147,73 1032,88	1462042 329067	14722 7080	1118253	242026 136325	1840393
32	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ *СП - 8%*	т	0,020632	1189326,00 --	-- --	24538 --	-- --	24538	-- 1963	26501
33	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	6,8545	13158,00 4317,08	83,30 39,34	90192 29591	571 270	60030	21500 8935	120627
34	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	5,67	259463,01 47286,48	1526,30 628,43	1471155 268114	8654 3563	1194387	195608 133341	1800104
35	Е11-100114-402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,792	188193,05 36426,09	2607,28 1217,15	149049 28849	2065 964	118135	21466 13641	184156
36	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ *СП - 8%*	т	0,001188	1189326,00 --	-- --	1413 --	-- --	1413	-- 113	1526
37	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	6,462	1873,05 1756,61	115,68 54,92	12104 11351	748 355	5	8428 1643	22175
38	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония *СП - 8%*	т	0,0109854	121212,00 --	-- --	1332 --	-- --	1332	-- 107	1439
39	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный *СП - 8%*	т	0,0432954	1649038,00 --	-- --	71396 --	-- --	71396	-- 5712	77108
40	С1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый *СП - 8%*	т	0,006462	108426,00 --	-- --	701 --	-- --	701	-- 56	757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	657,6	4844,60	39,46	3185809	25949	1701981	1054041	4579040
		НР - 72%; СП - 8%			2216,97	9,22	1457879	6063		339190	
42	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	727,3056	2990,00	–	2174644	–	2174644	–	2348615
		СП - 8%			–	–	–	–		173971	
43	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 /"Обрешетка","Карнизный щит","Коньковая обрешетка"/	$м^3$	9,13	162036,00	–	1479389	–	1479389	–	1597740
		СП - 8%			–	–	–	–		118351	
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	657,6	462,87	5,37	304383	3531	257062	32735	364087
		НР - 72%; СП - 8%			66,59	2,55	43790	1677		26968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	58,5	1281,34	44,08	74958	2579	3080	50772	135789
		НР - 72%; СП - 8%			1184,59	20,82	69299	1218		10058	
46	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,46	165696,00	–	241916	–	241916	–	261269
		СП - 8%			–	–	–	–		19353	
47	Е11-150403-302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	58,5	1837,96	6,63	107521	388	16121	65669	187045
		НР - 72%; СП - 8%			1555,76	3,33	91012	195		13855	
48	С1236-103-0102 236-103-0102 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	23,985	1016,00	–	24369	–	24369	–	26319
		СП - 8%			–	–	–	–		1950	
49	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Вегошь	кг	0,18135	1117,00	–	203	–	203	–	219
		СП - 8%			–	–	–	–		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,4914	4108,00	--	2019	--	2019	--	2180
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
51	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Пароизоляция прокладная /пленка/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	657,6	322,04	23,17	211774	15236	91736	78603	313610
		НР - 72%; СП - 8%			159,37	6,64	104802	4366		23233	
52	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	723,36	137,00	--	99100	--	99100	--	107028
		СП - 8%			--	--	--	--		7928	
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство(ФАРТУК)	м2покрытия	45	5329,83	26,96	239842	1213	142007	69819	334434
		НР - 72%; СП - 8%			2147,15	7,75	96622	349		24773	
54	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	60	556,70	6,46	33402	388	1493	22778	60675
		НР - 72%; СП - 8%			525,35	1,93	31521	116		4495	
55	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1209,00	--	72540	--	72540	--	78343
		СП - 8%			--	--	--	--		5803	
		Козырек									
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(35) мм.Устройство	$м^2$ стяжки	55	1068,75	204,30	58781	11236	22833	19997	85080
		НР - 72%; СП - 8%			449,31	55,66	24712	3061		6302	
57	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	55	1450,18	27,33	79760	1503	58858	14321	101607
		НР - 72%; СП - 8%			352,71	8,93	19399	491		7526	
		ХОДОВОЙ МОСТИК-32п.м									
58	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые.Укладка	м ходов	32	89,71	9,73	2871	312	176	1818	5064
		НР - 72%; СП - 8%			74,46	4,43	2383	142		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,24	165696,00	–	39767	–	39767	–	42948
		СП - 8%			–	–	–	–		3181	
60	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 4	$м^3$	0,128	165696,00	–	21209	–	21209	–	22906
		СП - 8%			–	–	–	–		1697	
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
61	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	16260,38	1659,19	65042	6636	4683	40888	114404
		НР - 72%; СП - 8%			13430,79	766,34	53723	3065		8474	
62	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4СТРОПИЛА,РИГЕЛЬ,БОБЫШКА	$м^3$	0,58	165696,00	–	96104	–	96104	–	103792
		СП - 8%			–	–	–	–		7688	
63	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,308	162036,00	–	49907	–	49907	–	53900
		СП - 8%			–	–	–	–		3993	
64	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,888	13236,09	115,68	11754	103	10091	1158	13945
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	1560	49		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойповерхности карнизов	5,76	3241,28	52,29	18670	301	174	13208	34428
		НР - 72%; СП - 8%			3158,89	25,82	18195	149		2550	
66	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,172	162036,00	–	27870	–	27870	–	30100
		СП - 8%			–	–	–	–		2230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки(карниза).Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,76	2292,49	6,63	13205	38	4206	6466	21244
		НР - 72%; СП - 8%			1555,76	3,33	8961	19		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	23,24	5654,78	39,46	131417	917	78978	37250	182161
		НР - 72%; СП - 8%			2216,97	9,22	51522	214		13493	
69	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	25,70344	2990,00	–	76853	–	76853	–	83001
		СП - 8%			–	–	–	–		6148	
70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка /Блок слухового окна ОБС-1/	$м^3$ древесины в конструкции	0,484	67547,30	2147,73	32693	1040	8417	17090	53765
		НР - 72%; СП - 8%			48007,44	1032,88	23236	500		3983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины вконструкции	0,484	13236,09	115,68	6406	56	5500	631	7600
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	850	27		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	4809,14	43,97	3847	35	2838	710	4922
		НР - 72%; СП - 8%			1217,59	15,48	974	12		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	508,00	–	4064	–	4064	–	4389
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
74	С1223-502-0601 223-502-0601 РСНБ РК 2022	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1/задвижка накладная/	шт.	8	1227,00	–	9816	–	9816	–	10601
		СП - 8%			–	–	–	–		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090,00	–	4360	–	4360	–	4709
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
76	Е11-100102-401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка (Лестница к слуховому окну)	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	213685,22	2147,73	4487	45	3434	741	5647
		НР - 72%; СП - 8%			48007,44	1032,88	1008	22		418	
77	С1236-106-0404 236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000632	1189326,00	–	75	–	75	–	81
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
78	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	13236,09	115,68	278	2	239	27	330
		НР - 72%; СП - 8%			1756,61	54,92	37	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗОНТ ВЕНТШАХТ									
79	Е11-200101-101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,5	10297,38	103,44	97825	982	62246	25217	132886
		НР - 72%; СП - 8%			3641,75	44,99	34597	427		9843	
80	Е11-200701-101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	13	3935,89	88,96	51167	1156	38108	8847	64815
		НР - 72%; СП - 8%			915,61	29,55	11903	384		4801	
		ВОДОСТОК									
81	Е11-120101-707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	100	2893,29	172,69	289329	17269	10820	191958	519790
		НР - 72%; СП - 8%			2612,40	53,69	261240	5369		38503	
82	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	100	1257,00	–	125700	–	125700	–	135756
		СП - 8%			–	–	–	–		10056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Желоба настенные.Устройство**	м желобов	93	10256,56	287,34	953860	26722	773059	117698	1157283
		НР - 72%; СП - 8%			1656,76	100,98	154079	9391		85725	
84	С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	93	1067,00	–	99231	–	99231	–	107169
		СП - 8%			–	–	–	–		7938	
85	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	шт.	30	1446,00	–	43380	–	43380	–	46850
		СП - 8%			–	–	–	–		3470	
86	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	38	1236,00	–	46968	–	46968	–	50725
		СП - 8%			–	–	–	–		3757	
87	С1224-204-0111 224-204-0111 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	94	421,00	–	39574	–	39574	–	42740
		СП - 8%			–	–	–	–		3166	
88	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	10	2242,00	–	22420	–	22420	–	24214
		СП - 8%			–	–	–	–		1794	
89	С1224-204-0107 224-204-0107 РСНБ РК 2022	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм**	шт.	4	1913,00	–	7652	–	7652	–	8264
		СП - 8%			–	–	–	–		612	
90	С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	шт.	50	595,00	–	29750	–	29750	–	32130
		СП - 8%			–	–	–	–		2380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14621196	369684	10730706	2711651	18719476
							3520806	245368	–	1386626	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14472204				
		Материалы	Тенге				5692070				
		Всего заработная плата	Тенге					3718863			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4938278				
		Накладные расходы	Тенге				2677587				
		Сметная прибыль	Тенге				1371982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18521773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1957
		Сметная заработная плата	Тенге					3718863			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				148992				
		Материалы	Тенге				100353				
		Всего заработная плата	Тенге					47311			
		Сдача и испытание	Тенге				2316				
		Накладные расходы	Тенге				34064				
		Сметная прибыль	Тенге				14644				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				197700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					47311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18719473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1981
		Сметная заработная плата	Тенге					3766174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26111169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6545810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					500443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12189341		
		- Перевозка грузов	Тенге				24850				
		- Накладные расходы	Тенге							4916560	
		- Сметная прибыль	Тенге							1934159	
		ИТОГО по акту								26111169	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		Временные здания и сооружения		0,72		188000					
		Итого с временными								26299169	
		Зимние удорожания		0,24%		63118					
		Итого с зимними удорожаниями								26362287	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		527246					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								26889533	
		НДС		12 %		3226744					
		Итого с НДС								30116277	

Заказчик:

Представитель кондоминиума: г. Шымкент, по улице Аль-Фараби

Жумибекова Шарапат Журит

Нач. отдела модернизации Жокибеков 2. н

Технический надзор:

ТОО "Курылысмаркетинг"

Эксперт Молдабай А.

Подрядчик:

ТОО «Шам KZ»

Директор Ганиулы Н.