ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБ.Подрядчик: ТОО"Майлыкент-Құрылыс"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинским пунктам,фельдшерским амбулаториям и врачебным амбулаториям в селе Ерназар Бескарагайского района области Абай

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ												
1	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**		**21,252**	**381**	**354**	**8097**	**7523**	**--**	**--**	**8097**
		Формула объема = (15+8,1)X0,92				**27**	**92**	**574**	**1955**		**--**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**		**21,252**	**67**	**67**	**1424**	**1424**	**--**	**--**	**1424**
		Формула объема = (10+8,1+5)X0,92				**--**	**17**	**--**	**361**		**--**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**		**4,6**	**5 059**	**--**	**23271**	**--**	**23271**	**--**	**23271**
		Формула объема = (5)X0,92				**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**77,28**	**1 128**	**391**	**87172**	**30217**	**4482**	**--**	**87172**
		Формула объема = (84)X0,92				**679**	**110**	**52473**	**8501**		**--**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** *Формула объема = (26)Х0,92* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	23,92	1 054 617	370 104	25212 14759	8851 2488	1602	-- --	25212
6	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *Формула объема = (36)Х0,92* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	33,12	981 617	304 84	32491 20435	10068 2782	1988	-- --	32491
7	243-113-0644 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1** *Формула объема = (149.0,001)Х0,92*	км	0,13708	2 250 217 --	-- --	308460 --	-- --	308460	-- --	308460
8	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2** *Формула объема = (6)Х0,92* Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Изолирование жил 3. Надевание перчаток и трубок на жилы 4. Уплотнение 5. Установка и крепление заделки	шт.	5,52	12 710 12 343	235 73	70159 68133	1297 403	729	-- --	70159
9	243-903-2016 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб** *Формула объема = (6)Х0,92*	шт.	5,52	12 598 --	-- --	69541 --	-- --	69541	-- --	69541
10	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях** *Формула объема = (26)Х0,92* Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой	м	23,92	197 189	1 --	4712 4521	24 --	167	-- --	4712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-207-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	23,92	2 108	--	50423	--	50423	--	50423
		Формула объема = (26)X0,92			--	--	--	--		--	
12	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	51,52	24	2	1236	104	--	--	1236
		Формула объема = (2+54)X0,92			22	1	1133	52		--	
13	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1,84	40	--	74	--	74	--	74
		Формула объема = (2)X0,92			--	--	--	--		--	
14	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	49,68	67	--	3329	--	3329	--	3329
		Формула объема = (54)X0,92			--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**685601**	**59508**	**464066**	**--**	**685601**
							162028	**16542**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**685601**				
		Материалы	Тенге				**8968**				
		Всего заработная плата	Тенге					**178570**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**455098**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**685601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**685601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178570**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**685601**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**162028**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**59508**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16542**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**464066**		

Итого по всем разделам	**685601**
Стоимость оборудования	
ВСЕГО без оборудования	**685601**
Временные здания и сооружения 0,9%	**6170**
Итого с временными	**691771**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	**1660**
Итого с зимними затратами:	**693432**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**13869**
Итого с непредвиденными работы и затратами	**707300**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	**84876**
Итого	**792 176**

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш**

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "Майлыкент-Курылыс"

Директор _____ **Маулен Ж.Б**