Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Талас-Құрылыс», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №14013400 от 08.09.2014 г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней школы на 180 мест с мини-центром на 25 мест, спортзал и столовая в с.Абай Ескельдинского района Алматинской области», Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Абай, ул. Т.Рустембекова, 27,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района» в лице руководителя Айтахова А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «ДАРАЖА» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №14013548 от 15.09.2014 г.
   ТОО «Энергосервис», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №15011600 от 19.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Геодезия сервис» №34-н/к от 28.12.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы	учащиеся	180	180	180	180
Мини-центр	место	25	25	25	25

Здание школы имеет следующие показатели:
ТЭП – общее количество блоков 9:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	5936,9	5936,9
Расчетная площадь	м2	2939,15	2939,15
Полезная площадь	м2	4208,27	4208,27
Число этажей	этаж	2	2
Площадь застройки	м2	3194,9	3194,9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	20341,1	20341,1
В том числе подземной части	м3	4990,9	4990,9
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	--	--

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Школа на 180 мест I, II, III ступеней обучения с миницентром на 25 человек. Расчетная наполняемость классов 16 человек. Количество смен – одна. Количество ступеней обучения – три: начальное звено (1-4 классы), среднее звено (5-9 классы), старшее звено (10-11 классы). Количество учащихся 180 человек.

Классные помещения и классные кабинеты сгруппированы в блоки учебных кабинетов одного профиля или дисциплины.

Проектируемое здание школы состоит из 9 блоков.

Блоки 1, 2, 3 – двухэтажное здание.

1 этаж. Включает кабинеты труда: комплексную мастерскую с инструментальной, кабинет кулинарии, кабинет обработки тканей, кабинет

физики и астрономии, химии и биологии, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты психолога и логопеда, кабинеты директора, завуча, бухгалтера, техперсонала, завхоза, охраны и гардеробные.

2 этаж. Включает классные кабинеты среднего и старшего звена, два лингафонно-мультимедийных кабинета, кабинет информатики, кабинеты казахского и русского языков, математики и истории, лаборантские, библиотеку с читальным залом и фондом хранения книг, актовый зал на 128 мест, методический кабинет и учительскую.

На первом этаже школы в блоке 1 расположены учебная комплексная мастерская дерева и металла, кулинарии, кабинет обработки тканей. Столярно-слесарная мастерская оснащена необходимыми станками и другим специальным оборудованием, комбинированными верстаками. Станки и оборудование расставлены с учетом удобной их эксплуатации и техники безопасности. Рядом с местом учителя оборудуется электрощит, обеспечивающий питание всех силовых и световых агрегатов и приборов. Он должен иметь отдельные включатели для каждого устройства /или их групп/, что позволяет учителю по своему усмотрению включать или выключать тот или иной станок или силовой агрегат.

Станочное оборудование устанавливается вдоль окон учебной мастерской, по периметру стен. Возможно расположение станков перпендикулярно к светонесущей стене или под углом 30 градусов. Проходы между станками не менее 1,2 м; расстояние межд у соседними станками в переднезаднем направлении должно быть не менее 80 см, а расстояние между соседними станками, расположенными по периметру мастерской, не менее 50 см. Движущиеся и вращающиеся детали станков, приводные ремни имеют ограждение. Токарные и фрезерные станки оборудованы щитками-экранами из оргстекла для защиты глаз от ранения и засорения стружкой. Места, подлежащие ограждению, окрашены в красный цвет, резко выделяющийся при снятом ограждении, а ограждающие устройства имеют желтую полосу. Движущиеся части станков также окрашены в желтый цвет. Токарные станки укомплектованы крючками, оборудованными щитками и щетками-сметками для удаления стружки.

На полу около станков предусмотрены деревянные решетки с диэлектрическими резиновыми ковриками. Рабочие места у станков оборудованы ростовыми подставками.

Особые требования предъявляются к установке станков, на которых разрешено работать только учителю. Это станок для заточки режущего инструмента. Он находится отдельно от рабочих мест учащихся, в инструментальной. Электроточило оборудовано защитным экраном, совмещённым с микровыключателем.

В мастерских установлены умывальники с электрополотенцами.

При кабинетах по естественным наукам (физики, химии с биологией) имеются лаборантские, оснащенные необходимым оборудованием и мебелью. Все кабинеты оснащены интерактивными панелями, компьютерами,

документ-камерами. Кабинеты физики, химии оснащены специализированными столами с подводкой электроэнергии (кабинет физики) и подводкой воды (кабинет химии) и демонстрационными столами для проведения опытов. Демонстрационная зона кабинета химии оборудована вытяжным шкафом, который расположен у торцевой стены возле стола преподавателя. В кабинете физики рядом с местом учителя оборудуется электрощит. Расстояние между рядами одноместных, 2-х местных столов – 600 мм, между рядами столов и наружной стеной - 700 мм. Расстояние от передней стены с доской до первых столов всех рядов – 2800 (2600) мм. Рабочие места в кабинетах оборудуют одноместными и двухместными ученическими столами, в мультимедийных и классе информатики - одноместными. Мебель и оборудование должны соответствовать росто-возрастным особенностям детей и подростков.

Учебные кабинеты оборудуют рабочими столами со стульями установленных размеров для ростовой группы согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам образования».

Блоки 4 и 5 - одноэтажное здание.

В блоке 4 размещены помещения постирочной с приемом грязного белья и складом чистого белья.

В блоке 5 размещены помещения миницентра на 25 человек:

Миницентр на 25 человек. Включает в себя классные помещения для нулевых, первых, 2-4 классов, игровую, спальную, групповую, гардеробную 2-4 классов, буфетную, санузлы для мальчиков и девочек с умывальными.

Питание детей осуществляется в групповой.

Блоки 6,7,8,9 - одноэтажные здания.

Включает спортзал с раздевальными, пищеблок.

Спортивный зал, согласно архитектурно-планировочному решению, имеет размеры 18,0 х 12,0 м и предназначен для учебно-спортивных занятий по волейболу, баскетболу, гимнастике. Для всех видов занятий предусмотрено соответствующее оборудование. Во время трансформации зала, в зависимости от вида занятий, часть снарядов и спортивного инвентаря убирается в снарядную. Стойки для волейбольной сетки стационарно крепятся к полу. Оборудование крепят: к полу и стенам - с помощью закладных деталей, устанавливаемых в полу, заподлицо с его поверхностью, к потолку и стенам - с помощью закладных деталей или дополнительных конструктивных элементов. Канаты для лазания подвешиваются на консоли, закрепляемой в стене, на монорельсе или иным способом, допускающим отведение каната к стене, когда он не используется.

При расчете нагрузки от прикрепляемых к потолку или стенам каната для лазания, колец и гимнастических стенок, кроме массы самого оборудования учитывается нагрузка от массы занимающегося, принимаемой равной 100 кг, исходя из динамического характера этой нагрузки. Гимнастические стенки крепят входящими в комплект снаряда металлическими угольниками: в нижней части стенки - к полу зала, к верхней - к доске (110х30 мм), которая прикрепляется к стене зала (по месту).

Встраиваемое или прикрепляемое к ограждающим конструкциям спортивное оборудование крепится с помощью закладных деталей, входящих, как правило, в комплект оборудования. Закладные детали для крепления оборудования, врезаемые в полы залов, следует устанавливать заподлицо с поверхностью пола.

Актовый зал рассчитан на 128 мест. Зал оснащен звуковым, световым, проекционным оборудованием, одеждой сцены и механическим оборудованием.

Библиотека. Количество мест и набор помещений библиотеки рассчитаны на 180 человек, 1 параллель школы. Включает в себя книгохранилище, читальный зал с зоной выдачи книг. Библиотека оснащена столом-кафедрой выдачи книг, стеллажами и шкафами для книг.

Пищеблок. Согласно заданию на проектирование обеденный зал столовой рассчитан на 75 мест. Пищеблок имеет обособленный выход во двор, загрузочную, склады. При входе в обеденный зал предусмотрена умывальная с электрополотенцами.

Столовая работает на сырье, тепловое оборудование - на электричестве. Количество обслуживающего персонала - согласно штатного расписания. Количество учителей и администрации - 46 чел. Количество смен - одна. Питание осуществляется в 3 посадки, во вторую - в одну посадку.

Количество приготавливаемых блюд в сутки (с учетом учащихся, мини-центра, учителей и администрации) - 612. В час - 102.

Набор мебели и оборудования принят в соответствии с нормалями оснащения предприятий общественного питания торгово-технологического и холодильного оборудования.

Объект экологически чистый.

Архитектурно-планировочные решения:

Блок 1 – двухэтажный, с техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 47,2 х 17,2 м. Высота основных помещений надземных этажей от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия – 3,0 метра. Высота техподполья от пола до плиты перекрытия 2,2 м и 1,8 м. Блок 1 - учебный блок для средних и старших классов. На первом этаже расположены рекреации, комплексная мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков, кабинет кулинарии для девочек, кабинет по обработке тканей для девочек, кабинеты химии с биологией и физики с астрономией, лаборантские, с/у для мальчиков и девочек, с/у для девочек спроектирован с дополнительной кабиной для личной гигиены девочек, с/у для преподавателей. На втором этаже расположены - кабинет информатики, два лингафонно-мультимедийных кабинета, кабинет НВП с оружейной, кабинеты истории, математики, казахского, русского языков.

Блок 2 – двухэтажный переходной блок с техническим подпольем прямоугольной формы с размерами в осях 10,1х6,0м. Высота 1-го и 2-го этажа от уровня пола до плиты перекрытия составляет 3,0м. Высота тех.подполья от

уровня пола до низа плиты перекрытия 1,8м. В нем расположены на первом этаже кабинет завучей и психолога, на втором этаже методический кабинет.
Блок 3 – двухэтажное здание с техническим подпольем прямоугольной формы с размерами в осях 24,6х16,9м. - является административным блоком с главной входной группой. Высота 1-го и 2-го этажа от уровня пола до плиты перекрытия составляет 3,0м. Высота тех.подполья от уровня пола до низа плиты перекрытия 2,2 м. и 1,8м. На первом этаже расположены вестибюль, комната охраны, гардеробные для учителей и учащихся, комната персонала, с/у для ММГН, кабинет директора, приемная, бухгалтерия, радиоузел, мед пункт, с/у для преподавателей. На втором этаже расположены: актовый зал, библиотека, учительская, с/у мужской и женский, и с/у для ММГН.

Блок 4 - одноэтажный переходной блок с техническим подпольем прямоугольной формы с размерами в осях 6,0х10,1м. Высота 1-го этажа от уровня пола до плиты перекрытия составляет 3,0м. Высота тех.подполья от уровня пола до низа плиты перекрытия 2,2м. и 1,8м. В нем расположены постирочная, приемная грязного белья, склад чистого белья и тамбур для входа в миницентр.

Блок 5 - одноэтажное здание с техническим подпольем прямоугольной формы с размерами в осях 44,1х17,2м. Высота 1-го этажа от уровня пола до плиты перекрытия составляет 3,0м. Высота тех.подполья от уровня пола до низа плиты перекрытия 2,2 м. и 1,8м. В блоке расположены вестибюль, комната охраны, гардеробные для уч ителей и учащихся, кабинеты для нулевых и первых классов с игровой, кабинеты для 2-4 начальных классов. Предусмотрены два блока с/у - для учащихся в первых классах, и для учащихся 2-4 классов. Так же предусмотрены с/у для преподавателей, и помещения уборочного инвентаря. В данном блоке расположен миницентр на 25 человек от 3 до 7 лет. В состав миницентра входят - раздевальная, туалетная, игровая, буфет и спальня.

Блок 6 - одноэтажный переходной блок без технического подполья прямоугольной формы с размерами в осях 6,0х6,0м.

Блок 7 - одноэтажное здание прямоугольной формы без технического подполья с размерами в осях 24,0х12,0м. В блоке расположен обеденный зал (столовая) на 75 посадочных мест с необходимым набором помещений.

Блок 8 - одноэтажное здание без технического подполья прямоугольной формы с размерами в осях 18,0 х 12,0м. В блоке расположен спортзал для младшей, средней и старшей школы.

Блок 9 - одноэтажное здание без технического подполья прямоугольной формы с размерами в осях 18,0х6,0м. В блоке расположены раздевалки для мальчиков и девочек, с/у, душевые, кабинет тренера, снарядная, помещение для уборочного инвентаря.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2020 г.;

месяц, год

окончание работ: май 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства *14 (четырнадцать) месяцев;*

фактически *20 (двадцать) месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ТАТЭК" КБРЭС. Шариков. М. К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Бейсбаев А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 180 мест с мини-центром на 25 мест, спортзал и столовая в с.Абай Ескельдинского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Талас-Құрылыс» директор Нурмашев Ержан Талапович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя место печати