Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"26" 12 2024год

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "- Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жанкожа батыра, 82/36. БИН 060440007369. Телефон +77778815555. Почта: keps18@mail.ru.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Алтынбекулы Ардак**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **"Благоустройства дворов по адресу: город Кызылорда, микрорайон Байтерек-Шугыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдария №10"**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда Кызылординская область. БИН 190140008898**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями:

а) *ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ » №14010598 от 21.07.2014 года, директор Бектибаев Н.;*

б) ТОО "Аксар Строй" № 20008209 от 11.06.2020 года, директор Таукеев Н.У. ;

в) ТОО «Каз ЭнергоПроект Строй» № 18023294 от 26.12.2018 года. директор Абдреймова А.;

г) ТОО "Орда Автодор" № 21028754 от 08.10.2021 года, директор *Ибраев Н.Б.;*

д) ТОО "Зангар 2050" № 24021358 от 13.06.2024 года, директор *Маханов М..;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау PROJECT 2050», 23026968 от 08.12.2023 г., Рабочий проект.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда Кызылординская область № 01-5/01-15 от 07.02.2024г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

Scanned with CamScanner

		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Технико – экономические показатели генерального плана					
Площадь проектируемого участка	м2	1253,0		1253,0	
Покрытие тротуарные плитки	м2	149,0		149,0	
Покрытие резиновая крошка	м2	1104,0		1104,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект **Участок благоустройства расположен по адресу: микрорайон Байтерек-Шугыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдария №10 в г.Кызылорда:**

1. Площадка строительства находится по адресу: Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Арай-2. Условная граница проектных работ многоугольная, составляет 1253 м2; Площадка строительства находится по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, микрорайон Сырдария. Условная граница проектных работ многоугольная, составляет 531 м2; Площадка строительства находится по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Байтерек. Условная граница проектных работ многоугольная, составляет 431 м2;

2.Проектом предусматриваются благоустройства дворов №3 и №4 в микрорайоне Арай-2. Предусмотрено строительство детской площадки, площадки для тренировки, мини футбольное поле; Проектом предусматриваются благоустройства дворов домов в микрорайоне Сырдария. Предусмотрено строительства детской площадки, площадки для тренировки. Проектом предусматриваются благоустройства двора дома №1 в микрорайоне Байтерек. Предусмотрено строительства детской площадки, площадки для тренировки;

3.Электроосвещение: В объем настоящего проекта входит разработка сети наружного электроосвещения напряжением 0,22кВ. Проект разработан на основании технических условий выданных эксплуатирующей организацией. Точка подключения - существующее ВРУ-0,4кВ. Минимальная освещенность:- футбольного поля должна быть 200 лк; - детской и тренажерной площадок должна быть 100 лк; Этапы строительства: Данный этап строительства является промежуточным и предусматривает следующее: - установка шкафа управления наружным освещением типа ЯУО 9613-3044; строительство КЛ-0,22кВ для электроснабжения проектируемых опор и свпетильников; - строительство кабельной линий 0,22кВ; - установка опор освещения на опорах высотой 7 метров. - установка опор освещения на опорах высотой 2,35 метров. - установка светильников на ограждении. В данном проекте применяется: - силовой кабель АВБбШв-2х6мм2 (питание шкафа управления и распределительная сеть освещения);

4.Благоустройства по микрорайон Арай-2, двор №3 и №4, микрорайон Сырдария №10, микрорайон Байтерек- Шугыла, №98В)» учесть демонтаж асфальтобетонного покрытия 72м2, демонтаж металлического ограждения 43м2, демонтаж брусчатки 76 м2, демонтаж бетонного лотка 45м и засыпка песка 11,25 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **09.10.2024 года;**

(месяц, год)

окончание работ **27.12.2024 года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **2месяц ;** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2месяц ;** фактически, месяц: _____;

Scanned with CamScanner

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Благоустройства дворов по адресу: город Кызылорда, микрорайон Байтерек-Шугыла, №98В, микрорайон Арай-2, двор №3 и №4 домов, микрорайон Сырдария №10"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД " БИН 060440007369

Директор Алтынбекулы Ардак

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Р и А - Сервис ЛТД»
Товарищество с Ограниченной Ответственностью
Шектеулі Серіктестігі
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Scanned with CamScanner