Заказчик: КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Дос-Сервис С"

Наименование объекта - Капитальный ремонт грузового лифта здании городской центральной поликлиники, расположенного по ул.Зейнула Шукуров, стр.52, г.Кызылорда

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему органу)

Код заказчика (генп)		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		74					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп затратыв		Налоги		Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет Материал	Другие доп. Расходы	отчисления в фонд содействии занятости	дорожный фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполненные работы	18 334 046,08											
в т.ч. За месяц	4 281 227,90	3 822 524,91									458 702,99	4 281 227,90

Заказчик: КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Мухамбетова А.К
(должность) (подпись) (расшифровка подписи ФИО, подпись)
М.П.

Принял (Технадзор)

ТОО "Раян и К"
(наименование юридического лица, полное наименование, идентификационный номер или индивидуальный номер)
_____
(должность, расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик: ТОО "Дос-Сервис С"

Директор _____ Садуов К.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи ФИО, подпись)
М.П.

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Проект Сервис" Шайхамонова Б.
(наименование юридического лица, полное наименование, идентификационный номер или индивидуальный номер)
_____
(должность, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравохранения Кызылординской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дос-Сервис С"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт грузового лифта здания городской центральной поликлиники, расположенного по ул.Зейнула Шукуров, стр.52, г.Кызылорда**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02-01 Электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Монтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. ДЕМОНТАЖ**	шт.	1	3685,09	1343,34	3685,00	1343,00		2067,00	6212,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,272	2341,75	529,39	2342,00	529,00		460,00	
2	2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	640	33,41	0,00	21382,00	0,00		15398,00	39724,00
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,256	33,41	0,00	21382,00	0,00		2944,00	
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	2	76,82	0,00	154,00	0,00		111,00	286,00
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1168	76,82	0,00	154,00	0,00		21,00	
4	4	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	6	83,90	0,76	503,00	5,00		361,00	933,00
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3792	83,14	0,47	499,00	3,00		69,00	
5	5	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором. ДЕМОНТАЖ оборудования**	шт.	1	649,00	63,56	649,00	64,00		440,00	1176,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,32	585,44	25,82	585,00	26,00		87,00	
6	6	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель. Демонтаж**	м	35	127,06	0,25	4447,00	9,00		3200,00	8259,00
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,724	126,81	0,16	4438,00	6,00		612,00	
7	7	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	12	92,28	21,34	1107,00	256,00		674,00	1924,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,48	70,94	7,10	851,00	85,00		143,00	
			Итого по разделу 1: Демонтаж					**31927,00**	**1677,00**	**0,00**	**22251,00**	**58514,00**
								30251,00	**649,00**	**0,00**	**4336,00**	
			Раздел 2: Электрооборудование, электроосвещение									
8	8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	7	2597,91	953,72	18185,00	6676,00	1264,00	11049,00	31573,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,6	1463,60	728,57	10245,00	5100,00		2339,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники потолочные, тип НПБ02-60-004.03 ГОСТ 17677-82	шт.	3	614,73		1844,00		1844,00		1992,00
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	шт.	3	2110,12		6330,00		6330,00	148,00	6836,00
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник настенный, тип НБО	шт.	1	1366,07		1366,00		1366,00	506,00	1475,00
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие FULL Spiral T2 800Y, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	3	277,77		833,00		833,00	109,00	900,00
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие FULL Spiral T2 800Y, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е14	шт.	3	227,68		683,00		683,00	67,00	738,00
14	14	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2199,79	224,57	2200,00	224,00	24,00	55,00	3965,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06	1951,46	91,24	1951,00	91,00		1471,00	
15	15	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00		15673,00		15673,00	294,00	16927,00
16	16	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1492,17	20,46	1492,00	21,00	145,00	1254,00	2647,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,72	1326,99	4,56	1327,00	5,00		959,00	
17	17	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	353,00		353,00		353,00	196,00	381,00
18	18	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	12	333,34	15,66	4000,00	188,00	320,00	28,00	7096,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,04	291,03	6,39	3492,00	77,00		2570,00	
19	19	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	12	239,00		2868,00		2868,00	526,00	3097,00
20	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	8	292,99	12,31	2344,00	98,00	208,00	229,00	4147,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2	254,65	5,02	2037,00	40,00		1496,00	
21	21	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8	88,00		704,00		704,00	307,00	760,00
22	22	1308-0206-1707 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	517,23	76,18	3103,00	457,00	464,00	56,00	5185,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,26	363,79	29,20	2183,00	175,00		1698,00	
23	23	241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	6	1117,00		6702,00		6702,00	384,00	7238,00
24	24	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые инвивной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	210	319,46	2,38	67087,00	500,00	3310,00	536,00	121685,00
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	36,309	301,32	0,16	63277,00	34,00		45585,00	
25	25	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	210	193,00		40530,00		40530,00	9013,00	43772,00
26	26	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10	984,09	14,49	9841,00	145,00	134,00	3242,00	18106,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,2	956,22	5,47	9562,00	55,00		6924,00	
27	27	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	10	248,00		2480,00		2480,00	1341,00	2678,00
											198,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	1967,72	0,00	13774,00	0,00	114,00	9835,00	25498,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,42	1951,46	0,00	13660,00	0,00		1889,00	
29	29	247-202-0403 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм**	шт.	7	313,00		2191,00		2191,00	175,00	2366,00
30	30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	265	788,06	373,88	208836,00	99079,00	15185,00	94208,00	317286,00
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	53	356,88	136,87	94573,00	36271,00		24242,00	
31	31	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,12	303475,00		36417,00		36417,00	2913,00	39330,00
32	32	243-106-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,145	1761461,00		255412,00		255412,00	20433,00	275845,00
33	33	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	24	797,90	75,40	19150,00	1809,00	11665,00	4520,00	25564,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,36	236,46	25,09	5675,00	602,00		1894,00	
34	34	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	156	319,46	2,38	49836,00	371,00	2459,00	33863,00	90395,00
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,9724	301,32	0,16	47006,00	25,00		6696,00	
35	35	243-907-0108 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	156	193,00		30108,00		30108,00	2409,00	32517,00
36	36	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	156	788,06	373,88	122937,00	58326,00	8939,00	55458,00	192666,00
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	31,2	356,88	136,87	55673,00	21352,00		14271,00	
37	37	243-304-0136 ССЦ 04.2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC**	км	0,156	199592,00		31136,00		31136,00	2491,00	33627,00
			Итого по разделу 2: Электрооборудование, электроосвещение					958415,00	167894,00	479861,00	269636,00	1326292,00
			ИТОГО по акту					310661,00	63827,00	0,00	98241,00	
								990342,00	169571,00	479861,00	291887,00	1384806,00
			Временные здания и сооружения					340912,00	64476,00	0,00	102577,00	
			Итого с временными	%	1,20			16617,67				
			(ремонтно-строительных) работ в зимнее время									1401423,67
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	%	0,70			9809,97				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 411 233,64
			и радиационного риска	%	0,04			55348,34				
			Непредвиденные работы и затраты									1 466 581,97
			Итого с Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							29 331,64
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									1 495 913,63
			Итого с НДС									179 509,64
			Всего:									1 675 423,26
												1 675 423,26

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7			10	11		12	13

ТОО "Дос-Сервис С"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Садуов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Технадзор)

ТОО "Раян и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника" управления здравохранения Кызылординской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Мухамбетова А.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Проект Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравохранения Кызылординской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дос-Сервис С"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт грузового лифта здания городской центральной поликлиники, расположенного по ул.Зейнула Шукуров, стр.52, г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. ДЕМонтаж оборудования	лифт	1	682159,61 663135,06	19024,55 3507,03	682160,00 663135,00	19025,00 3507,00		479982,00 92971,00	1255113,00
2	2	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	30,8	6429,74 -6363,36	-66,38 -10,65	-198036,00 -195991,00	-2044,00 -328,00		-141350,00 -27151,00	-366537,00
3	3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,76	29591,35 18316,80	11274,55 4860,95	52081,00 32238,00	19843,00 8555,00		29371,00 6516,00	87968,00
4	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	35	305,86 305,86	0,00 0,00	10705,00 10705,00	0,00 0,00		7708,00 1473,00	19886,00
5	5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	8,1	2630,25 1748,05	882,20 388,93	21305,00 14159,00	7145,00 3150,00		12463,00 2701,00	36469,00
6	6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	17,81	2630,25 1748,05	882,20 388,93	46845,00 31133,00	15712,00 6927,00		27403,00 5940,00	80188,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					615060,00 555379,00	59681,00 21811,00	0,00 0,00	415577,00 82450,00	1113087,00
			Раздел 2: Монтажные работы									
7	7	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,028	4232,23 3140,52	51,35 31,77	17047,00 12650,00	207,00 128,00	4191,00	9200,00 2100,00	28347,00
8	8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,028	914,80 648,96	6,62 3,07	3685,00 2614,00	26,00 12,00	1044,00	1891,00 446,00	6022,00
9	9	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,28	45970,46 21504,34	20,04 0,00	12872,00 6021,00	6,00 0,00	6845,00	4335,00 1377,00	18584,00
10	10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные М150, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,81	1388,83 483,94	125,63 49,84	24735,00 8619,00	2238,00 888,00	13879,00	6845,00 2526,00	34106,00

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные М150. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	17,81	482,78 55,79	19,62 11,72	8598,00 994,00	350,00 209,00	7255,00	866,00 757,00	10221,00
12	12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,81	203,16 181,48	4,53 1,72	3618,00 3232,00	81,00 31,00	305,00	2349,00 477,00	6444,00
13	13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Бланки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,62	4064,17 3350,38	65,37 28,78	6584,00 5428,00	106,00 47,00	1050,00	3941,00 842,00	11367,00
14	14	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,62	46884,00		75952,00		75952,00	6076,00	82028,00
15	15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,71	4232,23 3140,52	51,35 31,77	7237,00 5370,00	87,00 54,00	1779,00	3906,00 891,00	12034,00
16	16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,71	914,80 648,96	6,62 3,07	1564,00 1110,00	11,00 5,00	443,00	803,00 189,00	2556,00
17	17	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,1	991,70 472,38	32,64 19,59	8033,00 3826,00	265,00 159,00	3942,00	2869,00 872,00	11774,00
18	18	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	8,1	265,77 11,36	11,44 6,48	2153,00 92,00	92,00 52,00	1968,00	104,00 181,00	2438,00
19	19	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1	1583,81 483,94	125,63 49,84	12829,00 3920,00	1018,00 404,00	7891,00	3113,00 1275,00	17217,00
20	20	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	8,1	306,38 -27,89	-9,81 -5,86	-2482,00 -226,00	-79,00 -47,00	-2176,00	-197,00 -214,00	-2893,00
21	21	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,1	911,07 735,23	7,48 4,63	7380,00 5955,00	61,00 38,00	1364,00	4315,00 936,00	12631,00
22	22	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,1	446,40 256,26	3,92 1,81	3616,00 2076,00	32,00 15,00	1508,00	1505,00 410,00	5531,00
23	23	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,86	1587,86 1101,20	96,74 82,05	42650,00 29578,00	2599,00 2204,00	10473,00	22883,00 5243,00	70776,00
24	24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,98	914,80 648,96	6,62 3,07	7300,00 5179,00	52,00 24,00	2069,00	3746,00 884,00	11930,00
25	25	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,88	1075,56 792,86	4,74 2,18	20307,00 14969,00	89,00 41,00	5248,00	10807,00 2489,00	33603,00
26	26	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1489116,33 1326270,12	38049,09 7014,06	1489116,00 1326270,00	38049,00 7014,00	124797,00	959965,00 195926,00	2645007,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	9	73731,93	-573,19	-663587,00	-5159,00	-99525,00	-403033,00	-1151950,00
						-62100,39	-96,08	-558904,00	-865,00		-85330,00	
28	28	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	30,8	15872,94	-132,76	-488887,00	-4089,00	-92815,00	-282700,00	-833314,00
						-12726,72	-21,29	-391983,00	-656,00		-61727,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					600320,00	36042,00	77487,00	357513,00	1034459,00
								486790,00	9757,00	0,00	76626,00	
			Раздел 3: МУСОР									
29	30	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,71	924,00		1580,00				1706,00
											126,00	
30	31	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34,2	83,00		2839,00				3066,00
			Итого по разделу 3: МУСОР								227,00	
								4419,00	0,00	0,00	0,00	4772,00
								0,00	0,00	0,00	353,00	
			ИТОГО по акту									
								1219799,00	95723,00	77487,00	773090,00	2152318,00
								1042169,00	31568,00	0,00	159429,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			25827,82				
			Итого с временными									2178145,82
			(ремонтно-строительных) работ в зимнее время	%	0,70			15247,02				
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									2 193 392,84
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	%	0,04			87598,62				
			и радиационного риска									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							2 280 991,46
			Итого с Непредвиденные работы и затраты									45 619,83
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									2 326 611,29
			Итого с НДС									279 193,35
			Всего:									2 605 804,64
												2 605 804,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дос-Сервис С"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садуов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравоохранения Кызылординской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Мухаметова А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Раян и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шайхалаева Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)