Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

г. Кызылорда "08" августа 2024 года

Подрядчик **ТОО "Дос-Сервис С" БИН 010640008315, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Наурызбай Батыр, 96 KZ16VEH00020669 от 25.06.2024, KZ48VEK00013157 от 07.07.2022,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Садуов К.А**.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт (замена) грузового лифта здания городской центральной поликлиники по ул.З.Шукурова, стр. 52 в г.Кызылорда**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника " управления здравохранения Кызылординской области в лице **Главный врач Мухамбетова А.К**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Заказ № 03-22, ТОО "ПроектСервис",**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП на ПВХ "Городская центральная поликлиника" управления здравохранения Кызылординской области № 19-0260/22 от 26.07.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Лифт Грузопассажирский со скоростью движения кабины 1, м/с	лифт	1	1	1	1

грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 3					
Мощность	Посещ/смену	350	350	350	350
Количество остановок	остановка	3	3	3	3
Монтаж приямка	м3	0,28	0,28	0,28	0,28
Монтаж дверного проема	м2	1,62	1,62	1,62	1,62
Установка кирпичных стен	м2	1,62	1,62	1,62	1,62
Монтаж пола лифтовой шахты	м2 стяжки	8,1	8,1	8,1	8,1
Выравнивание потолка цементно-известковым раствором и окраска	м2	8,1	8,1	8,1	8,1
Выравнивание стен цементно-известковым раствором и окраска	м2	26,86	26,86	26,86	26,86

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трёх этажное здание состоящие из нескольких блоков с подвальным помещением. Конструктивная схема существующего здания-стеновая. Из кирпичных стен.

Проектом предусматриваются следующие виды работ:

- замена одного лифта на 3 остановки согласно тех заключению на лифт LGS HD-1000

-ремонт приямка лифтов

-ремонт машинного помещения лифта

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **июль 2024год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 месяца;**
фактически, месяц:**2 месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт (замена) грузового лифта здания городской центральной поликлиники по ул.З.Шукурова, стр. 52 в г.Кызылорда**

готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО "Дос-Сервис С"

Директор ТОО "Дос-Сервис С" **Садуов К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

"ДОС-СЕРВИС"С"