НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

ФОРМА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 55 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Сметная стоимость 423,543 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 243 чел.-ч
Сметная заработная плата 44,212 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
		КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ								
1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных Фундаментов из бетона В12,5	6,08	16182,86	2330,85	98392	14172	7178	1,96	12
		м3		348,75	677,84	2120	4121	115	2,92	18
2	С12041-53 Изм. и Доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,102	65000	-	6630	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-72 Изм. и Доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля гладкая класса А-III, d10 мм	0,174	67700	-	11780	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,08	105	-	638	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от	14,1	17126,53	379,21	241484	5347	33467	13	183

опорной площади до 6 м (УМ-1-2.В15)		2117,25	143,26	29853	2020	105	0,7	10
	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		358924	19518			195
		Тенге		31974	6141			28
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		358924	-	-		-
Материалы -		Тенге		74258	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	38115	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		18410	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		214764	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		40645	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6097	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23974	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		423543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		243
Сметная заработная плата -		Тенге		-	73888,47	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		423543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		243
Сметная заработная плата -		Тенге		-	44212	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,53882783958 ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		Тенге		1075302				
СУБПОДРЯДЧИКА К=0,8		Тенге		860242				
НДС (12 %)		Тенге		103229				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**ТЕНГЕ**		**963471**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПЕТРОСТРОЙ-ЛЮКС"

ДИРЕКТОР _____ **КОШЕКОВ Н.П.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazStroyBazis"

ДИРЕКТОР _____ **АЛПЫСБАЙУЛЫ Ж.**