Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«22» 02 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Коллизея", Республика Казахстан, 070800, ВКО, г.Зыряновск, пер. Тропинский, дом 65 А

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Пасхина Михаила Юрьевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция обогатительной фабрики по переработке Pb-BaSO4 окисленного сорта руды месторождения Ушкатын-3, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Каражал, п.Жайрем, АО «Жайремский ГОК», ул. Муратбаева 20, промзона- реконструкция

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "Казцинк", АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Председателя Правления Бурковского Алексея Юрьевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казцинктех», г.Усть-Каменогорск, №15.0152.05.000

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Руководством ТОО "Казцинк", АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», 16.11.2016г. РГП «Госэкспертиза» от 28.09.2016г

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	49	49
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – $м^2$)
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав реконструированных и построенных зданий и сооружений входят:

-бункер (литер И) –железобетонный; наружные стены-железобетонные: подпорная стена-железобетонная: обслуживающие и переходные площадки- стальные: приемный бункер и приемная решетка- стальная; перекрытие-металлические конструкции;

-галерея (литер II) - фундамент –железобетонный; стены и перегородки- профлист; полы-металлические;

-галереи (литер III) –фундамент –железобетонный; стены и перегородки-профлист; полы-металлические;

-галереи (литер IV, V, VI) – фундамент – железобетонный; стены и перегородки- сэндвич: кровля-сэндвич: полы-металлические: проемы-металлические;

-галереи (литер VII, VIII, IX, X, XI) – фундамент – железобетонный: стены и перегородки- сэндвич: кровля –сэндвич: полы-металлические:

-дробильное отделение (литер К): фундамент – железобетонный: стены и перегородки-каркасно-сэндвич: перекрытия-металлические; кровля-рубероид: полы- бетонные: проемы-стеклопакет;

-склад для хранения агрегатов (литер Л): фундамент –железобетонные: стены и перегородки-сэндвич: кровля-сэндвич; полы- бетонные; проемы-утепленное:

-дробильное отделение (литер М): фундамент –железобетонный: стены и перегородки-сэндвич; кровля-рубероид: полы-бетонные: перекрытия-металлические; проемы- стеклопакет:

-подстанция (литер Н): фундамент – железобетонный; стены и перегородки- сэндвич; кровля-сэндвич; полы-металлические; перекрытия- металлические; проемы- стеклопакет:

-подстанция (литер О): фундамент – железобетонный; стены и перегородки-сэндвич; кровля-сэндвич; полы-металлические; перекрытие –профлист; проемы-стеклопакет:

-главный корпус (литер П): фундамент –железобетонный: стены и перегородки- сэндвич: кровля-рубероид: полы-бетонные; перекрытия-сэндвич; проемы-стеклопакет;

-узел дробления концентратов (литер Р):фундамент-железобетонный; стены и перегородки- сэндвич: кровля –сэндвич; полы-металлические; перекрытия-профлист;

-дробильное отделение (литер С): фундамент-железобетонный: стены и перегородки-сэндвич: кровля –сэндвич, кровля-сэндвич, полы-бетонные; перекрытия-металлические: проемы-стеклопакет;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 декабря 2016г;
месяц, год

окончание работ 22 февраля 2017г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 4 ;

фактически, месяцев: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Реконструкция обогатительной фабрики по переработке Pb-BaSO4 окисленного сорта руды месторождения Ушкатын-3»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Коллизея»

Директор Пасхин Михаил Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.