Генподрядчик: ТОО "Кернеу-К", БИН 060640007752
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Субподрядчик : ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Объект : Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур, (II этап)

Договор подряда (контракт) №19-ТОО-LS от 20.05.2019 года

Акт выполненных работ №1 от 21 августа 2019 года.

за август 2019 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ										
1	Ц13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А, монтаж оборудования	2	81648.86	58303.89	163298	116608	--	32.20	64		
		шт		21758.51	18193.02	43517	36386	--	28.04	56		
2	Ценовое предложение ТОО"ТД"Аврора"	Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-37	1	2276786.21	--	2276786	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ценовое предложение ТОО"ТД"Аврора"	Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-VI	1	2276786.21	--	2276786	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ ОПОР										
4	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/	130	5680.69	2865.32	738490	372492	--	3.67	955		
		опора		2255.20	893.65	293176	116175	--	1.04	271		
5	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38, 6-10 кВ /с траверсами/	50	11627.58	6660.19	581379	333010	--	7.18	359		
		опора		4407.21	2064.54	220361	103227	--	2.40	120		
6	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	713.29	14.24	42797	854	--	0.25	15		
		м2		169.98	1.62	10199	97	--	--	--		
7	Е11-330203-0205	Установка для опор опорных плит объемом до 0.35 м3	82	1692.16	919.67	138757	75413	--	1.21	99		
		шт		772.49	342.31	63344	28069	--	0.40	32		
8	С121-040406-0109	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 6 м, марка ПТ-60	82	--	--	--	--	--	--	--		
9		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 4.ПОДВЕС ПРОВОДА										
9	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	20.947667	100916.82	56587.08	2113972	1185367	--	61.32	1285		
		1км		40971.57	18431.21	858259	386091	--	27.28	571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С123-061201-0703 в ценах III квартала 2015 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	7,077785	143319,51	--	1014385	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					9 346 650				
	СМР					9 346 650				
	Временные здания и сооружения 1,2%		1,2%			112 160				
	ИТОГО с временными					9 458 810				
	ИТОГО 2001г					9 458 810				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах		3,258			30 817 413				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			616 348				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31 433 761				
	Договорная скидка		10%			3 143 376				
	Итого к оплате					28 290 385				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Т.Г.

Субподрядчик :

Директор ТОО "LUX STROY KZ"

Мусабеков К.О.