Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р/н, с.Мартук** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MBC Capital Stroy Group",Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд участок 345** — **081140016284**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТОО "Алихан Ойл 3" Договор субподряда №113-08-01 от 2 сентября 2019 года

Номер документа	Дата составления
4	25.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ Жайсанская специальная организация " в с.Жайсан Мартукского района			усл	1	9 290 252,00	9 290 252,00	995 384,14
				Итого	1	x	9 290 252,00	995 384,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2019

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Наименование объекта : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _сентябрь_2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		113-08-01	02.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	9 290 252		8 294 868						995 384	9 290 252
сле за отчётны		8 294 868							995 384	9 290 252

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых котельных для отопления зданий КГУ "Жайсанская специальная организация " в с. Жайсан Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети

Договор субподряда № 113-08-01 от 2.09.2019г.

Акт выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-4

на наружные сети теплоснабжения

Основание : Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы													
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	272,983		139,82	132,96	38169	36295	--	7328	49136
			НР - 72%; СП - 8%				6,86	30,42	1874	8303		3640	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,44269		1373,68	--	11598	--	--	8350	21544
			НР - 72%; СП - 8%				1373,68	--	11598	--		1596	

3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,309	30,77	30,77	7241	7241	--	1800	9764
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	2500		723	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,44269	716,36	--	6048	--	--	4355	11235
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	6048	--		832	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,309	133,11	63,24	31323	14880	--	16744	51912
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	16442	6813		3845	
6	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,674	184,94	177,25	6968	6678	3	1426	9065
			НР - 72%; СП - 8%			7,61	44,96	287	1694		671	
7	7	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	64,0458	223,00	--	14282	--		--	15425
			СП - 8%			--	--	--	--		1143	
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	19,17	3452,96	867,45	66193	16629	36899	17788	90699
			НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	12665	6462		6718	
			Лотки и плиты покрытия									
9	9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	33,7972	10753,29	2510,10	363431	84834	162451	165828	571600
			НР - 118%; СП - 8%			3436,56	721,54	116146	24386		42341	
10	10	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	12,6	45618,00	--	574787	--	574787	--	620770
			СП - 8%			--	--	--	--		45983	
11	11	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,03	47817,00	--	240520	--	240520	--	259761
			СП - 8%			--	--	--	--		19242	
12	12	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	16,07	47318,00	--	760400	--	760400	--	821232
			СП - 8%			--	--	--	--		60832	
13	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,5	660,88	25,40	108054	4153	57220	45682	166035
			НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	46681	1917		12299	

14	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	163,5	-94,58	-4,32	-15464	-707	-14180	-840	-17609
			НР - 94%; СП - 8%			-3,53	-1,94	-577	-317		-1304	
15	15	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	163,5	1267,09	26,17	207169	4279	181310	20992	246414
			НР - 93%; СП - 8%			131,99	6,07	21580	992		18253	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	312,85	823,56	18,61	257651	5822	179801	67628	351301
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	72028	690		26022	
			Углы поворота УП-1									
17	17	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,82	679,03	24,75	1236	45	676	504	1879
			НР - 94%; СП - 8%			282,92	11,72	515	21		139	
18	18	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	1,82	1596,88	69,17	2906	126	2681	146	3297
			НР - 94%; СП - 8%			54,42	31,01	99	56		244	
19	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2	28524,75	2072,88	5705	415	4246	1044	7289
			НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	1044	79		540	
20	20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4	1036,92	62,31	1452	87	442	793	2424
			НР - 80%; СП - 8%			659,10	49,10	923	69		180	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,55	823,56	18,61	1277	29	891	335	1741
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	357	3		129	
			Углы поворота УП-2									
22	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,5	679,03	24,75	1019	37	558	415	1549
			НР - 94%; СП - 8%			282,92	11,72	424	18		115	
23	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	1,5	1596,88	69,17	2395	104	2209	120	2717
			НР - 94%; СП - 8%			54,42	31,01	82	47		201	
24	24	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,16	28524,75	2072,88	4564	332	3397	836	5831
			НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	835	64		432	

25	25	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	1036,92	62,31	1244	75	378	680	2078
			НР - 80%; СП - 8%			659,10	49,10	791	59		154	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3	823,56	18,61	1071	24	748	281	1460
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	299	3		108	
			Углы поворота УП-3									
27	27	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,2	679,03	24,75	1494	54	818	609	2271
			НР - 94%; СП - 8%			282,92	11,72	622	26		168	
28	28	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	2,2	1596,88	69,17	3513	152	3241	177	3985
			НР - 94%; СП - 8%			54,42	31,01	120	68		295	
29	29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,24	28524,75	2072,88	6846	497	5097	1253	8747
			НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	1252	95		648	
30	30	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	1036,92	62,31	1763	106	537	963	2944
			НР - 80%; СП - 8%			659,10	49,10	1120	83		218	
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,94	823,56	18,61	1598	36	1115	419	2178
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	447	4		161	
			Компенсаторная ниша К1(Углы поворота)									
32	32	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4	679,03	24,75	4346	158	2377	1773	6608
			НР - 94%; СП - 8%			282,92	11,72	1811	75		489	
33	33	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	6,4	1596,88	69,17	10220	443	9429	514	11593
			НР - 94%; СП - 8%			54,42	31,01	348	198		859	
34	34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,64	28524,75	2072,88	18256	1327	13589	3342	23326
			НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	3340	254		1728	

35	35	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	1036,92 659,10	62,31 49,10	4791 3045	288 227	1458	2618 593	8001
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,33	823,56 230,23	18,61 2,21	4390 1227	99 12	3064	1152 443	5985
						Компенсаторная ниша К2(Углы поворота)						
37	37	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,44	679,03 282,92	24,75 11,72	5052 2105	184 87	2763	2061 569	7682
38	38	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,44	1596,88 54,42	69,17 31,01	11881 405	515 231	10961	597 998	13477
39	39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,75	28524,75 5218,15	2072,88 397,08	21394 3914	1555 298	15925	3917 2025	27335
40	40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	1036,92 659,10	62,31 49,10	5599 3559	336 265	1704	3059 693	9352
41	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,3	823,56 230,23	18,61 2,21	5188 1450	117 14	3621	1362 524	7074
						РАЗДЕЛ 2. Камера УТ-1						
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	19434,89 1043,55	1046,86 199,97	3887 209	209 40	3469	226 329	4442
43	43	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,38	30531,71 6952,68	2838,37 913,89	42134 9595	3917 1261	28622	9879 4161	56174
44	44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плита перекрытия,перемычка.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,115722	63167,50 30865,20	23522,79 6941,63	7310 3572	2722 803	1016	3019 826	11155
45	45	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Площадки прямоугольные *СП - 8%*	т	0,115722	443096,00 --	-- --	51276 --	-- --	51276	-- 4102	55378

46	46	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,355938	139,75 16,22	2,84 0,33	469 54	10 1	405	38 41	548
47	47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,6	153,85 151,20	2,65 0,87	92 91	2 1	--	99 15	206
48	48	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,04284	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			РАЗДЕЛ 3. Камера УТ-2									
49	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,9	4939,60 719,95	1462,70 612,82	4446 648	1316 552	2482	1116 445	6006
50	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон кл.В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,996	22255,19 1043,55	1046,86 199,97	22166 1039	1043 199	20084	1127 1863	25157
51	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,05	660,88 285,51	25,40 11,72	2677 1156	103 47	1418	1132 305	4113
52	52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен каналов *НР - 93%; СП - 8%*	м3	10,2	28524,75 5218,15	2072,88 397,08	290952 53225	21143 4050	216584	53266 27537	371756
53	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	27	823,56 230,23	18,61 2,21	22236 6216	502 60	15518	5837 2246	30318
54	54	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры *НР - 80%; СП - 8%*	м2	19	933,02 573,92	48,47 39,97	17727 10905	921 759	5901	9331 2165	29223
55	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	7,71	660,88 285,51	25,40 11,72	5095 2201	196 90	2698	2154 580	7830
56	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *НР - 94%; СП - 8%*	м2	7,71	189,17 7,06	8,65 3,88	1458 54	67 30	1337	79 123	1661
57	57	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плиты,рубероидом РКП-350 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	7,71	2051,67 185,52	41,23 7,72	15818 1430	318 60	14070	1386 1376	18580
58	58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	421,97 142,08	241,69 47,43	2532 852	1450 285	230	1342 310	4183

59	59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,17	75307,00	--	12802	--	12802	--	13826
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
60	60	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	0,72	7603,54	4101,17	5475	2953	939	2262	8355
			НР - 118%; СП - 8%			2198,16	464,12	1583	334		619	
61	61	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	м3	0,72	47318,00	--	34069	--	34069	--	36794
			СП - 8%			--	--	--	--		2726	
62	62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	2	1528,55	173,60	3057	347	245	2594	6103
			НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	2465	154		452	
63	63	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
64	64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04062	63167,50	23522,79	2566	955	357	1060	3916
			НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	1254	282		290	
65	65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (по проекту)	т	0,04062	521281,00	--	21174	--	21174	--	22868
			СП - 8%			--	--	--	--		1694	
66	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,17798	70,30	1,57	83	2	56	18	109
			НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	25	--		8	
РАЗДЕЛ 4. Камера УТ-3												
67	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	1,272	4939,60	1462,70	6283	1861	3506	1577	8489
			НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	916	780		629	
68	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон кл.В12,5	м3	1,44	22255,19	1046,86	32047	1507	29037	1630	36371
			НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	1503	288		2694	
69	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,75	660,88	25,40	4461	171	2363	1886	6855
			НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	1927	79		508	
70	70	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен каналов	м3	12,5	28524,75	2072,88	356559	25911	265421	65277	455583
			НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	65227	4964		33747	
71	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33	823,56	18,61	27178	614	18966	7134	37056
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	7598	73		2745	

72	72	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры	м2	24	933,02	48,47	22392	1163	7455	11787	36913
			НР - 80%; СП - 8%			573,92	39,97	13774	959		2734	
73	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,32	660,88	25,40	7481	288	3961	3163	11496
			НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	3232	133		852	
74	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,32	189,17	8,65	2141	98	1963	116	2438
			НР - 94%; СП - 8%			7,06	3,88	80	44		181	
75	75	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плиты,рубероидом РКП-350	м2	11,32	2051,67	41,23	23225	467	20658	2034	27280
			НР - 93%; СП - 8%			185,52	7,72	2100	87		2021	
76	76	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	3260,73	1282,96	3261	1283	121	2484	6205
			НР - 118%; СП - 8%			1856,52	248,84	1857	249		460	
77	77	2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
78	78	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6	421,97	241,69	2532	1450	230	1342	4183
			НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	852	285		310	
79	79	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,17	75307,00	--	12802	--	12802	--	13826
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
80	80	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	1,44	7603,54	4101,17	10949	5906	1878	4524	16711
			НР - 118%; СП - 8%			2198,16	464,12	3165	668		1238	
81	81	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	м3	1,44	47318,00	--	68138	--	68138	--	73589
			СП - 8%			--	--	--	--		5451	
82	82	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	4	1528,55	173,60	6114	694	489	5187	12206
			НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	4931	309		904	
83	83	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	14841,00	--	59364	--	59364	--	64113
			СП - 8%			--	--	--	--		4749	
84	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,16248	63167,50	23522,79	10263	3822	1426	4239	15662

			НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	5015	1128		1160		
85	85	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (по проекту)	т	0,16248	521281,00	--	84698	--	84698	--	91474
			СП - 8%			--	--	--	--		6776	
86	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,71192	70,30	1,57	331	7	222	71	434
			НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	102	1		32	
					Демонтаж							
87	87	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж лотков	м3 сборных железобетонных конструкций	7,92	11455,82	4698,53	90730	37212	--	76913	181055
			НР - 118%; СП - 8%			6757,30	1472,58	53518	11663		13411	
88	88	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	Демонтаж плит покрытий	м3	3,52	5039,46	3280,93	17739	11549	--	8846	28712
			НР - 118%; СП - 8%			1758,53	371,29	6190	1307		2127	
89	89	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2	12879,32	5047,19	25759	10094	--	19330	48696
			НР - 99%; СП - 8%			7832,14	1930,68	15664	3861		3607	
					РАЗДЕЛ 5. Надземная прокладка							
90	90	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1001172,79	436687,12	4005	1747	91	2566	7096
			НР - 99%; СП - 8%			541768,00	106202,46	2167	425		526	
91	91	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2864,00	--	11456	--	11456	--	12372
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
92	92	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1466,00	--	2932	--	2932	--	3167
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
93	93	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19409,00	--	38818	--	38818	--	41923
			СП - 8%			--	--	--	--		3105	
94	94	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,5	324,74	2,71	487	4	462	15	543
			НР - 69%; СП - 8%			14,30	0,44	21	1		40	

95	95	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,21	32261,14	1038,22	6775	218	2108	3454	11047
			НР - 76%; СП - 8%			21187,40	452,23	4449	95		818	
96	96	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3465	4726,00	--	1638	--	1638	--	1769
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
97	97	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3	1989,84	161,77	5970	485	477	3833	10587
			НР - 76%; СП - 8%			1669,36	11,91	5008	36		784	
98	98	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02355	286423,00	--	6745	--	6745	--	7285
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
			РАЗДЕЛ 6. Подземная прокладка									
99	99	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,246	1001172,79	436687,12	246289	107425	5589	157807	436423
			НР - 99%; СП - 8%			541768,00	106202,46	133275	26126		32328	
100	100	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	246	2864,00	--	704544	--	704544	--	760908
			СП - 8%			--	--	--	--		56364	
101	101	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1466,00	--	11728	--	11728	--	12666
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
102	102	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	91,5	324,74	2,71	29713	248	28157	931	33096
			НР - 69%; СП - 8%			14,30	0,44	1308	40		2452	
103	103	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8,2	32261,14	1038,22	264541	8513	82291	134858	431351
			НР - 76%; СП - 8%			21187,40	452,23	173737	3708		31952	
104	104	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	13,53	4726,00	--	63943	--	63943	--	69058
			СП - 8%			--	--	--	--		5115	
106	106	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,24815	286423,00	--	357499	--	357499	--	386099
			СП - 8%			--	--	--	--		28600	

107	107	1339-0201-0725 РСНБ РК 2015	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку *НР - 61%; СП - 8%*	снимок	2	2238,60 1418,40	37,20 --	4477 2837	74 --	1566	1730 497	6704
108	108	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	6	11204,13 7503,81	1817,07 --	67225 45023	10902 --	11300	44573 8944	120741
			РАЗДЕЛ 7. Дренажный колодец ф 1,5м									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
115	115	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,79	43,91 --	43,91 15,16	2054 --	2054 709	--	511 205	2770
116	116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,4469	1373,68 1373,68	-- --	1988 1988	-- --	--	1431 273	3692
117	117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,4469	716,36 716,36	-- --	1037 1037	-- --	--	746 143	1925
118	118	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,79	30,77 --	30,77 10,62	1440 --	1440 497	--	358 144	1942
119	119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,9	716,36 716,36	-- --	4227 4227	-- --	--	3043 582	7851
120	120	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина *СП - 8%*	м3	5,9	1418,00 --	-- --	8366 --	-- --	8366	-- 669	9035
121	121	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34	30,77 --	30,77 10,62	1046 --	1046 361	--	260 105	1411
122	122	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	34	2175,00 --	-- --	73950 --	-- --	73950	-- 5916	79866
123	123	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,72	30,77 --	30,77 10,62	22 --	22 8	--	6 2	30

124	124	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,72	2758,00	--	1986	--	1986	--	2145
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
125	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,79	133,11	63,24	6228	2959	--	3329	10322
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	3269	1355		765	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
126	126	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	12055,59	6714,05	1929	1074	69	1341	3531
			НР - 118%; СП - 8%			4913,27	2188,23	786	350		262	
127	127	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	8	1600,00	--	12800	--	12800	--	13824
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
128	128	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	33142,24	8154,56	84844	20876	42194	29435	123422
			НР - 99%; СП - 8%			8505,60	3108,65	21774	7958		9142	
129	129	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4104,00	--	16416	--	16416	--	17729
			СП - 8%			--	--	--	--		1313	
130	130	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17265,00	--	34530	--	34530	--	37292
			СП - 8%			--	--	--	--		2762	
131	131	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16009,00	--	32018	--	32018	--	34579
			СП - 8%			--	--	--	--		2561	
132	132	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12296,00	--	98368	--	98368	--	106237
			СП - 8%			--	--	--	--		7869	
133	133	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00	--	36504	--	36504	--	39424
			СП - 8%			--	--	--	--		2920	
134	134	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	1785,71	749,88	3571	1500	--	2307	6348
			НР - 84%; СП - 8%			1035,83	337,19	2072	674		470	
135	135	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,182	119678,80	1072,61	22978	206	10699	10218	35852

			НР - 84%; СП - 8%			62882,56	474,29	12073	91		2656	
136	136	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,26	823,56	18,61	23274	526	16242	6109	31733
			НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	6506	62		2351	
137	137	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,03416	550839,00	--	18817	--	18817	--	20322
			СП - 8%			--	--	--	--		1505	
138	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03416	140,61	3,14	5	--	4	1	6
			НР - 69%			43,20	0,44	1	--		--	
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м										
139	139	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,785	7745,67	1479,16	6080	1161	2765	2473	9237
			НР - 94%; СП - 8%			2744,28	606,65	2154	476		684	
140	140	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,57	22619,53	7,20	35513	11	30635	4575	43295
			НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	4867	--		3207	

Итого :	**Тенге**	**7 848 865**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**117 733**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**7 966 598**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**165 626**
Итого :	**Тенге**	**8 132 223**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**162 644**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**8 294 868**
НДС -12%	**Тенге**	**995 384**
Всего по акту :	**Тенге**	**9 290 252**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**